19060020

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №21
за ОКТЯБРЬ 2020 г.
Наружные сети теплоснабжения. Смета №6-1-2 .

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	20,862		3261,23 1755,76	1505,47 610,87	68036 36629	31407 12744	–	53323 9709	131067
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	39,11625		431,68 116,79	314,89 64,25	16886 4568	12317 2513	–	7648 1963	26497
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	379,427625		290,57 7,73	282,51 48,45	110252 2931	107194 18385	127	15348 10048	135647
4	4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	430,017975		290,57 7,73	282,51 48,45	124952 3322	121486 20836	144	17394 11388	153734
5	5	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	626,0555812		338,80 --	-- --	212108 --	-- --		-- 16969	229076
6	6	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	847,1354108		44,00 --	-- --	37274 --	-- --		-- 2982	40256
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	430,017975		25,07 3,31	21,65 8,11	10782 1425	9309 3488	48	3537 1146	15465

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,0344	2129,45	--	53310	--	--	38383	99028
			НР - 72%; СП - 8%			2129,45	--	53310	--		7335	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	26,0775	2930,34	193,42	76416	5044	42282	30199	115144
			НР - 99%; СП - 8%			1115,52	54,21	29090	1414		8529	
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком трубопроводов класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,82325	842,70	--	6593	--	--	4747	12246
			НР - 72%; СП - 8%			842,70	--	6593	--		907	
11	11	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /песком трубопроводов и каналов/	м3 грунта	18,25425	41,13	41,13	751	751	--	156	980
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	217		73	
12	12	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /песком трубопроводов и каналов/	м3 грунта	18,25425	59,52	59,52	1086	1086	--	226	1417
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,19	--	314		105	
13	13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	209,627	1474,00	--	308990	--	308990	--	333709
			СП - 8%			--	--	--	--		24719	
14	14	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	м3	771,5028375	250,72	240,78	193429	185765	86	40520	252664
			НР - 72%; СП - 8%			9,82	63,12	7578	48699		18716	
15	15	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1519,86059	44,00	--	66874	--		--	72224
			СП - 8%			--	--	--	--		5350	
16	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,8609125	925,54	--	22084	--	--	15901	41024
			НР - 72%; СП - 8%			925,54	--	22084	--		3039	
17	17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	771,5028375	46,73	46,73	36049	36049	--	7497	47030
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,50	--	10412		3484	
18	18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	771,5028375	67,56	67,56	52124	52124	--	10840	68001
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,51	--	15055		5037	
19	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	795,36375	181,91	91,74	144687	72970	--	74918	237173
			НР - 72%; СП - 8%			90,17	40,65	71717	32335		17568	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				1542683	635502	351677	320637	2012382
Стоимость общестроительных работ				Тенге				239247	166412	--	149067	
								1542683				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				42687				
		Всего заработная плата		Тенге					405659			
		Местные материалы		Тенге				308990				
		Транспортные расходы		Тенге				316255				
			Накладные расходы	Тенге				320637				
			Сметная прибыль	Тенге				149067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
			Сметная заработная плата	Тенге					405659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2012382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
			Сметная заработная плата	Тенге					405659			
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Лотки									
20	23	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	44,4793883	12199,43	3244,90	542623	144331	232906	245680	851368
						3718,27	962,63	165386	42817		63064	
21	24	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	42,3692343	59121,00	--	2504912	--	2504912	--	2705304
						--	--	--	--		200393	
22	25	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	2,110154	62499,00	--	131883	--	131883	--	142433
						--	--	--	--		10551	
			УТ-1									
23	26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,31	6392,55	2106,65	1982	653	1041	516	2698
						929,60	860,53	288	267		200	
24	27	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка сборных конструкций** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1945,06	1136,77	7780	4547	--	5667	14523
						808,28	392,34	3233	1569		1076	
25	28	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	0,794	25273,00	--	20067	--	20067	--	21672
						--	--	--	--		1605	
26	29	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	7430,63	1596,08	29723	6384	2639	27157	61430
						5175,00	578,70	20700	2315		4550	
27	30	2104-1201-1806 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15** *СП - 8%*	м3	0,68	80033,00	--	54422	--	54422	--	58776
						--	--	--	--		4354	
28	31	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	0,17	68333,98	26175,92	11617	4450	1455	7291	20421
						33600,83	9722,61	5712	1653		1513	
29	32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** *СП - 8%*	шт.	1	2419,00	--	2419	--	2419	--	2613
						--	--	--	--		194	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	3	4349,00 --	-- --	13047 --	-- --	13047	-- 1044	14091
31	34	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 34-99 *СП - 8%*	комплект	1	22552,00 --	-- --	22552 --	-- --	22552	-- 1804	24356
					УТ-2, УТ-3, ДК-1							
32	35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,46	6392,55 929,60	2106,65 860,53	9333 1357	3076 1256	4900	2431 941	12705
33	36	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	1945,06 808,28	1136,77 392,34	13615 5658	7957 2746	--	9917 1883	25415
34	37	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,386	25273,00 --	-- --	35028 --	-- --	35028	-- 2802	37831
35	38	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	7430,63 5175,00	1596,08 578,70	29723 20700	6384 2315	2639	27157 4550	61430
36	39	2104-1201-1806 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15 *СП - 8%*	м3	0,68	80033,00 --	-- --	54422 --	-- --	54422	-- 4354	58776
37	40	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр ° диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,366	68333,98 33600,83	26175,92 9722,61	93344 45899	35756 13281	11689	58588 12155	164087
38	41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	3	2419,00 --	-- --	7257 --	-- --	7257	-- 581	7838
39	42	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	6	4349,00 --	-- --	26094 --	-- --	26094	-- 2088	28182
40	43	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	7750,00 --	-- --	7750 --	-- --	7750	-- 620	8370
41	44	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	12607,00 --	-- --	37821 --	-- --	37821	-- 3026	40847
42		2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	11377,00 --	-- --	11377 --	-- --	11377	-- 910	12287
43	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0121	213816,00 --	-- --	2587 --	-- --	2587	-- 207	2794
44	47	2113-0816-1601 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84 *СП - 8%*	кг	4,296	771,00 --	-- --	3312 --	-- --	3312	-- 265	3577

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	48	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	22552,00 --	-- --	45104 --	-- --	45104	-- 3608	48712
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3719794 268934	213539 68220	3237323 --	384404 328338	4432536
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3652138				
			Материалы	Тенге				257267				
			Всего заработная плата	Тенге					337154			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5899				
			Местные материалы	Тенге				2906499				
			Накладные расходы	Тенге				384406				
			Сметная прибыль	Тенге				322924				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4359467				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
			Сметная заработная плата	Тенге					337154			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				67656				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67656				
			Сметная прибыль	Тенге				5412				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				73068				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4432536				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
			Сметная заработная плата	Тенге					337154			
			РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
46	49	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,24	1702795,82 954556,60	715743,20 187518,87	408671 229094	171778 45005	7799	271357 54402	734430
47	50	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	240	26010,00 --	-- --	6242400 --	-- --	6242400	-- 499392	6741792
48	51	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,005	954626,52 579738,89	366626,76 100673,26	4773 2899	1833 503	41	3368 651	8792
49	52	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	5	8139,00 --	-- --	40695 --	-- --	40695	-- 3256	43951
50	53	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	14	33333,70 21181,89	11383,03 3014,09	466672 296546	159362 42197	10764	335356 64162	866190
51	54	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	100396,00	--	401584	--	401584	--	433711

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		32127	
52	55	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	6	85343,00 --	-- --	512058 --	-- --	512058	-- 40965	553023
53	56	2302-0201-5810 РСНБ РК 2015	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	4	71047,00 --	-- --	284188 --	-- --	284188	-- 22735	306923
54	57	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	17176,04 12235,97	4741,68 1381,42	68704 48944	18967 5526	793	53925 9810	132439
55	58	2302-0201-3121 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление Ст 89-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	2	28232,00 --	-- --	56464 --	-- --	56464	-- 4517	60981
56	59	2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	2	29324,00 --	-- --	58648 --	-- --	58648	-- 4692	63340
57	60	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	20458,57 13356,92	6903,26 1928,59	40917 26714	13807 3857	396	30265 5695	76877
58	61	2304-0908-0406 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 549 мм ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	2	396302,00 --	-- --	792604 --	-- --	792604	-- 63408	856012
59	62	2302-0201-5506 РСНБ РК 2015	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	2	11269,00 --	-- --	22538 --	-- --	22538	-- 1803	24341
60	63	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 40 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	15969,45 11086,23	4742,93 1367,88	31939 22172	9486 2736	281	24659 4528	61126
61	64	2304-0908-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	2	54812,00 --	-- --	109624 --	-- --	109624	-- 8770	118394
62	65	2302-0201-5803 РСНБ РК 2015	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	2	20974,00 --	-- --	41948 --	-- --	41948	-- 3356	45304
63	66	2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	**Т-образный ключ** *СП - 8%*	шт.	2	11110,00 --	-- --	22220 --	-- --	22220	-- 1778	23998
						Материалы						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	67	2302-0201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	42	20347,00 –	– –	854574 –	– –	854574	– 68366	922940
65	68	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	10	7733,00 –	– –	77330 –	– –	77330	– 6186	83516
66	69	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	2	5269,00 –	– –	10538 –	– –	10538	– 843	11381
67	70	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	11,2	194211,02 136820,79	2715,35 1269,98	2175163 1532393	30412 14224	612358	1175429 268047	3618639
68	71	2302-1104-2105 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	10	784,00 –	– –	7840 –	– –	7840	– 627	8467
69	72	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./ *НР - 72%; СП - 8%*	км.	0,29	16518,81 9498,20	7020,61 1522,91	4790 2754	2036 442	–	2301 567	7659
70	73	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента маркирвочная "Теплосеть" *СП - 8%*	м	290	51,00 –	– –	14790 –	– –	14790	– 1183	15973
			Знаки опозновательные стойки /10 шт/									
71	74	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2(Н=0,25м, диам. 0,3м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,18	2794,96 2794,96	– –	503 503	– –	–	362 69	935
72	75	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0955	613382,54 60556,13	21347,10 7945,09	58578 5783	2039 759	50756	5953 5162	69694
73	76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	23335,72 5843,50	1423,02 310,02	1867 467	114 25	1286	448 185	2500
74	77	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,09	925,54 925,54	– –	83 83	– –	–	60 11	155
75	78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,53694	182,31 55,80	4,12 0,62	98 30	2 –	66	21 10	128
			Знаки опозновательные таблички /4 шт/									
76	79	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка указательных табличек /прим./ *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	4	822,86 822,86	– –	3291 3291	– –	–	3555 548	7394
77	80	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	Стоимость табличек /прим./ *СП - 8%*	шт.	4	2223,00 –	– –	8892 –	– –	8892	– 711	9603

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12824986**	**409836**	**10243475**	**1907059**	**15910608**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**2171675**	**115273**	--	**1178562**	
			Всего заработная плата	Тенге				**4790**				
			Накладные расходы	Тенге					**3196**			
			Сметная прибыль	Тенге				**2301**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**567**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7659**				**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3196**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3284942**				
			Материалы	Тенге				**684540**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2283752**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23682**				
			Накладные расходы	Тенге				**1904758**				
			Сметная прибыль	Тенге				**415176**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5604877**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1745**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2283752**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9535253**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9535253**				
			Сметная прибыль	Тенге				**762820**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**10298073**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15910609**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1748**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2286948**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22355526**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2679856**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1258877**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**349905**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13832475**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**316256**				
			- Накладные расходы	Тенге							**2612100**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1655967**	
		ИТОГО :		Тенге				**22355526**				
			Итого с временными	**Тенге**		**0,72%**	**160959,79**	**22516486**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,40%**	**315231**	**22831717**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2%**	**456634**	**23288351**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**		**к=0,9**		**20 959 516**				

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС	Тенге			12%	2 515 142	23 474 657,73				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / М. Макаш
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №22
за ОКТЯБРЬ 2020 г.
Водопрвод и канализация. Смета №2-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
6	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	410		1830,43 1490,39	20,18 0,11	750475 611061	8272 46	131142	598885 107949	1457309
7	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	405,9		120,00 --	-- --	48708 --	-- --	48708	-- 3897	52605
8	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	5,7		4097,00 --	-- --	23353 --	-- --	23353	-- 1868	25221
9	2304-0902-3127 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre *СП - 8%*	шт.	16		4078,00 --	-- --	65248 --	-- --	65248	-- 5220	70468
10	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre *СП - 8%*	шт.	320		1103,00 --	-- --	352960 --	-- --	352960	-- 28237	381197
11	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	320		149,00 --	-- --	47680 --	-- --	47680	-- 3814	51494
12	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2		39786,97 37260,00	1220,24 112,84	79574 74520	2440 226	2614	45595 10014	135182
13	ПРАЙС	Стоимость многонасосной установки HYDRO MULTI-E 3 CME3-3, P-3x1.1 кВт, Q-5 м3/ч, H-27,4 м	комплект.	1		2050000,00 --	-- --	2050000 --	-- --	2050000	-- --	2050000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	980	660,28 312,29	81,97 38,72	647078 306045	80329 37944	260704	261432 72681	981191
15	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	16,5	1483,00 --	-- --	24470 --	-- --	24470	-- 1958	26427
16	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	16,5	833,00 --	-- --	13745 --	-- --	13745	-- 1100	14844
17	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	33	524,00 --	-- --	17292 --	-- --	17292	-- 1383	18675
18	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	33	385,00 --	-- --	12705 --	-- --	12705	-- 1016	13721
19	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	528	306,00 --	-- --	161568 --	-- --	161568	-- 12925	174493
20	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	451	197,00 --	-- --	88847 --	-- --	88847	-- 7108	95955
		Водомерный узел квартирный - 160 комплектов									
21	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	160	1028,39 982,21	19,78 6,81	164543 157154	3164 1090	4225	155080 25570	345192
22	2305-1207-1301 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 300 мм /прим. под водомерный узел/ *СП - 8%*	шт.	160	25460,00 --	-- --	4073600 --	-- --	4073600	-- 325888	4399488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	160	2014,22 480,17	25,08 9,60	322275 76828	4013 1536	241434	76797 31926	430998
24	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Ббк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	320	749,00 --	-- --	239680 --	-- --	239680	-- 19174	258854
25	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Ббк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	160	749,00 --	-- --	119840 --	-- --	119840	-- 9587	129427
26	2304-1001-1801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный мм, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	160	898,00 --	-- --	143680 --	-- --	143680	-- 11494	155174
27	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт	160	908,00 --	-- --	145280 --	-- --	145280	-- 11622	156902
28	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	160	10396,98 335,38	-- --	1663517 53661	-- --	1609856	52587 137288	1853393
29	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	160	23101,00 --	-- --	3696160 --	-- --	3696160	-- 295693	3991853
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14952278**	**98218**	**11524791**	**1190376**	**17270063**
		Стоимость оборудования	Тенге				**1279269**	**40842**	**2050000**	**1127412**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2050000**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2050000**				
		Материалы	Тенге				**79574**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2613**				
		Накладные расходы	Тенге					**74746**			
		Сметная прибыль	Тенге				**45595**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**10014**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**135182**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**62**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**74746**			
		Материалы	Тенге				**965704**				
		Всего заработная плата	Тенге				**260704**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**343989**			
		Накладные расходы	Тенге				**318626**				
		Сметная прибыль	Тенге				**261432**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**98171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1325307**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**268**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**343989**			
		Материалы	Тенге				**11856999**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1986655**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**901377**			
		Сдача и испытание	Тенге				**8956189**				
		Накладные расходы	Тенге				**1563**				
		Сметная прибыль	Тенге				**883350**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1019228**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**13759576**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**901377**			**745**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17270063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1075			
		Сметная заработная плата	Тенге					1320112			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17270063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1279269				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98218			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40842			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11524791		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2050000		
		- Накладные расходы	Тенге							1190376	
		- Сметная прибыль	Тенге							1127412	
	ИТОГО :		Тенге				17270063				
		Итого с временными	**Тенге**		**0,72%**	**124344,45**	**17394407**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,40%**	**243522**	**17637929**				
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2%**	**352759**	**17990688**				
		С учетом тендерной скидки	**Тенге**		**к=0,9**		**16 191 618,90**				
		Итого с НДС	**Тенге**		**12%**	**1 942 994,27**	**18 134 613,17**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА " _____ / М. Маанов
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)