Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №26
за ОКТЯБРЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. ФАСАД										
			СТЕНЫ ЖИЛОГО ДОМА										
1	122	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здании я из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	600		2503,60	4,06	1502160	2436	1327818	138096	1771476
			НР - 80%; СП - 8%				286,51	1,19	171906	714		131220	
2	123	1115-0108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 1000 м из П-образного профиля**	м2	600		1878,68	16,92	1127208	10152	410436	567014	1829760
			НР - 80%; СП - 8%				1177,70	3,58	706620	2148		135538	
3	124	2203-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей,окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL,высота панелей 0,2 м,шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001**	м2	600		16135,00	--	9681000	--	9681000	--	10455480
			СП - 8%				--	--	--	--		774480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					12310368	12588	11419254	705110	14056717
									878526	2862	--	1041238	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					12310368				
			Материалы	Тенге					1738254				
			Всего заработная плата	Тенге						881388			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9681000				
			Накладные расходы	Тенге					705110				
			Сметная прибыль	Тенге					1041238				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14056717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									398
			Сметная заработная плата	Тенге						881388			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					29531883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									398
			Сметная заработная плата	Тенге						881388			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									14056717
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					878526				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12588			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2862			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11419254		
			- Накладные расходы	Тенге								705110	
			- Сметная прибыль	Тенге								1041238	
		ИТОГО :		Тенге					14056717				
			Итого с временными	**Тенге**			0,72%	101208,36	14157925				

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге			1,40%	198211	14356136				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2%	287123	14643259				
			С учетом тендерной скидки	Тенге			к=0,9		13 178 933				
			Итого с НДС	Тенге			12%	1 581 472	14 760 404,83				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА " _____ / М. Макашов

(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №27
за ОКТЯБРЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
			ПОЛЫ 1 ЭТАЖ										
			ТИП 3 - 657,04 м2										
25		1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающим и смесями толщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	146,9283952		1602,75	19,12	235490	2809	175560	54370	313048
							388,77	4,89	57121	718	0	23189	0
26		1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	146,9283952		6106,32	16,32	897192	2397	877582	16851	987167
							117,15	4,86	17213	714	0	73123	0
			ПОЛЫ 2-5 ЭТАЖИ										
			ТИП 3 - 657,04 м2										
46		1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	587,7135808		1602,75	19,12	941960	11236	702239	217478	1252193
							388,77	4,89	228485	2874	0	92755	0
47		1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цем ентные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	587,7135808		6106,32	16,32	3588768	9589	3510328	67404	3948666
							117,15	4,86	68852	2855	0	292494	0
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5663410	26031	5265708	356103	6501074
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					371671	7162	–	481561	
			Материалы	Тенге					5663410				
			Всего заработная плата	Тенге					5265708				
			Накладные расходы	Тенге						378833			
			Сметная прибыль	Тенге					356103				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					481561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6501074				
			Сметная заработная плата	Тенге									351
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						378833			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29531883				
			Сметная заработная плата	Тенге									351
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						378833			
													6501074

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					371671				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						26031			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7162			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5265708		
			- Накладные расходы	Тенге								356103	
			- Сметная прибыль	Тенге								481561	
		ИТОГО :		Тенге					6501074				
			Итого с временными	**Тенге**			**0,72%**	**46807,73**	**6547882**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1,40%**	**91670**	**6639552**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**2%**	**132791**	**6772343**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**			**к=0,9**		**6 095 109**				
			Итого с НДС	**Тенге**			**12%**	**731 413**	**6 826 522,00**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА " _____ / М. Манат
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Форма 2-В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №28
за НОЯБРЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
			ПОЛЫ - дополнительные работы										
1	доп	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки		916,97244	720,42 368,87	34,71 16,46	660601 338243	31825 15096	290533	332138 79419	1072159
2	доп	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки		916,97244	720,42 368,87	34,71 16,46	660601 338243	31825 15096	290533	332138 79419	1072159
3	доп	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки		916,97244	720,42 368,87	34,71 16,46	660601 338243	31825 15096	290533	332138 79419	1072159
4	доп	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки		916,97244	-89,44 -4,56	-5,90 -2,72	-82010 -4181	-5413 -2496	-72416	-6276 -7063	-95349
			ПОЛЫ 1 ЭТАЖ										
			ТИП 1										
5	16	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия		10,816	4210,20 1134,41	154,88 69,54	45537 12270	1675 752	31592	12241 4622	62400
6	17	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м		57,8656	1749,65 295,71	15,78 5,24	101245 17111	913 303	83221	16370 9409	127024
			ТИП 2 - 44 м2										
7	24	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия		8,8	3724,71	90,27	32777	794	19638	11933	48287

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94% СП - 8%			1402,84	39,73	12345	350		3577	
			ПОЛЫ 2-5 ЭТАЖИ									
			ТИП 1									
8	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	134	-720,42	-34,71	-96536	-4651	-42457	-48536	-156678
			НР - 94% СП - 8%			-368,87	-16,46	-49428	-2206		-11606	
9	36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм	м2 стяжки	134	89,44	5,90	11984	791	10582	917	13934
			НР - 94% СП - 8%			4,56	2,72	611	365		1032	
10	37	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	59,216	-4210,20	-154,88	-249311	-9172	-172964	-67015	-341632
			НР - 94% СП - 8%			-1134,41	-69,54	-67175	-4118		-25306	
11	38	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	400,0944	1749,65	15,78	700027	6313	575402	113184	878268
			НР - 94% СП - 8%			295,71	5,24	118312	2096		65057	
			ТИП 2									
12	45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	35,2	3724,71	90,27	131110	3177	78553	47732	193149
			НР - 94% СП - 8%			1402,84	39,73	49380	1398		14307	
			ТИП 3									
13	46	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	726,36642	1602,75	19,12	1164186	13886	867911	268785	1547609
			НР - 94% СП - 8%			388,77	4,89	282389	3552		114638	
14	47	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цем ентные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.добавлять на каждый 1 мм изменениия толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	726,36642	6106,32	16,32	4435427	11851	4338481	83307	4880232
			НР - 94% СП - 8%			117,15	4,86	85095	3529		361499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8176240	115642	6589142	1429056	10373721
								1471459	48812	--	768423	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8176240				
		Материалы		Тенге				6589139				
		Всего заработная плата		Тенге					1520271			
			Накладные расходы	Тенге				1429055				
			Сметная прибыль	Тенге				768424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10373719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1583
			Сметная заработная плата	Тенге					1520271			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10373719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1583
			Сметная заработная плата	Тенге					1520271			
			РАЗДЕЛ 2.ОКНА И ДВЕРИ									
			ДВЕРИ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	73	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах *НР - 69%, СП - 8%*	м2	179,58	2769,70 2320,22	61,52 24,81	497384 416666	11048 4455	69670	290573 63037	850993
16	74	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,двухпольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	179,58	47540,00 --	-- --	8537233 --	-- --	8537233	-- 682979	9220212
17	75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах *НР - 69%, СП - 8%*	м2	120,96	3035,05 2494,03	58,35 23,29	367119 301678	7057 2817	58384	210101 46178	623399
18	76	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	120,96	52098,00 --	-- --	6301774 --	-- --	6301774	-- 504142	6805916
19	77	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%, СП - 8%*	м2	197,4	1800,45 1209,68	93,15 40,01	355409 238672	18387 7897	98350	221912 46186	623507
20	78	2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П,ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	96,6	14816,00 --	-- --	1431226 --	-- --	1431226	-- 114498	1545724
21	79	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ21-10П,ДГ 21-12П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	100,8	11240,00 --	-- --	1132992 --	-- --	1132992	-- 90639	1223631
22	80	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с за щелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	51	5861,00 --	-- --	298911 --	-- --	298911	-- 23913	322824
23	81	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	110	3086,00 --	-- --	339460 --	-- --	339460	-- 27157	366617
24	82	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники.Установка и крепление *НР - 90%, СП - 8%*	м коробок	1112	471,59 85,52	1,31 0,62	524406 95102	1458 689	427846	86212 48849	659467
					Отделка откосов /см.лист АС-8 прим./							
25	83	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности прямолинейные *НР - 72%, СП - 8%*	м2	122,4	5717,76 4952,52	30,04 15,04	699854 606188	3677 1840	89989	437781 91011	1228645
26	84	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,4	2684,07	26,19	328530	3205	67681	206884	578248

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80% СН - 8%			2104,93	7,86	257644	962		42833	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20814298	44834	18853516	1453463	24049183
								1915949	18660	--	1781422	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4472417				
		Материалы		Тенге				683865				
		Всего заработная плата		Тенге					1208994			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2564218				
			Накладные расходы	Тенге				952789				
			Сметная прибыль	Тенге				434016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5859223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
			Сметная заработная плата	Тенге					1208994			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16341881				
		Материалы		Тенге				128055				
		Всего заработная плата		Тенге					725615			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15477378				
			Накладные расходы	Тенге				500674				
			Сметная прибыль	Тенге				1347404				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18189960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
			Сметная заработная плата	Тенге					725615			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24049183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1753
			Сметная заработная плата	Тенге					1934609			
			РАЗДЕЛ 3. ФАСАД									
			СТЕНЫ ЖИЛОГО ДОМА									
27	122	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	300	2503,60	4,06	751081	1219	663910	69048	885739
			НР - 80% СН - 8%			286,51	1,19	85952	358		65610	
28	123	1115-0108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 1000 м из П-образного профиля**	м2	300	1878,68	16,92	563603	5077	205216	283509	914880
			НР - 80% СН - 8%			1177,70	3,58	353310	1075		67769	
29	124	2203-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей,окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL,высота панелей 0,2 м,шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001**	м2	300	16135,00	--	4840500	--	4840500	--	5227740
			СН - 8%			--	--	--	--		387240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6155184	6296	5709626	352557	7028359
								439262	1434	--	520619	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6155184				
		Материалы		Тенге				869126				
		Всего заработная плата		Тенге					440696			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4840500				
			Накладные расходы	Тенге				352556				
			Сметная прибыль	Тенге				520619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7028359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
			Сметная заработная плата	Тенге					440696			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7028359				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
			Сметная заработная плата	Тенге					440696			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41451263
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3826670				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166772			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68906			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31152284		
			- Накладные расходы	Тенге							3235076	
			- Сметная прибыль	Тенге							3070464	
		ИТОГО :		Тенге				41451263				
			Итого с временными	**Тенге**		0,72%	298449,09	41749712				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		1,40%	584496	42334208				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		2%	846684	43180892				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**		к=0,9		38 862 803,41				
			Итого с НДС	**Тенге**		12%	4 663 536,41	43 526 339,56				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

организация, адрес, телефон

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

организация, адрес, телефон

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №29
за НОЯБРЬ 2020 г.
Электрооборудование и монтаж. Смета №2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Материалы для уровнения потенциалов и молниезащиты										
1	24	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	1		667,66 545,16	99,86 77,12	668 545	100 77	23	448 89	1205
2	25	2306-1704-0101 РСНБ РК 2015	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, 40х4 *СП - 8%*	т	0,00143		3001947,00 --	-- --	4293 --	-- --	4293	-- 343	4636
3	26	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	м однопроводной линии	200		909,02 348,00	233,54 87,95	181803 69600	46707 17590	65496	62777 19566	264147
4	27	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,2		502510,00 --	-- --	100502 --	-- --	100502	-- 8040	108542
5	28	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	250		624,65 168,00	25,37 6,62	156162 42000	6341 1655	107821	31432 15007	202601
6	29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3		3195,13 840,00	171,94 42,13	9585 2520	516 126	6549	1905 919	12410
7	30	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	70		4616,87 2400,00	48,56 --	323181 168000	3399 --	151782	120960 35531	479672

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	31	2307-0202-1103 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4 СП - 8%	шт.	70	9112,00 --	-- --	637840 --	-- --	637840	-- 51027	688867
9	32	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранител ями на ток до 100 А. Установка на конструкции на с тене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	5301,88 2574,00	116,75 30,09	26509 12870	584 150	13055	9375 2871	38755
10	33	5108-0401-0142 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5413-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	84647,00 --	-- --	253941 --	-- --	253941	-- --	253941
11	34	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	77416,00 --	-- --	154832 --	-- --	154832	-- --	154832
12	35	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3 91. Установка на конструкции на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5016,42 2440,00	3,60 --	5016 2440	4 --	2572	1757 542	7315
13	36	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	1	1506,00 --	-- --	1506 --	-- --	1506	-- 120	1626
14	37	2305-1501-1401 РСНБ РК 2015	Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson СП - 8%	шт.	1	12890,00 --	-- --	12890 --	-- --	12890	-- 1031	13921
			Электроустановочные изделия									
15	42	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена НР - 72%; СП - 8%	шт.	39	274,50 274,50	-- --	10705 10705	-- --	--	7708 1473	19886
16	43	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	25	324,00 --	-- --	8100 --	-- --	8100	-- 648	8748
17	44	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	14	351,00 --	-- --	4914 --	-- --	4914	-- 393	5307
18	45	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена НР - 72%; СП - 8%	шт.	59	274,50 274,50	-- --	16195 16195	-- --	--	11661 2228	30085

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	46	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	59	361,00	--	21299	--	21299	--	23003
			СП - 8%			--	--	--	--		1704	
20	47	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	860	635,74	--	546735	--	3645	331285	948261
			НР - 61%; СП - 8%			631,50	--	543090	--		70242	
21	48	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	860	39,00	--	33540	--	33540	--	36223
			СП - 8%			--	--	--	--		2683	
22	49	1308-0201-4204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей до 8. Монтаж оборудования	шт.	3	42349,51	1055,76	127049	3167	10422	82471	226281
			НР - 72%; СП - 8%			37820,00	361,08	113460	1083		16762	
23	50	2307-0202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300	шт.	3	3304,00	--	9912	--	9912	--	10705
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
24	51	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,60	179,60	2969	359	36	1940	5302
			НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	2574	120		393	
25	52	2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00	--	23346	--	23346	--	25214
			СП - 8%			--	--	--	--		1868	
26	53	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	220	474,51	4,42	104393	971	1492	73581	192211
			НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,20	101930	265		14238	
27	54	2304-0105-1601 РСНБ РК 2015	Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo	шт.	220	703,00	--	154660	--	154660	--	167033
			СП - 8%			--	--	--	--		12373	
28	55	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	220	1673,00	--	368060	--	368060	--	397505
			СП - 8%			--	--	--	--		29445	
29	56	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	220	1608,69	12,41	353911	2731	212441	100511	490776
			НР - 72%; СП - 8%			630,63	3,91	138739	861		36354	
30	57	2307-0219-0306 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ I ЕС 60238-2012	шт.	220	191,00	--	42020	--	42020	--	45382
			СП - 8%			--	--	--	--		3362	
31	58	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	210	389,69	3,52	81835	739	2718	56614	149525
			НР - 72%; СП - 8%			373,23	1,20	78378	253		11076	
32	59	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	80	389,69	3,52	31175	282	1035	21567	56962

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			373,23	1,20	29858	96		4219	
33	60	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	210	351,00	--	73710	--	73710	--	79607
						--	--	--	--		5897	
34	61	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	80	369,00	--	29520	--	29520	--	31882
						--	--	--	--		2362	
35	62	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1700	464,27	3,52	789259	5983	39390	537071	1432436
						437,58	1,20	743886	2046		106106	
36	63	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	670	472,00	--	316240	--	316240	--	341539
						--	--	--	--		25299	
37	64	2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	290	378,00	--	109620	--	109620	--	118390
						--	--	--	--		8770	
38	65	2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	670	404,00	--	270680	--	270680	--	292334
						--	--	--	--		21654	
39	66	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	70	419,00	--	29330	--	29330	--	31676
						--	--	--	--		2346	
40	67	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	320	420,49	54,79	134556	17533	17183	75143	226475
						312,00	14,14	99840	4526		16776	
41	68	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	320	397,00	--	127040	--	127040	--	137203
						--	--	--	--		10163	
42	69	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	220	904,19	139,90	198923	30777	17666	115257	339314

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			684,00	43,63	150480	9599		25134	
43	70	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	220	1463,00	--	321860	--	321860	--	347609
			СП - 8%			--	--	--	--		25749	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8449344
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2327112				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120192			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38448			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3354208		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						408773		
			- Накладные расходы	Тенге							1643463	
			- Сметная прибыль	Тенге							595596	
		ИТОГО :		Тенге				8449344				
			Итого с временными	Тенге		0,72%	60835,28	8510179				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,40%	119143	8629322				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%	172586	8801908				
			С учетом тендерной скидки	Тенге		к=0,9		7 921 717,40				
			Итого с НДС	Тенге		12%	950 606,09	8 872 323,49				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / Маулет М.К.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*