Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №36
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1е

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы										
1	доп	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**1111**		**1168,89**	**9,11**	**1298632**	**10119**	**473781**	**654263**	**2109127**
							733,33	**2,79**	**814732**	**3097**		**156232**	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	678,94	1200,00		814732,00				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,36							
1.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,694375		4849,00		3367,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,694375		1770,00		1229,04			
1.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,972125		2072,00		2014,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,972125		1037,00		1008,09			
1.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,694375		2623,00		1821,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,694375		1239,00		860,33			
1.6		3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0175	19,4425		150,00		2916,00			
1.7		149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4657,312	89,00				414501,00		
1.8		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,4443	167,00				241,00		
1.9		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	260,0851	227,00				59039,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1298632**	**10119**	**473781**	**654263**	**2109127**
									814732	**3097**	**--**	**156232**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1298632**				
		Материалы		Тенге					**473781**				
		Всего заработная плата		Тенге						**817829**			
			Накладные расходы	Тенге					**654263**				
			Сметная прибыль	Тенге					**156232**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2109127**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**681**
			Сметная заработная плата	Тенге						**817829**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2109127**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**681**
			Сметная заработная плата	Тенге						**817829**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2109127**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**814732**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10119			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3097			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						473781		
			- Накладные расходы	Тенге							654263	
			- Сметная прибыль	Тенге							156232	
		ИТОГО :		Тенге				2109127				
			Итого с временными	**Тенге**		**0,72%**	**15185,71**	**2124313**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,40%**	**29740**	**2154053**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2%**	**43081**	**2197134**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**		**к=0,9**		**1 977 420,74**				
			Итого с НДС	**Тенге**		**12%**	**237 290,49**	**2 214 711,23**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №37
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
доп.	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2		7825,92	-171,06	-3,57	-1338727	-27967	-86849	-891138	-2408254
		НР - 72%, СП - 8%				-156,39	-1,76	-1223911	-13780		-178389	
		1 ЭТАЖ										
		СТЕНЫ										
8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		63,77	1223,74	37,30	78038	2379	20142	46001	133962
		НР - 80%; СП - 8%				870,58	31,11	55517	1984		9923	
9	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		1027,82	-1472,45	-14,69	-1513409	-15098	-694083	-647029	-2333273
		НР - 80%; СП - 8%				-782,46	-4,43	-804228	-4558		-172835	
10	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		1971,98	475,18	3,54	937052	6976	344404	471185	1520896
		НР - 80%, СП - 8%				297,00	1,68	585672	3310		112659	
11	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки		71,142	5955,02	28,80	423652	2049	271785	121083	588314
		НР - 80%; СП - 8%				2105,90	21,59	149818	1536		43579	
11.9	2303-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Комплект для туалетной комнаты Т-7**	комплект		15,78836	-20299,00	–	-320488	–	-320488	–	-346127
		СП - 8%				–	–	–	–		-25639	
доп.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		860,98	902,60	9,11	777119	7842	137893	507028	1386878
		НР - 80%; СП - 8%				733,33	2,79	631384	2400		102732	
		ПОТОЛКИ										
12	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе** 1 этаж	м2 отделываемой поверхности		767,72	1294,30	9,11	993663	6992	333188	524499	1639615

-713,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			851,20	2,79	653483	2140		121453	
13	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	715,66	-528,96 -334,28	-3,54 -1,68	-378557 -239232	-2532 -1201	-136793	-192347 -45672	-616576
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖ									
		ТИП 1									
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	21	-720,42 -368,87	-34,71 -16,46	-15129 -7746	-729 -346	-6654	-7606 -1819	-24554
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	21	89,44 4,56	5,90 2,72	1878 96	124 57	1658	144 162	2184
16	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	21	-4210,20 -1134,41	-154,88 -69,54	-88414 -23823	-3253 -1460	-61338	-23766 -8974	-121154
17	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	57,8656	-1749,65 -295,71	-15,78 -5,24	-101245 -17111	-913 -303	-83221	-16370 -9409	-127024
		ТИП 2									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	0,78	720,42 368,87	34,71 16,46	562 288	27 13	247	283 68	912
19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	0,78	1584,28 722,38	111,59 14,19	1236 563	87 11	586	540 142	1918
20	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство послед ующего слоя НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	0,78	980,02 435,86	54,90 8,09	764 340	43 6	381	326 87	1177
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	0,78	720,42 368,87	34,71 16,46	562 288	27 13	247	283 68	912
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	0,78	720,42 368,87	34,71 16,46	562 288	27 13	247	283 68	912
23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	0,78	-89,44 -4,56	-5,90 -2,72	-70 -4	-5 -2	-61	-5 -6	-81
24	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	0,78	3724,71 1402,84	90,27 39,73	2905 1094	70 31	1741	1058 317	4280
		ТИП 3									
25	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающим и смесями толщина слоя 5 мм НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	188,0316	1602,75 388,77	19,12 4,89	301368 73101	3595 920	224672	69579 29676	400623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	475,4484	-6106,32 -117,15	-16,32 -4,86	-2903241 -55700	-7757 -2310	-2839784	-54529 -236622	-3194391
доп.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	148,891	1056,68 117,15	16,32 4,86	157330 17443	2430 724	137458	17076 13953	188359
28	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	709,9236	523,81 130,58	0,98 0,46	371867 92698	698 330	278471	87447 36745	496059
		2-5 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
29	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,75	1223,74 870,58	37,30 31,11	95146 67688	2900 2419	24558	56085 12098	163330
29.5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	30,88	16707,00 –	– –	515912 –	– –	515912	– 41273	557185
30	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	371,212	-1472,45 -782,46	-14,69 -4,43	-546589 -290459	-5453 -1646	-250677	-233684 -62422	-842695
31	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	7926,26	475,18 297,00	3,54 1,68	3766425 2354073	28041 13303	1384311	1893901 452826	6113153
32	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	285,378	5955,02 2105,90	28,80 21,59	1699430 600978	8219 6161	1090233	485712 174811	2359954
32.9	2303-0102-1901 РСНБ РК 2015	Комплект для туалетной комнаты Т-7 *СП - 8%*	комплект	63,15344	-20299,00 –	– –	-1281952 –	– –	-1281952	– -102556	-1384508
доп.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	7926,26	902,60 733,33	9,11 2,79	7154225 5812580	72192 22098	1269453	4667743 945757	12767725
		ПОТОЛКИ									
33	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2899,22	1294,30 851,20	9,11 2,79	3752472 2467816	26406 8083	1258250	1980720 458655	6191847

-2848,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2914,79	-528,96 -334,28	-3,54 -1,68	-1541812 -974362	-10312 -4892	-557138	-783403 -186017	-2511233
доп.	1115-0108-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные на криволинейных участках. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР - 80%; СП - 8%	м2	232,79	-1528,67 -1275,68	-11,79 –	-355858 -296966	-2744 –	-56148	-237572 -47474	-640905
доп.	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР - 80%; СП - 8%	1 м карниза (галтели)	52,6	361,16 285,42	– –	18997 15013	– –	3984	12010 2481	33488
		ПОЛЫ 2-5 ЭТАЖИ									
		ТИП 1									
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	145,12	-720,42 -368,87	-34,71 -16,46	-104547 -53530	-5037 -2389	-45980	-52564 -12569	-169680
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	145,12	89,44 4,56	5,90 2,72	12979 662	857 395	11460	993 1118	15090
37	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	145,12	-4210,20 -1134,41	-154,88 -69,54	-610984 -164626	-22477 -10091	-423881	-164234 -62017	-837235
38	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	400,0944	-1749,65 -295,71	-15,78 -5,24	-700027 -118312	-6313 -2096	-575402	-113184 -65057	-878268
		ТИП 2									
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,2	720,42 368,87	34,71 16,46	2305 1180	111 53	1014	1159 277	3742
40	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	3,2	1584,28 722,38	111,59 14,19	5070 2312	357 45	2401	2216 583	7868
41	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	3,2	980,02 435,86	54,90 8,09	3136 1395	176 26	1565	1335 358	4829
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,2	720,42 368,87	34,71 16,46	2305 1180	111 53	1014	1159 277	3742
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,2	720,42 358,87	34,71 16,46	2305 1180	111 53	1014	1159 277	3742
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,2	-89,44 -4,56	-5,90 -2,72	-286 -15	-19 -9	-252	-22 -25	-333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	3,2	3724,71	90,27	11919	289	7141	4339	17559
		НР - 94%; СП - 8%			1402,84	39,73	4489	127		1301	
		ТИП 3									
доп.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	23,37	720,42	34,71	16836	811	7405	8465	27325
		НР - 94%; СП - 8%			368,87	16,46	8620	385		2024	
доп.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	23,37	720,42	34,71	16836	811	7405	8465	27325
		НР - 94%; СП - 8%			368,87	16,46	8620	385		2024	
доп.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	23,37	720,42	34,71	16836	811	7405	8465	27325
		НР - 94%; СП - 8%			368,87	16,46	8620	385		2024	
доп.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм	м2 стяжки	23,37	-89,44	-5,90	-2090	-138	-1845	-160	-2430
		НР - 94%; СП - 8%			-4,56	-2,72	-107	-64		-180	
46	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	16,93	1602,75	19,12	27135	324	20229	6265	36071
		НР - 94%; СП - 8%			388,77	4,89	6582	83		2672	
47	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цем ентные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	2628,16	-6106,32	-16,32	-16048389	-42879	-15697617	-301422	-17657796
		НР - 94%; СП - 8%			-117,15	-4,86	-307893	-12769		-1307985	
доп.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цем ентные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	2645,09	1056,68	16,32	2795017	43156	2441984	303364	3346252
		НР - 94%; СП - 8%			117,15	4,86	309877	12851		247871	
48	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2645	2467,36	25,46	6526165	67338	5314308	1106381	8243150
		НР - 94%; СП - 8%			432,71	12,28	1144519	32482		610604	
49	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	2812,1312	523,31	0,98	1473031	2766	1103070	346391	1964976
		НР - 94%; СП - 8%			130,58	0,46	367195	1307		145554	
		Лестничные марши, окраска									
доп.	1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=2	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,38	1262,41	5,11	49714	201	8496	32890	89212
		НР - 80%; СП - 8%			1041,57	2,43	41017	96		6608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4160944	135728	-6884429	9056997	14275375
							10909648	56358	–	1057437	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5763383				
	Материалы		Тенге				-5797905				
	Всего заработная плата		Тенге					10966006			
	Местные материалы		Тенге				179366				
		Накладные расходы	Тенге				9056995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1185630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16006009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9385
		Сметная заработная плата	Тенге					10966006			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1602440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1602440				
		Сметная прибыль	Тенге				-128195				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1730635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14275374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9385
		Сметная заработная плата	Тенге					10966006			
		РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
		Земляные работы									
50	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	139,68	-202,40	-196,24	-28272	-27411	–	-3516	-34331
		НР - 72%, СП - 8%			-6,16	-28,81	-860	-4024		-2543	
51	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,32	-3650,49	–	-15770	–	–	-11354	-29295
		НР - 72%, СП - 8%			-3650,49	–	-15770	–		-2170	
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,044538	-925,54	–	-3743	–	–	-2695	-6954
		НР - 72%, СП - 8%			-925,54	–	-3743	–		-515	
53	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	130,768416	-42,88	-42,88	-5607	-5607	–	-1405	-7573
		НР - 72%, СП - 8%			–	-14,92	–	-1951		-561	
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	134,8128	-181,91	-91,74	-24524	-12368	–	-12698	-40200
		НР - 72%, СП - 8%			-90,17	-40,65	-12156	-5481		-2978	
		Фундаменты									
55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,4	-6392,55	-2106,65	-28127	-9269	-14768	-7325	-38289
		НР - 93%, СП - 8%			-929,60	-860,53	-4090	-3786		-2836	
56	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	21,2	-27472,13	-779,30	-582409	-16521	-465372	-96641	-733374
		НР - 91%, СП - 8%			-4741,34	-268,04	-100516	-5682		-54324	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04973	-221704,00	–	-11025	–	-11025	–	-11907
		СП - 8%			–	–	–	–		-882	
		ВКЛЮЧИТЬ									
доп	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** ОК1	м2	143,6416	-2485,74	-207,41	-357056	-29793	-145024	-176542	-576286
		НР - 90%, СП - 8%			-1268,71	-96,90	-182239	-13919		-42688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 ОК-1 СП - 8%	м2	143,6416	-19044,00	–	-2735511	–	-2735511	–	-2954351
					–	–	–	–		-218841	
доп	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	485,16	9429,73	57,27	4574928	27786	127788	3540009	8764132
					9109,07	11,66	4419354	5657		649195	
доп	2203-0102-0102 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в нестандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001 СП - 8%	м2	193,6	-14947,00	–	-2893739	–	-2893739	–	-3125238
					–	–	–	–		-231499	
доп	СТПРАЙС	Металлосайдинг	м2	677,776	4017,86	–	2723207	–	–	–	2723207
					–	–	–	–		–	
доп	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	4,16	3033,71	122,49	12620	510	3463	8078	22354
					2078,59	32,13	8647	134		1656	
доп	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	4,576	2022,00	–	9253	–	9253	–	9993
					–	–	–	–		740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				634224	-72675	-6124935	3235911	3961888
							4108626	-29053	–	91754	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2088983				
		Материалы	Тенге				-493912				
		Всего заработная плата	Тенге					4079573			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-5631022				
		Накладные расходы	Тенге				3235909				
		Сметная прибыль	Тенге				91754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1238680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3242
		Сметная заработная плата	Тенге					4079573			
		Стоимость прочих работ	Тенге				2723207				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2723207				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				2723207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3961887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3242
		Сметная заработная плата	Тенге					4079573			
		РАЗДЕЛ 3.ОКНА И ДВЕРИ									
		ОКНА									
65	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-2 НР - 90%, СП - 8%	м2	550,166	3447,01	210,71	1896427	115924	782336	946330	3070177
					1814,30	96,90	998167	53311		227421	

-14,376

-14,737

-198,296

-195,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 ОК-2 СП - 8%	м2	397,676	23303,00 –	– –	9267044 –	– –	9267044	– 741364	10008407
67	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-3 НР - 90%, СП - 8%	м2	86,668	-2895,50 -1378,67	-208,59 -95,73	-250947 -119487	-18078 -8297	-113382	-115005 -29276	-395228
68	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3 СП - 8%	м2	86,668	-22437,00 –	– –	-1944570 –	– –	-1944570	– -155566	-2100136
69	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%, СП - 8%	м2	3,9936	1677,34 1053,34	211,62 96,90	6699 4207	845 387	1647	4134 867	11700
70	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7,остекленная двухкамерным стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м2	3,9936	25446,00 –	– –	101621 –	– –	101621	– 8130	109751
доп	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм СП - 8%	м	2649	22,00 –	– –	58278 –	– –	58278	– 4662	62940
				ДВЕРИ							
73	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах НР - 69%, СП - 8%	м2	1,5	2769,70 2320,22	61,52 24,81	4155 3480	92 37	583	2427 527	7108
74	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,двухпольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	1,5	47540,00 –	– –	71310 –	– –	71310	– 5705	77015
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах НР - 69%, СП - 8%	м2	102,816	-3035,05 -2494,03	-58,35 -23,29	-312052 -256426	-5999 -2395	-49627	-178586 -39251	-529889
76	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	102,816	-52098,00 –	– –	-5356508 –	– –	-5356508	– -428521	-5785029
80	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с за щелкой,управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	51	5861,00 –	– –	298911 –	– –	298911	– 23913	322824
81	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	110	3086,00	–	339460	–	339460	–	366617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		27157	
82	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники.Установка и крепление	м коробок	1112	471,59	1,31	524406	1458	427846	86212	659467
		НР - 98%; СП - 8%			85,52	0,62	95102	689		48849	
		Отделка откосов /см.лист АС-8 прим./									
83	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности прямолинейные	м2	217,27	5717,76	30,04	1242298	6528	159737	777096	2180946
		НР - 75%, СП - 8%			4952,52	15,04	1076033	3267		161552	
84	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	217,27	2684,07	26,19	583168	5690	120140	367237	1026437
		НР - 80%; СП - 8%			2104,93	7,86	457338	1707		76032	
85	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	339,67	725,21	5,44	246331	1846	74167	136956	413951
		НР - 80%, СП - 8%			501,42	2,58	170318	877		30663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6776031	108307	4238993	2026801	9507058
							2428733	49584	–	704228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11672477				
	Материалы		Тенге				1452490				
	Всего заработная плата		Тенге					2733620			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7424095				
		Накладные расходы	Тенге				2202960				
		Сметная прибыль	Тенге				1110035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14985472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2448
		Сметная заработная плата	Тенге					2733620			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-4896446				
	Материалы		Тенге				-49045				
	Всего заработная плата		Тенге					-255303			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4588549				
		Накладные расходы	Тенге				-176159				
		Сметная прибыль	Тенге				-405808				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-5478413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-236
		Сметная заработная плата	Тенге					-255303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9507059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2212
		Сметная заработная плата	Тенге					2478317			
		РАЗДЕЛ 4. Конструкция крыши									
		УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ									
92	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная.Устройство	м2	818,21	1293,93	64,82	1058705	53037	571837	323672	1492967
		НР - 72%; СП - 8%			530,22	19,20	433831	15713		110590	
		Вентканалы: прочистка и наращивание кладки									
97	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	6,064	71026,09	3013,71	430702	18275	239276	136520	612600
		НР - 76%, СП - 8%			28553,99	1068,64	173151	6480		45378	
98	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,92	3414,62	41,41	621188	7533	334812	225842	914792
		НР - 86%, СП - 8%			1532,78	19,02	278843	3460		67762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 2600 мм.Установка над шахтами *НР - 98%, СП - 8%*	зонт	16	7868,38 2293,69	139,09 32,52	125894 36699	2225 520	86970	36475 12990	175359
		СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
100	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка+(с антисептированием) *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,49792	-96522,75 -25926,75	-1252,44 -557,55	-337629 -90690	-4381 -1950	-242558	-83376 -33680	-454685
101	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила.Установка+(с антисептированием) *НР - 90%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	13,26551	90594,97 25033,78	1721,26 672,60	1201788 332086	22833 8922	846869	306907 120696	1629392
102	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,31058	8909,48 948,13	69,65 29,65	29496 3139	231 98	26126	2913 2593	35002
103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,0496	-260948,03 -259350,30	-1597,73 -657,11	-12943 -12864	-79 -33	–	-11736 -1974	-26653
104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0496	-249146,00 –	– –	-12358 –	– –	-12358	– -989	-13346
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 89%, СП - 8%*	м2	2,57915	-100,76 -47,73	-2,91 -0,31	-260 -123	-8 -1	-129	-85 -28	-373
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.,Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,57915	-182,31 -55,80	-4,12 -0,62	-470 -144	-11 -2	-315	-100 -46	-616
		Ограждение кровли перилами									
117	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами *НР - 92%, СП - 8%*	м ограждения	167,2	1500,07 74,50	29,21 7,39	250811 12456	4883 1236	233472	12597 21073	284480
118	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 89%, СП - 8%*	м2	26,0832	100,76 47,73	2,91 0,31	2628 1245	76 8	1307	865 279	3772
119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,0832	182,31 55,80	4,12 0,62	4755 1455	108 16	3192	1015 462	6232
		Устройство водосточных труб и желобов /Крыша/									
120	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м же и лобов	176	1961,47 331,53	14,18 4,20	345219 58349	2495 740	284375	54362 31966	431547
121	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%, СП - 8%*	м труб	135	1569,94 1410,04	110,42 28,98	211942 190355	14907 3913	6680	178727 31254	421922
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3919468 1417790	122125 39122	2379556 –	1184598 408326	5512392
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3793574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2304942				
	Всего заработная плата		Тенге					1419692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-12358				
		Накладные расходы	Тенге				1148122				
		Сметная прибыль	Тенге				395336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5337032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1301
		Сметная заработная плата	Тенге					1419692			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				125894				
	Материалы		Тенге				86970				
	Всего заработная плата		Тенге					37219			
	Сдача и испытание		Тенге				1854				
		Накладные расходы	Тенге				36475				
		Сметная прибыль	Тенге				12990				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				175359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5512391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1335
		Сметная заработная плата	Тенге					1456911			
		РАЗДЕЛ 5. ФАСАД									
		СТЕНЫ ЖИЛОГО ДОМА									
122	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	577,55	2503,60	4,06	1445956	2346	1278139	132929	1705196
		НР - 80%; СП - 8%			286,51	1,19	165471	690		126311	
123	1115-0108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 1000 м из П-образного профиля	м2	577,55	1878,68	16,92	1085029	9774	395074	545801	1761297
		НР - 80%; СП - 8%			1177,70	3,58	680181	2070		130466	
124	2203-0102-0106 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей,окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL,высота панелей 0,2 м,шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	900	-16135,00	–	-14521500	–	-14521500	–	-15683220
		СП - 8%			–	–	–	–		-1161720	
доп.	СТПРАЙС	Металлосайдинг	м2	1477,65	4017,86	–	5936987	–	–	–	5936987
					–	–	–	–		–	
125	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	544	2095,91	6,85	1140178	3728	871749	212338	1460717
		НР - 80%; СП - 8%			486,58	1,33	264701	722		108201	
		СТЕНЫ ЦОКОЛЯ									
126	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	189,34	8552,63	70,66	1619354	13378	732020	701987	2507049
		НР - 80%; СП - 8%			4615,80	18,63	873956	3528		185707	
127	2203-0101-0300 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические распорные М и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	189,34	1250,00	–	236675	–	236675	–	255609
		СП - 8%			–	–	–	–		18934	
		ОТМОСТКА									
129	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	16,34	6392,55	2106,65	104454	34423	54841	27203	142190
		НР - 93%; СП - 8%			929,60	860,53	15190	14061		10533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	16,34	21262,40 1347,57	1355,09 280,79	347428 22019	22142 4588	303267	24213 29731	401372
		Входные группы									
доп.	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР - 86%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	12,77	8552,63 4615,80	70,66 18,63	109217 58944	902 238	49371	47345 12525	169087
доп.	2203-0101-0300 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические распорные М и элементы крепежные вентилируемых фасадов СП - 8%	комплект	12,77	1250,00 –	– –	15963 –	– –	15963	– 1277	17240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-2480260 2080462	86693 25897	-10584401 –	1691816 -538035	-1326476
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-8417247				
		Материалы	Тенге				3684461				
		Всего заработная плата	Тенге					2106359			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-14268863				
		Накладные расходы	Тенге				1691817				
		Сметная прибыль	Тенге				-538034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-7263464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824
		Сметная заработная плата	Тенге					2106359			
		Стоимость прочих работ	Тенге				5936987				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5936987				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				5936987				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-1326478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824
		Сметная заработная плата	Тенге					2106359			
		РАЗДЕЛ 6. Ветровая доска									
доп	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	1,24	66908,86 56645,55	1617,55 634,99	82967 70240	2006 787	10721	63925 11751	158643
доп	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	1,24	66159,00 –	– –	82037 –	– –	82037	– 6563	88600
доп	1110-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов НР - 90%; СП - 8%	м2 щитов	170,84	1124,69 316,12	458,31 169,32	192141 54007	78298 28927	59836	74640 21343	288124
доп	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	4,6981	47433,00 –	– –	222845 –	– –	222845	– 17828	240673
доп	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	98,936	310,61 35,95	3,23 1,38	30731 3557	320 136	26854	3324 2724	36779
доп	1110-0116-0204 РСНБ РК 2015	Перегородки с двух сторон. Антисептирование пастами НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок	170,84	747,00 197,95	4,11 1,75	127617 33818	703 299	93096	30705 12666	170988
доп	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 60%; СП - 8%	т конструкций	0,6714012	403974,54 222180,00	171853,38 23341,88	271229 149172	115383 15672	6674	113742 30798	415769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2	187,924	2094,00 –	– –	393513 –	– –	393513	– 31481	424994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1403080 310794	196709 45821	895576 –	286336 135154	1824570
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1131851				
	Материалы		Тенге				190507				
	Всего заработная плата		Тенге					191772			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				698395				
		Накладные расходы	Тенге				172594				
		Сметная прибыль	Тенге				104356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1408801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					191772			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				271229				
	Материалы		Тенге				6675				
	Всего заработная плата		Тенге					164844			
		Накладные расходы	Тенге				113742				
		Сметная прибыль	Тенге				30798				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				415769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					164844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1824570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					356615			
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы									
доп	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР - 90%, СП - 8%	м перил	123,52	415,20 333,35	51,44 21,24	51285 41176	6354 2624	3755	39419 7256	97961
доп	СТПРАЙС	Перила лестничные СП - 8%	м	123,52	22321,43 –	– –	2757143 –	– –	2757143	– 220571	2977714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2808428 41176	6354 2624	2760898 –	39419 227827	3075675
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2808428				
	Материалы		Тенге				3755				
	Всего заработная плата		Тенге					43799			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2757143				
		Накладные расходы	Тенге				39419				
		Сметная прибыль	Тенге				227828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3075675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					43799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3075675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					43799			
		РАЗДЕЛ 8. ПРИЯМОК - 2 шт									
131	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,782	1774,54 1774,54	– –	3162 3162	– –	–	2277 435	5874
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,9	925,54 925,54	– –	833 833	– –	–	600 115	1547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство *НР - 95%; СП - 8%*	м3 основания	0,162	6392,55 929,60	2106,65 860,53	1036 151	341 139	544	270 104	1410
134	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,162	18873,56 1347,57	1355,09 280,79	3058 218	220 45	2620	240 264	3561
135	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,482	25154,28 4543,62	2721,53 785,96	12124 2190	1312 379	8622	2338 1157	15619
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,058608	221704,00 –	– –	12994 –	– –	12994	– 1039	14033
137	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены,фундаменты монолитные.Гидроизоляция боковая наплавляемым материалами в один слой *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности	6,02	1959,25 469,20	234,89 106,86	11795 2825	1414 643	7556	3225 1202	16221
		ЛЮК - 2 шт									
138	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01232	62851,62 55572,83	3266,63 559,76	774 685	40 7	49	477 100	1352
139	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00756	249146,00 –	– –	1884 –	– –	1884	– 151	2034
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00476	221704,00 –	– –	1055 –	– –	1055	– 84	1140
141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,64064	100,76 47,73	2,91 0,31	65 31	2 –	32	21 7	93
142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,64064	182,31 55,80	4,12 0,62	117 36	3 –	78	25 11	153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				48896 10130	3331 1215	35434 –	9473 4669	63037
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48121				
	Материалы		Тенге				19453				
	Всего заработная плата		Тенге					10653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15932				
		Накладные расходы	Тенге				8995				
		Сметная прибыль	Тенге				4569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10653			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				774				
	Материалы		Тенге				49				
	Всего заработная плата		Тенге					692			
		Накладные расходы	Тенге				477				
		Сметная прибыль	Тенге				100				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				63037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11344			
		РАЗДЕЛ 9. КРОНШТЕЙН Кр-1 - 12 шт									
143	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,05232	65267,82 51722,06	11429,51 4141,80	3415 2706	598 217	111	2017 435	5866
144	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,05232	249146,00 –	– –	13035 –	– –	13035	– 1043	14078
145	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся 12х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	36	33,00 –	– –	1188 –	– –	1188	– 95	1283
146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за од ин раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,72064	100,76 47,73	2,91 0,31	274 130	8 1	136	90 29	393
147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованн ые.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,72064	182,31 55,80	4,12 0,62	496 152	11 2	333	106 48	650
		Прочие работы									
157	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка *СП - 8%*	Те нге за 1 тонну	92,4	92,00 –	– –	8501 –	– –		– 680	9181
158	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	92,4	336,00 –	– –	31046 –	– –		– 2484	33530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				57955 2988	617 219	14803 –	2213 4814	64981
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54541				
		Материалы	Тенге				469				
		Всего заработная плата	Тенге					284			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14223				
		Транспортные расходы	Тенге				39547				
		Накладные расходы	Тенге				196				
		Сметная прибыль	Тенге				4379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59116				
		Сметная заработная плата	Тенге					284			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3415				
		Материалы	Тенге				111				
		Всего заработная плата	Тенге					2923			
		Накладные расходы	Тенге				2017				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				64982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3207			
		РАЗДЕЛ 10.Дополнительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп	1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм *НР - 84%, СП - 8%*	шт.	80	1677,54 895,94	781,60 326,94	134203 71675	62528 26155	–	82178 17310	233691
доп	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 84%, СП - 8%*	шт.	1116	1778,57 996,97	781,60 326,94	1984884 1112621	872263 364866	–	1241089 258078	3484050
доп	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 *НР - 84%, СП - 8%*	отверстие	360	337,94 183,51	154,43 67,37	121657 66064	55593 24253	–	75867 15802	213326
доп	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	2086,54 1442,99	306,25 63,65	25038 17316	3675 764	4047	16814 3348	45201
доп	1109-0701-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических(ПОДВАЛ) (с установкой и снятием их в процессе работы) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,48	230207,55 199479,00	27248,56 9070,44	110500 95750	13079 4354	1671	69072 14366	193937
доп	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,48	82329,20 39882,00	32356,82 9749,84	39518 19143	15531 4680	4844	16438 4476	60433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2415800 1382569	1022669 425073	10562 –	1501458 313380	4230638
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2265783				
	Материалы		Тенге				4048				
	Всего заработная плата		Тенге					1683715			
		Накладные расходы	Тенге				1415948				
		Сметная прибыль	Тенге				294538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3976269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1428
		Сметная заработная плата	Тенге					1683715			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150018				
	Материалы		Тенге				6514				
	Всего заработная плата		Тенге					123927			
		Накладные расходы	Тенге				85510				
		Сметная прибыль	Тенге				18842				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					123927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4230638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1528
		Сметная заработная плата	Тенге					1807642			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41189138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22692916				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1609858			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					616860			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-13257943		
		- Перевозка грузов	Тенге				39547				
		- Прочие затраты	Тенге				8660194				
		- Накладные расходы	Тенге							19035022	
		- Сметная прибыль	Тенге							2409554	
	ИТОГО :		Тенге				41189138				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге			0,72%	296561,80	41485700				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			1,40%	580800	42066500				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2%	841330	42907830				
		С учетом тендерной скидки	Тенге			к=0,9		38 617 046,89				
		Итого с НДС	Тенге			12%	4 634 045,63	43 251 090,77				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.

(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ Кусаинов С.Ж.

(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____

(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____

(Подпись) (Расшифровка)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №37а
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1 /БЕЗ ОПЛАТЫ/

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
доп.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	514,589		1056,68	16,32	543756	8398	475074	59018	650996
		НР - 94% СП - 8%				117,15	4,86	60284	2501		48222	
27	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	663,48		2467,36	25,46	1637044	16891	1333058	277528	2067737
		НР - 94% СП - 8%				432,71	12,28	287095	8148		153166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2180800	25289	1808132	336546	2718733
								347379	10649	--	201388	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2180800				
		Материалы	Тенге					1808132				
		Всего заработная плата	Тенге						358028			
		Накладные расходы	Тенге					336546				
		Сметная прибыль	Тенге					201388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2718733				72
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						358028			
		Сметная заработная плата	Тенге					2718733				72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						358028			
		Сметная заработная плата	Тенге									2718733
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						347379				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						25289			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10649			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1808132		
		- Накладные расходы	Тенге								336546	
		- Сметная прибыль	Тенге								201388	
	ИТОГО :		Тенге					2718733				
		Итого с временными	**Тенге**			**0,72%**	**19574,88**	**2738308**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1,40%**	**38336**	**2776644**				
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**2%**	**55533**	**2832177**				
		С учетом тендерной скидки	**Тенге**			**к=0,9**		**2 548 959,10**				
		Итого с НДС	**Тенге**			**12%**	**305 875,09**	**2 854 834,19**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:						**0,00**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусайнов С.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №38
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Слаботочные сети. Смета №2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОН. Доп.работы										
1	доп	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	8		4443,88 2849,70	1237,18 526,58	35551 22798	9897 4213	2856	19447 4400	59398
2	доп	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 *СП - 8%*	шт.	8		3408,00 --	-- --	27264 --	-- --	27264	-- 2181	29445
3	доп	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	409		709,89 432,25	85,30 23,70	290345 176790	34886 9692	78669	113754 32328	436427
4	доп	2306-0401-0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,177		184647,00 --	-- --	32683 --	-- --	32683	-- 2615	35297
5	доп	2306-0401-0126 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,025		444136,00 --	-- --	11103 --	-- --	11103	-- 888	11992
6	доп	2306-0401-0128 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,177		1338014,00 --	-- --	236828 --	-- --	236828	-- 18946	255775
7	доп	2306-0401-0127 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,03		636375,00 --	-- --	19091 --	-- --	19091	-- 1527	20619
8	доп	2306-1703-0337 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2		12518,00 --	-- --	25036 --	-- --	25036	-- 2003	27039

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	доп	2306-1703-0336 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ВССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	1	9358,00 --	-- --	9358 --	-- --	9358	-- 749	10107
10	доп	1310-0408-0103 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределения синхроимпульсов. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	95182,54 76941,90	16855,06 4723,69	380730 307768	67420 18895	5542	199264 46400	626394
11	доп	2307-0202-1107 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10** *СП - 8%*	шт.	4	11620,00 --	-- --	46480 --	-- --	46480	-- 3718	50198
12	доп	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой** *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	20	4443,88 2849,70	1237,18 526,58	88878 56994	24744 10532	7140	48618 11000	148496
13	доп	2307-0202-1106 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-0/2-2** *СП - 8%*	шт.	20	7996,00 --	-- --	159920 --	-- --	159920	-- 12794	172714
14	доп	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	80	1207,77 1192,55	-- --	96622 95404	-- --	1218	58196 12385	167204
15	доп	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** *СП - 8%*	шт.	80	379,00 --	-- --	30320 --	-- --	30320	-- 2426	32746
16	доп	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной** *НР - 61%; СП - 8%*	м провода	850	353,15 214,66	44,76 12,54	300176 182460	38048 10663	79668	117805 33439	451420
17	доп	2306-0408-0405 РСНБ РК 2015	**Провод ПКСВ 4х0,4** *СП - 8%*	км	0,85	21195,00 --	-- --	18016 --	-- --	18016	-- 1441	19457
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1808401 842214	174995 53994	791192 --	557084 189240	2554728
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1808401				
			Материалы	Тенге				175093				
			Всего заработная плата	Тенге					896207			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				616099				
			Накладные расходы	Тенге				557085				
			Сметная прибыль	Тенге				189239				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2554725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
			Сметная заработная плата	Тенге					896207			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2554725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
			Сметная заработная плата	Тенге					896207			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2554728
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842214				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					174995			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53994			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						791192		
			- Накладные расходы	Тенге							557084	

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге								189240	
		ИТОГО :		Тенге					2554728				
			Итого с временными	**Тенге**			**0,72%**	**18394,04**	**2573122**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1,40%**	**36024**	**2609146**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**2%**	**52183**	**2661329**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**			**к=0,9**		**2 395 195,80**				
			Итого с НДС	**Тенге**			**12%**	**287 423,50**	**2 682 619,29**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / Маматов М.К.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №39
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Наружные слаботочные сети. Смета №5-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Демонтаж**	колодец	1		13111,92	3248,83	13112	3249	–	8397	23230
		НР - 76%; СП - 8%				9863,09	1185,90	9863	1186		1721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13112	3249	–	8397	23230
								9863	1186	–	1721	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13112				
		Всего заработная плата	Тенге						11049			
		Накладные расходы	Тенге					8397				
		Сметная прибыль	Тенге					1721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					23230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11049			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	6,208		238,56	230,61	1481	1432	–	202	1817
		НР - 72%; СП - 8%				7,95	37,19	49	231		135	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3,201		335,23	324,26	1073	1038	–	217	1393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,85	83,19	35	266		103	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,291	2129,45	–	620	–	–	446	1151
		НР - 72%; СП - 8%			2129,45	–	620	–		85	
5	4101-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	5,511	462,00	–	2546	–		–	2750
		СП - 8%			–	–	–	–		204	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,3	25,07	21,65	83	71	1	27	119
		НР - 72%; СП - 8%			3,31	8,11	11	27		9	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,195	925,54	–	180	–	–	130	335
		НР - 72%; СП - 8%			925,54	–	180	–		25	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,305	42,88	42,88	270	270	–	68	365
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,92	–	94		27	
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	3,3	634,27	548,78	2093	1811	–	649	2962
		НР - 72%; СП - 8%			85,49	187,69	282	619		219	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3,3	1474,00	–	4864	–	4864	–	5253
		СП - 8%			–	–	–	–		389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13211	4622	4865	1739	16145
							1177	1237	–	1196	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2093				
		Всего заработная плата	Тенге					901			
		Накладные расходы	Тенге				649				
		Сметная прибыль	Тенге				219				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					901			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11118				
		Материалы	Тенге				1				
		Всего заработная плата	Тенге					1513			
		Местные материалы	Тенге				4864				
		Транспортные расходы	Тенге				2546				
		Накладные расходы	Тенге				1089				
		Сметная прибыль	Тенге				977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1513			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2415			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,043	157204,38	–	6760	–	65	5088	12796
		НР - 76%; СП - 8%			155703,10	–	6695	–		948	
12	2301-0501-0801 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	43	297,00	–	12771	–	12771	–	13793
		СП - 8%			–	–	–	–		1022	
13	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	43	867,16	479,80	37288	20631	1953	15062	56538
		НР - 72%; СП - 8%			341,96	144,53	14704	6215		4188	
14	2306-0401-0528 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 100x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,043	1410688,00	–	60660	–	60660	–	65512
		СП - 8%			–	–	–	–		4853	
		Прочие материалы									
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./**	км.	0,0215	16518,81	7020,61	355	151	–	171	568
		НР - 72%; СП - 8%			9498,20	1522,91	204	33		42	
16	Прайс	**Стоимость ленты сигнальная ЛСЭ 300 (100м)**	рулон.	0,215	7705,36	–	1657	–	1657	–	1789
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				119490	20782	77106	20321	150996
							21604	6247	–	11186	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				98303				
		Материалы	Тенге				1952				
		Всего заработная плата	Тенге					21156			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60660				
		Накладные расходы	Тенге				15232				
		Сметная прибыль	Тенге				9083				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				122618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21156			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8416				
		Материалы	Тенге				65				
		Всего заработная плата	Тенге					6695			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1657				
		Накладные расходы	Тенге				5088				
		Сметная прибыль	Тенге				1080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6695			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				12771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				12771				
		Сметная прибыль	Тенге				1022				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				13793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				150996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27851			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								190371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32644				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8671			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81971		
		- Перевозка грузов	Тенге				2546				
		- Накладные расходы	Тенге							30457	
		- Сметная прибыль	Тенге							14103	
	ИТОГО :		Тенге				190371				
		Итого с временными	**Тенге**		0,72%	1370,67	191742				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		1,40%	2684	194426				
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		2%	3889	198315				
		С учетом тендерной скидки	**Тенге**		к=0,9		178 483,12				
		Итого с НДС	**Тенге**		12%	21 417,97	199 901,09				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)