Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №40
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Водопровод и канализация. Смета №2-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД										
			Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	12	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1		39786,97	1220,24	39787	1220	1307	22797	67591
			НР - 61%, СП - 8%				37260,00	112,84	37260	113		5007	
2	доп.	Прайс	Стоимость насоса водяного марки Unipump jet 100		1		47720,00	–	47720	–		–	47720
							–	–	–	–	47720	–	
3	14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	980		-660,28	-81,97	-647078	-80329	-260704	-261432	-981191
			НР - 76%, СП - 8%				-312,29	-38,72	-306045	-37944		-72681	
4	15	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5		-1483,00	–	-24470	–	-24470	–	-26427
			СП - 8%				–	–	–	–		-1958	
5	16	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5		-833,00	–	-13745	–	-13745	–	-14844
			СП - 8%				–	–	–	–		-1100	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	17	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	33	-524,00	–	-17292	–	-17292	–	-18675
			СП - 8%			–	–	–	–		-1383	
7	18	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	33	-385,00	–	-12705	–	-12705	–	-13721
			СП - 8%			–	–	–	–		-1016	
8	19	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	528	-306,00	–	-161568	–	-161568	–	-174493
			СП - 8%			–	–	–	–		-12925	
9	20	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	451	-197,00	–	-88847	–	-88847	–	-95955
			СП - 8%			–	–	–	–		-7108	
10	21	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	160	-1028,39	-19,78	-164543	-3164	-4225	-155080	-345192
			НР - 98%; СП - 8%			-982,21	-6,81	-157154	-1090		-25570	
			Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3									
			Водомерный узел квартирный - 160 комплектов									
10	46	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	154	1028,39	19,78	158372	3046	4065	149264	332247
			НР - 98%; СП - 8%			982,21	6,81	151261	1049		24611	
11	доп.	СТПРАЙС	Шкаф распределительный шириной 300 мм	шт	154	25460,00	–	3920840	–	3920840	–	4234507
			СП - 8%			–	–	–	–		313667	
12	48	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2014,22	25,08	322275	4013	241434	76797	430998
			НР - 98%; СП - 8%			480,17	9,60	76828	1536		31926	
13	49	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	320	749,00	–	239680	–	239680	–	258854
			СП - 8%			–	–	–	–		19174	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	50	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	160	749,00	–	119840	–	119840	–	129427
			СН - 8%			–	–	–	–		9587	
15	51	2304-1001-1801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	160	898,00	–	143680	–	143680	–	155174
			СН - 8%			–	–	–	–		11494	
16	52	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	160	908,00	–	145280	–	145280	–	156902
			СН - 8%			–	–	–	–		11622	
17	54	СТПРАЙС	Счетчики холодной и горячей воды квартирные	шт	148	4017,86	–	594643	–	594643	–	642214
			СН - 8%			–	–	–	–		47571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4601871	-75215	4827215	-167653	4785136
								-197850	-36336	47720	350918	
			Стоимость оборудования	Тенге				47720				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				47720				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				39787				
			Материалы	Тенге				1307				
			Всего заработная плата	Тенге					37373			
			Накладные расходы	Тенге				22797				
			Сметная прибыль	Тенге				5007				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				67591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					37373			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3549779				
			Материалы	Тенге				-260704				
			Всего заработная плата	Тенге					-343989			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4196857				
			Накладные расходы	Тенге				-261432				
			Сметная прибыль	Тенге				263068				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3551415				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-268
			Сметная заработная плата	Тенге					-343989			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				964585				
			Материалы	Тенге				241276				
			Всего заработная плата	Тенге					72430			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				648480				
			Накладные расходы	Тенге				70981				
			Сметная прибыль	Тенге				82845				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1118412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					72430			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4785138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-180
			Сметная заработная плата	Тенге					-234186			

РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализация хоз-бытовая К1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	71	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	112	-10980,81 -1097,13	-59,61 -21,06	-1229850 -122879	-6677 -2359	-1100294	-122733 -108207	-1460790
19	доп.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	56	1936,74 828,83	4,10 1,22	108458 46414	230 68	61814	45553 12321	166331
			Санитарно-технические приборы									
20	73	1117-0101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	60	2365,19 2037,54	96,32 46,28	141912 122252	5779 2777	13881	122528 21155	285595
21	76	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	1037,55 997,40	0,18 –	83004 79792	14 –	3198	78196 12896	174096
22	78	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	60	3865,68 3114,66	211,10 101,88	231941 186880	12666 6113	32395	189133 33686	454759
23	81	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	80	2634,09 2222,77	79,92 38,53	210727 177821	6394 3083	26512	177286 31041	419054
24	84	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	1037,55 997,40	0,18 –	83004 79792	14 –	3198	78196 12896	174096
25	86	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	60	3443,42 2778,46	419,46 193,89	206605 166707	25168 11634	14730	174774 30510	411890
26	89	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	60	1037,55 997,40	0,18 –	62253 59844	11 –	2398	58647 9672	130572
27	91	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	39786,97 37260,00	1220,24 112,84	79574 74520	2440 226	2614	45595 10014	135182
28	92	5102-0406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2	45932,00 –	– –	91864 –	– –	91864	– –	91864
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69491 871143	46039 21541	-939554 91864	847175 65984	982649
			Стоимость оборудования	Тенге				91864				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				91864				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				79574				
			Материалы	Тенге				2613				
			Всего заработная плата	Тенге					74746			
			Накладные расходы	Тенге				45595				
			Сметная прибыль	Тенге				10014				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				135182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					74746			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-101947				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				-942168				
		Всего заработная плата		Тенге					817938			
			Накладные расходы	Тенге				801579				
			Сметная прибыль	Тенге				55971				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				755602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
			Сметная заработная плата	Тенге					817938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				982649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
			Сметная заработная плата	Тенге					892683			
			РАЗДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
29	доп.	2302-0902-5101 РСНБ РК 2015	**Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	шт.	153	992,00	–	151776	–	151776	–	163918
			СН - 8%			–	–	–	–		12142	
30	доп.	2302-0902-5103 РСНБ РК 2015	**Сгон сантехнический прямой с резьбой 1, Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	159	2709,00	–	430731	–	430731	–	465189
			СН - 8%			–	–	–	–		34458	
31	доп.	2302-1202-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	153	646,00	–	98838	–	98838	–	106745
			СН - 8%			–	–	–	–		7907	
32	доп.	2302-1202-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	159	2089,00	–	332151	–	332151	–	358723
			СН - 8%			–	–	–	–		26572	
33	доп.	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	153	64,00	–	9792	–	9792	–	10575
			СН - 8%			–	–	–	–		783	
34	доп.	2302-0101-2303 РСНБ РК 2015	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	159	105,00	–	16695	–	16695	–	18031
			СН - 8%			–	–	–	–		1336	
35	доп.	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	шт.	153	74,00	–	11322	–	11322	–	12228
			СН - 8%			–	–	–	–		906	
36	доп.	2302-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	шт.	159	159,00	–	25281	–	25281	–	27303
			СН - 8%			–	–	–	–		2022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1076586	–	1076586	–	1162712

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								–	–	–	86126	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1076586				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1076586				
			Сметная прибыль	Тенге				86127				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1162713				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1162713				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6930497
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				673293				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-29176			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-14796			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4964247		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						139584		
			- Накладные расходы	Тенге							679522	
			- Сметная прибыль	Тенге							503028	
			ИТОГО :		Тенге				6930497			
			Итого с временными (без оборудования)	**Тенге**			0,72%	48894,57	6979392			
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			1,40%	97711	7077103			
			Непредвиденные работы и затраты (с оборуд.)	**Тенге**			2%	144334	7221437			
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**			к=0,9		6 499 293,12			
			Итого с НДС	**Тенге**			12%	779 915,17	7 279 208,29			

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №41
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Наружные сети газоснабжения. Смета №6-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	80		17063,35	10,57	1365068	846	1094443	264383	1759808
		НР - 98%; СП - 8%				3372,24	--	269779	--		130356	
2	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	80		3787,56	288,20	303005	23056	159443	128826	466377
		НР - 98%; СП - 8%				1506,33	136,86	120506	10949		34546	
3	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	80		44039,00	--	3523120	--	3523120	--	3804970
		СП - 8%				--	--	--	--		281850	
		КРАНЫ										
4	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16		1483,00	--	23728	--	23728	--	25626
		СП - 8%				--	--	--	--		1898	
5	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80		749,00	--	59920	--	59920	--	64714
		СП - 8%				--	--	--	--		4794	
		ТРУБЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	190	4520,21 951,35	57,25 19,74	858840 180757	10877 3750	667206	180817 83173	1122829
7	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	160	1790,69 400,38	25,99 9,60	286511 64061	4158 1536	218292	64286 28064	378860
8	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	264	1750,37 400,38	25,99 9,60	462099 105701	6861 2535	349537	106071 45454	613624
9	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	2271,84 400,38	25,99 9,60	181748 32031	2079 768	147638	32143 17111	231002
10	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	1483,11 400,38	25,99 9,60	118649 32031	2079 768	84539	32143 12063	162855
				ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ							
11	2404-0207-3904 РСНБ РК 2015	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	252	177,00 --	-- --	44604 --	-- --	44604	-- 3568	48172
12	1109-0701-0124 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03973	270217,44 179400,00	86719,19 5906,56	10736 7128	3445 235	163	5080 1265	17081
13	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0174	240349,00 --	-- --	4182 --	-- --	4182	-- 335	4517
14	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,01566	311343,00 --	-- --	4876 --	-- --	4876	-- 390	5266
15	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0058	310220,00 --	-- --	1799 --	-- --	1799	-- 144	1943
16	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000638	662472,00 --	-- --	423 --	-- --	423	-- 34	456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	кг	0,232	741,00 –	– –	172 –	– –	172	– 14	186
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	155	201,51 95,46	5,83 0,62	31234 14797	903 96	15534	10276 3321	44831
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	м2	155	182,31 55,80	4,12 0,62	28257 8649	639 96	18969	6034 2743	37035
		ИСПЫТАНИЕ									
20	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	624	593,18 578,25	– –	370144 360831	– –	9313	353614 57901	781659
		РАЗДЕЛ 1.Доп.работы									
доп	1312-1302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования -ПРИМ. МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	6687,89 5699,40	593,07 225,68	6688 5699	593 226	396	3614 824	11126
доп	2302-0103-0905 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 32 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	3435,00 –	– –	6870 –	– –	6870	– 550	7420
доп	2304-0102-0901 РСНБ РК 2015	Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 25, с наружным диаметром 32 мм, высотой 180 мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002) СП - 8%	шт.	1	164571,00 –	– –	164571 –	– –	164571	– 13166	177737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				178129 5699	593 226	6599738 –	1187287 723564	9768094
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6688				
	Материалы		Тенге				395				
	Всего заработная плата		Тенге					5925			
		Накладные расходы	Тенге				3614				
		Сметная прибыль	Тенге				824				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5925			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				171441				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171441				
		Сметная прибыль	Тенге				13715				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				185156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5925			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9768094**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1201970**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**55537**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20959**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6599738**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1187287**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**723564**	
		ИТОГО :		Тенге				**9768094**			
			Итого с времен	**Тенге**		**0,72%**	**70330,28**	**9838424**			
			Итого с зимним	**Тенге**		**1,40%**	**137738**	**9976162**			
			Непредвиденн	**Тенге**		**2%**	**199523**	**10175685**			
			С учетом тенде	**Тенге**		**к=0,9**		**9 158 116,91**			
			Итого с НДС	**Тенге**		**12%**	**1 098 974,03**	**10 257 090,94**			

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / Шакал М.И.
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №42
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Отопление и вентиляция. Смета №2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел										
1	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**14**		**1239,70**	**--**	**17356**	**--**	**--**	**13017**	**32802**
		НР - 75%; СП - 8%				**1239,70**	**--**	**17356**	**--**		**2430**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,15	16,1	1078,01		17356,00				
2	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**14**		**21733,00**	**--**	**304262**	**--**	**304262**	**--**	**328603**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24341**	
3	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	**Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss**	**шт.**	**14**		**29966,00**	**--**	**419524**	**--**	**419524**	**--**	**453086**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**33562**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**741142**	**--**	**723786**	**13017**	**814491**
								17356	**--**	**--**	**60333**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**17356**				
		Всего заработная плата	Тенге						**17356**			
		Накладные расходы	Тенге					**13017**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2430**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**32802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17356**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**723786**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**723786**				
		Сметная прибыль	Тенге					**57903**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**781689**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**814491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17356**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ									
4	СТПРАЙС	Клапан термостатический	шт	280	5583,00	--	1563240	--	1563240	--	1688299
		СП - 8%			--	--	--	--		125059	
5	СТПРАЙС	Головка термостатическая типа		280	4022,00	--	1126160	--	1126160	--	1216253
		СП - 8%			--	--	--	--		90093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2689400	--	2689400	--	2904552
							--	--	--	215152	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2689400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2689400				
		Сметная прибыль	Тенге				215152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2904552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2904552				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3719043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17356				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3413186		
		- Накладные расходы	Тенге							13017	
		- Сметная прибыль	Тенге							275485	
	ИТОГО :		Тенге				3719043				
		Итого с временными	**Тенге**		0,72%	26777,11	3745820				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		1,40%	52441	3798262				
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		2%	75965	3874227				
		С учетом тендерной скидки	**Тенге**		к=0,9		3 486 804,14				
		Итого с НДС	**Тенге**		12%	418 416,50	3 905 220,64				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА " _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №43
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Электрооборудование и монтаж. Смета №2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерен	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и монтаж										
			Установка щита ВРУ										
1	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	2		20725,39 3861,00	2772,22 872,61	41451 7722	5544 1745	28185	6816 3861	52129
2	2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на г отовом основании *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1		1229,04 1119,69	87,98 30,09	1229 1120	88 30	21	828 165	2221
3	3	Прайс	Стоимость ВРУ3СМ-26-60УХЛ4 Щит распределительный навесной 1000А, 380В	комплект.	2		570000,00 --	-- --	1140000 --	-- --	1140000	-- --	1140000
			Установка щита этажного - 20 шт										
4	4	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *НР - 72%, СП - 8%*	шт .	20		-20725,39 -3861,00	-2772,22 -872,61	-414508 -77220	-55444 -17452	-281844	-68164 -38614	-521285
5	5	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	20		-27814,00 --	-- --	-556280 --	-- --	-556280	-- -44502	-600782
6	6	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	80		-2558,50 -2440,00	-118,50 -30,09	-204680 -195200	-9480 -2407	--	-142277 -27757	-374714
7	7	2307-0204-0733 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0 *СП - 8%*	шт.	80		-947,00 --	-- --	-75760 --	-- --	-75760	-- -6061	-81821

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Установка щита квартирного - 80 шт									
8	10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩР- 1/** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	80	12090,91 2574,00	1027,64 300,90	967273 205920	82211 24072	679142	165594 90629	1223496
9	11	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	80	5879,00 --	-- --	470320 --	-- --	470320	-- 37626	507946
10	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	80	2558,50 2440,00	118,50 30,09	204680 195200	9480 2407	--	142277 27757	374714
11	13	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	80	1482,00 --	-- --	118560 --	-- --	118560	-- 9485	128045
12	14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка /прим./** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	720	1245,52 1220,00	25,52 --	896774 878400	18374 --	--	632448 122338	1651560
13	доп.	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** 16А *СП - 8%*	шт.	160	5167,00 --	-- --	826720 --	-- --	826720	-- 66138	892858
14	15	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	160	492,00 --	-- --	78720 --	-- --	78720	-- 6298	85018
15	16	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	80	4163,00 --	-- --	333040 --	-- --	333040	-- 26643	359683
16	17	2307-0204-1607 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	320	4163,00 --	-- --	1332160 --	-- --	1332160	-- 106573	1438733
			Кабельные изделия									
17	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	900	-315,96 -123,90	-146,66 -42,85	-284368 -111510	-131996 -38561	-40862	-108051 -31394	-423813
18	19	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	500	831,87 173,46	406,80 130,49	415934 86730	203399 65246	125805	109423 42029	567385
19	22	2306-0145-0741 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ16442-80** *СП - 8%*	км	0,24	8658210,00 --	-- --	2077970 --	-- --	2077970	-- 166238	2244208
20	33	5108-0401-0142 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5413-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	-84647,00	--	-253941	--		--	-253941

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	-253941	--	
21	34	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	-77416,00 --	-- --	-154832 --	-- --	-- -154832	-- --	-154832
22	35	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3 91. Установка на конструкции на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	-5016,42 -2440,00	-3,60 --	-5016 -2440	-4 --	-2572	-1757 -542	-7315
23	36	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	1	-1506,00 --	-- --	-1506 --	-- --	-1506	-- -120	-1626
24	37	2305-1501-1401 РСНБ РК 2015	Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson *СП - 8%*	шт.	1	-12890,00 --	-- --	-12890 --	-- --	-12890	-- -1031	-13921
			Электроосвещение									
25	38	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	94	2075,63 527,67	619,29 442,10	195109 49601	58214 41557	87294	65634 20859	281602
26	39	2307-0101-0813 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ 01-60- 130 М15 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	33	2180,00 --	-- --	71940 --	-- --	71940	-- 5755	77695
27	40	2307-0101-0812 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	61	2318,00 --	-- --	141398 --	-- --	141398	-- 11312	152710
28	41	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 16 Вт прим. *СП - 8%*	шт.	225	450,00 --	-- --	101250 --	-- --	101250	-- 8100	109350
			Электроустановочные изделия									
29	47	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	570	-635,74 -631,50	-- --	-362371 -359955	-- --	-2416	-219573 -46555	-628499
30	48	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	570	-39,00 --	-- --	-22230 --	-- --	-22230	-- -1778	-24008
31	49	1308-0201-4204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей до 8. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	-42349,51 -37820,00	-1055,76 -361,08	-127049 -113460	-3167 -1083	-10422	-82471 -16762	-226281
32	50	2307-0202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300 *СП - 8%*	шт.	3	-3304,00 --	-- --	-9912 --	-- --	-9912	-- -793	-10705
33	62	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	849	-464,27	-3,52	-394165	-2988	-19672	-268220	-715375

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			-437,58	-1,20	-371505	-1022		-52991	
34	63	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40	-472,00	--	-18880	--	-18880	--	-20390
			СП - 8%			--	--	--	--		-1510	
35	64	2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	470	-404,00	--	-189880	--	-189880	--	-205070
			СП - 8%			--	--	--	--		-15190	
36	65	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	49	-419,00	--	-20531	--	-20531	--	-22173
			СП - 8%			--	--	--	--		-1642	
37	72	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	520	-32,00	--	-16640	--	-16640	--	-17971
			СП - 8%			--	--	--	--		-1331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6289089	174231	5190228	232507	6984831
								193402	74533	731227	463233	
			Стоимость оборудования	Тенге				731227				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				731227				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5587392				
			Материалы	Тенге				562659				
			Всего заработная плата	Тенге					267935			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4657099				
			Накладные расходы	Тенге				232508				
			Сметная прибыль	Тенге				465592				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6285493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
			Сметная заработная плата	Тенге					267935			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-29530				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-29530				
			Сметная прибыль	Тенге				-2362				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-31892				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6984827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
			Сметная заработная плата	Тенге					267935			

РАЗДЕЛ 2.Дополнительные работы

Кабельные изделия

38	доп.	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1913	292,65	121,46	559848	232359	90468	218637	840764
			НР - 72%, СП - 8%			123,90	34,84	237021	66642		62279	
39	доп.	1308-0206-2301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м кабеля	7070	-308,95	-19,36	-2184280	-136844	-520316	-1133224	-3582904

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			-216,00	-6,62	-1527120	-46802		-265400	
40	доп.	1308-0201-1502 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам	м кабеля	7070	-13,16	--	-93060	--	-5463	-63070	-168621
			НР - 72%; СП - 8%			-12,39	--	-87597	--		-12490	
41	доп.	2306-0513-0201 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,5	159641,00	--	79821	--	79821	--	86206
			СП - 8%			--	--	--	--		6386	
42	доп.	2306-1401-0404 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х6 мм2	км	0,1	1086468,00	--	108647	--	108647	--	117339
			СП - 8%			--	--	--	--		8692	
43	доп.	2306-1201-0202 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1А 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4	235043,00	--	94017	--	94017	--	101539
			СП - 8%			--	--	--	--		7521	
			Материалы для уровнения потенциалов и молниезащиты									
44	доп.	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5301,88	116,75	10604	234	5222	3750	15502
			НР - 72%; СП - 8%			2574,00	30,09	5148	60		1148	
45	доп.	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	7	19417,00	--	135919	--	135919	--	146793
			СП - 8%			--	--	--	--		10874	
46	доп.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	400,64	15,73	24038	944	7254	11548	38433
			НР - 72%; СП - 8%			264,00	3,31	15840	199		2847	
47	доп.	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	300	60,00	--	18000	--	18000	--	19440
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
48	доп.	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	280	45,00	--	12600	--	12600	--	13608
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
49	доп.	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	122	504,84	35,47	61591	4327	14808	31441	100474
			НР - 72%; СП - 8%			348,00	9,93	42456	1211		7443	
50	доп.	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	122	243,00	--	29646	--	29646	--	32018
			СП - 8%			--	--	--	--		2372	
51	доп.	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	100	616,17	54,52	61617	5452	21365	25533	94121
			НР - 72%; СП - 8%			348,00	6,62	34800	662		6972	
52	доп.	2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	100	401,00	--	40100	--	40100	--	43308

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3208	
53	доп.	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	7,00	--	1400	--	1400	--	1512
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
54	доп.	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	7,00	--	1400	--	1400	--	1512
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			Дополнительные работы (подвал)									
55	доп.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	4	12090,91	1027,64	48364	4111	33957	8280	61175
			НР - 72%, СП - 8%			2574,00	300,90	10296	1204		4531	
56	доп.	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5879,00	--	23516	--	23516	--	25397
			СП - 8%			--	--	--	--		1881	
57	доп.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	4682,98	118,50	168587	4266	76481	64025	251221
			НР - 72%, СП - 8%			2440,00	30,09	87840	1083		18609	
58	доп.	2307-0204-0733 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	947,00	--	30304	--	30304	--	32728
			СП - 8%			--	--	--	--		2424	
59	доп.	2307-0204-0404 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699,00	--	7699	--	7699	--	8315
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
60	доп.	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	141	1608,69	12,41	226825	1750	136156	64419	314543
			НР - 72%, СП - 8%			630,63	3,91	88919	552		23299	
61	доп.	2307-0219-0306 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ I ЕС 60238-2012	шт.	141	191,00	--	26931	--	26931	--	29085
			СП - 8%			--	--	--	--		2154	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-505867	116599	469932	-768661	-1376492
								-1092398	24811	--	-101962	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-568913				
		Материалы		Тенге				-140068				
		Всего заработная плата		Тенге					-1067587			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546954				
			Накладные расходы	Тенге				-768663				
			Сметная прибыль	Тенге				-107006				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-1444582				-888
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					-1067587			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				63046				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63046				
			Сметная прибыль	Тенге				5044				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68090				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1376492				-888
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					-1067587			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5608339
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-898996				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					290830			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99343			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5660160		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						731227		
			- Накладные расходы	Тенге							-536154	
			- Сметная прибыль	Тенге							361271	
		ИТОГО :		Тенге				5608339				
			Итого с временными (без оборудования)	**Тенге**		0,72%	35115,21	5643454				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		1,40%	79008	5722463				
			Непредвиденные работы и затраты с оборудованием	**Тенге**		2%	129074	5851536				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**		к=0,9		5 266 382,72				
			Итого с НДС	**Тенге**		12%	631 965,93	5 898 348,65				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____
(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №44
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Наружные сети теплоснабжения. Смета №6-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка указательных табличек /прим./	шт.	4		-822,86	–	-3291	–	–	-3555	-7394
		НР - 108%; СП - 8%				-822,86	–	-3291	–		-548	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,7935	3,17	-1036,86		-3291,00				
2	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	Стоимость табличек /прим./	шт.	4		-2223,00	–	-8892	–	-8892	–	-9603
		СП - 8%				–	–	–	–		-711	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-16997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-3291				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-8892		
		- Накладные расходы	Тенге								-3555	
		- Сметная прибыль	Тенге								-1259	
		ИТОГО :	Тенге						-16997			
			Итого с времен	Тенге			0,72%	-122,38	-17119			
			Итого с зимним	Тенге			1,40%	-240	-17359			
			Непредвиденн	Тенге			2%	-347	-17706			
			С учетом тенде	Тенге			к=0,9		-15 935,61			
			Итого с НДС	Тенге			12%	-1 912,27	-17 847,88			

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №45
за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Наружные сети водопровода и канализации. Смета №6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
9	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	4		8732,99 3252,28	5149,09 1559,53	34932 13009	20596 6238	1327	19055 4319	58306
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные работы										
21 доп.	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки *СП - 8%*	м3	469		872,00 –	– –	408968 –	– –	408968	– 32717	441685
22 доп.	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км *СП - 8%*	т	609,7		377,00 –	– –	229857 –	– –		– 18389	248245
23 доп.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	247		1866,73 817,15	38,29 14,12	461082 201836	9456 3487	249805	221748 54626	737456
24 доп.	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	12,844		37790,00 –	– –	485375 –	– –	485375	– 38830	524205
25 доп.	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	42,84		463,36 416,68	45,95 17,90	19850 17851	1968 767	31	20107 3197	43154
26 доп.	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	42,84		2745,00 –	– –	117596 –	– –	117596	– 9408	127003
27 доп.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	23		1866,73 817,15	38,29 14,12	42935 18794	881 325	23260	20649 5087	68670
28 доп.	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,368		37790,00 –	– –	13907 –	– –	13907	– 1113	15019
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1779584	12305	1300269	281559	2279106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							238481	4578	–	167686	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1779584				
		Материалы	Тенге				273081				
		Всего заработная плата	Тенге					243059			
		Местные материалы	Тенге				1025845				
		Транспортные расходы	Тенге				229857				
		Накладные расходы	Тенге				262503				
		Сметная прибыль	Тенге				163366				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2205438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					243059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2279106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					243059			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2279106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				251490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32902			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10816			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1300269		
		- Перевозка грузов	Тенге				229857				
		- Накладные расходы	Тенге							281559	
		- Сметная прибыль	Тенге							167686	
		ИТОГО :		Тенге				2279106			
			Итого с времен	Тенге		0,72%	16409,56	2295516			
			Итого с зимним	Тенге		1,40%	32137	2327653			
			Непредвиденн	Тенге		2%	46553	2374206			
			С учетом тенде	Тенге		к=0,9		2 136 785,25			
			Итого с НДС	Тенге		12%	256 414,23	2 393 199,48			

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)