Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

06 октября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Павлодарская область, г. Павлодар, лицензия № 19007070 от 26.03.19года**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мукаева Бахтияра Капановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27, руководитель Мамбетова Майра Кабиденовна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г, директор Шакенов Н.Н.;

ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д.67/2, кв.12, директор Истамбеков А.Б., ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г.;

ТОО «СК Аракс» БИН 081040008349 г.Павлодар, ул.Астаны,132 оф.8, директор Унанян В.Г., 15-ГСЛ № 000771 от 04.11.2008г;

ТОО «DK Build» БИН 990940001034, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п.2 директор Нургалиев Берик Талгатович, ГСЛ № 20010313 от 17.07.2020 г.;

ТОО «QK SUNQAR» БИН 040140008686, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, 39/2. 4 этаж, каб 404, директор Шотабаев Дархан Сабитбекович, ГСЛ № 22006812 от 11.04.2022г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг», город Шымкент № 06-0125/21 от 29.04.2021г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Проектные решения

Проект разработан на основании задания на проектирование, экспертного заключения No6/22.01.2021-ТО от января 2021 года, выполненного ТОО «СтройТехЭксперт пв», топографической съемки участка, выполненной ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» в 2020 году и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Проектируемый участок под капитальный ремонт ограждения и благоустройства территории школы имени Бауржана Момышулы расположен по ул. Чокина, 27, город Павлодар. Пешеходный подход и подъезд к участку предусматривается со стороны улиц. Территория школы благоустроена: проезды, проходы и площадки асфальтированы, физкультурно-спортивная зона ограждена 3 м ограждением. В этой зоне находятся существующее футбольное поле, беговая дорожка на 100м, площадка для прыжков в длину и площадка для занятий воркаутом. Имеются существующие цветники и деревья. В результате обследования территории было выявлено следующее: металлоконструкции спортивных снаряжений в неудовлетворительном состоянии, имеющие дефекты как деформации, разрушении местами сварочных узлов, а также нарушены лакокрасочные покрытия;железобетонные конструкции ограды имеют множественные разрушения в виде сколов и трещин, в местах сопряжений разрывы сварных швов, местами отклонения столбов и плит от вертикали свыше 100 мм; асфальтобетонные покрытия имеют множественные дефекты в виде локальных разрушений;основание под асфальт из гравийно-песчаной смеси размыто и перемешано с грунтом. В процессе капитального ремонта проектом предусматривается: демонтаж существующего металлического и глухого ограждения высотой 1,8 м; демонтаж существующей отмостки; демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия школьного двора; пересадка деревьев; устройство трех площадок для детей 6 летнего возраста; четырех площадок для подвижных игр 2-4 классов с мягким резиновым покрытием и с установкой МАФ; площадка ТБО (размерами 12х12) с устройством асфальтобетонного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона ТИП Б, марка II СТ РК 1284-2004 и навесом над мусорными баками на 3 шт. с металлическими контейнерами; устройства волейбольной площадки(с ограждением высотой 3 м) с мягким резиновым полиуретановым покрытием, и дорожек с покрытием бетонной тротуарной плиткой ГОСТ 17608-91; ограждения по периметру

территорий с устройством ворот и калитки. Вокруг зданий предусмотрено устройство асфальтобетонной отмостки шириной 1,2 м. На территории предусмотрена установка малых архитектурных форм: скамей, урн, оборудование для детской площадки по УСН РК 8.02-03-2020. На участке производится высадка деревьев и посев газона. Вертикальная планировка решена с учетом существующей застройки территории, а так же сложившегося рельефа местности. Отвод сточных и ливневых вод решен от зданий и сооружений по покрытию на рельеф. Проект выполнен методом проектных отметок в увязке с прилегающей территорией. Система координат - местная. Система высот - Балтийская.

Наружное электроосвещение

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Проектом предусмотрено освещение территории школы и охранное освещение по периметру территории. Норма освещенности охранного освещения 0,5лк. Норма освещенности основных проездов и проходов принята 4лк. Сеть наружного освещения выполняется кабелями, проложенными в траншеях. Сечения кабелей выбраны по токовой нагрузке и проверены на потерю напряжения. Кабели прокладываются на глубине 0,7 метра от поверхности земли. В местах пересечения с подземными коммуникациями и под асфальтом кабель защищен двустенной гофрированной трубой ПНД диаметром 110мм. Питание сети наружного освещения и автоматическое управление наружным освещением предусматривается от ящиков наружного освещения типа ЯУО. Ящики ЯУО установлены в помещении охраны. Электроснабжение ящиков ЯУО предусмотрено от ВРУ здания. Опоры наружного освещения типа ОГК-10 устанавливаются на расстоянии 0,3 м от бордюрного камня. В проекте приняты светодиодные светильники с коэффициентом мощности равным 0,98 и световым потоком 11500лм. При категории объекта «В», значении средней яркости покрытия 6лк, ширине дорожки 3 метра, схеме расположения светильников однорядной, высоте установки светильника 5 метров, мощности лампы 100Вт принимается средний шаг светильников 15-20 метров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **мая 2022 года;**

месяц,год

окончание работ **сентябрь 2022 года**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;

фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия. имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мукаев Бахтияр Капанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)