Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

«19» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ИНЭК Казахстан», 140000, г. Павлодар, улица Камзина дом 12/4
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Серикпаевой Дины Канашевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Новоямышево Кенесского с.о. Павлодарского района»**, Республика Казахстан, Павлодарский район, Кенесский с.о., с. Новоямышево
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района», и.о. руководителя Омаров Ардак Казбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Павлодаргидрогеология»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», 66/17;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района», №1-20-40/1 от 19.10.2017 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надворная уборная	шт			1,0	
Водозаборные скважины, глубиной 86 м	шт			2,0	
Насосная станция первого подъема на водозаборных скважинах с установкой в них скважинных насосов, производительностью 21 м3/час	шт			2,0	
Установка очистки воды комбинированная производительностью 21 м3/час	шт			1,0	
Резервуары чистой воды, 100 м3	шт			4,0	
Резервуары сбросовых вод, 75 м3	шт			2,0	
Насосная станция второго подъема, включая технологическое оборудование:	шт			1,0	
- насосная станция повышения давления на базе 2-х насосов производительностью 43,9 м3/час	шт			1,0	
- насосная станция пожаротушения на базе 2-х насосов производительностью 97,9 м3/час	шт			1,0	
- бактерицидная установка для обеззараживания воды УУФОВ-100 производительностью 100 м3/час	шт			1,0	
Наружные сети электроснабжения:					
- КТП 100-10/0,4;	шт			1,0	
- Дизель – генератор 60кВт АД-60 в утепленном блок-контейнере;	шт			1,0	
- Освещение по периметру территории на опорах СВ-105 с установкой светодиодных светильников и использованием провода СИП;	шт			12,0	
- КЛ 0,4 кВ	км			0,9	
Внутри посёлковая водопроводная сеть, в том числе:	км			18,778	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 160 мм	км			1,278	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 110 мм	км			10,637	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 63 мм	км			1,136	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 32 мм	км			5,727	
- задвижки, д 150 мм	шт			8,0	
- задвижки, д 100 мм	шт			48,0	
- задвижки, д 50 мм	шт			51,0	
- вантузы д 50 мм	шт			15,0	
- пожарные гидранты	шт			51,0	
- круглые водопроводные колодцы д 2,0 м	шт			7,0	
- круглые водопроводные колодцы д 1,5 м	шт			219,0	
Внутриплощадочные сети водоснабжения, в том числе:					
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 160 мм	км			0,7446	

- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 110 мм	км			0,2716	
- задвижки, д 150 мм	шт			5,0	
- задвижки, д 100 мм	шт			8,0	
- задвижки, д 50 мм	шт			3,0	
- колонка управления задвижками	шт			3,0	
- круглые водопроводные колодцы д 2,0 м	шт			3,0	
- круглые водопроводные колодцы д 1,5 м	шт			9,0	
Благоустройство территории водозабора					
- Ограждение по периметру	*Секция (2 метра)*			*197,5*	
- Ограждение КТП и ДГ	*Секция (3 метра)*			*9,0*	
- Ворота распашные	*шт*			*1,0*	
- Калитки	*шт*			*2,0*	
- Монтаж бордюра	*м*			*484,0*	
- Монтаж поребрика	*м*			*187,2*	
- Устройство щебеночного покрытия	*м2*			*1876,4*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: прокладка внутри поселковой сети водоснабжения из труб полиэтиленовых ПЭ 100, монтаж технологического оборудования насосных станций первого и второго подъемов, монтаж резервуаров чистой и технической воды, бурение эксплуатационных скважин

глубиной 86,0 м краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель, 2018;
месяц, год
окончание работ ноябрь, 2018;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14,5 (четырнадцать с половиной);
фактически, месяц: 7 (семь);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Аким Кенесского сельского округа Павлодарского района _____ Бердыханов А. Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.
Главный инженер ПРЭС АО «ПРЭК» _____ Касенов К. К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Новоямышево Кенесского с.о. Павлодарского района»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ИНЭК Казахстан» Серикпаева Д. К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.