Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Ордабасинская центральная районная больница" УЗ ЮКО и здания поликлиники на 500 посетителей по улице Кажымукана №168а, село Темирлан Ордабасинского района ЮКО

Наименование объекта - Отделение реанимации(Литер В,В1)

Основание: Договор № MRL-YKO-SUB-2023 от 15.05.2023г

Акт выполненных работ за август 2023 г.

Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы						
Двери						
1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	81,5955	923,71	75371
Полы						
3	1201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой	м3 грунта	8,6960	4916,41	42753
4	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	3,4784	13565,26	47185
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	43,4800	532,01	23132
6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	132,1300	686,05	90648
8	1201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой	м3 грунта	46,2560	4916,41	227414
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	18,5024	13565,26	250990
10	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	231,2800	1557,74	360275
12	1201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой	м3 грунта	19,7640	4916,41	97168

15	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Разборка	м2 покрытия	172,2600	3542,10	610162
17	1201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой	м3 грунта	32,5380	4916,41	159970
18	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	13,0152	13565,26	176555
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	342,6200	532,01	182277
20	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	342,6200	92,27	31614
21	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под перегородку. Разборка	м3	1,5750	15285,30	24074
22	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	28,4000	1496,49	42500
23	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное/подоконные сливы/. Разборка	м	68,6000	71,74	4922
Внутренняя отделка						
Потолок						
24	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолка от известковой побелки	м2	231,2800	140,26	32440
25	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов	м2	627,1600	240,34	150732
Стены						
26	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	494,8800	179,82	88990
27	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов	м2	1544,0900	240,34	371107
28	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	274,9500	644,75	177275
Наружная отделка						
Стены						
29	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	526,4400	179,82	94665
Цоколь						
30	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	108,8000	644,75	70149
Отмостка						

31	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка подстилающего грунта	м3 грунта	40,0000	187,94	7517
32	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	20,0000	13565,26	271305
33	1146-0401-0202 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5/Крыльцо/. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	2,2400	45938,54	102902
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**3,814,092**
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы						
Двери						
35	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,7800	52009,00	196594
36	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,7200	46708,00	313878
37	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4,0000	4249,00	16996
38	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,0000	3109,00	12436
39	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	51,8371	1653,07	85690
40	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	19,5181	1396,94	27266
41	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	50,4496	10990,00	554441
42	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,3876	12900,00	17900
43	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	19,5181	10767,00	210151
44	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	70,0000	490,00	34300
45	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	35,0000	3504,00	122640
46	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	68,5714	967,08	66314
47	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная для оконных блоков	м	273,2000	40,00	10928

48	1206-0101-1211 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	40,0000	271,48	10859
49	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	40,0000	3504,00	140160
Полы						
Тип пола Б-231,28						
50	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	46,2560	4377,03	202464
51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	231,2800	224,88	52009
52	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	231,2800	1374,50	317894
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,5024	20508,98	379465
54	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм/. Устройство	м2 покрытия	231,2800	1009,26	233421
55	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	231,2800	-196,35	-45412
Тип пола К-9,28+32,19						
56	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1,8560	4377,03	8124
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,2800	224,88	2087
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7424	20508,98	15226
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,2800	715,28	6638
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	41,4700	3558,10	147555
61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	61,4400	566,56	34810
Тип пола Л-295,71+197,22+85,97						

62	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	59,1420	4377,03	258866
63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	295,7100	224,88	66498
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	578,9000	715,28	414075
65	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	578,9000	3467,34	2007242
66	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	572,1300	364,57	208583
Внутренняя отделка						
Потолок						
67	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка,ЗАТИРКА	м2	231,2800	655,44	151591
68	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	231,2800	100,08	23147
69	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	605,0100	491,10	297123
70	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	22,1500	456,67	10115
Стены						
71	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	511,7100	1165,57	596436
72	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,6300	1417,29	56167

73	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1521,2900	628,96	956826
74	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	494,8800	100,08	49529
75	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая	м2 поверхности облицовки	214,9000	5003,83	1075323
Низ стен и перегородок						
76	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая	м2 поверхности облицовки	99,6800	5003,83	498782
Наружная отделка						
77	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем Аспол с лесов	м2	526,4400	7271,81	3828173
78	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	42,1152	31984,00	1347013
79	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	526,4400	175,09	92174
80	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности клинкерной плиткой	м2 поверхности облицовки	108,8000	3616,95	393524
81	СТ Прайс-лист	Клинкерная плитка	м2	108,8000	6428,57	699429
Пробивка дверного проема 1200х2100(Перемычка металлическая МП-2)-1шт						
82	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т	0,0542	186923,95	10124
83	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0483	262733,00	12685

84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0040	404706,00	1603
85	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0019	226378,00	435
86	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,9600	17058,64	16376
		Фундамент под перегородку				
87	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из бетона В7,5. Устройство	м3	1,3635	20611,05	28103
88	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0223	14910,17	333
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0187	197773,00	3697
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	201312,00	732
91	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0223	19707,12	440
92	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции/АВ-1/. Установка при бетонировании	т	0,0035	42255,97	148
94	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	30,0000	52,65	1580
95	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	30,0000	151,92	4558
96	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/А-1/	т	0,0114	334212,63	3810
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	197773,00	2255
98	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3700	3785,98	12759

99	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции,арматура над отверстиями и проемами в перегородках. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0155	337029,92	5221
Перемычка Прм-1						
100	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В 15. Устройство	м3	0,0240	44731,25	1074
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	197773,00	949
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	201312,00	419
103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0069	19638,88	135
Монолитный сердечник МС-1-3шт						
104	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,1290	44273,61	5711
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0160	197773,00	3156
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0010	201312,00	193
Изделие металическое ИМ-1						
108	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий,ИМ-1. Монтаж	т конструкций	0,0013	108380,05	137
109	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0013	491547,00	619
110	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0365	557,70	20
Крыльцо Кр-1						
111	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство крылец из бетона В10. Устройство	м3	3,3500	22074,26	73949

112	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0086	14910,17	128
113	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0086	269649,00	2319
114	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,6800	4591,51	39854
		Ограждение МВ12.8-18.9Р-1(2шт)				
115	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	3,6000	3641,15	13108
116	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0601	521278,00	31308
117	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,7417	760,98	1325
118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг/ЗД-1/. Установка	т	0,0011	400602,35	437
		Крыльцо Кр-2				
119	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Разборка	м2 покрытия	8,0200	3542,10	28408
120	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,3700	4591,51	47614
127	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство пандуса ПН из бетона В10	м3	2,1400	19652,55	42056
128	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство стенок пандуса из бетона В10	м3	7,8600	21585,49	169662
129	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1108	14910,17	1652
130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1108	269649,00	29884
131	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	34,0000	2549,45	86681

132	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0654	400602,35	26199
133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлических ограждений ОГ-1 с поручнем	т	0,3429	75272,88	25809
134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3429	521278,00	178729
135	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,9431	887,92	8829
136	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением/поручень/. Монтаж	т конструкций	0,0166	75272,88	1251
137	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 34, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	5,1000	816,00	4162
138	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения/Кронштейн К1/	т	0,0015	629558,00	963
		Узлы Б,В				
139	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т/Стойки СТ-1,2,3,4/. Монтаж	т конструкций	1,8717	26434,90	49479
140	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,8717	3158,99	5913
141	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,8636	436723,00	813856
142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	197773,00	5269
143	1109-0301-0302 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,2912	35244,96	45509
144	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,2912	436723,00	563903
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные,2 слоя. Окраска эмалями ПФ-115	м2	90,9531	181,32	16492

146	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	40,0000	6090,54	243621
		Фундамент Фм-1-12шт				
147	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 из бетонаВ12,5. Устройство	м3	18,4800	22370,06	413399
		Отмостка - 200 м2				
148	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	30,0000	20508,98	615270
149	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	200,0000	1108,57	221714
		Прочие работы				
150	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	47,0357	71,00	3340
151	4102-0101-1045 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	47,0357	1425,00	67026
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**20,201,840**
		ВСЕГО ПО АКТУ				**24,015,932**
		Временные здания и сооружения	2.32%			557,170
		Итого				**24,573,102**
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	0.7%			172,012
		Итого				**24,745,113**
		Непредвиденные работы и затраты	2%			494,902
		Итого				**25,240,016**
		НДС 12%	12%			3,028,802
		Итого с НДС 12%				**28,268,817**

Подрядчик:

ТОО «Авторемстрой ЛТД»

Директор _____ С.А.Ералиев

Субподрядчик:

ТОО «Марал Құрылыс»

Директор _____ Ж.К.Айдаболов