Ген. подрядчик: ТОО "ДК Кардинал"

Субподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор № 102 от 04.04.2019 г.

Объект: Строительство моста ч/р р.Аят на ПК 86+81,4 на участке автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области"10-20 км

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
	Мост через приток реки Аят				
	I.Подготовительные работы				
1	Восстановление оси моста	км	0,038	135 973,68	5 167
2	Планировка строительной площадки 40х50м, III гр. механическим способом	м2	2000,000	8,31	16 620
3	Устройство покрытия из щебня толщ. 0,15 м на стройплощадке и съездах	м2	2000,000	1 163,817	2 327 634
4	Разборка существующей насыпи у начала и конца моста экскаватором с ёмкостью ковша 0,65 м.куб. в отвал (перемычка). грунт II группы	м2	960,000	112,592	108 088
5	Отсыпка подъездов к мосту из грунта (грунт разборки насыпи) II группы с перемещением бульдозером до 50м.	м3	300,000	125,543	37 663
6	Уплотнение грунта подъездов к мосту пневматическими катками весом 25т при 6 проходах по 1 следу и толщине слоя 25см без полива водой, грунт II гр.	м3	300,000	93,377	28 013
7	Механизированная планировка верха грунтового островка. Грунт II гр.	м2	330,000	49,794	16 432
		т	3,770	16 049,072	60 505
8	Погрузка экс. 0,65 м^3 разобранной существующей дорожной одежды в автомобили-самосвалы и транспортировка на обочины до 1 км	м3	358,100	156,551	56 061
		т	573,000	97,614	55 933
9	Перемещение грунта II группы до 50 м (6п.св)бульдозером 108л.с и разравнивание слоем 30 см	м2	1000,000	1,016	1 016
		м3	300,000	125,543	37 663
10	Перемещение грунта II группы до 50 (5п.св)бульдозером 108л.с и разравнивание слоем 30 см	м2	2200,000	1,017	2 238
		м3	660,000	125,538	82 855
		м3	38,400	9 255,833	355 424
	II. Разборка конструкций существующего моста		0,000		-
1	Демонтаж металлического перильного ограждения с транспортировкой на базу до 24 км	п.м.	48,120	1 225,873	58 989
		т	0,650	2 315,4	1 505
		м3	16,000	12 133,563	194 137
2	Демонтаж тротуарных и ограждающих блоков с транспортировкой на базу до 24 км	м.п.	0,000		-
		м3	12,500	12 217,360	152 717
		т	0,000		-
3	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части. толщиной 15 см фрезой фирмы Wirtgen с погрузкой в автосамосвалы погрузчиком и транспортировкой на базу до 24 км	м2	296,000	621,1	183 853
		м3	44,400	156,58	6 952
		т	102,120	818,08	83 542

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
4	Разборка пневмоинструментом бетонных слоёв покрытия и гидроизоляции на пролётных строениях с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на базу до 24 км	м2	228,600		-
		м3	18,300	1 364,7	24 974
		т	45,700	1 391,685	63 600
5	Разборка пневматическим инструментом бетона стыков омоноличивания балок пролётного строения с транспортировкой на базу до 24 км	м3	5,410	1 364,88	7 384
		т	13,530	1 391,72	18 830
6	Демонтаж стреловым краном ж/бетонных балок пролётных строений L=12 м, вес-12,48 т, с транспортировкой на базу до 24 км	шт	12,000	29 338,583	352 063
		м3	59,880	5 903,023	353 473
7	Демонтаж металлических пластин на свалку до 24 км	шт	24,000	9 708,208	232 997
		т	0,570	2 317,544	1 321
8	Разборка пневматическим инструментом ж/б ригелей промежуточных опор с транспортировкой на базу до 24 км	м3	2,900	10 525,172	30 523
9	Разборка пневматическим инструментом ж/б ригелей береговых опор с транспортировкой на базу до 24 км	м3	5,800	10 524,655	61 043
10	Разборка пневматическим инструментом ж/б стенки береговых опор с транспортировкой на базу до 24 км	м3	3,860	72 998,187	281 773
11	Разборка пневматическим инструментом ж/б стоек береговых и промежуточной опор с транспортировкой на базу до 24 км	м3	7,680	72 998,047	560 625
					5 861 613
				ВСЕГО:	**5 861 613**

Ген. подрядчик

Директор ТОО "ДК Кардинал"

Зиборов А.Б.

Суб.подрядчик

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары"

Убей-Волк Г.Н