субподр

Ген. подрядчик: ТОО "ДК Кардинал"

Субподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор № 102 от 04.04.2019 г.

Объект: Строительство моста ч/р р.Аят на ПК 86+81,4 на участке автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области"10-20 км

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
	Мост через приток реки Аят				
	I.Подготовительные работы				-
15	Монтаж ж/б плит ПАГ-18 на основание с одной перестановкой для производства работ по устройству фундаментов, опор и монтажа пролетных строений. Демонтаж на вторую площадку. Вес 5,4 т. Габарит. размер 6х2 м	шт	8,000	338 763,875	2 710 111
		м3	17,580	8 127,133	142 875
17	Демонтаж ж/б плит ПАГ-18 с транспортировкой на базу до 24 км	шт	8,000	25 291,500	202 332
		м3	17,580	4 747,668	83 464
	III. Крайние опоры				
6	Устройство щебеночной подготовки под ростверк, фр.20- 40 мм . h=100 мм	м3	✓ 5,500	9 256	50 908
9	Вырубка бетона из арматурных каркасов ж/б свай площадью сечения до 0,16м^2	шт	50,000	3 640,86	182 043
		м3	4,300	2 136,3	9 186
12	Устройство монолитной шкафной стенки, бетон В25, F300, W6 размером 13,75х4,745х0,4 (х0,2)м (+с открылком)	шт	1,000		-
		м3	✓ 8,900	69 919,382	622 282
13	Устройство монолитных ж/б подферменников бетон В25, F300, W6 в том числе;	шт	0,000		-
		м3	✓ 1,440	83 073,611	119 626
16	Обмазка подземных частей опор горячим битумом за 2 раза	м2	✓ 174,000	1 641,184	285 566
	V. Пролетное строение				
2	Установка резиновых опорных частей РОЧСП 20х25х6см	шт	✓ 18,000	14 788,556	266 194
3	Монтаж козловым краном ж/б средних балок предварительно напряженных пролетных строений ВТК-24У габаритные размеры 1,1х1,15х24м. Бетон кл. В35; 300;W6; вес 20,26 т	шт	✓ 9,000	3 949 359,778	35 544 238
		м3	78,300	18 140,166	1 420 375
4	Ар-ра Ø8 А III	кг	✓ 855,700	256,020	219 076
	Ø12 А III	кг	✓ 1395,950	247,383	345 334
	Бетон В35	м3	✓ 30,000	40 866,003	1 225 980
	Проволока Ø6 Вр-II	кг	✓ 45,030	240,573	10 833
	VII. Сопряжение путепровода с насыпью		0,000		-
1	Устройство конусов и насыпи сопряжения из дренирующего грунта I группа (песок)	м3	✓ 700,000	4 061,726	2 843 208
2	Разравнивание грунта I гр бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	м3	700,000	34,2936	24 006

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
4	Уплотнение грунта пневмотрамбовками вручную при толщине слоя 30см гр. I группы	м3	350,000	170,084	59 529
5	Уплотнение грунта I гр. пневмотрамбовками с поливом водой	м3	350,000	238,976	83 642
6	Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты, фр.10-20мм.	м3	58,100	10 476,842	608 705
7	Монтаж переходных плит П 600.98.30-4 AIII, вес 4,0 т бетон В30 ; F300; W6. габ.разм. 595х98х38	шт	10,000	267 187,95	2 671 880
		м3	16,000	11 523,000	184 368
8	Монолитный бетон объединения переходных плит бетоном В30; F300; W6	м3	3,050	43 696,393	133 274
	Арматура Æ16 А-III	кг	130,000	293,85	38 201
	ВСЕГО :				**50 087 236**
				ВСЕГО:	**50 087 236**

Ген. подрядчик

Директор ТОО "ДК Кардинал"

Зиборов А.Б.

Суб.подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"

Убей-Волк Г.Н

Составил: **Овсянникова С.В.**