Ген. подрядчик: ТОО "ДК Кардинал"

Субподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор № 102 от 04.04.2019 г.

Объект: Строительство моста ч/р р.Аят на ПК 86+81,4 на участке автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области"10-20 км

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
	Мост через приток реки Аят				
	III. Крайние опоры				-
11	Слив из цементного раствора В15,h=0.05	м2	15,000	1 605,933	24 089
					-
12	Устройство монолитной шкафной стенки, бетон В25, F300, W6 размером 13,75x4,745x0,4 (x0,2)м (+с открылком)	шт	1,000		-
		м3	8,900	69 919,382	622 282
	V. Пролетное строение				-
1	Подливка из цементного раствора В12,5	м3	0,020	32 250	645
4	Ар-ра Ø8 А III	кг		256,020	-
	Ø12 А III	кг		247,383	-
	Бетон В35	м3	27,300	40 866,003	1 115 642
	Проволока Ø6 Вр-II	кг		240,573	-
5	ЗД-2:	кг	338,180	757,712	256 243
		шт	28,000		-
	Æ10 AIII L -260	кг	53,200	757,669	40 308
		шт	112,000		-
	– 120x10 L -120	кг	19,600	757,602	14 849
		шт	28,000		-
		кг	33,600	757,708	25 459
6	Установка по тротуарам металлического перильного ограждения	пм	48,000		-
		т	0,650	757 710,769	492 512
6	Установка барьерного металлического ограждения, в том числе:	пм	48,000		-
		т	1,534	757 709,257	1 162 326
7	Покраска перильного ограждения масляной краской за 2 раза	т	0,660	27 295,455	18 015
8	Вертикальная разметка барьерного ограждения, в том числе:		0,000		-
	-краска белая	п.м.	24,900		-
		м2	8,960	650,56	5 829
	-краска черная	п.м.	24,900		-
		м2	2,490	651,41	1 622
9	Устройство деформационных швов пролетного строения: Maurer	шт	2,000		-
		п.м.	25,600	121 548,75	3 111 648
10	Изготовление траверсы из двутавров	т	5,800	474 120,517	2 749 899
11	Разборка монтажной траверсы из двутавра N55 (возврат 70% по цене двутавра)	т	5,800	6 773,966	39 289
12	Транспорт материалов разборки на базу до 24 км	т	4,100	2 313,9	9 487
	VI. Проезжая часть				-
1	Гидроизоляция рулонная толщиной 5мм «Техноэластмост С»	м2	249,000	4 083,912	1 016 894
		м3	17,430		-

3	Окраска бетонных поверхностей балок перхлорвиниловой краской с подмостей	м2	714,960	1 041,930	744 938
4	Монолитный бетон тумб под барьерное ограждение, бетон В30 F300 W6 Ар-ра Ø10 А III	м3	3,840	43 696,875	167 796
		кг	536,650	318,256	170 792
5	Монолитный бетон тумб под перильное ограждение, бетон В30 F300 W6	м3	0,150	43 700	6 555
	VII. Сопряжение путепровода с насыпью				-
1	Устройство конусов и насыпи сопряжения из дренирующего грунта I группа (песок)	м3	700,000	4 061,726	2 843 208
2	Разравнивание грунта I гр бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	м3	700,000	34,2936	24 006
4	Уплотнение грунта пневмотрамбовками вручную при толщине слоя 30см гр. I группы	м3	350,000	170,084	59 529
5	Уплотнение грунта I гр. пневмотрамбовками с поливом водой	м3	350,000	238,976	83 642
6	Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты, фр.10-20мм.	м3	58,100	10 476,842	608 705
7	Монтаж переходных плит П 600.98.30-4 AIII, вес 4,0 т бетон В30 ; F300; W6. габ.разм. 595х98х38	шт	10,000	267 187,95	2 671 880
		м3	16,000	11 523,000	184 368
8	Монолитный бетон объединения переходных плит бетоном В30; F300; W6	м3		43 696,393	-
	Арматура Æ16 А-III	кг	131,320	293,85	38 588
9	Омоноличивание швов переходных плит бетоном В30; F300; W6	м3	1,200	43 695	52 434
10	Щебеночная подготовка под тротуарные плиты, фр.10 20мм	м3	0,600	10 470	6 282
11	Монтаж переходных тротуарных плит ПТ200.75.15-11 AII, вес 0,55т, бетон В30; F300; W6. габар.раз. 220х75х22,5	шт	4,000	33 372,5	133 490
		м3	0,880	25 405,682	22 357
12	Подливка из бетона В20 F300 W6 на переходных плитах для устройства деформационного шва	м3	1,700	32 500	55 250
13	Установка бордюров (лотки Б2-20-25), бетон В15; F300; W6, вес 0,06 т	шт	48,000	3 941,604	189 197
		м3	1,105	14 057	15 533
14	Устройство слоя из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом М 400 - 6%, h=18-32 см (состав 1)	м3	20,900	8 172,2	170 799
		м2	80,000	100,225	8 018
17	Обмазочная гидроизоляция плит горячим битумом за 2 раза	м2	107,800	1 641,206	176 922
18	Установка металлического перильного ограждения	пм	12,000		-
		т	0,850	757 705,882	644 050
19	Покраска перильного ограждения масляной краской за 2 раза	т	0,850	27 294,12	23 200
	VIII. Укрепление конусов				-
20	Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В20 F300 W6 толщиной 15см	м3	37,500		-
		м2	245,000	7 769,066	1 903 421
21	Асфальтовые планки	м3	1,100	105 414,35	115 956
22	Щебеночное основание щебень фр. 10-20мм , h-15см	м3	40,000		-
23	Рытье котлована под монолитный упор экскаватором емк. ковша 0,35м^3 грунт II гр.	м3	21,750	142,94	3 109
24	Устройство монолитного бетонного упора		0,000		-
	Бетон кл. В20; F300; W6	м3	33,750		-
	Размер 0,5х1,0м	пм	67,500	21 314,04	1 438 698
	IX. Лестничные сходы. (2шт)		0,000		-
1	Земляные работы вручную, грунт II группы	м3	66,600	1 750,51	116 584
2	Обратная засыпка котлованов грунтом I группы с трамбованием	м3	61,890	1 119,83	69 306

3	Устройство щебеночной подготовки под установку фундаментов, фр.20- 40 мм . h=200 мм	м3	2,690	9 255,02	24 896
4	Устройство плит ж/б ленточного фундамента, марка ФЛ 10.12-2, бетон В15; F300; W6, вес 0,65т, размеры 1,2х1,0х0,3 м	шт	6,000		-
		м3	2,160	154 104,17	332 865
5	Устройство ж/б фундамента, марка Ф 60.60.130, бетон В15; F300; W6, вес 1,18 т, размеры 0,6х0,6х1,3 м	шт	6,000		-
		м3	2,810	154 103,56	433 031
6	Монтаж косоура марки КЛ 495.210; бетон В15; F300; W6, вес 0,98 т .	шт	4,000		-
		м3	1,560	154 103,85	240 402
7	Монтаж ступеней СЛ 75.35.7-1, бетон В15; F300; W6, вес 0,046 т	шт	24,000		-
		м3	0,430	154 102,32	66 264
8	Монтаж ступеней СЛ 75.35.7, бетон В15; F300; W6, вес 0,045 т	шт	32,000		-
		м3	0,570	154 101,75	87 838
9	Монтаж площадки ПЛ 75.75.7, бетон В15; F300; W6, вес 0,10 т	шт	4,000		-
		м3	0,160	154 093,75	24 655
10	Устройство перильного ограждения маршей с одной стороны, марка ОГМ 21п	шт	4,000		-
		пм	17,000		-
		кг	262,880	757,71	199 187
11	Устройство перильного ограждения площадок, марка ОГП 7,5п	шт	4,000		-
		пм	6,000		-
		кг	120,320	757,680	91 164
12	Устройство перильного ограждения площадок, марка ОГП 11п	шт	1,000		-
		пм	1,100		-
		кг	18,020	757,60	13 652
13	Устройство перильного ограждения площадок, марка ОГП 11л	шт	1,000		-
		пм	1,100		-
		кг	18,020	757,60	13 652
14	Покраска перильного ограждения масляной краской за 2 раза	кг	419,240	13,641	5 719
	ВСЕГО :		0,000		**24 988 976**
				ВСЕГО:	**24 988 976**

Ген. подрядчик

Суб.подрядчик

Директор ТОО "ДК Кардинал"

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары"

Зиборов А.Б.

Убей-Волк Г.Н