Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«26» сентября **2018 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «TOLAGAI-2050», 050009, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165 б, БЦ «МТС», офис 511**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Жанысбекова Оразхан Кенжегуловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района города Алматы»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является**: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «СМУ 17» Проект № 159-07.06.2018, Заключение ТОО «Казах эксперт центр» № КЭЦ-0057/18 от 25.07.2018г.**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ТОО «Казах эксперт центр» (Заключение № КЭЦ-0057/18 от 25.07.2018г.) и КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы»**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Укладка железобетонных труб д. 1000 мм	м	130		130	
Укладка арычных лотков Б-3	м	31		31	

Устройство асфальтобетона в два слоя t=8 см	м2	1883		1883	
Устройство асфальтобетона в один слой t=5 см	м2	96		96	
Устройство монолитного бетонного канала для отвода поверхностных вод	м	322		322	
Посев газона	м2	518		518	
Укрепление откоса канала каменным мощением и бетонной стяжкой (по основному руслу)	м2	110		110	
Укрепление откоса канала каменным мощением и бетонной стяжкой (по земляному руслу)	м2	110		110	
Установка плит П5Д8	шт	120		120	
Установка плит ПУ-1	шт	14		14	
Устройство плит перекрытий на заездах	п/м	35		35	
Расширение и укрепление железобетоном русла протока р.Каргалы	м	510		510	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***устройство арычных сетей, укладка железобетонных труб д.1000мм, устройство земляного канала, укрепление откоса канала, устройство асфальтового покрытия, озеленение территорий***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2018 г.**

месяц, год

окончание работ: **сентябрь 2018 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **2 месяца;**

фактически: **2 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **«Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района города Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «TOLAGAI-2050» Жанысбеков О.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Начальник участка: **Валиев М.Н.**