Форма 3

Государственное коммунальное учреждение "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО GAO Kazakhstan
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МТС-Төлеген"
Договор: №230 от 23.04.2020г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт общей средней школы имени А.Байтурсынова в с.Макталы Тюлькубасского района Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ			
		с начало строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Капитальный ремонт общей средней школы имени А.Байтурсынова в с.Макталы Тюлькубасского района Туркестанской области	9 393 400,00	10 520 608,00	9 393 400,00	10 520 608,00
	Всего к оплате подрядчику	**9 393 400,00**	**10 520 608,00**	**9 393 400,00**	**10 520 608,00**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"

Руководитель Кадырбек Ержан Изтайұлы
_____

Технадзор:
Директор ТОО GAO Kazakhstan

Джунусов Н. _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МТС-Төлеген"

Директор Оринбаев Жархинбек _____

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное учреждение "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченнойответственностью "МТС-Төлеген"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт общей средней школы имени А.Байтурсынова в с.Макталы Тюлькубасского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект **Блок Б, В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **23.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.05.2020	01.05.2020	31.05.2020

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и цоколь/70%/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	193,900	357,34	69289
			Накладные расходы			*151,05*	*29289*
			Сметная прибыль			*26,47*	*5132*
2	2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,730	1765,80	4821
			Накладные расходы			*711,29*	*1942*
			Сметная прибыль			*130,80*	*357*
3	3	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	264,260	260,55	68854
			Накладные расходы			*100,99*	*26688*
			Сметная прибыль			*19,30*	*5100*
4	4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /Откосы/	м2	293,620	357,34	104923
			Накладные расходы			*151,05*	*44351*
			Сметная прибыль			*26,47*	*7772*
5	5	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	358,880	376,19	135008
			Накладные расходы			*145,81*	*52329*
			Сметная прибыль			*27,87*	*10001*
6	6	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Разборка	м3	1,200	26896,74	32276
			Накладные расходы			*9619,09*	*11543*
			Сметная прибыль			*1992,35*	[illegible]
7	7	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	45,140	3137,19	[illegible]
			Накладные расходы			*1215,97*	*54889*
			Сметная прибыль			*232,38*	*10490*
8	8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	45,140	76,68	3461
			Сметная прибыль			*5,68*	*256*
9	9	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	45,140	286,20	12919
			Сметная прибыль			*21,20*	*957*
			Раздел: Ремонтные работы				
10	23	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	264,260	3650,28	964624
			Накладные расходы			*1071,00*	*283022*
			Сметная прибыль			*270,39*	*71454*
11	24	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе Шпатлевка "Алинекс"	м2 отделываемой поверхности	264,260	1333,73	352451
			Накладные расходы			*420,15*	*111028*
			Сметная прибыль			*98,79*	*26107*
12	25	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	264,260	1319,71	348748
			Накладные расходы			*460,00*	*121560*
			Сметная прибыль			*97,76*	*25833*
13	26	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	293,620	1984,12	582577
			Накладные расходы			*655,56*	*192484*
			Сметная прибыль			*146,97*	*43154*
14	27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе"АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	652,500	1783,02	1163422

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*534,91*	*349032*
			Сметная прибыль			*132,08*	*86179*
15	41	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню/Под рванный камень/	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,000	6752,71	303872
			Накладные расходы			*2500,23*	*112511*
			Сметная прибыль			*500,20*	*22509*
16	42	1115-0402-0502 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	45,000	1156,49	52042
			Накладные расходы			*259,24*	*11666*
			Сметная прибыль			*85,67*	*3855*
			Раздел: Демонтажные работы. Электроосвещение				
17	1	1217-0101-2601 РСНБ РК 2015	Щит	шт	2,000	2524,63	5049
			Накладные расходы			*978,54*	*1957*
			Сметная прибыль			*187,01*	*374*
18	2	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	300,000	37,18	11154
			Накладные расходы			*14,41*	*4323*
			Сметная прибыль			*2,75*	*826*
19	3	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	шт.	50,000	93,36	4668
			Накладные расходы			*36,06*	[illegible]3
			Сметная прибыль			*6,92*	*346*
			Раздел: Ремонтные работы. Электроосвещение				
20	36	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	205,000	144,50	29622
			Накладные расходы			*47,48*	*9734*
			Сметная прибыль			*10,70*	*2194*
21	37	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	45,000	1170,00	52650
			Накладные расходы			*350,23*	*15760*
			Сметная прибыль			*86,67*	*3900*
22	38	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	169643,16	17813
			Сметная прибыль			*12566,16*	*1319*
23	39	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	246511,08	11093
			Сметная прибыль			*18260,08*	*822*
24	40	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,100	270822,96	27082
			Сметная прибыль			*20060,96*	*2006*
25	41	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	205,000	595,67	122112
			Накладные расходы			*174,82*	[illegible]38
			Сметная прибыль			*44,12*	[illegible]5
26	42	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	205,000	31,32	6421
			Сметная прибыль			*2,32*	*476*
			Раздел: Демонтажные работы				
27	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и цоколь/70%/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	197,400	357,34	70539
			Накладные расходы			*151,05*	*29817*
			Сметная прибыль			*26,47*	*5225*
28	2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,890	1765,80	3337
			Накладные расходы			*711,29*	*1344*
			Сметная прибыль			*130,80*	*247*
29	3	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/100%/	м2	259,780	260,55	67687
			Накладные расходы			*100,99*	*26235*
			Сметная прибыль			*19,30*	*5014*
30	4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/45%/	м2	296,770	357,34	106048
			Накладные расходы			*151,05*	*44827*
			Сметная прибыль			*26,47*	*7855*
31	5	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/55%/	м2	362,720	376,19	136453
			Накладные расходы			*145,81*	*52889*
			Сметная прибыль			*27,87*	*10108*
32	6	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	34,560	3137,19	108421
			Накладные расходы			*1215,97*	*42024*
			Сметная прибыль			*232,38*	*8031*
33	7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	34,560	76,68	2650
			Сметная прибыль			*5,68*	*196*
34	8	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	34,560	286,20	9891
			Сметная прибыль			*21,20*	*733*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				8615316
			В том числе :				
			Накладные расходы				2717465
			Сметная прибыль				638172
			Итого с временными		1,2 %	103384,00	8718700
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	61031,00	8779731
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				9217805
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				9393400
			Итого с НДС		12 %	1127208,00	10520608

Заказчик

Государственное коммунальное учреждение "Отдел образования акимата Толыбасского района"

(наименование организации)

Руководитель Кадирбек Ержан Изтайулы

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО GAO Kazakhstan инженер-эксперт Тунатов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "МТС-Төлеген"

(наименование организации)

Директор Оринбаев Жархинбек

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)