Приложение 3
К приказу Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир», Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Ержанова, 99

Наименование организации, юридический адрес

в лице: Директора Жумалиева М.С.

Фамилия, имя, отчество (пр наличии) руководителя организации по

объекту: Строительство автодороги ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицына) г. Балхаш

Наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Балхаш» Руководитель Кабидулла И.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Балхаш Трубомонтаж»

   Наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Арх-Стиль» № Ч-23-05/18

   Наименование проектной организации, номер проекта

   утвержден(а) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Балхаш»

   Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	0,463		0,463	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицына) ширина проезжей части 8,00 м., ширина пешеходного тротуара 3 м, конструкция дорожной одежды состоит из подстилающего слоя основания толщиной 15 см., основания из фракционного щебня толщиной 18 см., основания из черного щебня толщиной 10 см., нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см., верхний слой покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см., наружное электроснабжение;

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ март: 2021 год;
   Месяц, год
   Окончание работ: ноябрь 2021 год;
   Месяц, год
   При продолжительности строительства, месяц: 8,34 по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8; фактически, месяц: 8;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
   _____
   Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
   Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
   _____
   Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
   Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект строительство автодороги ул. Сатпаева (от ул.Ленина до ул.Спицына) готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир»
Жумалиев М.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)