РЕЕСТР

выполненных работ за сентябрь 2020 года

РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛОКА С И СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ АЛТЫНДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В СЕЛЕ АЛТЫНДЫ БУЛАНДЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	2019 год	месяц	Наименование объекта	Выполнение, *тенге*	
				С начала строительства	за текущий месяц
1	**Акт №3**	**сентябрь**	**Смета 2-1"Общестроительные работы"**	**52 305 337,08**	**16 862 884,08**
2			**Смета 2-1-3"Отопление, вентиляция"**	**13 564 251,00**	**0,00**
3			**Смета 2-1-4"Электросиловое оборудование и электроосвещение"**	**3 576 366,00**	**0,00**
4			**Смета 7-1-2 Покрытие**	**22 416 930,00**	**0,00**
5	**Акт №3**	**сентябрь**	**Смета 2-1-2 Водопровод, канализация**	**3 137 115,92**	**3 137 115,92**
6			**Смета 2-1-6 Пожарная сигнализация**	**0,00**	**0,00**
7			**Смета 3-2 Гараж**	**0,00**	**0,00**
			Смета 3-2-2 Электроосвещение гаража и склада угля	**0,00**	**0,00**
			Смета 4-2 Наружное освещение	**0,00**	**0,00**
			Смета 7-1-4 МАФЫ	**0,00**	**0,00**
			Смета 7-1-3 Озеленение	**0,00**	**0,00**
			Смета 2-1-8 Технологическое оборудование	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
			Итого	**0,00**	**0,00**
			в том числе НДС	**95 000 000,00**	**20 000 000,00**
				10 178 571,43	**2 142 857,14**

Директор ТОО "Нұр-XXI" _____ **Абилов М.Т.**

НҰР-XXI

Заказчик ГУ "Отдел строительства Буландынского района"

Подрядчик ТОО "Нұр-XXI"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛОКА С И СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ АЛТЫНДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В СЕЛЕ АЛТЫНДЫ БУЛАНДЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т

выполненных работ №3 от _____

за сентябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	81	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	275,26	3162,93	17,39	870629	4786	94999	0,44	121
			м2 покрытия		323,76	8,64	89118	2379	60,9	0,01	3
2	82	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	294,528	272,42	0,67	80235	198	20209	0,1	30
			м плинтусов		89,57	0,32	26382	94	60,9	0	0
3	85	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	49,01	3318,45	77,67	162637	3806	41847	1,4	69
			м2 покрытия		1087,67	35,71	53307	1750	60,9	0,05	2
4	86	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	52,4407	482,91	1,35	25324	71	8721	0,27	14
			м плинтусов		229,09	0,64	12013	34	60,9	0	0
5	88	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	163,94	1263,12	13,45	207076	2204	44505	0,45	73
			м2 пола		337,98	5,29	55409	868	60,9	0,01	1
6	89	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	163,94	4347,34	40,05	712702	6566	86575	0,69	113
			м2 покрытия		522,59	18,92	85673	3102	60,9	0,02	4
7	90	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	163,94	769,24	2,82	126109	462	45971	0,54	88
			м2 окрашиваемой поверхности		432,43	1,36	70893	223	54,8	0	0
8	91	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	175,4158	272,42	0,67	47787	118	12036	0,1	18
			м		89,57	0,32	15712	56	60,9	0	0
9	95	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	65,85	1154,11	71,52	75998	4710	23618	0,48	32
			м2 изолируемой поверхности		477,93	9,98	31471	657	60,9	0,01	1
10	96	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	65,85	765,17	35,24	50386	2321	14429	0,29	19
			м2 изолируемой поверхности		288,36	5,7	18989	375	60,9	0,01	0
11	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	65,85	668,85	23,77	44044	1565	14426	0,41	27
			м2 стяжки		288,41	12	18992	790	60,9	0,02	1
12	98	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	65,85	106,45	4,05	-7010	-267	-529	0,01	0
			м2 стяжки		3,56	1,98	-235	-131	60,9	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	99	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	65,85	3318,45	77,67	218520	5114	56226	1,4	92
			м2 покрытия		1087,67	35,71	71623	2351	60,9	0,05	3
14	100	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	70,4595	482,91	1,35	34025	95	11718	0,27	19
			м плинтусов		229,09	0,64	16141	45	60,9	0	0
15	102	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	336,61	3162,93	17,39	1064675	5853	116173	0,44	148
			м2 покрытия		323,76	8,64	108981	2909	60,9	0,01	4
16	103	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	360,1727	272,42	0,67	98118	242	24714	0,1	37
			м плинтусов		89,57	0,32	32262	115	60,9	0	0
17	104	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	16,45	3318,45	77,67	54588	1278	14046	1,4	23
			м2 покрытия		1087,67	35,71	17892	587	60,9	0,05	1
18	105	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	17,6015	482,91	1,35	8500	24	2927	0,27	5
			м плинтусов		229,09	0,64	4032	11	60,9	0	0
19	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	67,17	1,31	470	9	147	0,03	0
			м2		32,03	0,21	224	1	54,2	0	0
20	112	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	7	128,43	2,07	899	14	196	0,02	0
			м2		39,45	0,43	276	3	54,2	0	0
21	114	С121-050301-3001 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0031	197519,15		612		26		
			т								
22	115	С121-050301-3201 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0099	193041,47		1911		81		
			т								
23	116	Е11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	8,22	11074,38	73,85	91031	607	11017	1,54	13
			м ограждения		1315,47	29,59	10813	243	62,1	0,04	0
24	117	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	15,7	1082,57	43	16996	675	11066	1,24	19
			м ступеней		1000,06	17,83	15701	280	62,1	0,02	0
25	118	С121-040110-9903 # в ценах IV квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	15,7	2653,67		41663		1766		
			м								
26	162	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	11211,25	683,53	22422	1367	7884	6,99	14
			слуховое окно		5286,72	274,82	10573	550	59,8	0,28	1
27	163	С121-090101-9901 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2	9807,27		19615		832		
			м2								
28	164	Е11-100102-0401	Решетка жалюзийная. Установка	0,068	64207,04	846,58	4366	58	1017	25,88	2
			м3 древесины в конструкции		19234,44	384,14	1308	26	59,8	0,45	0
29	165	С121-130211-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78		2246		95		
			шт.								
30	166	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1	6115,36	46,63	6115	47	700	0,9	1
			м3 древесины в конструкции		686,81	19,96	687	20	59,8	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	167	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	14,28	5261,35	75,98	75132	1085	14310	1,7	24
			м2 кровли		1303,19	21,86	18610	312	56,4	0,02	0
32	178	Е11-090306-0501	Обрамление части окон спортзала уголком 35х5. Монтаж	16	125,55	2,44	2009	39	1323	0,15	2
			м		121,34	0,53	1941	9	60,9	0	0
33	179	С121-050201-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 35 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	0,0413	183478,96		7574		321		
			т								
34	180	Е12-110103-0401	Защитная сетка на окна спортзала. Устройство	22,8	2029,16	2,37	46265	54	9905	0,82	19
			м2		564,44	1,11	12869	25	59,1	0	0
35	191	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	7,56	1724,83	107,69	13040	814	7868	1,71	13
			м2 проемов		1507,52	44,66	11397	338	59,8	0,05	0
36	193	С121-090402-0202 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,56	60426,76		456826		19369		
			м2								
37	195	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	52,2	1318,2	64,38	68810	3361	32128	1,12	59
			м2 проемов		870,22	27,48	45426	1435	59,8	0,03	2
38	196	С121-090102-0103 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	3,06	6636,33		20307		861		
			м2								
39	197	С121-090102-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	28,62	8125,96		232565		9861		
			м2								
40	198	С121-090102-0104 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	4,56	7186,7		32771		1390		
			м2								
41	199	С121-090102-0105 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	15,96	6768,33		108023		4580		
			м2								
42	200	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	1,67	1318,2	64,38	2201	108	1028	1,12	2
			м2 проемов		870,22	27,48	1453	46	59,8	0,03	0
43	201	С121-090102-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	1,67	31524,79		52646		2232		
			м2								
44	202	С121-090404-0305 # в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	31	5039,72		156231		6624		
			шт.								
45	203	С121-090404-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	84	428,37		35983		1526		
			шт.								
46	204	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	150	653,77	25,05	98066	3757	44347	0,52	78
			м2 оштукатуриваемой поверхности		448,36	20,66	67254	3100	54,8	0,03	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	205	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	667,91	333,71	2,42	222888	1616	100586	0,3	200
			м2 окрашиваемой поверхности		237,71	1,16	158766	776	54,8	0	1
48	207	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	686,293	960,27	21,43	659029	14709	170802	0,43	292
			м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,72	237924	12163	54,8	0,02	16
49	208	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	728,53	299,2	2,42	217976	1763	97616	0,27	194
			м2 окрашиваемой поверхности		211,19	1,16	153860	846	54,8	0	1
50	209	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	664,93	757,08	2,64	503406	1755	186430	0,54	359
			м2 окрашиваемой поверхности		433,36	1,27	288155	844	54,8	0	0
51	211	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	120	4378,33	16,41	525400	1969	151294	2,3	276
			м2 поверхности облицовки		1873,95	8,19	224874	983	54,8	0,01	1
52	216	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,3814	85375,22	1065,07	32562	406	10720	44,85	17
			м3		38858,04	424,46	14820	162	59,8	0,44	0
53	217	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2,0039	70006,88	17626,97	140287	35323	75759	64,97	130
			т конструкций		50412,8	4464,58	101022	8947	60,9	4,51	9
54	218	С121-050201-0502 # в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 из стали С245	2,0039	193678,55		388105		16456		
			т								
55	219	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,1119	67,17	1,31	3904	76	1224	0,03	2
			м2		32,03	0,21	1861	12	54,2	0	0
56	220	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	58,1119	128,43	2,07	7463	120	1626	0,05	3
			м2		39,45	0,43	2292	25	54,2	0	0
57	221	Е11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	38	1828,31	12,64	69476	480	10659	0,42	16
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		319,63	5,98	12146	227	59,8	0,01	0
58	222	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Сцена. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	38	764,58	1,97	29054	75	11946	0,61	23
			м2 окрашиваемой поверхности		492,62	0,95	18720	36	54,8	0	0
59	223	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	39,89	211,65	27,93	8443	1114	2070	0,08	3
			м2 площади уплотнения		58,22	9,39	2322	375	60,9	0,01	0
60	224	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,0955	5287,69	1447,07	11080	3032	1909	0,98	2
			м3 основания		707,94	589,16	1483	1235	50,8	0,68	1
61	225	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	11,52	21539,96	1008,74	248140	11621	26396	3,24	37
			м3		2483,1	242,68	28605	2796	48,5	0,28	3
62	226	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	5,12	23313,93	1270,45	119367	6505	9894	2,06	11
			м3		1556,45	310,67	7969	1591	48,5	0,36	2
63	227	С121-050309-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1577	236187,97		37247		1579		
			т								
64	228	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	39,89	708,56	23,77	28265	948	8806	0,41	16
			м2 стяжки		288,41	12	11505	479	60,9	0,02	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	229	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0512	338617,14	1062,36	17337	54	5492	227,7	12
			т		183344,04	438,77	9387	22	48,5	0,45	0
66	230	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	14,16	945,7	29,91	13391	424	5603	0,7	10
			м2 оштукатуриваемой поверхности		599,82	22,68	8493	321	54,8	0,03	0
67	231	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	14,16	598,43	2,8	8474	40	1382	0,15	2
			м2 окрашиваемой поверхности		125,13	1,28	1772	18	54,8	0	0
68	232	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	39,89	3260,53	62,13	130063	2479	30189	1,22	49
			м2 покрытия		945,8	28,57	37728	1140	60,9	0,04	1
69	233	Е11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	55,63	2760,38	73,85	153560	4108	54948	1,54	86
			м ограждения		1315,47	29,59	73180	1646	62,1	0,04	2
70	234	С123-010201-0107 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	115,541	189,88		21939		930		
			м								
71	235	С121-050301-3001 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0495	197519,15		9781		415		
			т								
72	236	С121-050301-3002 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,3181	193117,36		61438		2605		
			т								
73	237	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,6375	67,17	1,31	916	18	287	0,03	0
			м2		32,03	0,21	437	3	54,2	0	0
74	238	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	13,6375	128,43	2,07	1751	28	381	0,05	1
			м2		39,45	0,43	538	6	54,2	0	0
75	239	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	6,59	211,65	27,93	1395	184	342	0,08	1
			м2 площади уплотнения		58,22	9,39	384	62	60,9	0,01	0
76	240	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,88	23313,93	1270,45	20516	1118	1701	2,06	2
			м3		1556,45	310,67	1370	273	48,5	0,36	0
77	241	С121-050309-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0186	236187,97		4384		186		
			т								
78	242	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,59	708,56	23,77	4669	157	1455	0,41	3
			м2 стяжки		288,41	12	1901	79	60,9	0,02	0
79	243	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0236	338617,14	1062,36	7991	25	2532	227,7	5
			т		183344,04	438,77	4327	10	48,5	0,45	0
80	244	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	2,72	945,7	29,91	2572	81	1076	0,7	2
			м2 оштукатуриваемой поверхности		599,82	22,68	1632	62	54,8	0,03	0
81	245	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	2,72	598,43	2,8	1628	8	265	0,15	0
			м2 окрашиваемой поверхности		125,13	1,28	340	3	54,8	0	0
82	246	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	6,59	3260,53	62,13	21487	409	4987	1,22	8
			м2 покрытия		945,8	28,57	6233	188	60,9	0,04	0
83	247	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	9,01	211,65	27,93	1907	252	468	0,08	1
			м2 площади уплотнения		58,22	9,39	525	85	60,9	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	248	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,3505	5287,69	1447,07	1853	507	319	0,98	0
			м3 основания		707,94	589,16	248	206	50,8	0,68	0
85	249	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	3,17	21539,96	1008,74	68282	3198	7264	3,24	10
			м3		2483,1	242,68	7871	769	48,5	0,28	1
86	250	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,29	23313,93	1270,45	30075	1639	2493	2,06	3
			м3		1556,45	310,67	2008	401	48,5	0,36	0
87	251	С121-050309-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0256	236187,97		6051		257		
			т								
88	252	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	9,01	708,56	23,77	6384	214	1989	0,41	4
			м2 стяжки		288,41	12	2599	108	60,9	0,02	0
89	253	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0821	338617,14	1062,36	27807	87	8809	227,7	19
			т		183344,04	438,77	15056	36	48,5	0,45	0
90	254	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	6,65	945,7	29,91	6289	199	2631	0,7	5
			м2 оштукатуриваемой поверхности		599,82	22,68	3989	151	54,8	0,03	0
91	255	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	6,65	598,43	2,8	3980	19	649	0,15	1
			м2 окрашиваемой поверхности		125,13	1,28	832	9	54,8	0	0
92	256	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	9,01	3260,53	62,13	29377	560	6819	1,22	11
			м2 покрытия		945,8	28,57	8522	257	60,9	0,04	0
93	257	Е11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	7	2760,38	73,85	19323	517	6914	1,54	11
			м ограждения		1315,47	29,59	9208	207	62,1	0,04	0
94	258	С123-010201-0107 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10,8108	189,88		2053		87		
			м								
95	259	С121-050301-3001 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0087	197519,15		1718		73		
			т								
96	260	С121-050301-3002 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0296	193117,36		5724		243		
			т								
97	261	С121-050106-2402 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	0,0134	220818,26		2968		126		
			т								
98	262	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,39026	67,17	1,31	93	2	29	0,03	0
			м2		32,03	0,21	45	0	54,2	0	0
99	263	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,3903	128,43	2,07	179	3	39	0,05	0
			м2		39,45	0,43	55	1	54,2	0	0
100	264	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	3,3	211,65	27,93	698	92	171	0,08	0
			м2 площади уплотнения		58,22	9,39	192	31	60,9	0,01	0
101	265	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,215	5287,69	1447,07	1137	311	196	0,98	0
			м3 основания		707,94	589,16	152	127	50,8	0,68	0
102	266	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	1,56	21539,96	1008,74	33602	1574	3575	3,24	5
			м3		2483,1	242,68	3874	379	48,5	0,28	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль	Тенге			193416,00				
			Всего стоимость общестроительных работ	Тенге			2611116,00				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			31333,39				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2642449,39				
			Итого с оборудованием	Тенге			2642449,39				
			Итого в прогнозном уровне 2018г. С к-1,06	Тенге			2 800 996,36				
			Налог на добавленную стоимость НДС-12%	Тенге			336 119,56				
			Итого с НДС	Тенге			3 137 115,92				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту	Тенге			12 821 942,43	276 181,62	2 591 577,90		4 098
				Тенге			3 308 296,73	105 426,26			119
			Оборудование	Тенге			0				
			Накладные расходы	Тенге			0				
			Сметная прибыль	Тенге			0				
			Итого оборудование	Тенге			0				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге			12821942,43				
			Накладные расходы	Тенге			2591577,90				
			Итого с накладными расходами	Тенге			15413520,33				
			Сметная прибыль	Тенге			1233081,63				
			Всего стоимость общестроительных работ	Тенге			16646601,96				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			199759,22				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			16846361,19				
			Итого с оборудованием	Тенге			16846361,19				
			Итого в прогнозном уровне 2018г. С к-1,06	Тенге			17 857 142,86				
			Налог на добавленную стоимость НДС-12%	Тенге			2 142 857,14				
			Итого с НДС	Тенге			20 000 000,00				

Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области" Сыздыков С.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Арслан-2016" Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нұр-ХХІ" Абилов М.Т.

типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-ХХІ"**

Наименование объекта: **РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛОКА С И СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ АЛТЫНДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В СЕЛЕ АЛТЫНДЫ БУЛАНДЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№24	**06 мая 2020г.**				

Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**95 000 000,00**	**20 000 000,00**								**2 142 857,14**	**10 178 571,43**
Всего к оплате		**20 000 000,00**								**2 142 857,14**	**10 178 571,43**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района"

Сыздыков С.Е. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нұр-ХХІ"

_____ **Абилов М.Т.**