Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«27» 10 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Отес Актобе» Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Смагулова, 1 Е

*наименование организации, юридический адрес*

в лице директора Сулейменова Гульмира Туганбайкызы

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «Строительство электрических сетей в мкр. "Кызылжар-3" в п. Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области», п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Биалиев Амантай Тлекович

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «СпецСтрой Согласование», № 39/19-10-2018

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №27 от 03.04.2019 г.

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пусковог о комплекс а или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность ВЛ-10 кВ | метр | 839 | | 839 | |
| Протяженность ВЛИ-0,4 кВ | метр | 10 773 | | 10 773 | |
| Протяженность КЛ-0,4 кВ | метр | 305 | | 305 | |
| Протяженность ВЛ-10 кВ | метр | | | | |
| КТПГ с трансформатором | комплект | 3 | | 3 | |
| Светодиодные светильники | шт | 283 | | 283 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **Показатели** | **По проекту** | | | **Фактически** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Электроснабжение 263 участка, 42 участка, 29 участков. Строительство линий ВЛ-10кВ от существующей сетей. Для внешнего электроснабжения проектом предусмотрено строительство воздушной линии 10кВ с подключением от ранее построенных сетей электроснабжения ВЛ-10Кв. Электроснабжение осуществляется*

*по III категории надежности. Проектируемая ВЛ-10кВ принята на железобетонных опорах типа СВ 110-3,5 по действующей типовой серии. Проектом предусмотрено использование опор с двойным креплением провода на всем протяжении ВЛ-10кВ. На всех опорах проектируемой ВЛ-10кВ предусмотрено заземление. Строительство (установка) КТПГ-10/0,4кВ. В центре нагрузок проектом предусмотрена установка закрытых комплектных трансформаторных подстанций городского тип наружной установки КТПГ-10/0,4 кВ в количестве 3-х штук с мощностью силовых трансформаторов. 2 КТПГ- 250 кВа, 1 КТПГ- 160 кВа. Учет электрической энергии выполнен многотарифными электрическими счетчиками поставляемые в комплекте с КТПГ-10/0,4 кВ. Установка КТПГ-10/0,4кВ предусмотрена на постаменте из железобетонных фундаментных блоков типа ФБС, фундаментные блоки устанавливаются на щебеночную подушку толщиной 100 мм с последующим уплотнением. Строительство линий ВЛИ-0,4кВ. Сети ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения проектируемого жилого массива приняты с применением самонесущих изолированных проводов типа СИП-2. Также для уличного освещения на проектируемых опорах ВЛИ предусмотрена установка светодиодных светильников.*

*Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05.2020г.;
*месяц, год*
окончание работ 10.2020г.;
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),*

_____

*подпись руководителя, дата* МП

(*при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электрических сетей в мкр. "Кызылжар-3" в п. Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Отес Актобе» в лице директора Сулейменова Гульмира Туганбайкызы

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

_____

*подпись, дата* МП

(*при наличии)*