Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroi Resource XXI""
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого комплекса со встроенными коммерческими помещениями. 1 очередь строительства. Блок-секции Б,БІ»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		09	13.09.2023				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**5 000 000,00**	**4 464 285,72**							**535 714,29**	**5 000 000,00**
Акт приемки выполненных работ №1		4 464 285,72							535 714,29	5 000 000,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroi Resource XXI""
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулеубаев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
469
Форма 2В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroi Resource XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Строительство жилого комплекса со встроенными коммерческими помещениями. 1 очередь строительства. Блок-секции Б,БІ»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого комплекса со встроенными коммерческими помещениями. 1 очередь строительства. Блок-секции Б,БІ»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №09 от 13.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
локальная смета 2-1-1
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Счетчик газовый в обвязке										
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	55		5665,41	19,04	311598	1047	75343	230503	585469
		НР - 98%; СП - 8%				4276,50	0,00	235208	0		43368	
2	511-000-0000	**Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа РСГ, G2,5,Ду25, Qmax/Qmin=1:100, с корректором Флоугаз, с датчиками температуры и давления, с пусковым фильтром**	шт	55		4633,90	0,00	254865	0	254865	0	275254
						0,00	0,00	0	0		20389	
3	1119-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**	фильтр	55		8336,96	441,69	458533	24293	48293	385046	911065
		НР - 98%; СП - 8%				7017,22	126,49	385947	6957		67486	
4	1242-000-0000	**Фильтр газовый, фланцевый, PN1.2, Ду50**	шт	55		1714,29	0,00	94286	0	94286	0	101829
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1242-000-0000	**Фильтр газовый, фланцевый, PN1.2, Ду50**	**шТ**	**55**	**1714,29**	**0,00**	**94286**	**0**	**94286**	**0**	**101829**
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**7543**	
5	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**55**	**868,09**	**122,60**	**47745**	**6743**	**-93298**	**132588**	**194760**
		НР - 98%; СП - 8%			**2441,82**	**18,07**	**134300**	**994**		**14427**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**242-209-3004 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**55**	**4031,00**	**0,00**	**221705**	**0**	**221705**	**0**	**239441**
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**17736**	
8	**241-116-0105 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	**шт.**	**2**	**879,00**	**0,00**	**1758**	**0**	**1758**	**0**	**1899**
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**141**	
12	**241-112-0124 РСНБ РК 2022**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**55**	**483,00**	**0,00**	**26565**	**0**	**26565**	**0**	**28690**
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**2125**	
14	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110**	**1121,87**	**65,58**	**123406**	**7214**	**4096**	**111977**	**254214**
		НР - 98%; СП - 8%			**1019,05**	**19,70**	**112096**	**2167**		**18831**	
15	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**110**	**751,19**	**0,00**	**82631**	**0**	**1939**	**79078**	**174645**
		НР - 98%; СП - 8%			**733,56**	**0,00**	**80692**	**0**		**12937**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**2767265**
		РАЗДЕЛ 2.Внутренние газоснабжение									
19	**1119-0501-0101 РСНБ РК 2022**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**55**	**3363,93**	**347,19**	**185016**	**19095**	**104260**	**66271**	**271390**
		НР - 98%; СП - 8%			**1121,10**	**108,42**	**61661**	**5963**		**20103**	
20	**1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**55**	**2336,70**	**445,52**	**128519**	**24504**	**1787**	**109916**	**257509**
		НР - 92%; СП - 8%			**1858,68**	**180,58**	**102227**	**9932**		**19075**	
21	**1242-000-0000**	**Сигнализатор загазованности природного газа, СЗ-1, сигнализатор загазованности угарного газа, марка СЗ-2, в комплекте: блок сигнализации и управления, марка БСУ-К; диспетчерский пульт, марка ПД; клапан запорный газовый электромагнитный, муфтовый, Ду32, марка КЗГЭМ 32 СД**	**шТ**	**55**	**5714,86**	**0,00**	**314317**	**0**	**314317**	**0**	**339463**
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**25145**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр дс 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	167	2370,77 507,78	32,83 11,20	395919 84799	5483 1870	305637	84936 38468	519323
38	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	167	751,19 733,56	0,00 0,00	125449 122505	0 0	2944	120054 19640	265143
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	40	111,36 60,55	3,06 0,36	4454 2422	122 14	1910	2388 547	7389
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	40	187,02 70,77	4,39 0,72	7481 2831	176 29	4474	2802 823	11106
41	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10	708,00 0,00	0,00 0,00	7080 0	0 0	7080	0 566	7646
42	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	5	943,87 858,82	23,76 0,00	4719 4294	119 0	306	4208 714	9642
43	1339-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	5	800,07 772,42	0,00 0,00	4000 3862	0 0	138	3785 623	8408
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				391197	3837	318075	66792	1697020
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								4 464 285,72
		- Оборудование, инвентарь	тенге						716545		
		НДС 12%									535 714,29
		ВСЕГО с НДС									**5 000 000,00**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroi Resource XXI""

Директор _____ **Ердеубаев А.К.**