Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10, Бурабайского района, Акмолинской области".

Договор №19 от 17.03.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат за июль 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№19	от 2022-17-03	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство линии электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10, Бурабайского района, Акмолинской области".	45 864 308,01	40 950 275,90					4 914 033,11	45 864 309,01

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

И.О.Руководителя_____ **Биданов Е.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Директор_____ **Сарженов О.М.**

Технадзор:
ТОО «Нұрәлем Құрылыс»

аттестованный эксперт_____ **Рахимбаев С.**

Приложение 3-1

Форма 2Б

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района". "Строительство линии электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10, Бурабайского района, Акмолинской области".

Наименование объекта: "Строительство линий электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10, Бурабайского района, Акмолинской области".

Договор № 19 от 17.03.2022 г.

Акт выполненных работ за июль 2022 года

Строительство линий электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10,Бурабайского района,Акмолинской области

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разбивка основных смета №1-1-1									
1	9500-0001-0004	Разбивка трассы /СЦИ РК 8.03-04-2019.Раздел 1. Инженерно-геодезические изыскания табл. 1601-0204-20 п.9 стр.84	км	0,455	134243		61081		–	–	61081
					–		–		–	–	
		Итого по смете					**61 081**				
		в том числе									
		- прочие затраты, тенге					61 081				

Электроснабжение смета №2-1-1

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы. Кабельная линия 0,4 кВ									

	Грунты скальные 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1.12:	м3 грунта	47,28	17101,59	6950,36	808563	328613	–	452898	1362378
				10151,23	3153,02	479950	149075	–	100917	
2 1101-0205-0106	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	72,6	10256,4	–	744615	–	–	536123	1383197
				10256,4	–	744615	–	–	102459	
3 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	119,88	2175,98	–	260856	–	–	187817	484567
				2175,98	–	260857	–	–	35894	
	Итого по разделу 1					**3 230 142**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 485 422				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					328 613				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					149 075				
	- накладные расходы, тенге					1 176 838				
	в т.ч. зарплата, тенге					105 915				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					239 270				

Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция 35 кВ и стойка СВ164-10,7

2.1 Кабельно-проводниковая продукция 35 кВ

4 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ,применительно ВЛ 35 кВНР = 80 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	км линии	0,021	143753,66	32302,09	3019	678	1122	1202	4559
				58004,67	13548,89	1218	285	–	338	
5 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	10	768,61	440,61	7686	4406	1293	2509	11011
				198,72	149,75	1987	1498	–	816	
6 1133-0206-0103	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4 ,применительно 3 повода от ВЛ 35 кВ к БКТП НР = 80 %	ответвление	1	5823,23	1040,27	5823	1040	778	3588	10164
				4004,96	480,24	4005	480	–	753	

7	2306-1201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ 31946-2012 К=1.020:	км	0,04386	479623		21036		21036	–	22719
					–		–		–	1683	
2.2 Стойка СВ164-10.7											
8	1133-0202-0202	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка НР = 80 %	опора	1	33244,77	18992,84	33245	18993	547	16736	53979
					13705,2	7214,88	13705	7215	–	3998	
9	1133-0202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка НР = 80 %	оттяжка	1	5465,18	1222,73	5465	1223	192	3659	9854
					4050,58	522,91	4051	523	–	730	
10	1133-0203-0211	Анкеры цилиндрические для закрепления оттяжек для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	1	27125,31	21682,95	27125	21683	–	10587	40729
					5442,36	7792,36	5442	7792	–	3017	
11	2104-0408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	13402		13402		13402	–	14474
					–		–		–	1072	
12	2404-0207-4602	Анкерный болт КМД 1, оцинкованный, ТП.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	31645		31645		31645	–	34177
					–		–		–	2532	
13	2104-0405-0105	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	124594		124594		124594	–	134562
					–		–		–	9968	
14	2404-0207-1914	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH252 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	54636		54636		54636	–	59007
					–		–		–	4371	
15	2404-0207-0749	Хомут В-30 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6071		6071		6071	–	6557
					–		–		–	486	

	51177-2017	шт.	1	5871		5871		5871	–	6341
				–		–		–	470	
17 2404-0207-0753	Хомут В-34 троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6473		6473		6473	–	6991
				–		–		–	518	
18 2404-0207-4617	Спецболт В-40, оцинкованный	шт.	1	1859		1859		1859	–	2008
				–		–		–	149	
19 2404-0207-4618	Спецболт В-41, оцинкованный	шт.	2	1959		3918		3918	–	4231
				–		–		–	313	
20 2404-0207-5932	Подвеска В 51, оцинкованная	шт.	1	2461		2461		2461	–	2658
				–		–		–	197	
21 2404-0207-5933	Подвеска В 52, оцинкованная	шт.	2	5268		10536		10536	–	11379
				–		–		–	843	
22 2404-0207-5617	Оттяжки В 62, оцинкованные	комплект	1	74659		74659		74659	–	80632
				–		–		–	5973	
23 2404-0207-5620	Оттяжки РО-2, оцинкованные	комплект	1	53984		53984		53984	–	58303
				–		–		–	4319	
	Итого по разделу 2					**574 335**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 408				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 023				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 793				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					415 077				
	- накладные расходы, тенге					38 281				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 445				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					42 546				
Раздел 3 Оборудование 35 кВ										
24 1308-0102-0201	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	93679,89	26031,12	93680	26031	14657	44106	148809
				52992	8265,71	52992	8266	–	11023	
25 5800-0000-0001 (пл) (об)АЭТЗ, г. Нур-Султан	Разъединитель трехполюсный РДЗ-35 кВ с приводом	шт	1	1642857		1642857		–	–	1642857
				–		–		1642857	–	

26	1308-0101-2503	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	2137356,7	487995,46	2137357	487995	140745	1216004	3621630
					1508616	180277,92	1508616	180278	–	268269	
27	5800-0000-0002 (пл) (об)АЭТЗ, г. Нур-Султан	БКТП-25/35-0,4 кВ	шт	1	27278912		27278912		–	–	27278912
					–		–		27278912	–	
		Итого по разделу 3					**32 692 208**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 561 608				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					514 026				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					188 544				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					155 402				
		- оборудование, тенге					28 921 769				
		- накладные расходы, тенге					1 260 110				
		в т.ч. зарплата, тенге					113 410				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					279 292				
	Раздел 4 Заземление										
	4.1 Заземление опоры и разъединителя										
28	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	заземления	15,2	504,67	59,54	7671	905	3043	3180	11719
					244,94	16,56	3723	252	–	868	
29	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	заземления	12	680,77	59,54	8169	714	4515	2510	11533
					244,94	16,56	2939	199	–	854	
	4.2 Заземление БКТП										
30	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3405,,65	193,92	27245	1551	16709	6793	36761
					1123,08	56,31	8985	450	–	2723	
31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	686,82	28,57	13736	571	8673	3362	18466
					224,62	8,85	4492	177	–	1368	
		Итого по разделу 4					**78 479**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих строителей, тенге				20 139			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 741			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 078			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				32 940			
	- накладные расходы, тенге				15 845			
	в т.ч. зарплата, тенге				1 426			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				5 813			
	Раздел 5 Арматура для подключения к ВЛ-35 кВ							
32	2404-0109-1307	Изоляторы композитные натяжные SDI90.350 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	21570	64710	64710	–
					–	–	–	5177
33	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1829	1829	1829	–
					–	–	–	146
34	2404-0207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	19217	38434	38434	–
					–	–	–	3075
35	2404-0207-3244	Зажимы анкерные SO85 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	8633	51798	51798	–
					–	–	–	4144
36	2404-0207-3130	Зажимы ответвительные SL39.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1890	3780	3780	–
					–	–	–	302
37	2404-0207-3136	Зажимы оперативные ответвительные SL30 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	9247	27741	27741	–
					–	–	–	2219
38	2900-0000-0001 (пл)ТОО NTE	Комплект защиты от птиц SP 31.3	шт	1	12747	12747	12747	–
					–	–	–	1020
39	2404-0207-3135	Зажимы оперативные ответвительные L PSS923 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3078	9234	9234	–
					–	–	–	739
40	2404-0207-3920	Проводник заземляющий ЗП-1, оцинкованный	шт.	2	1759	3518	3518	–
					–	–	–	281
	Итого по разделу 5					**230 894**		
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					213 791		
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 103		

69887		
1975		
41509		
55942		
4082		
29960		
13767		
9973		
3799		

Раздел 6 Кабельная линия 0,4 кВ

6.1 Прокладка кабеля

41	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	488	548,26	254,56	267551	124225	22106	115934	414164
					248,4	81,56	121219	39801	–	30679	
42	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	5	991,06	596,82	4955	2984	646	1691	7178
					264,96	204,76	1325	1024	–	532	
43	2306-0137-0708	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,50286	1387149		697542		697542	–	753345
					–		–		–	55803	
44	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	444	356,67	207,25	158361	92019	1163	65537	241810
					146,8	58,21	65179	25845	–	17912	
45	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	16	635,81	51,22	10173	820	882	6303	17794
					529,45	17,7	8471	283	–	1318	
46	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	460	350		161000		161000	–	173880
					–		–		–	12880	
47	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	444	590,68	491,32	262262	218146	–	95926	386843
					99,36	200,71	44116	89115	–	28655	
48	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,9	1940		23086		23086	–	24933
					–		–		–	1847	
49	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5171,3	1631,66	5171	1632	98	2943	8763
					3441,6	645,89	3442	646	–	649	
50	2307-0201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12547		12547		12547	–	13551
					–		–		–	1004	

	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1621,18	98,46	1621	98	26	1107	2946
				1497,1	40,22	1497	40	–	218	
52 2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	–	58862
				–		–		–	4360	
53 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее лента сигнальная НР = 61 % ктрр1=0,3; ктом1=0.3: кэкс1=0.3:	км кабеля	0,444	34538,77	23501,17	15335	10435	–	4460	21379
				11037,6	5428,8	4901	2410	–	1584	
54 2113-0809-1402	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150x0.2	м	444	92		40848		40848	–	44116
				–		–		–	3268	
6.2 Замерный указательный столбик-3 шт										
55 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	31770,62	1399,13	3812	168	2830	778	4957
				6791,4	331,48	815	40	–	367	
56 1308-0201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1254,67	–	3764	–	684	2218	6461
				1026,72	–	3080	–	–	479	
57 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,65	1036		1709		1709	–	1846
				–		–		–	137	
58 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0 55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00375	282487		1059		1059	–	1144
				–		–		–	85	
59 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,75	5720		4290		4290	–	4633
				–		–		–	343	

	отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт	0,03	116288	3489	3489	–	3768
				–	–	–	279	
	Итого по разделу 6				**2 192 373**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				254 045			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				450 527			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				159 204			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 028 507			
	- накладные расходы, тенге				296 897			
	в т.ч. зарплата, тенге				26 721			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				162 399			
	Итого по акту				**38 998 431**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 351 622			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 344 930			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				515 694			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 845 717			
	- оборудование, тенге				28 921 769			
	- накладные расходы, тенге				2 787 971			
	в т.ч. зарплата, тенге				250 917			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				746 423			

Архитектурно-строительные решения смета № 2-1-2

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0106	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	13,94	10256,4	–	142974	–	–	102941	265588
					10256,4	–	142974	–	–	19673	
2	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	7,84	2175,98	–	17060	–	–	12283	31690

				2175,98	–	17060	–	–	2347	
	Итого по разделу 1					**297 278**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					160 034				
	- накладные расходы, тенге					115 224				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 370				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					22 020				
Раздел 2 Фундаменты под БКТП										
3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,98	7419,56	2115,81	7271	2074	4138	1825	9824
				1081,2	920,16	1060	902	–	728	
4 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	2604,96	1221,58	28655	13437	8873	11559	43431
				576,77	313,82	6344	3452	–	3217	
5 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	2,915	38312		111679		111679	–	120613
				–		–		–	8934	
6 2988-8888-8817 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,915	270		787		787	–	850
				–		–		–	63	
7 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3341,39	1556,14	26731	12449	7257	12063	41898
				878,13	399,77	7025	3198	–	3104	
8 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	28522		123900		123900	–	133812
				–		–		–	9912	
9 2988-8888-8817 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,344	270		1173		1173	–	1267
				–		–		–	94	

10 1107-0301-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	2275,49	1245,79	40959	22424	9556	17392	63019
				498,8	320,04	8978	5761	–	4668	
11 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	3,51	38312		134475		134475	–	145233
				–		–		–	10758	
12 2988-8888-8817 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,51	270		948		948	–	1024
				–		–		–	76	
13 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,04224	342924,73	2716,09	14485	115	10874	3287	19194
				82772,64	894,24	3496	38	–	1422	
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	30,4	944,34	23,86	28708	725	17472	9868	41662
				345,73	3,31	10510	101	–	3086	
15 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,22	28248,05	1627,33	6215	358	4980	874	7656
				3986,35	377,19	877	83	–	567	
16 1308-0206-1715	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР = 72 %	м	1	1978,85	201,13	1979	201	510	967	3182
				1267,48	76,02	1267	76	–	236	
17 2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3388		3388		3388	–	3659
				–		–		–	271	
18 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,01584	660861,69	2751,29	10468	44	3706	6131	17927
				424136,4	1204,32	6718	19	–	1328	

	Изделия металлические массой до 20 кг. Установка ЗД-1 НР = 118 %	стальных элементов	0,0339	779555,97	8124,37	26427	275	23569	3116	31906
				76193,88	1705,68	2583	58	–	2363	
20 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9	101,39	2,91	91	3	39	35	136
				55,47	0,34	50	–	–	10	
21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,8	83,38	2,06	150	4	88	41	206
				32,44	0,34	58	1	–	15	
22 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство,применительно отмостки НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,84	27925,47	9,22	107234	35	89321	16804	133961
				4655,52	–	17877	–	–	9923	
23 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"),применительно бетонными фасадными плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,64	7495,98	38,44	64765	332	29085	28407	100626
				4091,22	18,59	35348	161	–	7454	
	Итого по разделу 2					**921 086**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 191				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 476				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 850				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					585 818				
	- накладные расходы, тенге					112 369				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 113				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					68 229				
Раздел 3 Элементы крепления разъединителя с приводом к опоре										
24 1133-0109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %	т	0,04716	58399,8	30439,62	2754	1436	124	1355	4438
				25326	10610,93	1194	500	–	329	

	вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0431	635538		27392		27392	–	29583
				–		–		–	2191	
26 2404-0207-0717	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2160		4320		4320	–	4666
				–		–		–	346	
27 2404-0207-0716	Хомут Х-2, оцинкованный ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2260		4520		4520	–	4882
				–		–		–	362	
28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,21	101,39	2,91	21	1	9	8	31
				55,47	0,34	12		–	2	
29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,42	83,38	2,06	35	1	21	10	49
				32,44	0,34	14	–	–	4	
	Итого по разделу 3					**43 649**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 220				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 438				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					500				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					36 386				
	- накладные расходы, тенге					1 373				
	в т.ч. зарплата, тенге					124				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					3 234				
	Итого по смете					**1 262 013**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					263 445				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 914				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 350				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					622 204				
	- накладные расходы, тенге					228 966				
	в т.ч. зарплата, тенге					20 607				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					93 483				

Благоустройство территории

Вертикальная планировка смета №7-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	55	138,6	–	7623	–	–	5489	14161
					138,6	–	7623	–	–	1049	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,5	1580,26	–	8691	–	–	6258	16145
					1580,26	–	8691	–	–	1196	
3	1291-2028-0101	Откидывание грунта 1 группы, немерзлого, применительно распределение ПРС по обочине существующей просеки НР = 108 %	м канавы	5,5	580,2	–	3191	–	–	3446	7168
					580,2	–	3191	–	–	531	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,1	235,52	110,29	1437	673	–	778	2392
					125,23	51,75	764	316	–	177	

Итого по смет:: **39 866**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 20 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 673
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 316
- накладные расходы, тенге 15 971
  в т.ч. зарплата, тенге 1 437
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 953

Итого по акту **40 361 391**

Временные здания и сооружения (2,4%) 273 085

Итого **40 634 476**

Непредвиденные работы и затраты (2%) 233 033

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г. **40 867 509**

в текущих ценах 2021-100 % (Иинф=1,050) **42 910 884,45**

... договорной скидки	К=0,0543097 0249	40 950 275,90
НДС 12 %		4 914 033,11
Итого по акту с НДС		45 864 309,01

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

И.О.Руководителя_____Биданов Е.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Бурабай Проект"

Директор_____Моткова Т.Г.

Инженер-сметчик ТОО "Бурабай Проект"_____Галайда Е.А.

Расценки проверены и соответствуют действующей сметно-нормативной базе РК

Подрядчик:
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Директор_____Саржегитов О.М.

Технадзор:
ТОО «Нұрәлем Құрылыс»

аттестованный эксперт_____Рахимбаев С.Д.