Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"05" 09 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «СК Гранд Канал» , область Жетісу, город Талдыкорган, ул.И.Жансугурова дом 88, оф7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Председатель Сэбидоллаев Нурсултан Сэбидоллаулы**

по объекту **Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области**

заказчиком которого является **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», в лице руководителя Дуйсекенов Сэбит Кадрулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Куанбаев Т.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Садыков Е.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» 67-2021**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»» №14013440 от 30.05.2019г, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» №94-ө от 01.09.2022г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность плотины по гребне ширина гребни высота плотины	м м м	785 5 6		785 5 6	
Емкость водохранилища	тыс.м3	88		88	
Площадь водосбора	км2	25,9		25,9	
Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	шт	760		760	
Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	шт	103		103	
Столбики сигнальные железобетонные	шт	158		158	
Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм	шт	14		14	

Дамба имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность восстанавливаемой дамбы	м	785	785

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число	площадь квартир, м2

	квартир	м2		квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно проекта для восстановления тела плотины выполнена срезка растительного слоя с рыхлением грунта для большей привязки существующего грунта с насыпным грунтом. Для защиты от воздействия атмосферных осадков гребень плотины крепятся местным гравийно-песчаным грунтом, по обе стороны гребни установлены сигнальные железобетонные дорожные столбики. Согласно проекта крепление верхового откоса плотины предусмотрено габионами «Рено» 6х2х0,3м. Габионы заполняются камнями вручную с закреплением крышки матрицы «Рено» обвязанной оцинкованной обвязочной проволокой, упор нижней части габионов заполняется рваным камнем. А также для защиты низового откоса от воздействия атмосферных осадков выполнено укрепление за счет срезанного растительного слоя. А также выполнено для паводкового водосброса на случай переполнения водохранилища, который составляет общую площадь водосбора в створе проектируемой водохранилище составляет в пределах 25,9 км2 . Входная часть сооружения предусмотрено из монолитного железобетона с ныряющими стенками. Ширина дна по дну 4,5 м, высота 1,6 м и располагается по оси полтины на отметке 245,71 (НПУ). А также согласно проекта было установлено перильное ограждение. При повышении горизонтов воды над НПУ излишний объем воды из водохранилища постепенно сбрасывается через порог водослива в траншейный - водоприемный сбросной тракт в автоматическом режиме. Также проектом для проезда транспорта предусмотрен мост переезда из плит ПР-6, установленные на опоры из монолитного ж/бетона. Для определения расхода воды на стенке входной части паводкового сброса устанавливается металлическая рейка со отметками.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно сметы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.** ;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2023 год** ;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца** ;

фактически, месяц: **4 месяц** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_ % и фактически применено _97_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «СК Гранд Канал»»**
считает объект: **Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Жекесай, расположенной в Темирском с/о Темирского района Актюбинской области**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ПК «СК Гранд Канал» Председатель Сәбидоллаева Нұрсұлтана Сәбидоллаұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)