Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
инвестиция және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«10» шілде **2020 жылғы**

Тапсырыс беруші: **"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі Туркестан облысы, Қазығұрт ауданы, Д.КУНАЕВ, 95**

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Сәйкестік туралы **Декларация «01» шілде 2020 ж. " СтройЖолСервис Kz " ЖШС БИН 030240001624 Мекен жайы: Туркестан обылысы, Шымкент каласы, Аль-Фараби ауданы, Орынбаев көшесі, №33 үй. Нақты мекен жайы: Туркестан обылысы Шымкент қаласы, Орынбаев көшесі, №33 үй**
ЖШС Директоры Каримбаев Оразбек Калымбетулы

(декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты,әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы **Қорытынды «01» шілде 2020 ж., «Мир-Строй и Компания» ЖШС, инженер-эксперт Абишов С.А, аттестат № KZ95VJE00020506 17.10.2016ж.**

(қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі,аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы **Қорытынды «01» шілде 2020 ж., «Прикаспийское управление строительства - Шымкент» ЖШС -і, директоры Карабаев Анарбай Исмаиллович мемлекеттік лицензиясы №13021493 18.06.2013 ж.**

(қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

«Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауыл округі Ынтымақ, Көктем көшелерін, Саяжай мөлтек ауданының ауыз су құрылысы»

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауыл округі Ынтымақ, Көктем көшелерін, Саяжай мөлтек ауданының ауыз су құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1) Объектінің құрылысы:

(шешім шығарған органның атауы)жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы)

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны: **«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мм-і, 06.08.2019 ж.**

(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

3) **«Казығурт ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ 2017 жыл 19 қыркүйек**

(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні)

«Прикаспийское управление строительства - Шымкент» ЖШС-і, жоба № н/с

(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

Қосалқы мердігер ұйымдар: _____

«Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауыл округі Ынтымақ, Көктем көшелерін, Саяжай мөлтек ауданының ауыз су құрылысы» жұмыс жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттамасы негізінде жүргізілген

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: **тамыз 2019 жыл**;

(айы, жылы)

жұмыстың аяқталуы: **маусым 2020 жыл** ;

(айы, жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, ай:

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша -**8 ай**;

нақты – **8 ай**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын кабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
x	x	x	x	x	x

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

(көлемді көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	өлшем	Жоба бойынша	Нақты

Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт	28	28
Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	шт	104	104
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	671	671
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5591	5791
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3954	5954
Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	4
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	4	4
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.	4	4
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	50	50
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	50	50
Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	104	104
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	4	4
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	100	100
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	4	4
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	100	100
Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	141	168
РЕЗЕРВУАР			
Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	1	1
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	9	9
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	9	9
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.	1	1
Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	10
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	1
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	9	9
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	1
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	1
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев	шт.	9	9

ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1			
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1	1
Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10	10
СКВАЖИНА			
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	2
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	2
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	2
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	2	2
Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	2
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1024	1024
Печь электрическая ПЭТ-4	шт	11	11
Погружной скважинный насос	шт	2	2
Электрод погружной с сигнальным кабелем 120м	комплект	2	2
Шкаф управления с двумя насосами уличного монтажа SK712/D-2-3	шт	2	2
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	2
Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-10 Q 10м3/час /устанавливается на раме 1 рабочий + 1 резервная/	комплект	2	2
Кондиционер настенный	шт	2	2
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1
Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	1
Компенсирующие устроиство	шт	0	1
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	1
Уборная деревянная	шт	2	2

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	16	16
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	16	16
Опора для наружного освещения	шт	17	17
Светильники,	шт.	17	17
мусоросборник с тележкой	комплект	1	1

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Насосная станция I подъёма

Проектом предусмотрено строительство 2 станций 1 подъема. Скважины расположены на площадке водопроводных сооружений 1 рабочая и 1 резервная. Каждая скважина оборудована насосом, параметры насоса: Q=5,5м3/час, H=80,93м, N=2,5квт. Насосы поставляются в комплекте с эл. щитами управления.

Резервуары чистой воды емкостью 150 м3

Предусмотрено строительство двух резервуаров чистой воды емкостью по 150 м³ по чертежам индивидуальной разработки. Резервуары представляют собой монолитные железобетонные емкости, обсыпанные грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию. Каждый резервуар оборудуется подводящим и отводящим трубопроводами, переливным устройством, спускным трубопроводом.

Здание с бактерицидными установками

Обеззараживание воды осуществляется ультрафиолетовыми лучами излучаемыми, разрядными лампами низкого давления в камере облучения установки. Камера облучения представляет собой горизонтально расположенный цилиндрический корпус с вваренным днищем, патрубкам подвода и отвода воды, крышкой, кварцевыми чехлами и вставленными в них бактерицидными лампами.

Пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение села принят в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 пункта 5.2.4 в соответствии с требованиями Пункта 78 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (Приложение 6) и составляет 10 л/сек. Расчетное количество одновременных пожаров-1, время тушения - 3 часа.

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Трубы по площадке приняты стальные диаметрами 159х5,114х4,5 и 89х3,8 мм по ГОСТ 10704-91, полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR17 90х5,4 «Питьевая» по ГОСТ 18599-2001 и двухслойные гофрированные канализационные из полипропилена диаметром 160 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005. Общая протяженность стальных трубопроводов -146 м, общая протяженность полиэтиленовых труб 1014м. На сети предусмотрена установка водопроводных колодцев с устройством в них необходимой запорной арматурой. Колодцы запроектированы по т.п.901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов диаметром 1500-2000 мм.

Наружные сети водоснабжения

Трубы приняты диаметром 110, 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001. Диаметр водоводов принят на основании гидравлического расчета на случай пожаротушения и проверен на случай аварий на одном водоводе при хозяйственно-питьевом водоразборе. На сети предусмотрена установка водопроводных колодцев с устройством в них необходимой запорной арматурой, пожарными гидрантами. Колодцы запроектированы по т.п. 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов диаметром 1500-2000 мм по ГОСТ 8020-90.

Протяженность труб:

ПЭ 100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001» Питьевая», диаметром 110 мм - 5536,0 м;

ПЭ 100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001» Питьевая», диаметром 63 мм - 665,0 м;

ПЭ 63 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001» Питьевая», диаметром 20 мм - 3915,0 м;

Испытание напорных трубопроводов

Напорные трубопроводы испытывают на прочность и герметичность гидравлическим методом. Величина предварительного испытательного давления при проверке на прочность, выполняемой до засыпки траншеи и установки арматуры, должна быть равна расчетному давлению, с коэффициентом 1,5. Величина окончательного испытательного гидравлического давления при испытании на герметичность должна быть равна расчетному рабочему давлению с коэффициентом 1,3.

Электроснабжение

Наружное освещение по периметру водозабора, выполняется опоры консольными со светильниками, мощностью 70Вт. Учет электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные) установленными на щите 0,4кВ проектируемой КТП-40/10- 0,4кВ. Управления освещениям выполняется от проектируемой КТП. Управление освещением ручное и автоматическое от фотореле. Выбор марок и сечения кабеля произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты кабелями марки АВБбШв-0,66 с расчетными сечениями.

общая протяженность ВЛЗ-10кВ составляет - 480 м;

общая протяженность ВЛИ-0,4кВ составляет - 890 м.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

---

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдаутуралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз,жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы: 226,779 млн теңге,

оның ішінде:

тапсырыс беруші жеткізетің жабдықтар, құрал-саймандар:0,000мың теңге;

құрылыс-монтаждау жұмыстары: 182,841 мың теңге,

жабдықтар, құрал-саймандар: 8,891 млн теңге;

басқа шығындар: 35,047 млн теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **193 266 370,01 теңге,**

оның ішінде:

тапсырыс беруші жеткізетің жабдықтар, құрал-саймандар:0,000мың теңге;

құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны: 182,841 мың теңге,

жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны: 8,891 млн теңге;

басқа шығындар: 35,047 млн теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысыжәне құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауыл округі Ынтымақ, Көктем көшелерін, Саяжай мөлтек ауданының ауыз су құрылысы»

(объектінің (кешеннің) атауы)

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші: **"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысы**

Куралбаев Б.Т.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау:

«Мир-Строй и Компания» ЖШС Раматуллаев М.И.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау:

«Прикаспийское управление строительства - Шымкент» ЖШС Карабаев А.И.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер):

«СтройЖолСервис Kz» ЖШС Каримбаев О.К.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің 2019 жылғы 9
тамыздағы № 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 234
бұйрығымен бекітілген

Сәйкестік туралы декларация

«04» шілде 2020 жыл

Мердігер (бас мердігер) «СтройЖолСервис Kz» ЖШС, Түркістан облысы, Шымкент каласы, Орынбаева 33 уй

(ұйымның атауы, заңды мекенжайы)

Каримбаев О.К, атынан;

(басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауыл округі Ынтымақ, Көктем көшелерін, Саяжай мөлтек ауданының ауыз су құрылысы»

(объектінің атауы және орналасқан жері)

Тапсырыс беруші: **" Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысынын Куралбаев Б.Т. болып табылатын**

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттікнормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым)_____жоқ_____(ұйымның атауы)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы: **«Прикаспийское управление строительства - Шымкент» ЖШС-і, жоба н/с**

(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

«Казығурт ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ 2017 жыл 19 қыркүйек

(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні)

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық

объектілер(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
x	x	x	x	x	x

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада
Көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

(көлемді көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	өлшем	Жоба бойынша	Нақты
Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт	28	28
Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	шт	104	104
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	671	671
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5591	5791
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3954	5954
Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	4
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	4	4
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.	4	4
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	50	50
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	50	50
Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	104	104
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	4	4
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	100	100
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	4	4
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	100	100
Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	141	168

РЕЗЕРВУАР			
Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	1	1
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	9	9
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	9	9
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.	1	1
Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	10
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	1
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	9	9
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	1
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	1
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	9
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1	1
Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10	10
СКВАЖИНА			
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	2
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	2
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	2
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	2	2
Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	2
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1024	1024
Печь электрическая ПЭТ-4	шт	11	11
Погружной скважинный насос	шт	2	2
Электрод погружной с сигнальным кабелем 120м	комплект	2	2
Шкаф управления с двумя насосами уличного монтажа SK712/D-2-3	шт	2	2
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	2
Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-10 Q 10м3/час /устанавливается на раме 1 рабочий + 1 резервная/	комплект	2	2
Кондиционер настенный	шт	2	2
Трансформатор распределительный трехфазный	шт.	1	1

двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85			
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1
Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	1
Компенсирующие устроиство	шт	0	1
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	1
Уборная деревянная	шт	2	2
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	16	16
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	16	16
Опора для наружного освещения	шт	17	17
Светильники,	шт.	17	17
мусоросборник с тележкой	комплект	1	1

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Насосная станция I подъёма

Проектом предусмотрено строительство 2 станций 1 подъема. Скважины расположены на площадке водопроводных сооружений 1 рабочая и 1 резервная. Каждая скважина оборудована насосом, параметры насоса: Q=5,5м3/час, H=80,93м, N=2,5квт. Насосы поставляются в комплекте с эл. щитами управления.

Резервуары чистой воды емкостью 150 м3

Предусмотрено строительство двух резервуаров чистой воды емкостью по 150 м³ по чертежам индивидуальной разработки. Резервуары представляют собой монолитные железобетонные емкости, обсыпанные грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию. Каждый резервуар оборудуется подводящим и отводящим трубопроводами, переливным устройством, спускным трубопроводом.

Здание с бактерицидными установками

Обеззараживание воды осуществляется ультрафиолетовыми лучами излучаемыми, разрядными лампами низкого давления в камере облучения установки. Камера облучения представляет собой горизонтально расположенный цилиндрический корпус с вваренным днищем, патрубкам подвода и отвода воды, крышкой, кварцевыми чехлами и вставленными в них бактерицидными лампами.

Пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение села принят в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 пункта 5.2.4 в соответствии с требованиями Пункта 78 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (Приложение 6) и составляет 10 л/сек. Расчетное количество одновременных пожаров-1, время тушения - 3 часа.

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Трубы по площадке приняты стальные диаметрами 159х5,114х4,5 и 89х3,8 мм по ГОСТ 10704-91, полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR17 90х5,4 «Питьевая» по ГОСТ 18599-2001 и двухслойные гофрированные канализационные из полипропилена диаметром 160 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005. Общая протяженность стальных трубопроводов -146 м, общая протяженность полиэтиленовых труб 1014м. На сети предусмотрена установка водопроводных колодцев с устройством в них необходимой запорной арматурой. Колодцы запроектированы по т.п.901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов диаметром 1500-2000 мм.

Наружные сети водоснабжения

Трубы приняты диаметром 110, 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001. Диаметр водоводов принят на основании гидравлического расчета на случай пожаротушения и проверен на случай аварий на одном водоводе при хозяйственно-питьевом водоразборе. На сети предусмотрена установка водопроводных колодцев с устройством в них необходимой запорной арматурой, пожарными гидрантами. Колодцы запроектированы по т.п. 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов диаметром 1500-2000 мм по ГОСТ 8020-90.

Протяженность труб:

ПЭ 100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001» Питьевая», диаметром 110 мм - 5536,0 м;

ПЭ 100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001» Питьевая», диаметром 63 мм - 665,0 м;

ПЭ 63 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001» Питьевая», диаметром 20 мм - 3915,0 м;

Испытание напорных трубопроводов

Напорные трубопроводы испытывают на прочность и герметичность гидравлическим методом. Величина предварительного испытательного давления при проверке на прочность, выполняемой до засыпки траншеи и установки арматуры, должна быть равна расчетному давлению, с коэффициентом 1,5. Величина окончательного испытательного гидравлического давления при испытании на герметичность должна быть равна расчетному рабочему давлению с коэффициентом 1,3.

Электроснабжение

Наружное освещение по периметру водозабора, выполняется опоры консольными со светильниками, мощностью 70Вт. Учет электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные) установленными на щите 0,4кВ проектируемой КТП-40/10- 0,4кВ. Управления освещениям выполняется от проектируемой КТП. Управление освещением ручное и автоматическое от фотореле. Выбор марок и сечения кабеля произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты кабелями марки АВБбШв-0,66 с расчетными сечениями.

общая протяженность ВЛЗ-10кВ составляет - 480 м;

общая протяженность ВЛИ-0,4кВ составляет - 890 м.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдаутуралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігінқамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шараларорындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы: **Тамыз 2019 жыл** ;
(айы, жылы)

жұмыстың аяқталуы: **маусым 2020 жыл ;**
(айы, жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, ай:

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - **8 ай;**

нақты -**8 ай**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердіңталаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақтыорналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралыдекларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

" Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің Таза су шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік комуналдық кәсіпорыны

Директоры Сапаралиев Сейтқали Сейдуалиевич ----------

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),колы, күні)Мөрдің орны(болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақзертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойыншасанитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым бергенсараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты(болған жағдайда),колы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер): **«СтройЖолСервис Kz» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауыл округі Ынтымақ, Көктем көшелерін, Саяжай мөлтек ауданының ауыз су құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды**

(объектінің (кешеннің) атауы)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді жәнеобъектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды ҚазақстанРеспубликасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

«СтройЖолСервис Kz» ЖШС директоры

Каримбаев О.К.

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы, күні)

«__» шілде 2020 ж.

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 234
бұйрығымен
бекітілген

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2020 жылғы «08» шілде

Техникалық қадағалау: «Мир-Строй и Компания» ЖШС,
Директор Раматуллаев М.И., Туркестан облысы, Шымкент каласы, Мадели кожа, 1г
БИН/ИИН 091240003496
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)
инженер-эксперт Абишов С.А, аттестат № KZ95VJE00020506 17.10.2016ж.
(сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні)

жылғы№121 келісімшарт
(шарт № және күні)
«Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауыл округі Ынтымақ, Көктем көшелерін, Саяжай мөлтек ауданының ауыз су құрылысы»
(объектінің атауы және орналасқан жері)

Тапсырыс беруші: **"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысы Куралбаев Б.Т.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мыналарды растайды:
1. Объект құрылысын

1) **Мердігер (бас мердігер) «"СтройЖолСервис Kz"» ЖШС, лицензия ГСЛ №12017048, 26.11.2012ж.**
(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)
директоры Каримбаев О.К. атынан;
(басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

2) қосалқы мердігер ұйымдар:
(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)
(басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы: **тамыз 2019 жыл**;
(айы, жылы)
жұмыстың аяқталуы: **маусым 2020 жыл** ;
(айы, жылы)
Құрылыстың ұзақтығы, ай:
Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8 ай**;
Нақты **8 ай;**

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы: 226,779 млн теңге,
оның ішінде:

тапсырыс беруші жеткізетің жабдықтар, құрал-саймандар: 0,000 млн теңге;

құрылыс-монтаждау жұмыстары: 182,841 мың теңге,

жабдықтар, құрал-саймандар: 8,891 млн теңге;

басқа шығындар: 35,047 млн теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **193 266 370,01 теңге**,

оның ішінде:

тапсырыс беруші жеткізетің жабдықтар, құрал-саймандар: 0,000мың теңге;

құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны: 182,841 млн теңге,

жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны: 8,891 млн теңге;

басқа шығындар: 35,047 млн теңге;

5. **«Казыгурт ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ 2017 жыл 19 қыркүйек**

(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні)

«Прикаспийское управление строительства - Шымкент» ЖШС-і, жоба н/с

(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) және сәулет, қала құрылысы және құрылыссаласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық пен бұйымдар жобаныңжәне мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;
7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;
8. Құрылыс процессінде техникалық қадағалау берген ескертулер жойылған;
9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылық пен сенімділікті қамтамасыз етедіжәне жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншікиелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етугебағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:
Ұйым: **«Мир-Строй и Компания» ЖШС, директоры Раматуллаев М.И.**

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

М.О.

(қолы, күні)

Техникалық қадағалау сарапшылары:

инженер-эксперт Абишов С.А, аттестат № KZ95VIE00020506 17.10.2016ж.

(сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №)

М.О.

(қолы, күні)

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымды
даму министрінің 2019 жылғы
9 тамыздағы № 632 бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан
Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің 2017
жылғы 24 сәуірдегі №
234 бұйрығымен
бекітілген

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

«08» шілде 2020 жылғы

Авторлық қадағалау: «Прикаспийское управление строительства - Шымкент» ЖШС-і, директоры Карабаев А.И.

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Мемлекеттік лицензия №13021493 18.06.2013 ж.

Нәмет Қайрат

(сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні)

«_____» № 123 келісімшарт негізінде әрекет етеді

(шарт № және күні

«Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауыл округі Ынтымақ, Көктем көшелерін, Саяжай мөлтек ауданының ауыз су құрылысы»

(объектінің атауы және орналасқан жері)

"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысы Куралбаев Б.Т. болып табылатын

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын

1) **Мердігер (бас мердігер) «СтройЖолСервис Kz» ЖШС, лицензия ГСЛ №12017048, 26.11.2012ж.**

(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)

Каримбаев О.К., атынан;

(басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) қосымша мердігерлік ұйымдармен:_____(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)

(басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы: **тамыз 2019 жыл**;
(айы, жылы)

жұмыстың аяқталуы: **маусым 2020 жыл** ;
(айы, жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, ай:

- құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - **8 ай**;
- нақты **-8 ай**;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық пен бұйымдар жобаныңталаптарына сәйкес;
4. Авторлық қадағалаудың берген ескертулері құрылыс процесінде жойылған;
5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтердің талаптарына сәйкесорындалған;

6. «**Казыгурт ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ 2017 жыл 19 қыркүйек**
(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні)

«Прикаспийское управление строительства - Шымкент» ЖШС-і, жоба № н/с
(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) және сәулет, қала құрылысы және құрылыссаласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

Авторлық қадағалау:

Ұйым: «Прикаспийское управление строительства - Шымкент» ЖШС-і, директоры Карабаев А.И.
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

М. О.
(колы, күні)

Авторлық қадағалау сарапшысы (лары):
Нәмет Қайрат.
(сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №)

М. О.
(колы, күні)