Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"17" ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «СК Гранд Канал» , область Жетiсу, город Талдыкорган, ул.И.Жансугурова дом 88, оф7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Председатель Сәбидоллаев Нұрсұлтан Сәбидоллаұлы**

по объекту **Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области**

заказчиком которого является **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», в лице руководителя Дуйсекенов Сәбит Кадрұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Садыков Ерболат Жанабаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «EnergyGroup-PVL» ГСЛ№000028 от 17.03.2023г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Малолеткин Анатолий Вячеславович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) субподрядные организации **ТОО «Компания газ монтаж сервис»» ГСЛ21021883 от 02.07.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Дуйсенов Ержан Муратбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Макет строй» АЖ2018/36**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»» №14013440 от 30.05.2019г, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» №93-ө от 01.09.2022г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность плотины по гребне ширина гребни высота плотины	 м м м	 255,7 20 5		 785 20 5	
Емкость водохранилища	тыс.м3	192		192	
Труба стальная Ø1020х12мм	м	168		168	
Блок ФБС-8-6-6	м	8		8	
Труба стальная Ø1020х12мм	м	33,6		33,6	
Труба стальная Ø325х7мм	м	16,8		16,8	
Труба стальная Ø57х5мм	м	12,4		12,4	
Труба бесшовная обсадная Ø324х10мм	м	117,5		117,5	

Плотина имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность восстанавливаемой дамбы	м	143	143

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно рабочего проекта общая протяженность существующей плотины 255,7 м (согласно земельного акта). В том числе длина насыпной части плотины – 143,0 м. Шириной плотины по гребню 20-23 метров, заложением откоса в верхнем бьефе плотины – 1:3, в нижнем бьефе – 1:2. Проектом предусмотрено устройство водосбросного сооружения (сифонный водосброс) в теле плотины, и засыпка траншеи по оси плотины (длиной 22м., шириной 20м, глубиной 5м). Сифонный водосброс предусмотрен в плотине, по центру русла реки, на пикете ПК0+81,90. При подъеме уровня воды, излишки сбрасываются сифонным водосбросом в отводящий канал, который являлся естественным руслом реки - балка сух. Курайлы. Ширина русла реки – 56м. Сифонные водосбросы автоматически вступают в работу при небольшом подъеме воды над уровнем НПУ 202.5м. Сооружение включает последовательно со стыкованные входной оголовок, сопрягающую трубу, выходной оголовок, установленный на свайном ростверке. Сооружение состоит из четырех ниток из стальных труб. Ду=1020 мм х12 мм. Водопроводящие трубы практически повторяют профиль плотиня. С целью обеспечения фильтрационной устойчивости сооружения, исключения контактной фильтрации вдоль сопрягающих труб водосброса запроектировано 3 ряда стальных диафрагм. Межтрубное пространство уплотняется вручную с применением трамбовок. Верховой откос крепится каменной наброской толщиной 600 мм по слою щебня толщиной 200 мм. Для гашения энергии потока в нижнем бьефе устраивается воронка размыва из камня. Входной оголовок водосбросного сооружения раструбного типа с продольным расположением входного отверстия. Входной оголовок выполняется из стальной трубы диаметром 1020 мм х12 мм длиной 4,5м. На входном оголовке устанавливается воздушно-гидравлический регулятор ВГР, который оказывает воздействие при снижении уровней и срыве вакуума. Воздушно-гидравлический регулятор (ВГР) выполняется из стальной трубы диаметром 324 х7 мм. В стальную трубу диаметром 1020 мм в самую высокую точку окном врезается ВГР. Входной оголовок обрамляется по периметру стальным уголком 60х60х6 мм. При отсутствии опоры под входным оголовком нагрузки, действующиена входной оголовок передаются в виде усилий на сопрягающую трубу, стыковое соединение усиливается ребрами жесткости. А также проектом предусмотрено сопрягающие трубы укладываются параллельно гребню и далее по низовому откосу с уклоном 0,4. В районе гребня с целью исключения контактной фильтрации устанавливаются 3 ряда стальных диафрагм через 3 м. С целью повышения прочности стыковых соединений на стальных трубах предусмотрены бандажи. Выходной оголовок–ковшового типа с рассеивающей торцевой стенкой, устанавливается на свайные ростверки. Трубки Пито на трубе устанавливаются для взаимодействия с потоком, отсасывается воздух из водовода, ускоряется зарядка сифона. Под оголовком предусмотрено устройство буронабивных свай из обсадных труб диаметром 324х10мм по ГОСТ633-80. В сварных швах и стыковые соединениях предусмотрено ребра жесткости. Крепление труб к опорам производился с помощью полосовой стали, при варенной одним концом к трубе, а другим замоноличенной в бетонную опору.В месте перехода трубы с низового откоса на горизонтальный выходной оголовок установлено блоки ФБС12.4.6. Гашения энергии падающего потока в нижнем бъефе происходит в воронке размыва из камня диаметром 100- 300 мм. В месте выхода трубы водосбросного сооружения на поверхность земли, трубы были установлены на блоки ФБС8-6-6. Оголовки и трубы окрашены битумным лаком за 2 раза, предварительно были обработаны раствором ржавчин преобразователя. А также рабочим

проектом предусмотрено ледозащитное сооружение длиной 36,0 м представляет собой стенку с опорами из четырех вертикальных буронабивных свай диаметром 324х10 мм по ГОСТ633-80. Трубы и стойки армируются и заполняются бетоном класса В3,5. Решетки приняты металлические, настил - деревянный из досок толщиной 4 см. Все металлоконструкции окрашены лаком за 2 раза по грунтовке. Ледозащитное сооружение также служит защитой от засорения водовыпускных труб.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно сметы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 год**;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;

фактически, месяц: **6 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 22,5 % и фактически применено 22,5 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ПК «СК Гранд Канал» Председатель Сәбидоллаева Нұрсұлтана Сәбидоллаұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

17.11.2023г

подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)