Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"6" 12 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «СК Гранд Канал» , область Жетісу, город Талдыкорган, ул.И.Жансугурова дом 88, оф7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Председатель Сәбидоллаев Нұрсұлтан Сәбидоллаұлы**

по объекту **Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области**

заказчиком которого является **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», в лице руководителя Дүйсекенов Сәбит Кадрұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Садыков Ерболат Жанабаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «EnergyGroup-PVL» ГСЛ№000028 от 17.03.2023г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Малолеткин Анатолий Вячеславович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядные организации **ТОО «Компания газ монтаж сервис»» ГСЛ21021883 от 02.07.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Дуйсенов Ержан Муратбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» 68-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»» №14013440 от 30.05.2019г, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» №89-ө от 01.09.2022г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	600		600	
Габионы сетчатое каркасно-панельные	шт	528		528	
Сигнальные ж/б столбики	шт	120		120	
РОЧ размерами 150х350х40мм	шт	14		14	
Плиты мостовая марки П9-А14-К7	шт	7		7	
Плита переходная марки П400.98.25	шт	12		12	
Труба стальная Ø820х8,0мм	м	98		98	
Задвижка фланцевая Ø800	шт.	4		4	
Колодец КЖИ. ПК16	комплект	1		1	
Труба стальная Ø1220х10мм	м	0,8		0,8	
Затворы ПС 100х100	комплект	1		1	
Люк чугунный Тип Т(С250)	комплект	2		2	
Перильное ограждение	м	18		18	

Плотина имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность восстанавливаемой дамбы	м	600	600

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Плотина однородная земляная из местного суглинистого грунта, протяженностью плотины – 600м, шириной по гребню 6 метров, высотой до 6 метров и заложением откоса верхового – 1:3, низового – 1:2. емкость водохранилища составляет – 90 тыс.м3 , площадь водосбора – 860 м2. Проектом предусмотрено нижеследующие виды работ. 1. Восстановление тела и гребня плотины. 2. Крепление верхового откоса плотины габионами с ПК0+00 по ПК3+30 и с ПК4+50 по ПК-6+00. 3. Крепление нижнего откоса плотины. 4. Трубчатый водовыпуск на ПК-2+15. 5. Отводящий канал 10м. 6. Паводковый водосброс на ПК-5+25. 7. Мост на гребне плотины на ПК-5+25. 8. Отводящий канал 60м. Для восстановления тела плотины производиться срезка растительного слоя с рыхлением грунта для большей привязки существующего грунта с насыпным грунтом. Ширину гребня плотины назначают с учетом тела плотины, принятой схемы производства работ и эксплуатационных требований. Для защиты от воздействия атмосферных осадков гребень плотины крепятся местным гравийно-песчаным грунтом толщиной 20 см. По обе стороны гребни предусмотрена установка сигнальных железобетонных дорожных столбиков. А также верховой откос плотины подвергается разрушительным воздействиям волн, льда, течений воды и др. Для защиты откосов от разрушения применяется крепление верхового откоса плотины габионами «Рено» 6х2х0,3м, 4х2х0,3м. Габионы заполняются камнями Ø15-19 см вручную с закреплением крышки матрицы «Рено» обвязанной оцинкованной обвязочной проволокой Ø2,2мм. Крепления низового откоса из глинистых грунтов как правила, применяется посев многолетних трав по растительному слою. С целью защиты стальных труб от почвенной коррозии предусматривается изоляционное покрытие из полимерного материала «Унифлекс» на основе обработки поверхности труб «Гидроизолем». Для повышения надежности работы сооружений, на трубопроводе устанавливаются диафрагма из листовой стали. Также рабочим проектом предусмотрено колодец из монолитного железобетона прямоугольного сечения размером, 3,6х4,0х4,5м предназначается для размещения четырех задвижек на две трубы, рабочего и ремонтного. Задвижки марки PN2 DN800 с выдвижным шпинделем чугунный с ручным управлением. Рабочая задвижка предусмотрена для регулирования пропускной способности сооружения, а также для отключения системы. Ремонтная задвижка служат для отключения концевого участка трубопровода на период ремонта. Управления рабочей и ремонтной задвижками предусмотрено с помощью ручного привода. Защиты стальных труб от почвенной коррозии предусматривается изоляционное покрытие. Пролетные строения основного моста: плиты сплошного сечения размером 600х100х45. В сечении моста – 6 плит. Пролетные строения уширенной части моста сборные из пред напряжённых мостовых пустотных плит длиной 9 м по сечении 6 плит. Также предусмотрено перильное ограждение моста. Монтаж труб водовыпуска-водосброса произведен согласно требованиям.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно сметы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.** ;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 год** ;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца** ;

фактически, месяц: **6 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 96 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «СК Гранд Канал»»**

считает объект: **Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Щербаковская расположенной в Талдысайском с/о Айтекебийского района Актюбинской области**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ПК «СК Гранд Канал» Председатель Сәбидоллаева Нұрсұлтана Сәбидоллаұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

6.12.2023.

подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)