Приложение 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне Коктем, 11Б в городе Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		88	05.07.2016г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	293 039 771	293 039 771	31 001 715								3 321 612	31 397 118

Заказчик:_____ **Саутбеков А.С.**
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: ТОО «Строй Тех ІС»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне Коктем, 11Б в городе Кокшетау Акмолинской области

Договор №88 от 05.07.2016 г

Акт выполненных работ № 9 от 27 декабря 2016 года за декабрь 2016 год

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1 Общестроительные работы												
		РАЗДЕЛ 8. Кровля												
174	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	363,564	385,97	44,66	7,01 1,61	140326 16238		2547 585	15840 56,4	0,07 -		25 1	
		м2 изоли												
175	E11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	56,3524	11205,99	1554,89	1030,76 240,75	631484 87622		58086 13567	86265 56,4	2,71 0,34		153 19	
		м3 утепл												
176	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	363,564	446,04	139,42	62,07 13,74	162163 50689		22568 4994	39613 56,4	0,24 0,02		88 7	
		м2 стяжк												
177	E11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	363,564	225,97	7,75	13,63 3,19	82154 2816		4954 1158	5820 56,4	0,01 -		5 -	
		м2 стяжк												
		Техэтаж												
181	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	329,599	260,87	44,66	7,01 1,61	85982 14721		2309 530	12612 56,4	0,07 -		23 1	
		м2 изоли												
182	E11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	329,599	355,73	116,65	30,35 6,67	117249 38449		10005 2198	28868 56,4	0,19 0,01		61 3	
		м2 утепл												
184	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	329,599	446,04	139,42	62,07 13,74	147013 45954		20459 4528	35912 56,4	0,24 0,02		80 6	
		м2 стяжк												
185	E11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	329,599	225,97	7,75	13,63 3,19	74479 2553		4492 1050	5276 56,4	0,01 -		4 -	

		м2 стяжк							
				Над лестничным пр[illegible]					
186	E11-120101--1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	39,528	260,87	7,01	10312	277	1513	0,07	1
				44,66	1,61	1765	64	56,4	-	-
		м2 изоли								
187	E11-120101--1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	39,528	355,73	30,35	14061	1200	3462	0,19	7
				116,65	6,67	4611	264	56,4	0,01	-
		м2 утепл								
189	E11-120101--1402	Покрытия. Утепление керамзитом	4,5457	11205,99	1030,76	50939	4686	6959	2,71	12
				1554,89	240,75	7068	1094	56,4	0,34	2
		м3 утепл								
190	E11-120101--1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	39,528	446,04	62,07	17631	2454	4307	0,24	10
				139,42	13,74	5511	543	56,4	0,02	1
		м2 стяжк								
191	E11-120101--1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	39,528	225,97	13,63	8932	539	633	0,01	1
				7,75	3,19	306	126	56,4	-	-
		м2 стяжк								
				Примыкания						
195	E11-120101--0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	86	1335,36	32,56	114841	2800	12902	0,23	20
				156,11	2,77	13426	238	56,4	-	-
		м примык								
				Армирование						
196	E11-080201--0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,861	146549,5	1197,77	126179	1031	22277	56,4	49
				36744,04	382,36	31637	329	50,8	0,54	-
		т металл								
				Над лоджиями						
198	E11-120101--1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	32,58	260,87	7,01	8499	228	1247	0,07	2
				44,66	1,61	1455	52	56,4	-	-
		м2 изоли								
199	E11-120101--1402	Покрытия. Утепление керамзитом	1,7919	11205,99	1030,76	20080	1847	2743	2,71	5
				1554,89	240,75	2786	431	56,4	0,34	1
		м3 утепл								
200	E11-120101--1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	32,58	446,04	62,07	14532	2022	3550	0,24	8
				139,42	13,74	4542	448	56,4	0,02	1
		м2 стяжк								
201	E11-120101--1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	32,58	225,97	13,63	7362	444	522	0,01	-
				7,75	3,19	252	104	56,4	-	-
		м2 стяжк								
				Выход на кровлю						
205	E11-080301--0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	3,2	5123,12	1382,38	16394	4424	5226	3,72	12
				2362,57	311,56	7560	997	50,8	0,44	1
		м3 кладк								
				Вентканалы						
227	E11-080201--0205 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу	76	3239,35	129,13	246191	9814	42151	1,21	92
				758,88	29,1	57675	2212	50,8	0,04	3

		кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м2 перег								
228	E11-070701--	Покрытия из плит	18,6	1012,6	160,61	18834	2987	5524	0,5	9
	0201	асбестоцементных в		---	---	---	---	---	---	---
		промышленных производственных		328,4	64,05	6108	1191	62,1	0,08	1
		зданиях. Устройство								
		м2 покры								
230	E11-120101--	Покрытия. Утепление плитами	18,6	355,78	29,31	6617	545	3436	0,4	7
	1303	из минеральной ваты или		---	---	---	---	---	---	---
		перлита на битумной мастике в		282,16	6,36	5248	118	56,4	0,01	-
		один слой								
		м2 утепл								
232	E11-080201--	Стены наружные из кирпича	1,45	18748,73	1256,71	27186	1822	3501	4,54	7
	0101	простые при высоте этажа до 4		---	---	---	---	---	---	---
		м. Кладка		2775,3	283,23	4024	411	50,8	0,4	1
		м3 кладк								
233	E11-080201--	Стены и другие конструкции.	0,0799	146549,5	1197,77	11709	96	2067	56,4	5
	0701	Армирование кладки		---	---	---	---	---	---	---
				36744,04	382,36	2936	31	50,8	0,54	-
		т металл								
238	E11-080201--	Стены и другие конструкции.	1,2587	146549,5	1197,77	184462	1508	32567	56,4	71
	0701	Армирование кладки /АС-42,		---	---	---	---	---	---	---
		АС-43/		36744,04	382,36	46250	481	50,8	0,54	1
		т металл								

РАЗДЕЛ 10. Двери

248	E11-100107--	Проемы дверные наружные	2,66	1477,56	287,49	3930	765	1297	0,9	2
	0101	площадью до 3 м2 в каменных		---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и	стенах. Установка блоков		607,56	74,39	1616	198	59,8	0,1	-
	1	м2 проем								
249	E11-100107--	Проемы дверные наружные и	404,05	1388,75	59,78	561125	24153	221749	1,15	465
	0103	внутренние площадью до 3 м2 в		---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и	деревянных нерубленных		758,34	27,62	306409	11158	59,8	0,04	16
	доп. вып.	стенах. Установка блоков								
		м2 проем								
250	E11-100107--	Проемы площадью до 2 м2 в	1,26	2288,61	282,45	2884	356	778	1,23	2
	0105	перекрытиях. Установка блоков		---	---	---	---	---	---	---
		люков		764,91	70,39	964	89	59,8	0,1	-
		м2 проем								
257	E11-100107--	Проемы дверные площадью до 3	2,66	346,84	0,15	923	-	412	0,36	1
	0701	м2 в наружных каменных		---	---	---	---	---	---	---
	прим.	стенах. Конопатка коробок		224,53	0,07	597	-	59,8	-	-
		паклей								
		м2 проем								
258	E11-100402--	Проемы дверные в	99,96	1267,78	72,28	126727	7225	74973	1,49	149
	0502	перегородках. Установка		---	---	---	---	---	---	---
		коробок металлических с		1087,34	29,63	108691	2962	59,8	0,04	4
		навеской полотен								
		м2 проем								

РАЗДЕЛ 12. Полы

Техподполье

276	E11-110101--	Покрытия щебеночные с	21,4	1582,03	85,6	33856	1832	3958	0,26	6
	1303	пропиткой битумом. Устройство		---	---	---	---	---	---	---
				159,38	26,31	3411	563	60,9	0,03	1
		м2 покры								
277	E11-110101--	Слои подстилающие бетонные.	1,712	17295,05	5,25	29609	9	3645	3,66	6
	0209	Устройство с уплотнением		---	---	---	---	---	---	---
		трамбовками		2198,67	-	3764	-	60,9	-	-
		м3 подст								
278	E11-110101--	Покрытия бетонные, толщина 30	21,4	802,5	58,7	17174	1256	3858	0,36	8
	1501	мм. Устройство		---	---	---	---	---	---	---
				210,95	19,44	4514	416	60,9	0,03	1
		м2 покры								
279	E11-110101--	Вычитается позиция: Покрытия	21,4	-183,58	-4,85	-3929	-104	-364	-0,02	-

	1502 К=2	бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 м2 покры		-12,15	-2,38	-260	-51	60,9	-	-
		Тип ДП-1								
280	E11-110101-- 0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство м2 изоли	2401	187,37	17,24	449874	41385	290690	0,26	619
				170,13	8,07	408489	19371	60,9	0,01	28
282	E11-110101-- 1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжк	2401	542,83	16,62	1303324	39914	384475	0,36	855
				208,03	7,97	499468	19124	60,9	0,01	30
283	E11-120101-- 1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой м2 изоли	2401	122,45	7,01	294013	16822	77781	0,07	167
				44,66	1,61	107236	3860	56,4	-	5
284	E11-110101-- 3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 м2 покры	2401	2899,07	11,97	6960657	28744	659801	0,38	917
				233,52	5,74	560673	13771	60,9	0,01	20
		Тип ДП-2								
285	E11-110101-- 0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство м2 изоли	216	187,37	17,24	40472	3723	26151	0,26	56
				170,13	8,07	36749	1743	60,9	0,01	3
287	E11-120101-- 1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя м2 изоли	216	638,48	7,01	137911	1513	11723	0,07	15
				44,66	1,61	9647	347	56,4	-	-
288	E11-110101-- 2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство м2 покры	216	2109,73	43,3	455703	9352	115462	1,06	229
				682,17	18,96	147349	4095	60,9	0,03	6
		Тип ДП-3								
289	E11-110101-- 1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжк	294	542,83	16,62	159591	4887	47079	0,36	105
				208,03	7,97	61159	2342	60,9	0,01	4
290	E11-110101-- 1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжк	294	169,51	5,68	49836	1669	3564	0,01	3
				5,14	2,63	1512	774	60,9	-	1
		Тип ДП-4								
291	E11-110101-- 1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство м2 покры	413,3	1663,46	64,41	687509	26622	304864	1,57	649
				1035,31	15,55	427892	6426	60,9	0,02	10
292	E11-110101-- 1704 К=4	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703 м2 покры	413,3	949,31	6,14	392349	2538	122850	0,61	253
				403,57	1,25	166796	518	60,9	-	-
		Армирование								
293	E11-060301-- 0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	3,5514	8341,3	754,03	29623	2678	15377	11,6	41
				7557,28	307,74	26839	1093	48,5	0,38	1

			т							
		Устройство подпольно канала трубы отопления								
295	E11-090306-- 0501 прим.	Плинтусы стальные из гнутого профиля -лоток. Монтаж	2606,2	91	1,71	237156	4457	155441	0,13	334
				87,52	0,35	228095	923	60,9	-	1
			м							
		Плинтуса								
297	E11-110101-- 4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1247,4	247,21	0,46	308369	574	64404	0,09	112
				64,61	0,21	80590	265	60,9	-	-
			м плинту							
298	E11-110101-- 3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	253,8	414,03	0,92	105080	233	31146	0,24	60
				165,23	0,42	41936	108	60,9	-	-
			м плинту							

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2 Отопление и вентиляция

		Вентиляция жилого дома								
88	E11-200101-- 0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	50,4	3389,05	30	170808	1512	40613	1,62	81
				1040,64	10,98	52448	554	60,4	0,01	1
			м2 повер							
89	E11-200101-- 0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	58,8	3295,11	23,98	193752	1410	43808	1,48	87
				952,79	8,62	56024	507	60,4	0,01	1
			м2 повер							
90	E11-200101-- 0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	90,64	3317,57	23,98	300705	2173	60289	1,28	116
				824,4	8,62	74724	782	60,4	0,01	1
			м2 повер							
91	E11-200101-- 0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	6,28	3313,94	22,38	20812	141	4174	1,28	8
				824,4	8,03	5177	50	60,4	0,01	-
			м2 повер							
		Горячее водоснабжение								
102	E11-160301-- 0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	3	855,88	11,75	2568	35	582	0,35	1
				245,78	4,48	737	13	60,4	0,01	-
			м трубоп							
103	E11-160301-- 0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3	1236,93	20,62	3711	62	769	0,45	1
				315,8	8,05	947	24	60,4	0,01	-
			м трубоп							
104	E11-160401-- 0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	5	1258,74	28,95	6294	145	1825	0,68	3
				485,58	9,24	2428	46	60,4	0,01	-
			м трубоп							

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3 Сети системы водоснабжения и канализации

		Водопровод хоз-питьевой выше отм.0,000 /жилое здание/								
7	E11-160501-- 0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего	249	1467,21	253,66	365336	63162	216578	1,64	408
				1196,81	85,86	298005	21379	60,4	0,14	34

		типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп							
9	Е11-160501--0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка м трубоп	31	1110,69	156,64	34431	4856	20871	1,29	40
				941,39	53,12	29183	1647	60,4	0,08	3
11	Е11-160501--0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	82,5	869,76	91,96	71755	7587	44469	1,05	87
				766,25	31,3	63215	2582	60,4	0,05	4
		Горячее водоснабжение								
58	Е11-181001--0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка фильтр	45	2316,49	102,71	104242	4622	20309	0,77	35
				534,32	26,5	24045	1193	60,4	0,04	2
59	Е11-160501--0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп	249	1467,21	253,66	365336	63162	216578	1,64	408
				1196,81	85,86	298005	21379	60,4	0,14	34
61	Е11-160501--0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка м трубоп	190	1110,69	156,64	211031	29762	127917	1,29	245
				941,39	53,12	178864	10093	60,4	0,08	16
63	Е11-160501--0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	52	869,76	91,96	45228	4782	28029	1,05	55
				766,25	31,3	39845	1627	60,4	0,05	3
66	Е11-260101--1701 Изм. и	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубоп	257	343,01	38,32	88154	9848	29172	0,21	54
				153,98	17,7	39573	4549	55,3	0,03	6
		Ниже отм.0,000 /жилое здание/								
74	Е11-160501--0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп	8,5	1467,21	253,66	12471	2156	7393	1,64	14
				1196,81	85,86	10173	730	60,4	0,14	1
76	Е11-160501--0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка м трубоп	39	1110,69	156,64	43317	6109	26257	1,29	50
				941,39	53,12	36714	2072	60,4	0,08	3
78	Е11-160501--0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	33,5	869,76	91,96	29137	3081	18057	1,05	35
				766,25	31,3	25669	1048	60,4	0,05	2
80	Е11-160501--0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка м трубоп	15	1155,88	113,59	17338	1704	10752	1,4	21
				1021,66	38,95	15325	584	60,4	0,06	1

82	Е11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка м трубоп	8,5	1166,01	254,45	9911	2163	[illegible]	1,22	10
				890,31	86,55	7568	736	60,4	0,14	1
84	Е11-260101-1701 Изм. и	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубоп	104,5	343,01	38,32	35845	4004	11862	0,21	22
				153,98	17,7	16091	1850	55,3	0,03	3
	Канализация бытовая									
100	Е11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка м трубоп	224,5	1189,65	5,15	267076	1156	69375	0,56	126
				408,67	2,03	91745	456	60,4	-	1
101	Е11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубоп	171	647,83	2,26	110779	387	50683	0,58	100
				426,18	0,94	72877	162	60,4	-	-
102	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 м3 грунт	19	70,52	65,43	1340	1243	331	0,01	-
				5,09	18,33	97	348	59,1	0,02	-
103	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунт	1	949,55	-	950	-	625	1,54	2
				949,55	-	950	-	59,1	-	-
104	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов м3 грунт	19	17,3	17,3	329	329	91	-	-
				-	6,57	-	125	59,1	0,01	-
105	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3 грунт	1	544,84	-	545	-	359	0,97	1
				544,84	-	545	-	59,1	-	-
106	Е11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /выпуски/ м трубоп	6	1189,65	5,15	7138	31	1854	0,56	3
				408,67	2,03	2452	12	60,4	-	-
107	Е11-160401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/ м трубоп	1,6	11170,41	186,15	17873	298	2431	2,31	4
				1617,32	43,52	2588	70	60,4	0,06	-
	Канализация дождевая /жилое здание/									
115	Е11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка м трубоп	44,5	1512,24	278,74	67295	12404	27281	1,11	49
				777,16	94,72	34583	4215	60,4	0,15	7
116	Е11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	1	986,68	91,96	987	92	544	1,05	1
				766,25	31,3	766	31	60,4	0,05	-

Канализация производственная /жилое здание/

117	Ц13-121101--0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8071,74	3480,04	8072	3480	2653	6	6
					4248,48	1210,5	4248	1210	40,6	1,3	1
120	Е11-221201--0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	603,62	56,29	1207	113	685	0,6	1
					489,26	-	979	-	62,1	-	-
122	Е11-170101--0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	7674,76	41,43	7675	41	690	0,79	1
					559,38	19,73	559	20	60,4	0,03	-
123	Е11-160501--0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубоп	9	1189,65	5,15	10707	46	2781	0,56	5
					408,67	2,03	3678	18	60,4	-	-
124	Е11-010101--0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунт	9	70,52	65,43	635	589	157	0,01	-
					5,09	18,33	46	165	59,1	0,02	-
125	Е11-010205--0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунт	1	949,55	-	950	-	625	1,54	2
					949,55	-	950	-	59,1	-	-
126	Е11-010104--0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунт	9	17,3	17,3	156	156	43	-	-
					-	6,57	-	59	59,1	0,01	-
127	Е11-010205--0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунт	1	544,84	-	545	-	359	0,97	1
					544,84	-	545	-	59,1	-	-
128	Е11-160501--0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /выпуски/	м трубоп	3	1189,65	5,15	3569	15	927	0,56	2
					408,67	2,03	1226	6	60,4	-	-
129	Е11-161201--0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	1	2714,86	15,33	2715	15	1617	3,56	4
					2377,69	7,08	2378	7	60,4	0,01	-
130	Е11-160401--0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/	м трубоп	1,6	13092,36	186,15	20948	298	2561	2,31	4
					1617,32	43,52	2588	70	60,4	0,06	-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-4 Электросиловое оборудование и освещение

Шит этажный ЩЭ-5-1 36(ЩЭ1-9)

27	Ц13-080305--0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	9	3554,5	194,39	31991	1750	13344	4	36
					2919,04	66,31	26271	597	42,8	0,08	1

Шиток модульный квартирный навесного исполнения, ЩРН-Пм-12(ЩК)

31	Ц13-080304--Блок управления шкафного			45	4209,37	587,13	189422	26421	40662	2	90

	0203	исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене шт.		1459,52	165,78	65678	7460	42,8	0,2	9
35	Ц13-080303--0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	180	1067,25 700,14	20,73 -	192105 126025	3732 -	64371 42,8	1 -	180 -
		Провода и кабельные изделия								
57	Ц13-080206--2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	30	51,87 34,58	0,47 0,17	1556 1038	14 5	531 42,8	0,05 -	2 -
58	Ц13-080206--2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	377	70,63 48,42	1,87 0,66	26627 18253	704 250	9384 42,8	0,07 -	26 -
59	Ц13-080206--2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	94	95,88 69,17	3,73 1,33	9012 6502	351 125	3339 42,8	0,1 -	9 -
60	Ц13-080206--2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава м	2384	30,06 13,83	0,47 0,17	71664 32979	1113 395	17928 42,8	0,02 -	48 -
61	Ц13-080206--2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава м	224	55,47 34,58	3,73 1,33	12426 7747	836 297	4116 42,8	0,05 -	11 -
67	Ц13-080206--1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах м	4850	253,87 110,67	1,4 0,5	1231280 536744	6791 2412	292749 42,8	0,16 -	776 3
		Трубы защитные								
71	Ц13-080206--1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	30	274,1 152,17	10,09 1,82	8223 4565	303 55	2410 42,8	0,22 -	7 -
73	Ц13-080206--1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с	7	333,55 200,59	20,67 5,47	2335 1404	145 38	743 42,8	0,29 0,01	2 -

		креплением скобами м							
75	Ц13-080206-1903	--Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	10	365,48 228,25	26,11 7,29	3655 2283	261 73	1206 42,8	0,33 0,01	3 -
		Трубы защитные /этажные,межэтажные/								
77	Ц13-080206-1901	--Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	367	274,1 152,17	10,09 1,82	100596 55846	3702 669	29480 42,8	0,22 -	81 1
79	Ц13-080206-1902	--Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	3	333,55 200,59	20,67 5,47	1001 602	62 16	318 42,8	0,29 0,01	1 -
81	Ц13-080206-1903	--Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	84	365,48 228,25	26,11 7,29	30701 19173	2193 613	10129 42,8	0,33 0,01	28 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-5 на слаботочные устройства

Телефонизация

2	С123-011305-0103 прим. в ценах	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм м	179,78	63,32 -	- -	11384 -	- -	483 -	- -	- -
5	С123-060703-0505 в ценах I 016 года	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 км	0,0165	57047,36 -	- -	941 -	- -	40 -	- -	- -
6	С123-060703-1101 в ценах I 2016 года	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-1-G.657.A2-FF-0,08-4009 км	0,5665	38423,08 -	- -	21767 -	- -	923 -	- -	- -
8	СПрайс лист ТОО ЭЦ "220 VOLT"	-Коробка распаечная для отк. мон. 190x240x70 KSC 11-309 шт.	7	1319,64 -	- -	9237 -	- -	392 -	- -	- -
10	С123-070202-1110 в ценах I квартала 2016 года	-Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/0-24/0-24 шт.	2	17144,03 -	- -	34288 -	- -	1454 -	- -	- -
12	СПрайс-лист ТОО "Kazcentre lectroprov	-Коробка телефонная оптическая PA-8686-SC/APC-1-0-0 шт	45	1769,64 -	- -	79634 -	- -	3376 -	- -	- -
15	СПрайс лист ТОО	-Сплиттер SPL8-SHC/in900/out900-SC/APC-3	2	13869,71	-	27739	-	1176	-	-

38	СПрайс-Лист-Мачта телевизионная МТИ-3 ИП "Трубанов И.П."	шт	1	8035,71	-	8036	-	[illegible]	
39	С123-080505-0803 Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B в ценах I квартала 2016 года	шт.	9	546,79	-	4921	-	209	-
40	СПрайс-Лист-Узел крепления антенны УКА-3 ИП "Трубанов И.П."	шт	1	3571,43	-	3571	-	151	-
41	СПрайс-Лист-Антенная коробка АК-1Z ИП "Трубанов И.П."	шт	1	2142,86	-	2143	-	91	-
43	СПрайс-Лист-Усилитель телевизионного сигнала ZA 801M ИП "Трубанов И.П."	шт	1	18750	-	18750	-	795	-
45	С123-060407-0601 Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 в ценах I квартала	км	0,0412	56608,1	-	2332	-	99	-
48	С123-011305-0103 Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм прим. в ценах	м	250,48	63,32	-	15860	-	672	-
49	С123-011305-0104 Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм прим. в ценах	м	32,32	95,99	-	3102	-	132	-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-6 Газоснабжение

1	Е11-190101-0102 Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	45	1262,47	134,93	56811	6072	25953	1,15	52
				768,07	62,92	34563	2831	60,4	0,09	4
5	Ц13-110203-0101 Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	45	643,56	-	28960	-	14511	1	45
				643,56	-	28960	-	44	-	-
7	Е11-160301-0301 Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубоп	45	536,24	12,06	24131	543	6784	0,28	13
				198,97	4,35	8954	196	60,4	0,01	-
8	Е11-160301-0302 Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубоп	155	630,29	12,06	97696	1869	23984	0,28	44
				198,97	4,35	30840	674	60,4	0,01	1
9	Е11-160301-0304 Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубоп	10	977,95	12,06	9779	121	1695	0,28	3
				198,97	4,35	1990	43	60,4	0,01	-
10	Е11-160301-0305 Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,	м трубоп	8	1133,93	12,06	9071	96	1409	0,28	2
				198,97	4,35	1592	35	60,4	0,01	-

	диаметрдо 40 мм. Прокладка м труб	21	509,81	0,58	10706	12	5506	0,65	14
11 E11-150403-1004	--Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 окраш	263	286,68	-	75397	-	48889	0,33	88
13 E11-191101-0101	--Газопроводы. Испытание пневматическое м газопр	40	1285,37	-	51415	-	32457	1,8	72
14 E11-161201-0101	--Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм сальник		1202,2	-	48088	-	60,4	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	20100055	-	-	-
Стоимость оборудования	Тенге	-	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4777938	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	-	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	218690	-
Сметная прибыль -	Тенге	1979915	-	-	-

Итого по смете на подряд, тенге	26857908
Временные здания и сооружения (0,9 %)	241721
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	580474
Итого в текущих ценах 1 кв. 2016 г.	**27680103**
НДС (12 %)	3321612
Всего по акту с учетом НДС	**31001175**

Заказчик: _____ **Естаупова А.Т.**
Зав.сектором строительства ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех ІС»

Заказчик: _____ **Саутбеков А.С.**
И.о.руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор: _____ **Искаков М.Е.**
ТОО «Мерей-Тайынша»