Приложение 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне Коктем, 11Б в городе Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		88	05.07.2016г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	298 401 571	5 361 800	5 361 800								574 479	31 971 597

Заказчик:_____ **Саутбеков А.С.**
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

...ства г.Кокшетау»

Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне Коктем, 11Б в городе Кокшетау Акмолинской области

Договор №88 от 05.07.2016 г

Акт выполненных работ № 10 от 22 мая 2017 года за апрель 2017 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		Приямок ПР-1 /1шт/								
25	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство м2 покры	2,3973	3164,07	171,21	7585	410	887	0,53	1
				318,77	52,63	764	126	60,9	0,03	-
26	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 повер	2,508	699,88	12,41	1755	31	273	0,21	1
				148,43	1,42	372	4	50,8	-	-
27	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство м3	0,26	17489,76	680,63	4547	177	473	3,06	1
				1969,29	165,64	512	43	48,5	0,23	-
28	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство м3	0,22	15532,42	620,8	3417	137	229	0,97	-
				608,35	143,86	134	32	48,5	0,2	-
29	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжк	0,98	574,95	16,15	563	16	159	0,37	-
				210	7,97	206	8	60,9	0,01	-
30	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности м2 повер	1,216	221,43	0,46	269	1	137	0,29	-
				204,64	0,21	249	-	48,5	-	-
31	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка т металл	0,0267	406960,56	4926,8	10866	132	875	42,3	1
				27558,03	1763,12	736	47	50,8	2,49	-
32	Е11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или	2,424	782,02	52,12	1896	126	734	0,65	2
				434,13	38,07	1052	92	54,8	0,06	-

		цементным раствором по камню и бетону простое							
		м2 оштук							
33	Е11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	2,508	760,49	3,17	1907	8	701	0,61	2
	Изм. и доп. вып. 3			432,64	-	1085	-	54,8	-	-
		м2 оштук								
34	Е11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0146	42322,82	14963,81	618	218	251	28,9	-
				19989,55	4268,57	292	62	60,9	5,24	-
		т констр								
35	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0146	299899,64	-	4379	-	186	-	-
	в ценах I квартала 2016 года			-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	1,5	192,11	-	288	-	12	-	-
	в ценах I квартала 2016 года			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки								
		Окно продуха								
167	Е11-100106-0301	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,7888	2801,7	157,63	2210	124	518	1,32	1
				806,92	55,96	636	44	59,8	0,07	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 8. Кровля								
178	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	363,564	216,49	8,42	78706	3061	20913	0,12	45
				79,61	2,62	28943	953	56,4	-	1
		м2 кровл								
		Над лестничным пролетом								
192	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	39,528	216,49	8,42	8557	333	2274	0,12	5
				79,61	2,62	3147	104	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Над лоджиями								
202	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	32,58	216,49	8,42	7053	274	1874	0,12	4
				79,61	2,62	2594	85	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Выход на кровлю								
207	Е11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню	17,745	782,02	52,12	13877	925	5375	0,65	12
				434,13	38,07	7704	676	54,8	0,06	1

				м2 оштук						
208	Е11-150201--	Стены. Штукатурка улучшенная	14,3075	760,49	3,17	10881	45	3997	0,61	9
	0101	цементно-известковым								
	Изм. и	раствором по камню		432,64	-	6190	-	54,8	-	-
	доп. вып.				м2 оштук					
209	Е11-100114--	Прогоны из брусьев. Укладка	0,056	45260,91	714,73	2535	40	459	13,8	1
	0402	по фермам								
				9771,5	291,16	547	16	59,8	0,36	-
					м3 древе					
210	Е11-100115--	Конструкции деревянные ферм,	0,056	6188,59	31,42	347	2	32	0,78	-
	0101	арок, балок, стропил,								
		мауэрлатов. Огнезащита		495,38	13,25	28	1	59,8	0,02	-
					м3 древе					
211	Е11-090401--	Покрытие кровельное из	7,2	375,1	113,38	2701	816	1159	0,32	2
	0201	профилированного листа при								
		высоте здания до 25 м. Монтаж		204,01	24,54	1469	177	60,9	0,03	-
					м2 покры					
213	Е11-090304--	Лестницы прямолинейные и	0,0548	42322,82	14963,81	2319	820	942	28,9	2
	0101	криволинейные, пожарные с								
		ограждением. Монтаж		19989,55	4268,57	1095	234	60,9	5,24	-
					т констр					
215	Е11-100107--	Проемы площадью до 2 м2 в	0,97	2288,61	282,45	2220	274	599	1,23	1
	0105	перекрытиях. Установка блоков								
		люков		764,91	70,39	742	68	59,8	0,1	-
					м2 проем					
		Вентшахты								
217	Е11-140101--	Шахты вытяжные вентиляционные	4,8	8643,05	66,74	41487	320	6919	2,6	12
	1502	внутренним сечением 400х400								
		мм и индивидуальным ручным		1575,65	28,05	7563	135	64,3	0,04	-
		открыванием клапана.								
		Устройство в здании с								
		совмещенным покрытием								
					м2 внутр					
218	Е11-140101--	Шахты вытяжные вентиляционные	5,78	9204,85	71,08	53204	411	8873	2,77	16
	1502	внутренним сечением 400х400								
	К=1,065	мм и индивидуальным ручным		1678,07	29,87	9699	173	64,3	0,04	-
		открыванием клапана.								
		Устройство в здании с								
		совмещенным покрытием								
					м2 внутр					
219	Е11-140101--	Шахты вытяжные вентиляционные	26,1	10144,1	81,52	264761	2128	42177	2,86	75
	1503	внутренним сечением 600х600								
	К=1,208	мм и индивидуальным ручным		1735,01	34,23	45284	893	64,3	0,04	1
		открыванием клапана.								
		Устройство в здании с								
		совмещенным покрытием								
					м2 внутр					
220	Е11-090306--	Плинтусы стальные из гнутого	114,65	91	1,71	10433	196	6838	0,13	15
	0501	профиля. Монтаж								
				87,52	0,35	10034	41	60,9	-	-
					м					
222	Е11-090601--	Лотки, решетки, затворы из	0,0692	33935,58	2082,47	2348	144	1394	46,6	3
	0102	полосовой и тонколистовой								
		стали. Монтаж		29226,12	248,5	2022	17	60,9	0,31	-
					т констр					
224	Е11-200701--	Зонты из листовой стали	1	2192,41	39,2	2192	39	442	0,81	1
	0203	прямоугольного сечения,								
		периметр 1600 мм. Установка		546,4	7,43	546	7	60,4	0,01	-
		над шахтами								
					зонт					
225	Е11-200701--	Зонты из листовой	3	7273,37	109,58	21820	329	3207	1,82	5
	0406	оцинкованной стали,								
		прямоугольного сечения,		1183,43	24,84	3550	75	60,4	0,03	-

		зонт							
226	E11-200701-- 0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	4	2473,94	45,88	9896	184	2023	0,97	4
				629,34	7,43	2517	30	60,4	0,01	-
		зонт								
		РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка								
304	E11-150405-- 0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	3330,1	252,38	1,5	840466	5004	230147	0,15	513
				101,55	0,7	338179	2331	54,8	-	3
		м2 окраш								
		РАЗДЕЛ 14. Наружная отделка								
318	E11-150201-- 0101 Изм. и доп. вып.	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	278,01	760,49	3,17	211424	882	77671	0,61	170
				432,64	-	120277	-	54,8	-	-
		м2 оштук								
		РАЗДЕЛ 15. Разные работы								
325	E11-100107-- 0103 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	1,67	2645,98	59,78	4419	100	1006	1,15	2
				758,34	27,62	1266	46	59,8	0,04	-
		м2 проем								
326	E11-100402-- 0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	1,44	1267,78	72,28	1826	104	1080	1,49	2
				1087,34	29,63	1566	43	59,8	0,04	-
		м2 проем								
329	E11-100501-- 0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	0,56	2094,4	95	1173	53	376	1,38	1
				889,53	44,22	498	25	59,8	0,07	-
		м2 проем								
331	E11-090304-- 0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0201	42322,82	14963,81	851	301	346	28,9	1
				19989,55	4268,57	402	86	60,9	5,24	-
		т констр								
333	E11-060301-- 0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0012	193661,01	712,65	232	1	34	58	-
				38737,62	291,16	46	-	48,5	0,36	-
		т								
		Вход в подвал								
334	E11-070501-- 0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	4	983,64	441,46	3935	1766	1378	0,48	2
				306,33	161,4	1225	646	62,1	0,2	1
		шт. сбор								
336	E11-060101-- 0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,36	16693,57	620,8	6010	223	392	0,97	-
				608,35	143,86	219	52	48,5	0,2	-
		м3								
337	E11-060301-- 0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0155	8341,3	754,03	129	12	67	11,6	-
				7557,28	307,74	117	5	48,5	0,38	-
		т								

		устройство							
			м3						
		Крыльцо №1							
347	Е11-110101-1303 К=4	--Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покры	0,506	17489,76 / 1969,29	680,63 / 165,64	8850 / 996	344 / 84	921 / 48,5	3,06 / 0,23	2 / -
348	Е11-060101-0120	--Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	13	6328,13 / 637,53	342,42 / 105,26	82266 / 8288	4451 / 1368	9618 / 60,9	1,05 / 0,03	14 / -
349	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,85	23025,91 / 2345,36	1127,43 / 219,98	65624 / 6684	3213 / 627	6479 / 48,5	3,6 / 0,31	10 / 1
350	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0518	138880,39 / -	- / -	7194 / -	- / -	305 / -	- / -	- / -
351	С121-050301-0302 в ценах I 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1386	113778,81 / -	- / -	15770 / -	- / -	669 / -	- / -	- / -
352	Е11-080101-0307	--Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 повер	0,0152	113754,81 / -	- / -	1729 / -	- / -	73 / -	- / -	- / -
353	Е11-070501-0102	--Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сбор	10,56	699,88 / 148,43	12,41 / 1,42	7391 / 1567	131 / 15	1151 / 50,8	0,21 / -	2 / -
354	Е11-070501-0103	--Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сбор	7	1395,9 / 429,9	619,9 / 227,34	9771 / 3009	4339 / 1591	3392 / 62,1	0,67 / 0,28	5 / 2
355	С121-041201-0334 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	3	2100,06 / 617,89	982,64 / 363,54	6300 / 1854	2948 / 1091	2173 / 62,1	0,94 / 0,45	3 / 1
356	С121-041201-0324 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	3	11362,3 / -	- / -	34087 / -	- / -	1445 / -	- / -	- / -
357	Е11-060401-0101	--Стены подвалов и подпорные стены бетонные -монолтные заделки. Устройство	м3	7	6176,6 / -	- / -	43236 / -	- / -	1833 / -	- / -	- / -
				2,59	17489,76 / 1969,29	680,63 / 165,64	45298 / 5100	1763 / 429	4716 / 48,5	3,06 / 0,23	8 / 1

		...боковая	1,636	699,88	12,41	1145	20	176	
		...ая битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		148,43	1,42	243	2	50,8	-	-
359	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем м2 повер	17,934	189,62	18,91	3401	339	693	0,07	1
				41,99	6,23	753	112	60,9	0,01	-
360	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 площа	17,934	531,29	16,15	9528	290	2885	0,37	7
				210	7,97	3766	143	60,9	0,01	-
361	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м2 стяжк	1,89	17877,05	885,64	33788	1674	2702	1,79	3
				1122,63	206,15	2122	390	48,5	0,29	1
362	С121-050301-0302 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 м3 т	0,0717	113754,81	-	8156	-	346	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
363	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжк	1	542,83	16,62	543	17	160	0,36	-
				208,03	7,97	208	8	60,9	0,01	-
364	Е11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство м2 покры	17,934	2627,12	43,3	47115	777	9980	1,06	19
				682,17	18,96	12234	340	60,9	0,03	1
365	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,0852	287165,61	712,65	24467	61	6746	198	17
				132242,22	291,16	11267	25	48,5	0,36	-
366	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка м огражд	10,4	8712,74	47,62	90612	495	5896	0,42	4
				287,05	18,03	2985	188	62,1	0,03	-
367	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,0106	287165,61	712,65	3044	8	839	198	2
				132242,22	291,16	1402	3	48,5	0,36	-
		Козырьек №1								
368	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж т констр	0,3583	14195,78	6654,17	5086	2384	2028	9,35	3
				6318,92	1648,91	2264	591	60,9	2,03	1
369	Е11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т констр	0,1874	57744,77	12153,98	10821	2278	5133	56,5	11
				36361,14	2931,27	6814	549	60,9	3,6	1
370	Е11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т констр	0,191	18510,38	6824,41	3535	1303	1426	14,1	3
				9074,2	1453,43	1733	278	60,9	1,59	-
371	С121-050206-0347 в ценах I	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 180 мм х 180 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 13663-86	4,928	8721,39	-	42979	-	1822	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			м							
372	С121-060405-1403 в ценах I квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0079	346920,68	-	2741	-	116	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
373	С121-060510-1601 в ценах I квартала 2016 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,3784	257805,29	-	97554	-	4136	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
374	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,3784	8176,96	1598,21	3094	605	1313	5,25	2
					4916,73	2,12	1860	1	60,9	-	-
			т								
375	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,3583	1849,79	424,53	663	152	293	1,34	-
					1164,94	0,71	417	-	60,9	-	-
			т								
376	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,9565	46,21	1,03	414	9	135	0,03	-
					23,1	0,14	207	1	54,2	-	-
			м2								
377	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		18,417	76,75	1,58	1413	29	359	0,04	1
					28,45	0,28	524	5	54,2	-	-
			м2								
378	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0158	193661,01	712,65	3060	11	441	58	1
					38737,62	291,16	612	5	48,5	0,36	-
			т								
379	Е11-100105-0101	Стропила. Установка		0,0178	57638,8	758,08	1026	13	197	22,1	-
					13509,73	298,24	240	5	59,8	0,37	-
			м3 древе								
380	Е11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам		8,17	1163,12	21,35	9503	174	1335	0,27	2
					174,6	8,36	1426	68	59,8	0,01	-
			м2 покры								
381	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,0178	6188,59	31,42	110	1	10	0,78	-
					495,38	13,25	9	-	59,8	0,02	-
			м3 древе								
382	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		8,17	214,98	1,46	1756	12	173	0,03	-
					18,66	0,61	152	5	59,8	-	-
			м2 обраб								
383	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		11,3	1660,65	7,36	18765	83	4858	0,97	11
					609,61	1,91	6889	22	56,4	-	-
			м2 покры								
384	Е11-100104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву		5,65	924,2	1,69	5222	10	751	0,25	1
					149,58	0,78	845	4	59,8	-	-
			м2 потол								
385	С121-050108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм		5,65	776,75	-	4389	-	186	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

386	Е11-090402-0102 прим.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж м2	13,81	1295,5 627,82	556,55 130,65	17891 8670	7686 1804	7408 60,9	0,94 0,15	13 -		
387	С121-050108-0106 прим. в ценах I 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 металлосайдинг. м2	13,81	776,75 -	- -	10727 -	- -	455 -	- -	- -		
		Подъемная платформа										
388	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подст	0,255	6532,05 1946,37	982,61 389,44	1666 496	251 99	449 60,9	3,24 0,55	1 -		
389	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	0,78	17726,65 2518,61	344,52 118,38	13827 1965	269 92	1626 48,5	4,05 0,15	3 -		
391	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж т констр	0,0686	61038,34 49156,7	5955,57 217,76	4187 3372	409 15	2328 60,9	73,6 0,27	5 -		
393	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,8522	46,21 23,1	1,03 0,14	86 43	2 -	28 54,2	0,03 -	- -		
394	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	1,8522	76,75 28,45	1,58 0,28	142 53	3 1	36 54,2	0,04 -	- -		
		Пандус подъемника										
395	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основ	0,17	4446,97 510,62	939,92 390,95	756 87	160 66	113 50,8	0,85 0,54	- -		
396	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство м3	0,37	17530,15 1790,98	704,08 161,04	6486 663	261 60	640 48,5	2,82 0,23	1 -		
397	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м3	0,204	17877,05 1122,63	885,64 206,15	3647 229	181 42	292 48,5	1,79 0,29	- -		
399	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство м2 покры	1,7	824,8 210,95	58,7 19,44	1402 359	100 33	308 60,9	0,36 0,03	1 -		
400	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка м огражд	3,4	8712,74 287,05	47,62 18,03	29623 976	162 61	1927 62,1	0,42 0,03	1 -		
401	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,0024	287165,61 132242,22	712,65 291,16	689 317	2 1	190 48,5	198 0,36	- -		
402	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,9658	76,75 28,45	1,58 0,28	74 27	2 -	19 54,2	0,04 -	- -		

		шт							
		Крышка люка ИКЛ-1							
403	Е11-090601--Конструкции дверей, люков,	0,534	55166,49	2650,47	29459	1415	19037	82,1	44
	0101 лазов для автокоптилок и		---	---	---	---	---	---	---
	пароварочных камер. Монтаж		51490,66	982,27	27496	525	60,9	1,22	1
	тконстру								
405	Е11-130301--Поверхности металлические	14,406	76,75	1,58	1106	23	281	0,04	1
	1406 К=2 огрунтованные. Окраска		---	---	---	---	---	---	---
	эмалями ПФ-115		28,45	0,28	410	4	54,2	-	-
	м2								
	Металлическая лестница								
406	Е11-090304--Лестницы прямолинейные и	0,3555	42322,82	14963,81	15046	5320	6112	28,9	10
	0101 криволинейные, пожарные с		---	---	---	---	---	---	---
	ограждением. Монтаж		19989,55	4268,57	7106	1517	60,9	5,24	2
	т констр								

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2 Отопление и вентиляция

	Узел ввода для лестничной клетки								
50	Ц13-110203--Ротаметр, счетчик,	5	684,29	-	3421	-	1621	1	5
	0102 преобразователь, диаметр		---	---	---	---	---	---	---
	условного прохода до 20 мм.		643,56	-	3218	-	44	-	-
	Установка на фланцевых								
	соединениях								
	шт.								
	Квартирный узел ввода								
55	Ц13-110203--Ротаметр, счетчик,	225	684,29	-	153965	-	72942	1	225
	0102 преобразователь, диаметр		---	---	---	---	---	---	---
	условного прохода до 20 мм.		643,56	-	144801	-	44	-	-
	Установка на фланцевых								
	соединениях								
	шт.								
63	Е11-181101--Краны воздушные. Установка	45	257,14	-	11571	-	3120	0,12	6
	0105		---	---	---	---	---	---	---
	комплект		92,81	-	4177	-	60,4	-	-
	отопление (жилая часть) выше 0.000								
71	Е11-170201--Полотенцесушители из	18	502,82	16	9051	288	5508	0,63	11
	0101 водогазопроводных труб.		---	---	---	---	---	---	---
	Установка		444,89	7,29	8008	131	60,4	0,01	-
	шт.								
73	Е11-170201--Полотенцесушители из	27	502,82	16	13576	432	8262	0,63	17
	0101 водогазопроводных труб.		---	---	---	---	---	---	---
	прим Установка		444,89	7,29	12012	197	60,4	0,01	-
	шт.								
80	Е11-161101--Трубопроводы систем	200	47,55	1,99	9509	398	5963	0,05	10
	0101 отопления, водопровода и		---	---	---	---	---	---	---
	горячего водоснабжения		44,15	-	8830	-	60,4	-	-
	диаметром до 50 мм. Испытание								
	гидравлическое								
	м трубоп								
	Горячее водоснабжение								
92	Ц13-060301--Теплообменник водоводяной,	0,139	401956,92	11177,5	55872	1554	24407	573,71	80
	0505 производительность 40 т/ч.		---	---	---	---	---	---	---
	Монтаж оборудования		373766,33	853,78	51954	119	40,6	1,03	-
	т								
95	Е11-180501--Насосы центробежные с	1	12557,82	265,28	12558	265	6341	13,39	13
	0101 электродвигателем, масса		---	---	---	---	---	---	---
	агрегата до 0,1 т. Установка		9155,41	70,79	9155	71	60,4	0,08	-
	насос								
97	Е11-181001--Фильтр для очистки воды в	1	17865,8	147,92	17866	148	1185	0,94	1
	0104 трубопроводах систем		---	---	---	---	---	---	---

		Установка		640,88	37,71	641	38	60,4	[illegible]
		фильтр							
98	E11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1	1545,13	-	1545	-	205	0,32	-
				220,85	-	221	-	60,4	-	-
		комплект								
99	E11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2257,41	-	4515	-	400	0,23	-
				165,36	-	331	-	60,4	-	-
		комплект								
105	E11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6	47,55	1,99	285	12	179	0,05	-
				44,15	-	265	-	60,4	-	-
		м трубоп								
106	E11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	5	50,83	1,99	254	10	150	0,05	-
				44,15	-	221	-	60,4	-	-
		м трубоп								
109	E11-130301-1421	Масляно-битумное покрытие	1,8	52,12	1,33	94	2	15	0,02	-
				10,69	0,21	19	-	54,2	-	-
		м2								
110	E11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	0,13	32881,5	848,24	4275	110	1226	18,85	2
				13546,55	389,44	1761	51	55,3	0,55	-
		м3 изоля								

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3 Сети системы водоснабжения и канализации

Водопровод хоз-питьевой выше отм.0,000 /жилое здание/

3	E11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	45	309,35	15,33	13921	690	8826	0,41	18
				283,59	7,08	12761	319	60,4	0,01	-
		счетчик								
6	E11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	45	2316,49	102,71	104242	4622	20309	0,77	35
				534,32	26,5	24045	1193	60,4	0,04	2
		фильтр								

Водомерный узел

41	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	80	343,01	38,32	27441	3066	9081	0,21	17
				153,98	17,7	12318	1416	55,3	0,03	2
		м трубоп								
48	E11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	10	1134,11	256,65	11341	2567	6407	1,22	12
				854,17	87,04	8542	870	60,4	0,14	1
		м трубоп								
50	E11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	1	2230,54	-	2231	-	1360	3,01	3
				2010,35	-	2010	-	60,4	-	-
		сальник								

		электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /футляр/ м трубоп	0,8	11407,35 / 1386,28	142,15 / 30,63	9126 / 1109	114 / 25	1101 / 60,4	1,98 / 0,04	[illegible] / -
55	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка счетчик	45	309,35 / 283,59	15,33 / 7,08	13921 / 12761	690 / 319	8826 / 60,4	0,41 / 0,01	18 / -
		Канализация дождевая /жилое здание/								
108	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка воронка	2	12216,9 / 1854,12	296,94 / 14,16	24434 / 3708	594 / 28	3389 / 60,4	2,58 / 0,02	5 / -
109	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 м3 изоля	0,1	43916,23 / 13546,55	986,03 / 453,17	4392 / 1355	99 / 45	993 / 55,3	18,85 / 0,64	2 / -
110	Е11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное м2 оштук	0,32	2772,09 / 777,19	20,16 / 9,14	887 / 249	6 / 3	181 / 54,8	1,15 / 0,01	- / -

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-4 Электросиловое оборудование и освещение

Вводное устройство ВРУ1-11-10УХЛ4 панель1

1	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на Стене шт.	1	8214,98 / 2189,28	1741,92 / 547,08	8215 / 2189	1742 / 547	1569 / 42,8	3 / 0,66	3 / 1

Вводное устройство ВРУ1-50-01УХЛ4 панель1

3	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене шт.	1	8214,98 / 2189,28	1741,92 / 547,08	8215 / 2189	1742 / 547	1569 / 42,8	3 / 0,66	3 / 1

Шкаф учета КСРМ 20.6.4-2 36 УХЛ3 (ЩЦУ1)

5	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу шт.	1	9213,78 / 2919,04	2076,21 / 679,71	9214 / 2919	2076 / 680	1996 / 42,8	4 / 0,82	4 / 1
12	Ц13-080303-0602 прим	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	25	2102,87 / 1400,28	71,76 / 16,58	52572 / 35007	1794 / 414	18032 / 42,8	2 / 0,02	50 / 1

Шкаф учета КСРМ 20.6.4-2 36 УХЛ3 (ЩЦУ2)

16	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу шт.	1	9213,78 / 2919,04	2076,21 / 679,71	9214 / 2919	2076 / 680	1996 / 42,8	4 / 0,82	4 / 1

		на ток до 100 А.	20	2102,87	71,76	42057	1435	14356	4	10
прим		Установка на конструкции на стене или колонне		1400,28	16,58	28006	332	42,8	0,02	1
		шт.								
35	Прайс-лист-ТОО "ЕрЖас Промкомпан	Колодка клеммная на 12 клемм на ток 60А	5	166,96	-	835	-	35	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Аппаратура осветительная

41	Ц13-080305--0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	49	1090,66	342,6	53442	16787	19271	0,76	37
		шт.		554,62	223,25	27176	10939	42,8	0,35	17
47	Ц13-080305--0409	Светильник. Установка на кронштейнах	1	3311,65	536,84	3312	537	789	1,5	2
		шт.		1094,64	359,64	1095	360	42,8	0,56	1

Щиток модульный квартирный навесного исполнения, ЩРН-Пм-12 (ЩК)

33	Ц13-080303--0602 прим	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	45	2102,87	71,76	94629	3229	32458	2	90
		шт.		1400,28	16,58	63013	746	42,8	0,02	1
38	Ц13-080305--1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	45	499,26	6,62	22467	298	10363	0,64	29
		комплект		467,05	1,66	21017	75	42,8	-	-

Заземление

105	Ц13-080208--0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	1553,87	105,06	4662	315	877	0,7	2
		шт.		484,18	23,21	1453	70	42,8	0,03	-
106	Ц13-080208--0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	48	335,19	15,16	16089	728	2834	0,14	7
		м		96,84	3,65	4648	175	42,8	-	-
107	Ц13-080208--0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	294,84	14,12	1179	56	253	0,16	1
		м		110,67	3,15	443	13	42,8	-	-
108	Ц13-080208--0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	12	2294,2	116,04	27530	1393	4669	0,9	11
		шт.		622,51	31,5	7470	378	42,8	0,04	-
109	Ц13-080208--0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	120	216,69	10,39	26003	1247	7495	0,17	20
		м		117,59	1,82	14110	219	42,8	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	3434290
Стоимость оборудования	Тенге	-
Накладные расходы -	Тенге	867219
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-
Сметная прибыль -	Тенге	343613

Итого по смете на подряд, тенге	4645122
Временные здания и сооружения (0,9 %)	41806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	100393
Итого в текущих ценах	**4787321**
НДС (12 %)	574479
Всего по акту с учетом НДС	**5361800**

Заказчик: _____ **Естаупова А.Т.**
Зав.сектором строительства ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Заказчик: _____ **Саутбеков А.С.**
И.о.руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор: _____ **Искаков М.Е.**
ТОО «Мерей-Тайынша»