Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			доп.согл.№2	от 19.06.2018г.	279-071-015	431		
			к договору №17|18	от 23.02.2018.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо -вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган III очередь (15 пусковой комплекс)"	**737 472 750**	**276463349**							**33 175 602**	**309 638 951**
Удержание % 3,000 тендерной скидки										9289169
Итого выполнение									32 180 334	300 349 782
Итого к оплате:		268169449							32 180 334	300 349 782

От Заказчика:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Канагатов А.С.

От Тех.надзора

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Зам.генерального директора Имамадиев Р.Б.

От Подрядчика:

ТОО "МБК Курылыс"

Директор Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

Форма N 2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

02-01-01 Распределительный ГВД PN 0,6 МПа.Восточная ветка

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5.	С130902-1 028	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200	шт.	3,00	71996,00	--	215988	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	С130902-1 026	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100	шт.	1,00	27369,00	--	27369	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	С131206-4 3	Компенсаторы, 200 мм	шт	3,00	42800,00	--	128400	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
8.	С131206-4 0	Компенсаторы, 100 мм	шт	1,00	9890,00	--	9890	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
9.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	957,00	48,49	46,30	46403	44309	0,01	14				
					2,14	12,56	2047	12017	0,04	41				
10.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,00	537,16	--	10743	--	3,42	68				
					537,16	--	10743	--	--	--				
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	128,00	822,93	175,40	105335	22451	1,17	150				
					176,73	65,72	22622	8412	0,32	41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0101-166 -1	Присыпка трубы песком	м3	216,00	140,51	--	30350	--	1,02	220
					140,51	--	30350	--	--	--
13.	С143008-9 2	Песок природный	м3	374,00	428,00	--	160072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-27- 6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	510,00	4,39	4,39	2240	2240	--	--
					--	1,52	--	777	0,00	3
15.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2030,00	29,49	6,18	59871	12551	0,15	301
					23,31	--	47320	--	--	--
16.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2030,00	16,16	13,80	32805	28008	0,01	28
					1,86	3,16	3782	6408	0,01	28
17.	Е0122-11- 7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	0,889	119982,83	62372,70	106665	55449	340,40	303
					57442,50	16590,01	51066	14749	65,22	58
19.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,013	67607,24	29549,61	879	384	223,10	3
					38036,25	7835,47	494	102	30,34	0
45.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2,00	505,44	382,30	1011	765	0,70	1
					117,74	99,90	235	200	0,38	1
46.	С прайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ду225Х20,5-Ду160Х14,6	шт	1,00	18990,13	--	18990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С прайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ду225Х20,5-Ду90Х5,8	шт	1,00	18800,23	--	18800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
49.	С прайс	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду110Х10-Ду63Х3,8	шт	1,00	1340,79	--	1341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С прайс	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду90Х5,4-Ду63Х3,8	шт	1,00	1037,17	--	1037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	1,00	344,84	259,48	345	259	0,48	0
					79,96	67,83	80	68	0,26	0
52.	С прайс	Заглушка ПЭ Ду225х20,5	шт	1,00	4904,32	--	4904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	20,00	344,84	259,48	6897	5190	0,48	10
					79,96	67,83	1599	1357	0,26	5
54.	С прайс	Отвод ПЭ 100 SDR11 Ду225-90°	шт	9,00	7414,53	--	66731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С прайс	Отвод ПЭ 100 SDR11 Ду225-60°	шт	1,00	25439,39	--	25439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С прайс	Отвод ПЭ 100 SDR11 Ду225-45°	шт	1,00	7447,38	--	7447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С прайс	Отвод ПЭ 100 SDR11 Ду225-15°	шт	1,00	25439,39	--	25439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С прайс	Отвод ПЭ 100 SDR11 Ду225-11°	шт	2,00	25439,39	--	50879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С прайс	Отвод ПЭ 100 SDR11 Ду110-90°	шт	3,00	2216,18	--	6649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С прайс	Отвод ПЭ 100 SDR11 Ду110-45°	шт	2,00	1941,37	--	3883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С прайс	Отвод ПЭ 100 SDR11 Ду110-22°	шт	1,00	9150,59	--	9151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	54,00	344,84	259,48	18622	14012	0,48	26
					79,96	67,83	4318	3663	0,26	14
63.	С прайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 Ду225	шт	35,00	6047,71	--	211670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С прайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 Ду160	шт	3,00	2613,15	--	7839	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
65.	С прайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 Ду110	шт	13,00	1243,28	--	16163	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
66.	С прайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 Ду90	шт	3,00	1119,17	--	3358	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
69.	С прайс	Контейнер балластирующий грунтозаполняемый Ду219	шт	195,00	3431,46	--	669135	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
73.	С130804-1 236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315X28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	71,71	5658,00	--	405735	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
77.	С130806-4 151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	94,00	54980,52	--	5168169	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
78.	С130806-4 151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	214,00	39402,71	--	8432179	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
79.	С130806-4 149	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	13,00	27172,00	--	353236	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
82.	С прайс	Герметизирующая манжета ГМ 1220/325 мм	шт	2,00	22454,84	--	44910	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
83.	С прайс	Герметизирующая манжета ГМ 1020/315 мм	шт	8,00	21870,22	--	174962	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
84.	С прайс	Герметизирующая манжета ГМ	шт	2,00	20429,87	--	40860	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1020/110 мм			--	--	--	--	--	--
85.	С прайс	Герметизирующая манжета ГМ 820/225 мм	шт	2,00	18196,62	--	36393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130810-354	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм	шт	10,00	16463,55	--	164636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130810-353	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1000 мм	шт	15,00	11621,33	--	174320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130810-352	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм	шт	2,00	9088,48	--	18177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	12,00	250,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,00336	49389,00	--	166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,007104	149300,00	--	1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01932	55620,00	--	1075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03126	29400,00	--	919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,728	4328,00	--	7479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11051-102	Дорожный знак Остановка запрещена	100шт	0,06	40800,00	--	2448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	С11051-10 2	Дорожный знак Зона действия	100шт	0,06	40800,00 ---	-- --	2448 ---	-- --	-- --	-- --
103.	С11051-10 2	Предупредительный знак Осторожно газопровод	100шт	0,06	40800,00 ---	-- --	2448 ---	-- --	-- --	-- --
108.	С130801-8 5	Узлы технологических трубопроводов	т	0,02091	114500,00 ---	-- --	2394 ---	-- --	-- --	-- --
109.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0015	149300,00 ---	-- --	224 ---	-- --	-- --	-- --
110.	С130806-1 70	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х2,8 мм	м	200,00	159,00 ---	-- --	31800 ---	-- --	-- --	-- --
111.	Ц0110-926 -1	Укладка сигнальной ленты	км	3,10	7439,82 1507,26	5932,56 833,38	23063 4672	18391 2583	7,25 4,83	22 15
112.	С прайс	Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"	м	3100,00	13,72 ---	-- --	42543 ---	-- --	-- --	-- --
114.	Ц0111-30- 1	Монтаж маркера	шт	59,00	72,28 56,92	-- --	4265 3359	-- --	0,33 --	20 --
115.	С прайс	Маркер интеллектуальный	шт	20,00	3051,78 ---	-- --	61036 ---	-- --	-- --	-- --
116.	С прайс	Маркер пассивный	шт	39,00	1906,94 ---	-- --	74371 ---	-- --	-- --	-- --
117.	С12021-28 1	Стяжки	т	0,09	45000,00 ---	-- --	4050 ---	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						17391797 182847	204528 50472		1168 207

Накладные расходы :

На монтажные работы 12673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						258654		
		Всего накладных расходов:						271327		
		Итого с накладными						17663124		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							1168	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							207	
		- в накладных расходах, чел-ч.							136	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							1511	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1059787		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						18722911		
		Итого с временными, 2,7 %						19228430		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						19505319		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						19582233		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19774517		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,9277						57893853		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1157877		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						59051730		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7086208		
		Итого с НДС						66137938		

Заказчик: _____ Канагатов А.С.

Технадзор: _____ Мухтаров Ж.Ш.

Подрядчик: _____ Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

02-01-02 Площадка ГРПб производительностью до 5000 нм3/час

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Площадка ГРПБ до 5000 нм3/час								
6.	Ц0118-80-1	Монтаж пункта газорегуляторного, масса до 8 т	шт	1,00	51750,95	11204,83	51751	11205	79,35	79
					13377,38	2320,99	13377	2321	13,46	13
7.	С прайс	ГРПб производительностью до 5000 нм3/час	шт	1,00	6820956,37	--	6820956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0112-790-5	Краны стальные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	2,00	1230,80	163,30	2462	327	6,90	14
					1058,00	38,87	2116	78	0,23	0
9.	С130904-2278	Краны шаровые под приварку с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150	шт.	2,00	56462,00	--	112924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0112-162-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 159 мм	т	0,13293	20634,25	4237,75	2743	563	97,75	13
					16042,50	776,27	2133	103	4,50	1
11.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	7,00	1142,00	--	7994	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм			--	--	--	--	--	--
13.	С130804-1 230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,04	1468,00	--	5931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130810-8 4	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	6,00	799,00	--	4794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2,5352034	428,00	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2, 5352034	24,78	5,19	63	13	0,12	
					19,58	--	50	--	--	--
23.	С130806-8 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,00	950,00	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130806-1 05	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	1,16	2690,00	--	3120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130804-1 175	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160Х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,90	993,00	--	1887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00	344,84	259,48	2069	1557	0,48	3
					79,96	67,83	480	407	0,26	2
29.	С	Переход ПЭ/СТ Ду159Х6,0/Ду160Х14,6	шт	2,00	19839,16	--	39678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 Ду160	шт	2,00	2270,25	--	4541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	отвод ПЭ 100 SDR17 160Х9,5-90°	шт	2,00	3294,53	--	6589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12021-25	Закладные детали и детали	т	0,01422	138200,00	--	1965	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями			--	--	--	--	--	--
34.	С130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	2,00	84,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	1135-5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	шт	1,00	7500,00	--	7500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	1135-6	Ящик пожарный	шт	1,00	1335,00	--	1335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	5101-254	Лопата железная штыковая	шт.	1,00	288,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	5101-254	Лопата железная совковая	шт.	1,00	288,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	1301-180	Лом пожарный ЛПЛ	шт	1,00	200,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	1301-175	Ведро пожарное	шт	1,00	600,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	1135-2	Огнетушитель воздушнопенный ОВП-10	шт.	2,00	630,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Площадка ГРПБ до 5000 нм3/час								7083141

6820956

ИТОГО: 7083141 / 18156 — 13665 / 2909 — 109 / 16

Накладные расходы :

На монтажные работы	18115	262 185
На общестроительные работы	1201	
Всего накладных расходов:	19316	
Итого с накладными	7102457	

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========	
- основных рабочих, чел-ч.	109
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	16
- в накладных расходах, чел-ч.	10
Всего трудозатрат, чел-ч.:	135

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16652
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7119109
Итого с временными, 2,7 %	7127052
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	7131403
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7132611
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7135632
Пересчет в текущих ценах, К-2,9277	20890990
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	417820
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21308810
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2557057
Итого с НДС	23865867

Заказчик: _____ Канагатов А.С.

Технадзор: _____ Мухтаров Ж.Ш.

Подрядчик _____ Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

02-02-04 Газорегуляторные пункты шкафные

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГРПШ производительностью РДНК-400-2Н от 70-160м3/ч								
2.	С прайс	Газорегуляторный пункт блочный ГРПШ-ЗПГО-У-РДНК50/400	шт	2,00	715184,56	--	1430369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГРПШ производительностью РДНК-400-2Н от 70-160м3/ч								1430369
		Раздел: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								
96.	Е0119-4-1	Монтаж газорегуляторного пункта ГРПШ-6	установк	570,00	5985,55	329,50	3411762	187814	12,88	7342
					2204,55	124,20	1256594	70794	0,60	341
97.	С прайс	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6	шт	195,00	87935,19	--	17147363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0112-162-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других	т	5,26	181439,50	17054,50	953951	89667	1277,65	6717
					162495,00	2846,23	854347	14965	16,51	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		спецконструкциях, диаметр наружный 20 мм								
99.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1140,00	131,00 / --	-- / --	149340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,25х2,5мм	м	1140,00	99,00 / --	-- / --	112860 / --	-- / --	-- / --	-- / --
101.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	285,00	56,00 / --	-- / --	15960 / --	-- / --	-- / --	-- / --
102.	С130810-7 5	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 20, 25 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1140,00	208,00 / --	-- / --	237120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
103.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 32х3-25х3 мм	шт	570,00	251,00 / --	-- / --	143070 / --	-- / --	-- / --	-- / --
104.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х3-20х3 мм	шт	570,00	251,00 / --	-- / --	143070 / --	-- / --	-- / --	-- / --
105.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 20х2,0 мм	шт	570,00	181,00 / --	-- / --	103170 / --	-- / --	-- / --	-- / --
106.	С130810-5 0	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	1140,00	84,00 / --	-- / --	95760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
107.	Ц0112-790 -1	Кран DN20/25	шт	1140,00	590,51 / 579,60	6,21 / 2,65	673181 / 660744	7079 / 3015	3,45 / 0,02	3933 / 17
108.	С130904-2 036	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25	шт.	1140,00	1120,00 / --	-- / --	1276800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	531,24	26,86 / 1,47	25,39 / 6,39	14271 / 782	13489 / 3396	0,01 / 0,02	5 / 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	526,07	154,22 / 154,22	-- / --	81128 / 81128	-- / --	1,12 / --	588 / --
125.	С143008-9 2	Песок природный	м3	526,07	428,00 / --	-- / --	225158 / --	-- / --	-- / --	-- / --
126.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	526,07	24,78 / 19,58	5,19 / --	13035 / 10303	2732 / --	0,12 / --	65 / --
127.	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 89 мм	км	0,33	147019,72 / 74261,25	62183,47 / 23489,33	48605 / 24551	20558 / 7766	404,80 / 114,72	134 / 38
128.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,28	138059,73 / 70638,75	57337,60 / 21659,96	39347 / 20132	16341 / 6173	386,40 / 105,79	110 / 30
129.	Е0122-27- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,16	226314,75 / 35190,00	32841,87 / 12407,06	36120 / 5616	5242 / 1980	198,95 / 60,59	32 / 10
130.	С130806-5 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	285,00	111,00 / --	-- / --	31635 / --	-- / --	-- / --	-- / --
131.	С130806-7 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	330,60	509,00 / --	-- / --	168275 / --	-- / --	-- / --	-- / --
132.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр труб диам. 32 мм	м	330,60	267,06 / 168,97	0,32 / 0,13	88289 / 55861	106 / 42	0,97 / 0,00	321 / 0
133.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32 мм	км	0,47	54722,66 / 34155,00	20558,66 / 5403,48	25577 / 15964	9609 / 2526	198,95 / 20,82	93 / 10
134.	С130804-1 166	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	633,27	48,00 / --	-- / --	30397 / --	-- / --	-- / --	-- / --
135.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1710,00	344,84 / 79,96	259,48 / 67,83	589682 / 136731	443718 / 115984	0,48 / 0,26	814 / 444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	С прайс	Переход ПЭ/СТ 32/32	шт	570,00	1819,33 / --	-- / --	1037019 / --	-- / --	-- / --	-- / --
137.	С прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду32	шт	570,00	292,43 / --	-- / --	166685 / --	-- / --	-- / --	-- / --
138.	С прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 32Х2,3-90°	шт	570,00	262,24 / --	-- / --	149479 / --	-- / --	-- / --	-- / --
139.	Е0109-53-2	Монтаж пластин, косынки, плиты, крышки	т	5,32	11128,54 / 8461,13	1337,39 / 124,20	59183 / 44997	7112 / 661	53,59 / 0,61	285 / 3
140.	С12021-25-5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	5,26	138200,00 / --	-- / --	727084 / --	-- / --	-- / --	-- / --
141.	С130810-5-0	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	570,00	84,00 / --	-- / --	47880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
142.	Е0106-1-1-7,5	Устройство бетонной подготовки, В	м3	28,50	4688,91 / 225,11	75,91 / 28,67	133634 / 6416	2163 / 817	1,55 / 0,14	44 / 4
143.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 89/800 мм	футляр	570,00	517,39 / 168,59	71,46 / 1,19	294910 / 96098	40731 / 676	1,02 / 0,00	581 / 1
144.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	0,37	24,93 / 5,05	0,02 / --	9 / 2	-- / --	0,02 / --	0 / --
145.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	0,37	41,95 / 9,57	0,02 / --	15 / 4	-- / --	0,05 / --	0 / --
		Итого по разделу: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								28470825
		Раздел: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час								
146.	Е0119-4-1	Монтаж газорегуляторного пункта ГРПШ-10	установк	200,00	5985,55 / 2204,55	329,50 / 124,20	1197110 / 440910	65900 / 24840	12,88 / 0,60	2576 / 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	Ц0112-162 -3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 20 мм	т	1,83	181439,50 / 162495,00	17054,50 / 2846,23	332687 / 297951	31271 / 5219	1277,65 / 16,51	2343 / 30
149.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	400,00	131,00 / --	-- / --	52400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
150.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,25х2,5мм	м	400,00	99,00 / --	-- / --	39600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
151.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	200,00	56,00 / --	-- / --	11200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
152.	С130810-7 5	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 20, 25 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	200,00	208,00 / --	-- / --	41600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
153.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 32х3-25х3 мм	шт	200,00	251,00 / --	-- / --	50200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
154.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х3-20х3 мм	шт	200,00	251,00 / --	-- / --	50200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
155.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 20х2,0 мм	шт	400,00	181,00 / --	-- / --	72400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
156.	С130810-5 0	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	600,00	84,00 / --	-- / --	50400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
157.	Ц0112-790 -1	Кран DN20/25	шт	600,00	590,51 / 579,60	6,21 / 2,65	354306 / 347760	3726 / 1587	3,45 / 0,02	2070 / 9
158.	С130904-2 036	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25	шт.	600,00	1120,00 / --	-- / --	672000 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	58,16	26,86	25,39	1562	1477	0,01	1
					1,47	6,39	86	372	0,02	1
160.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	160,00	552,68	28,23	88428	4517	0,30	48
					45,80	10,58	7329	1693	0,05	8
161.	C143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	16,00	533,00	--	8528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	30,00	7207,92	129,21	216238	3876	7,29	219
					1174,72	48,81	35242	1464	0,24	7
163.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	30,60	78,00	--	2387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	C143001-6-2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	30,60	223,00	--	6824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	30,60	259,00	--	7925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	C11011-87-7	Прокат полосовой, немерной длины, нормальной	т	0,70	55300,00	--	38931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,55	68200,00	--	37510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	5,99	19567,71	2519,98	117279	15104	84,64	507
					14438,25	116,44	86536	698	0,56	3
169.	C11011-89-9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, немерной длины, нормальной	т	2,34	59200,00	--	138381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	C130806-6-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	640,00	279,00	--	178560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	274,40	251,62	4,39	69043	1205	0,24	67
					42,95	1,66	11786	454	0,01	2
172.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом	м2	66,00	2267,09	114,06	149628	7528	0,68	45
					134,03	42,72	8846	2820	0,21	14
173.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	186,40	26,86	25,39	5007	4733	0,01	2
					1,47	6,39	274	1191	0,02	4
174.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	184,59	154,22	--	28466	--	1,12	206
					154,22	--	28466	--	--	--
175.	С143008-9-2	Песок природный	м3	184,59	428,00	--	79003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	184,59	24,78	5,19	4574	959	0,12	23
					19,58	--	3615	--	--	--
177.	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 89 мм	км	0,12	147019,72	62183,47	17054	7213	404,80	47
					74261,25	23489,33	8614	2725	114,72	13
178.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,10	138059,73	57337,60	13806	5734	386,40	39
					70638,75	21659,96	7064	2166	105,79	11
179.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,06	226314,75	32841,87	12674	1839	198,95	11
					35190,00	12407,06	1971	695	60,59	3
180.	С130806-5-8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	100,00	111,00	--	11100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С130806-7-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	116,00	509,00	--	59044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 32 мм	м	116,00	267,06	0,32	30979	37	0,97	113
					168,97	0,13	19600	15	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32 мм	км	0,16	54722,66	20558,66	8975	3372	198,95	33
					34155,00	5403,48	5601	886	20,82	3
184.	C130804-1166	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32X2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	222,20	48,00	--	10666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	600,00	344,84	259,48	206906	155690	0,48	286
					79,96	67,83	47976	40696	0,26	156
186.	С прайс	Переход ПЭ/СТ 32/32	шт	200,00	1819,33	--	363866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду32	шт	200,00	292,43	--	58486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 32X2,3-90°	шт	200,00	262,24	--	52449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	E0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	т	1,87	11128,54	1337,39	20766	2496	53,59	100
					8461,13	124,20	15788	232	0,61	1
190.	C12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1,85	138200,00	--	255117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	C130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	200,00	84,00	--	16800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, В 7,5	м3	10,00	4688,91	75,91	46889	759	1,55	16
					225,11	28,67	2251	287	0,14	1
193.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 89/800 мм	футляр	200,00	517,39	71,46	103477	14292	1,02	204
					168,59	1,19	33719	237	0,00	1
194.	E0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	0,13	24,93	0,02	3	--	0,02	0
					5,05	--	1	--	--	--
195.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	0,13	41,95	0,02	5	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час			9,57	--	1	--	--	-- 5391440
ИТОГО:							35292632 / 4681657	1178091 / 317072		30019 / 1387

Накладные расходы :

На монтажные работы	1967029
На общестроительные работы	1088790
На металломонтажные работы	134020
На сантехнические работы	2295216
Всего накладных расходов:	5485055
Итого с накладными	40777687

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	30019
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1387
- в накладных расходах, чел-ч.	2743
Всего трудозатрат, чел-ч.:	34149

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

18577732

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1331997
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	42109684
Итого с временными, 2,7 %	42745047
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	43093056
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43189725
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	43431398
Пересчет в текущих ценах, К-3,1032	134776314
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2695526
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	137471840
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16496621
Итого с НДС	153968461

Заказчик: _____ Канагатов А.С.

Технадзор: _____ Мухтаров Ж.Ш.

Подрядчик: _____ Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

02-02-01 Подземные газопроводы среднего давления

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	С130902-1 026	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку	шт.	1,00	27369,00	--	27369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С прайс	Переход ПЭ/СТ Ду110-108	шт	2,00	8029,57	--	16059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130902-1 025	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку	шт.	13,00	21064,00	--	273832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С прайс	Переход ПЭ/СТ Ду89Х6,0/Ду90Х8,2	шт	26,00	5648,17	--	146852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130902-1 024	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку	шт.	24,00	12903,00	--	309672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С прайс	Переход ПЭ/СТ Ду57Х3,0/Ду63Х5,8	шт	48,00	2958,26	--	141997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13796,00	48,49	46,30	668936	638758	0,01	205
					2,14	12,56	29510	173234	0,04	592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	454,00	537,16	--	243873	--	3,42	1554
					537,16	--	243873	--	--	--
17.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1908,00	822,93	175,40	1570150	334659	1,17	2238
					176,73	65,72	337205	125399	0,32	612
18.	Е0101-166 -1	Присыпка трубы песком	м3	2852,00	140,51	--	400726	--	1,02	2903
					140,51	--	400726	--	--	--
19.	С143008-9 2	Песок природный	м3	6119,00	428,00	--	2618932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10006,00	4,39	4,39	43946	43946	--	--
					--	1,52	--	15246	0,00	50
21.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	10006,00	29,49	6,18	295109	61864	0,15	1484
					23,31	--	233245	--	--	--
22.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10006,00	16,16	13,80	161698	138054	0,01	140
					1,86	3,16	18641	31586	0,01	140
23.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,207	89702,55	41553,67	18568	8602	284,05	59
					48127,50	11054,83	9962	2288	42,90	9
25.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	1,00	67607,24	29549,61	67607	29550	223,10	223
					38036,25	7835,47	38036	7835	30,34	30
26.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	6,00	58834,91	23374,91	353009	140249	205,85	1235
					35448,75	6156,44	212692	36939	23,74	142
27.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	3,00	54722,66	20558,66	164168	61676	198,95	597
					34155,00	5403,48	102465	16210	20,82	62
28.	С130804-1 175	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	209,07	993,00	--	207607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130806-4 103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с	м	23,092	2236,00	--	51634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена								
39.	С130804-1 233	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,855	2899,00	--	103944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-1 178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,04	1968,00	--	7951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130804-1 230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	385,82	1468,00	--	566384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130804-1 175	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	156,045	993,00	--	154953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	811,03	692,00	--	561233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130804-1 172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110X6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	803,96	474,00	--	381077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1270,075	231,00	--	293387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130804-1 169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	128,775	158,00	--	20346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130804-1 155	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225x12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,00	1727,00	--	20724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130804-1 152	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160x9,1 СТ РК ГОСТ Р	м	161,00	872,00	--	140392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50838-2011								
49.	С130804-1 149	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	80,00	414,00	--	33120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130804-1 148	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	400,00	280,00	--	112000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130804-1 146	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	415,50	137,00	--	56924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С прайс	Манжета герметизирующая Д63-159	шт	8,00	7353,28	--	58826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	118,00	344,84	259,48	40692	30619	0,48	56
					79,96	67,83	9435	8004	0,26	31
91.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	67,00	505,44	382,30	33864	25614	0,70	47
					117,74	99,90	7888	6693	0,38	26
103.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	23,00	344,84	259,48	7931	5968	0,48	11
					79,96	67,83	1839	1560	0,26	6
111.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	882,00	344,84	259,48	304152	228865	0,48	420
					79,96	67,83	70524	59823	0,26	229
115.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	952,00	344,84	259,48	328291	247029	0,48	453
					79,96	67,83	76121	64571	0,26	247
124.	Ц0110-926-1	Укладка сигнальной ленты	км	21,465	7439,82	5932,56	159696	127343	7,25	156
					1507,26	833,38	32353	17889	4,83	104
125.	С прайс	Пластмассовая сигнальная лента	м	21465,00	13,06	--	280363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0111-30-1	Монтаж маркера	шт	404,00	72,28	--	29203	--	0,33	135
					56,92	--	22998	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	С прайс	Маркер интеллектуальный	шт	200,00	2904,57	--	580913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С прайс	Маркер пассивный	шт	59,00	1814,95	--	107082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	2,324	42468,25	909,62	98696	2114	136,16	316
					21838,50	344,14	50753	800	1,68	4

ИТОГО:

	12263888	2124907
	1898266	568077

12232
2285

Накладные расходы :

На монтажные работы	87520
На общестроительные работы	2835974
Всего накладных расходов:	2923493
Итого с накладными	15187382

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	12232
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	2285
- в накладных расходах, чел-ч.	1462
Всего трудозатрат, чел-ч.:	15979

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	911243
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16098625
Итого с временными, 2,7 %	16533288
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	16771367
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16837500
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17002833
Пересчет в текущих ценах, К-3,1032	52763191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1055264		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						53818455		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6458215		
		Итого с НДС						60276670		

Заказчик: _____ **Канагатов А.С.**

Технадзор: _____ **Мухтаров Ж.Ш.**

Подрядчик: _____ **Манапов М.К.**

Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

02-01-03 Площадка ГРПб производительностью 70-160нм3/час

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГРПШ производительностью от 70-160м3/ч								
2.	С прайс	Газорегуляторный пункт блочный ГРПШ-ЗПГО	шт	2,00	751432,35	--	1502865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,57х3мм	м	20,00	250,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х4 мм	шт	8,00	227,00	--	1816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,08	692,00	--	5591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0112-790-3	Краны стальные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	4,00	786,29	68,54	3145	274	4,60	18
					711,85	18,17	2847	73	0,11	0
16.	С130904-593	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	8186,00	--	32744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С143008-9 2	Песок природный	м3	3,73663374	428,00 ---	-- --	1599 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С130806-8 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,32	950,00 ---	-- --	2204 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,00	250,00 ---	-- --	500 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С130804-1 169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,646	158,00 ---	-- --	734 ---	-- --	-- --	-- --
29.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	344,84 --- 79,96	259,48 --- 67,83	4138 --- 960	3114 --- 814	0,48 --- 0,26	6 --- 3
30.	С прайс	Переход ПЭ/СТ Ду57Х3,0/Ду63Х5,8	шт	4,00	3108,20 ---	-- --	12433 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду63	шт	4,00	487,64 ---	-- --	1951 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 63Х3,8-90°	шт	4,00	624,41 ---	-- --	2498 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03428	138200,00 ---	-- --	4737 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С130810-5 0	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	4,00	84,00 ---	-- --	336 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	6,60	629,00 ---	-- --	4151 ---	-- --	-- --	-- --
46.	С130806-6 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	5,00	384,00 ---	-- --	1920 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	4,00	279,00 ---	-- --	1116 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0000248	50642,00 ---	-- --	13 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С11011-88 6	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм, нормальной	т	0,001884	51027,00 ---	-- --	96 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0019536	49502,00 ---	-- --	97 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С130810-1 12	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	2,00	321,00 ---	-- --	642 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С130810-1 08	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	2,00	302,00 ---	-- --	604 ---	-- --	-- --	-- --
53.	С130810-1 5	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	шт	2,00	190,00 ---	-- --	380 ---	-- --	-- --	-- --
54.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	6,00	34,84 31,63	3,22 0,34	209 190	19 2	0,18 0,00	1 0
55.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,005328	49502,00 ---	-- --	264 ---	-- --	-- --	-- --
56.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	м	1,00	34,84 31,63	3,22 0,34	35 32	3 --	0,18 0,00	0 0
57.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,000222	55620,00 ---	-- --	12 ---	-- --	-- --	-- --
58.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	10,00	34,84 31,63	3,22 0,34	348 316	32 3	0,18 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	30,25 / 26,45	3,80 / 0,46	302 / 264	38 / 5	0,16 / 0,00	2 / 0
60.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01776	49502,00 / --	-- / --	879 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0126	46400,00 / --	-- / --	585 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,618968	45,30 / 13,36	0,06 / 0,02	164 / 48	-- / --	0,07 / 0,00	0 / 0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,618968	20,99 / 4,78	0,02 / --	76 / 17	-- / --	0,02 / --	0 / --
		Итого по разделу: ГРПШ производительностью от 70-160м3/ч					1594184	3480		29
ИТОГО:							4674	897		4

Накладные расходы :

На монтажные работы	3400
На общестроительные работы	2365
Всего накладных расходов:	5765
Итого с накладными	1599949

1502865

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	29
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	4
- в накладных расходах, чел-ч.	3
Всего трудозатрат, чел-ч.:	36

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5825
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1605774
Итого с временными, 2,7 %	1608553 ✓
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	1610075
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1610498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1611555
Пересчет в текущих ценах, К-2,9277	4718150
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	94363
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4812513
Налог на добавленную стоимость, 12 %	577502
Итого с НДС	5390015

Заказчик: Канагатов А.С.

Технадзор: Мухтаров Ж.Ш.

Подрядчик: Манапов М.К.