Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
**Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)"**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | доп.согл.№2 | от 19.06.2018г. | 279-071-011 | 431 | | |
| | | | к договору №17\|18 | от 23.02.2018. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | СМР в отчетном месяце без НДС | СМР в базисных ценах 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо -вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган III очередь (15 пусковой комплекс)" | 968 590 881,52 | 45803416,54 | | | | | | | 5 496 409,98 | 51 299 826,52 |
| Удержание % 3,000 тендерной скидки | | | | | | | | | | 1 538 994,80 |
| Итого выполнение | | | | | | | | | 5 331 517,68 | 49 760 831,72 |
| **Итого к оплате:** | | 44429314 | | | | | | | 5 331 517,68 | 49 760 831,72 |

**От Заказчика:**

**Руководитель ГУ "Управление энергетики**
**и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

**Беркимбаев А.Ч.**

**От Тех.надзора**

**ТОО "Жетысу-ОблГаз"**

**Зам.генерального директора** **Имамадиев Р.Б.**

**От Подрядчика:**

**ТОО "МБК Курылыс"**

**Директор** **Манапов М.К.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

### 02-02-01 Подземные газопроводы среднего давления

| N п/п | Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 137. 4 | Е0127-18- | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 826,00 | 469,33 | 195,05 | 387665 | 161114 | 1,78 | 1472 |
| | | | | | 274,27 | 4,68 | 226551 | 3867 | 0,02 | 13 |
| 138. 2 | Е0101-20- | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 826,00 | 4,32 | 3,73 | 3569 | 3081 | 0,00 | 3 |
| | | | | | 0,55 | 1,29 | 456 | 1064 | 0,00 | 4 |
| 139. 30-1 | Е010333-А | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 1486,80 | 202,86 | 202,86 | 301612 | 301612 | -- | -- |
| | | | | | -- | 40,57 | -- | 60322 | 0,85 | 1267 |
| 140. 2 | Е0127-14- | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 413,00 | 735,61 | 84,82 | 303808 | 35029 | 0,17 | 68 |
| | | | | | 24,59 | 13,42 | 10154 | 5542 | 0,05 | 19 |
| 141. 3 | Е0127-53- | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 4130,00 | 474,14 | 17,65 | 1958211 | 72912 | 0,04 | 160 |
| | | | | | 6,83 | 5,82 | 28212 | 24032 | 0,02 | 84 |
| 142. 3 | Е0127-54- | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям | м2 | 4130,00 | 111,88 | -- | 462077 | -- | 0,00 | 1 |
| | | | | | 0,02 | -- | 95 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| 143. 1 | Е0127-53- | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ | м2 | 4130,00 | 509,75 | 17,65 | 2105264 | 72912 | 0,04 | 160 |
| | | | | | 6,83 | 5,82 | 28212 | 24032 | 0,02 | 84 |
| 144. 1 | Е0125-41- | Балластировка трубопровода диаметром 219 мм | т | 189,30 | 2965,05 | 1076,17 | 561283 | 203719 | 13,80 | 2612 |
| | | | | | 1888,88 | 406,24 | 357564 | 76901 | 4,06 | 768 |
| 145. | С прайс | Контейнер балластирующий грунтозаполняемый Ду90 | шт | 186,00 | 2016,97 | -- | 375157 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | С прайс | Контейнер балластирующий грунтозаполняемый Ду63 | шт | 1702,00 | 2016,97 | -- | 3432885 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147. -1 | Е0101-173 | Водоотлив из траншей | м3 | 2258,00 | 332,52 | 332,52 | 750825 | 750825 | -- | -- |
| | | | | | -- | 214,61 | -- | 484583 | 0,99 | 2228 |
| | ИТОГО: | | | | | | 10642356 | 1601204 | | 4476 |
| | | | | | | | 651244 | 680343 | | 4467 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 1519629 |
| Всего накладных расходов: | 1519629 |
| Итого с накладными | 12161985 |

Показатели трудозатрат :

| | |
|---|---|
| - основных рабочих, чел-ч. | 4476 |
| - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | 4467 |
| - в накладных расходах, чел-ч. | 760 |
| Всего трудозатрат, чел-ч.: | 9703 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 729329 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 12891314 |
| Итого с временными, 2,7 % | 13239380 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % | 13430027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 13482984 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 13615378 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-3,1032 | | | | | | 42251244,32 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 845024,89 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 43096269,21 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 5171[illegible],31 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 48[illegible] | | |

**Заказчик:** _____ **Беркимбаев А.Ч.**

**Технадзор** _____ **Мухтаров Ж.Ш.**

**Подрядчик** _____ **Манапов М.К.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

## 02-01-02 на Площадка ГРПб производительностью до 5000нм3/час

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Площадка ГРПБ до 5000 нм3/час** | | | | | | | | |
| 1. | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами | м3 | 7,17 | 26,86 | 25,39 | 193 | 182 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,47 | 6,39 | 11 | 46 | 0,02 | 0 |
| 2. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,08 | 302,12 | -- | 326 | -- | 2,13 | 2 |
| | | | | | 302,12 | -- | 326 | -- | -- | -- |
| 3. | E0101-20-1 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 8,25 | 3,53 | 3,06 | 29 | 25 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,45 | 1,07 | 4 | 9 | 0,00 | 0 |
| 4. | E0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 | м3 | 6,00 | 3,85 | 3,85 | 23 | 23 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,34 | -- | 8 | 0,00 | 0 |
| 5. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 6,00 | 24,78 | 5,19 | 149 | 31 | 0,12 | 1 |
| | | | | | 19,58 | -- | 118 | -- | -- | -- |
| 12. | E0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм | км | 0,004 | 89702,55 | 41553,67 | 359 | 166 | 284,05 | 1 |
| | | | | | 48127,50 | 11054,83 | 193 | 44 | 42,90 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Ц0112-162 -11 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 159 мм | т | 0,0402 | 20634,25 | 4237,75 | 829 | 170 | 97,75 | 4 |
| | | | | | 16042,50 | 776,27 | 645 | 31 | 4,50 | 0 |
| 16. | Е0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 2,756 | 34,08 | 32,23 | 94 | 89 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,85 | 8,11 | 5 | 22 | 0,03 | 0 |
| 17. | Е0101-166 -3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | м3 | 2,5352034 | 192,26 | -- | 487 | -- | 1,39 | 4 |
| | | | | | 192,26 | -- | 487 | -- | -- | -- |
| 20. | Е0122-9-7 | Укладка стальных труб диам. 273 мм | км | 0,00116 | 259519,32 | 121674,19 | 301 | 141 | 625,60 | 1 |
| | | | | | 118507,50 | 45964,35 | 137 | 53 | 224,48 | 0 |
| 21. | Е0122-9-5 | Укладка стальных труб диам. 159 мм | км | 0,001 | 181809,42 | 69720,04 | 182 | 70 | 508,30 | 1 |
| | | | | | 94961,25 | 26338,16 | 95 | 26 | 128,63 | 0 |
| 22. | Е0122-27-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм | км | 0,00116 | 520681,52 | 68912,27 | 604 | 80 | 63,25 | 0 |
| | | | | | 11617,88 | 26032,84 | 13 | 30 | 127,14 | 0 |
| 25. | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм | м | 1,16 | 306,37 | 0,43 | 355 | -- | 1,03 | 1 |
| | | | | | 179,84 | 0,16 | 209 | -- | 0,00 | 0 |
| 26. | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм | км | 0,0022 | 89702,55 | 41553,67 | 197 | 91 | 284,05 | 1 |
| | | | | | 48127,50 | 11054,83 | 106 | 24 | 42,90 | 0 |
| 32. | Е0109-53-2 | Монтаж пластин, косынки, плиты, крышки | т | 0,01442 | 11128,54 | 1337,39 | 160 | 19 | 53,59 | 1 |
| | | | | | 8461,13 | 124,20 | 122 | 2 | 0,61 | 0 |
| 35. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В 7,5 | м3 | 0,10 | 4688,91 | 75,91 | 469 | 8 | 1,55 | 0 |
| | | | | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 0,14 | 0 |
| 36. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 273/800 мм | футляр | 2,00 | 1590,84 | 219,72 | 3182 | 439 | 3,14 | 6 |
| | | | | | 518,39 | 3,65 | 1037 | 7 | 0,01 | 0 |
| 37. | Е0113-18-2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за | м2 | 0,0317529 | 24,93 | 0,02 | 1 | -- | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | один раз | | | 5,05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | м2 | 0,0317529 | 41,95 / 9,57 | 0,02 / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,05 / -- | 0 / -- |
| 39. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,00 | 22,68 / 6,68 | 0,06 / 0,02 | 68 / 20 | -- / -- | 0,03 / 0,00 | 0 / 0 |
| 40. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 6,98 | 41,97 / 9,57 | 0,05 / -- | 293 / 67 | -- / -- | 0,05 / -- | 0 / -- |
| | | Итого по разделу: Площадка ГРПБ до 5000 нм3/час | | | | | | | | 8303 |
| | | Раздел: Строительная часть | | | | | | | | |
| 48. | Е0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 2,3856 | 34,08 / 1,85 | 32,23 / 8,11 | 81 / 4 | 77 / 19 | 0,01 / 0,03 | 0 / 0 |
| 49. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 2,3856 | 4,32 / 0,55 | 3,73 / 1,29 | 10 / 1 | 9 / 3 | 0,00 / 0,00 | 0 / 0 |
| 50. | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 5,964 | 29,49 / 23,31 | 6,18 / -- | 176 / 139 | 37 / -- | 0,15 / -- | 1 / -- |
| 51. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 26,20 | 552,68 / 45,80 | 28,23 / 10,58 | 14480 / 1200 | 740 / 277 | 0,30 / 0,05 | 8 / 1 |
| 52. | С143008-6 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм | м3 | 2,62 | 533,00 / -- | -- / -- | 1396 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 53. | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 4,06 | 7207,92 / 1174,72 | 129,21 / 48,81 | 29264 / 4769 | 525 / 198 | 7,29 / 0,24 | 30 / 1 |
| 54. | С143001-6 2 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 4,1412 | 223,00 / -- | -- / -- | 923 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 55. | С143001-6 3 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 | м3 | 4,1412 | 259,00 / -- | -- / -- | 1073 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кг/см2 | | | | | | | | |
| 56. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,21528 | 52400,00<br>-- | --<br>-- | 11281<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 57. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,03684 | 71934,76<br>11126,25 | 349,88<br>131,96 | 2650<br>410 | 13<br>5 | 66,70<br>0,64 | 2<br>0 |
| 58. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 0,72 | 26,86<br>1,47 | 25,39<br>6,39 | 19<br>1 | 18<br>5 | 0,01<br>0,02 | 0<br>0 |
| 59. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 0,792 | 4,32<br>0,55 | 3,73<br>1,29 | 3<br>-- | 3<br>1 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 60. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 0,18 | 24,78<br>19,58 | 5,19<br>-- | 4<br>4 | 1<br>-- | 0,12<br>-- | 0<br>-- |
| 61. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 0,80 | 552,68<br>45,80 | 28,23<br>10,58 | 442<br>37 | 23<br>8 | 0,30<br>0,05 | 0<br>0 |
| 62. | С143008-6 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм | м3 | 0,08 | 533,00<br>-- | --<br>-- | 43<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 63. | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 0,58 | 7207,92<br>1174,72 | 129,21<br>48,81 | 4181<br>681 | 75<br>28 | 7,29<br>0,24 | 4<br>0 |
| 64. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 0,5916 | 78,00<br>-- | --<br>-- | 46<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 65. | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 0,5916 | 223,00<br>-- | --<br>-- | 132<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 66. | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 0,5916 | 259,00<br>-- | --<br>-- | 153<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 67. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, | м2 | 5,28 | 251,62<br>42,95 | 4,39<br>1,66 | 1329<br>227 | 23<br>9 | 0,24<br>0,01 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фундаментов | | | | | | | | |
| 68. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,00544 | 53000,00<br>--- | --<br>-- | 288<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 69. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00432 | 55620,00<br>--- | --<br>-- | 240<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 70. | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т | т | 0,0139 | 19567,71<br>14438,25 | 2519,98<br>116,44 | 272<br>201 | 35<br>2 | 84,64<br>0,56 | 1<br>0 |
| 71. | С12021-41 | Конструкции стальные | т | 0,00358 | 147100,00<br>--- | --<br>-- | 527<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 72. | С130806-76 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 1,23 | 509,00<br>--- | --<br>-- | 626<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 73. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,01656 | 71934,76<br>11126,25 | 349,88<br>131,96 | 1191<br>184 | 6<br>2 | 66,70<br>10,64 | 1<br>0 |
| 74. | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом | м2 | 0,34 | 2267,09<br>134,03 | 114,06<br>42,72 | 771<br>46 | 39<br>15 | 0,68<br>0,21 | 0<br>0 |
| 75. | У1-32-29 | Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м | м | 30,00 | 733,39<br>69,62 | 90,88<br>32,34 | 22002<br>2088 | 2726<br>970 | 0,42<br>0,16 | 13<br>5 |
| 76. | У1-32-3 | Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м | м | 30,00 | 2246,50<br>127,22 | 179,50<br>59,30 | 67395<br>3817 | 5385<br>1779 | 0,77<br>0,29 | 23<br>9 |
| 77. | У1-34-53 | Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций | калитка | 2,00 | 10276,06<br>1389,21 | 17,95<br>6,45 | 20552<br>2778 | 36<br>13 | 8,05<br>0,02 | 16<br>0 |
| 78. | У1-34-54 | Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5В, строительные работы | калитка | 2,00 | 15024,96<br>--- | --<br>-- | 30050<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Строительная часть | | | | | | | | 211602 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 219902 | 11301 | | 124 |
| | | | | | | | 20205 | 3639 | | 18 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | 609 | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | 24894 | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | | 2806 | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | 28308 | | | |
| | | Итого с накладными | | | | | 248211 | | | |
| | | Показатели трудозатрат : | | | | | | | | |
| | | - основных рабочих, чел-ч. | | | | | | 124 | | |
| | | - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | | | | | | 18 | | |
| | | - в накладных расходах, чел-ч. | | | | | | 14 | | |
| | | Всего трудозатрат, чел-ч.: | | | | | | 156 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 14893 | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | 263104 | | | |
| | | Итого с временными, 2,7 % | | | | | 270208 | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % | | | | | 274099 | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | 275180 | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | 277882 | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,9277 | | | | | 813555 | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | 16271 | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | 829826 | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | 99579 | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 929405 | | | |

**Заказчик:** _____ Беркимбаев А.Ч.

**Технадзор:** _____ Мухтаров Ж.Ш.

**Подрядчик:** _____ Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

## 02-01-03 на Площадка ГРПб производительностью до 70-160 нм3/час

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: ГРПШ производительностью от 70-160м3/ч** | | | | | | | | |
| 1. | Е0119-4-1 | Установка ГРПШ 70-160 м3/ч | установк | 2,00 | 5985,55 | 329,50 | 11971 | 659 | 12,88 | 26 |
| | | | | | 2204,55 | 124,20 | 4409 | 248 | 0,60 | 1 |
| 3. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 6,76 | 26,86 | 25,39 | 182 | 172 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,47 | 6,39 | 10 | 43 | 0,02 | 0 |
| 4. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 0,28 | 251,77 | -- | 70 | -- | 1,77 | 0 |
| | | | | | 251,77 | -- | 70 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 | м3 | 6,00 | 3,85 | 3,85 | 23 | 23 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,34 | -- | 8 | 0,00 | 0 |
| 6. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 6,00 | 24,78 | 5,19 | 149 | 31 | 0,12 | 1 |
| | | | | | 19,58 | -- | 118 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 6,00 | 16,16 | 13,80 | 97 | 83 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,86 | 3,16 | 11 | 19 | 0,01 | 0 |
| 8. | Ц0112-162 | Трубопроводы из стальных труб с | т | 0,10 | 66492,00 | 8475,50 | 6649 | 848 | 425,50 | 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -6 | фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 57 мм | | | 57189,50 | 1552,54 | 5719 | 155 | 9,00 | 1 |
| 11. | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм | км | 0,008 | 58834,91 | 23374,91 | 471 | 187 | 205,85 | 2 |
| | | | | | 35448,75 | 6156,44 | 284 | 49 | 23,74 | 0 |
| 13. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 7,14 | 45,35 | 0,12 | 324 | 1 | 0,07 | 0 |
| | | | | | 13,36 | 0,05 | 95 | -- | 0,00 | 0 |
| 14. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 7,14 | 41,97 | 0,05 | 300 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 68 | -- | -- | -- |
| 17. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 4,2372 | 26,86 | 25,39 | 114 | 108 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,47 | 6,39 | 6 | 27 | 0,02 | 0 |
| 18. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 4,1215374 | 154,22 | -- | 636 | -- | 1,12 | 5 |
| | | | | | 154,22 | -- | 636 | -- | -- | -- |
| 20. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 3,7363374 | 24,78 | 5,19 | 93 | 19 | 0,12 | 0 |
| | | | | | 19,58 | -- | 73 | -- | -- | -- |
| 21. | Е0122-9-5 | Укладка стальных труб диам. 159 мм | км | 0,00232 | 181809,42 | 69720,04 | 422 | 162 | 508,30 | 1 |
| | | | | | 94961,25 | 26338,16 | 220 | 61 | 128,63 | 0 |
| 22. | Е0122-9-1 | Укладка стальных труб диам. 57 мм | км | 0,002 | 138059,73 | 57337,60 | 276 | 115 | 386,40 | 1 |
| | | | | | 70638,75 | 21659,96 | 141 | 43 | 105,79 | 0 |
| 23. | Е0122-27-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм | км | 0,00112 | 226314,75 | 32841,87 | 253 | 37 | 198,95 | 0 |
| | | | | | 35190,00 | 12407,06 | 39 | 14 | 60,59 | 0 |
| 26. | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр труб диам. 57 мм | м | 2,32 | 267,06 | 0,32 | 620 | 1 | 0,97 | 2 |
| | | | | | 168,97 | 0,13 | 392 | -- | 0,00 | 0 |
| 27. | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63 мм | км | 0,00348 | 54722,66 | 20558,66 | 190 | 72 | 198,95 | 1 |
| | | | | | 34155,00 | 5403,48 | 119 | 19 | 20,82 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Е0109-53-2 | Монтаж пластин, косынки, плиты, крышки | т | 0,03468 | 11128,54 | 1337,39 | 386 | 46 | 53,59 | 2 |
| | | | | | 8461,13 | 124,20 | 293 | 4 | 0,61 | 0 |
| 36. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В 7,5 | м3 | 0,20 | 4688,91 | 75,91 | 938 | 15 | 1,55 | 0 |
| | | | | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 0,14 | 0 |
| 37. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 159/800 мм | футляр | 4,00 | 922,90 | 127,47 | 3692 | 510 | 1,82 | 7 |
| | | | | | 300,73 | 2,12 | 1203 | 8 | 0,00 | 0 |
| 38. | Е0113-18-2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз | м2 | 0,0081614 | 24,93 | 0,02 | 1 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 5,05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | м2 | 0,0081614 | 41,95 | 0,02 | 1 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | Е0101-165-1 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы | м3 | 0,28 | 300,15 | -- | 84 | -- | 2,08 | 1 |
| | | | | | 300,15 | -- | 84 | -- | -- | -- |
| 41. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов | м2 | 2,88 | 251,62 | 4,39 | 72[illegible] | 13 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 42,95 | 1,66 | 124 | 5 | 0,01 | 0 |
| 42. | Е0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В7,5 | м3 | 0,20 | 6122,56 | 113,07 | 1225 | 23 | 5,07 | 1 |
| | | | | | 799,54 | 42,72 | 160 | 9 | 0,21 | 0 |
| 43. | Е0109-62-2 | Изготовление молниеотвода в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,124792 | 9099,86 | 3016,05 | 1136 | 376 | 26,80 | 3 |
| | | | | | 4823,10 | 538,26 | 602 | 67 | 2,04 | 0 |
| 44. | Е0133-30-20 | Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 1т | 0,124792 | 17070,56 | 10731,19 | 2130 | 1339 | 36,23 | 5 |
| | | | | | 6339,38 | 2918,03 | 791 | 364 | 10,04 | 1 |

Итого по разделу: ГРПШ производительностью от 70-160м3/ч 33155

Раздел: Архитектурно строительная часть

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1,488 | 26,86 | 25,39 | 40 | 38 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,47 | 6,39 | 2 | 10 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 1,488 | 4,32 | 3,73 | 6 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,55 | 1,29 | 1 | 2 | 0,00 | 0 |
| 66. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 1,488 | 24,78 | 5,19 | 37 | 8 | 0,12 | 0 |
| | | | | | 19,58 | -- | 29 | -- | -- | -- |
| 67. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 4,00 | 552,68 | 28,23 | 2211 | 113 | 0,30 | 1 |
| | | | | | 45,80 | 10,58 | 183 | 42 | 0,05 | 0 |
| 68. | С143008-6 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм | м3 | 0,40 | 533,00 | -- | 213 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 1,30 | 7207,92 | 129,21 | 9370 | 168 | 7,29 | 9 |
| | | | | | 1174,72 | 48,81 | 1527 | 63 | 0,24 | 0 |
| 70. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 1,326 | 78,00 | -- | 103 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 1,326 | 223,00 | -- | 296 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72. | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 1,326 | 259,00 | -- | 343 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов | м2 | 3,44 | 251,62 | 4,39 | 866 | 15 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 42,95 | 1,66 | 148 | 6 | 0,01 | 0 |
| 74. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,02456 | 99004,51 | 349,88 | 2432 | 9 | 227,70 | 6 |
| | | | | | 38036,25 | 131,96 | 934 | 3 | 0,64 | 0 |
| 75. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 0,55 | 26,86 | 25,39 | 15 | 14 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,47 | 6,39 | 1 | 4 | 0,02 | 0 |
| 76. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 0,55 | 4,32 | 3,73 | 2 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,55 | 1,29 | -- | 1 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 0,125 | 24,78 / 19,58 | 5,19 / -- | 3 / 2 | 1 / -- | 0,12 / -- | 0 / -- |
| 78. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 0,60 | 552,68 / 45,80 | 28,23 / 10,58 | 332 / 27 | 17 / 6 | 0,30 / 0,05 | 0 / 0 |
| 79. | С143008-6 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм | м3 | 0,06 | 533,00 / -- | -- / -- | 32 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 80. | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 0,22 | 7207,92 / 1174,72 | 129,21 / 48,81 | 1586 / 258 | 28 / 11 | 7,29 / 0,24 | 2 / 0 |
| 81. | С143001-5 4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 0,2244 | 78,00 / -- | -- / -- | 18 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 82. | С143001-6 2 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 0,2244 | 223,00 / -- | -- / -- | 50 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 83. | С143001-6 3 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 0,2244 | 259,00 / -- | -- / -- | 58 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 84. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов | м2 | 4,40 | 251,62 / 42,95 | 4,39 / 1,66 | 1107 / 189 | 19 / 7 | 0,24 / 0,01 | 1 / 0 |
| 85. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,00544 | 53000,00 / -- | -- / -- | 288 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 86. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00288 | 55620,00 / -- | -- / -- | 160 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 87. | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т | т | 0,01828 | 19567,71 / 14438,25 | 2519,98 / 116,44 | 358 / 264 | 46 / 2 | 84,64 / 0,56 | 2 / 0 |
| 88. | С12021-41 | Конструкции стальные | т | 0,00188 | 147100,00 / -- | -- / -- | 277 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 89. | С130806-7 | Трубы стальные электросварные ГОСТ | м | 1,96 | 509,00 | -- | 998 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,01656 | 71934,76 | 349,88 | 1191 | 6 | 66,70 | 1 |
| | | | | | 11126,25 | 131,96 | 184 | 2 | 0,64 | 0 |
| 91. | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом | м2 | 0,54 | 2267,09 | 114,06 | 1224 | 62 | 0,68 | 0 |
| | | | | | 134,03 | 42,72 | 72 | 23 | 0,21 | 0 |
| 92. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 0,55 | 26,86 | 25,39 | 15 | 14 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,47 | 6,39 | 1 | 4 | 0,02 | 0 |
| 93. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 0,55 | 4,32 | 3,73 | 2 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,55 | 1,29 | -- | 1 | 0,00 | 0 |
| 94. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 0,125 | 24,78 | 5,19 | 3 | 1 | 0,12 | 0 |
| | | | | | 19,58 | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 95. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 0,60 | 552,68 | 28,23 | 332 | 17 | 0,30 | 0 |
| | | | | | 45,80 | 10,58 | 27 | 6 | 0,05 | 0 |
| 96. | С143008-6 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм | м3 | 0,06 | 533,00 | -- | 32 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 0,22 | 7207,92 | 129,21 | 1586 | 28 | 7,29 | 2 |
| | | | | | 1174,72 | 48,81 | 258 | 11 | 0,24 | 0 |
| 98. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 0,2244 | 78,00 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99. | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 0,2244 | 223,00 | -- | 50 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100. | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 0,2244 | 259,00 | -- | 58 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной | м2 | 4,40 | 251,62 | 4,39 | 1107 | 19 | 0,24 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поверхности бетону стен, фундаментов | | | 42,95 | 1,66 | 189 | 7 | 0,01 | 0 |
| 102. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,00544 | 53000,00 / -- | -- / -- | 288 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 103. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00288 | 55620,00 / -- | -- / -- | 160 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 104. | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т | т | 0,01308 | 19567,71 / 14438,25 | 2519,98 / 116,44 | 256 / 189 | 33 / 2 | 84,64 / 0,56 | 1 / 0 |
| 105. | С12021-41 | Конструкции стальные | т | 0,00188 | 147100,00 / -- | -- / -- | 277 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 106. | С130806-76 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 1,34 | 509,00 / -- | -- / -- | 682 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 107. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,01656 | 71934,76 / 11126,25 | 349,88 / 131,96 | 1191 / 184 | 6 / 2 | 66,70 / 0,64 | 1 / 0 |
| 108. | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом | м2 | 0,38 | 2267,09 / 134,03 | 114,06 / 42,72 | 861 / 51 | 43 / 16 | 0,68 / 0,21 | 0 / 0 |
| 109. | У1-32-29 | Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м | м | 30,00 | 733,39 / 69,62 | 90,88 / 32,34 | 22002 / 2088 | 2726 / 970 | 0,42 / 0,16 | 13 / 5 |
| 110. | У1-32-3 | Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м | м | 30,00 | 2246,50 / 127,22 | 179,50 / 59,30 | 67395 / 3817 | 5385 / 1779 | 0,77 / 0,29 | 23 / 9 |
| 111. | У1-34-53 | Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций | калитка | 2,00 | 10276,06 / 1389,21 | 17,95 / 6,45 | 20552 / 2778 | 36 / 13 | 8,05 / 0,02 | 16 / 0 |
| 112. | У1-34-54 | Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5В, строительные работы | калитка | 2,00 | 15024,96 / -- | -- / -- | 30050 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

Итого по разделу: Архитектурно строительная часть 170532

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 203691 | 13697 | | 182 |
| ИТОГО: | | | | | | | 29117 | 4142 | | 19 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | | 5287 | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 22036 | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | | | 5006 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 5962 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 38290 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 241982 | | |
| | | Показатели трудозатрат : | | | | | | | | |
| | | - основных рабочих, чел-ч. | | | | | | | 182 | |
| | | - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | | | | | | | 19 | |
| | | - в накладных расходах, чел-ч. | | | | | | | 19 | |
| | | Всего трудозатрат, чел-ч.: | | | | | | | 220 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 14519 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 256501 | | |
| | | Итого с временными, 2,7 % | | | | | | 263427 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % | | | | | | 267220 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 268274 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 270908 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,9277 | | | | | | 793137 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 15863 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 809000 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 97080 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 906080 | | |

Заказчик _____ Беркимбаев А.Ч.

Технадзор _____ Мухтаров Ж.Ш.

Подрядчик _____ Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МВК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

## 04-01-01 на Внешнее электроснабжение

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Электроснабжение ГРПб-5,1** | | | | | | | | |
| 1. | Е0133-103 -1 | Установка опор /с траверсами/ | опора | 1,00 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 3,06 | 3 |
| | | | | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 1,03 | 1 |
| 2. | С143019-1 02 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 | шт | 2,00 | 11600,00 | -- | 23200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | С прайс | Крюк сквозной SOT 21.01 | шт | 1,00 | 501,97 | -- | 502 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | С прайс | Зажим анкерный SO 158.1 | шт | 2,00 | 260,13 | -- | 520 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | С прайс | Дистанционный бандаж SO 79.1 | шт | 1,00 | 587,97 | -- | 588 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | С прайс | Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127 | шт | 1,00 | 312,59 | -- | 313 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | С прайс | Плашечный соединительный зажим SM | шт | 1,00 | 394,93 | -- | 395 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Ц0108-472 -2 | Медный проводник не изолированный | м | 0,50 | 61,90 | 3,30 | 31 | 2 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 23,00 | 0,40 | 12 | -- | 0,00 | 0 |
| 9. | С прайс | Зажим SL37.2 | шт | 1,00 | 140,16 | -- | 140 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | С прайс | Заземляющий проводник ЗП | м | 1,00 | 168,95 | -- | 169 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С прайс | Кронштейн У 3 | шт | 1,00 | 1274,75 | -- | 1275 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С прайс | Гайка крюкообразная PD2.2 | шт | 1,00 | 750,82 | -- | 751 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С прайс | Зажим анкерный SO 157.1 | шт | 2,00 | 260,13 | -- | 520 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С прайс | Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1 | шт | 2,00 | 312,59 | -- | 625 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0133-109 -2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | 1км | 0,105 | 25922,88 | 17030,88 | 2722 | 1788 | 43,70 | 5 |
| | | | | | 7650,00 | 4099,68 | 803 | 430 | 15,13 | 2 |
| 16. | С151607-9 24 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,105 | 34872,00 | -- | 3662 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | У65-30-87 | Щиток учета | устр-во | 1,00 | 1686,49 | 276,81 | 1686 | 277 | 3,00 | 3 |
| | | | | | 690,28 | 63,25 | 690 | 63 | 0,40 | 0 |
| 18. | С151801-1 065 | Счетчики электронные многотарифные активной энергии типа СА4У | шт. | 1,00 | 20298,00 | -- | 20298 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | Ц0108-472 -2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 24,00 | 61,90 | 3,30 | 1486 | 79 | 0,14 | 3 |
| | | | | | 23,00 | 0,40 | 552 | 10 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Ц0108-471 -4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 6,00 | 330,10 | 24,10 | 1981 | 145 | 0,70 | 4 |
| | | | | | 116,00 | 2,50 | 696 | 15 | 0,01 | 0 |
| 21. | Е0133-103 -1 | Установка опор /с траверсами/ | опора | 1,00 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 3,06 | 3 |
| | | | | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 1,03 | 1 |
| 22. | С143019-1 02 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 | шт | 1,00 | 11600,00 | -- | 11600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | С прайс | Крюк сквозной SOT 21.116 | шт | 1,00 | 598,65 | -- | 599 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С прайс | Зажим поддерживающий SO 130 | шт | 1,00 | 764,24 | -- | 764 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С прайс | Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127 | шт | 1,00 | 312,59 | -- | 313 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | С прайс | Плашечный соединительный зажим SM 2.21 | шт | 1,00 | 394,93 | -- | 395 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | Ц0108-472 -2 | Медный проводник не изолированный | м | 0,50 | 61,90 | 3,30 | 31 | 2 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 23,00 | 0,40 | 12 | -- | 0,00 | 0 |
| 28. | Е0133-103 -1 | Установка опор /с траверсами/ | опора | 1,00 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 3,06 | 3 |
| | | | | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 1,03 | 1 |
| 29. | С143019-1 02 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 | шт | 2,00 | 11600,00 | -- | 23200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | С прайс | Крюк сквозной SOT 21.01 | шт | 1,00 | 501,97 | -- | 502 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | С прайс | Зажим анкерный SO 158.1 | шт | 2,00 | 260,13 | -- | 520 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | С прайс | Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127 | шт | 1,00 | 312,59 | -- | 313 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | С прайс | Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1 | шт | 4,00 | 312,59 | -- | 1250 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | С прайс | Плашечный соединительный зажим SM 2.21 | шт | 1,00 | 394,93 | -- | 395 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | С прайс | Гайка крюкообразная PD2.2 | шт | 1,00 | 750,82 | -- | 751 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | С прайс | Крюк бандажный SOT 29 | шт | 1,00 | 385,48 | -- | 385 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | С прайс | Бандажная стальная лента СОТ 37 | м | 2,60 | 94,23 | -- | 245 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | С прайс | Скрепа СОТ 36 | шт | 1,00 | 21,04 | -- | 21 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | С прайс | Зажим поддерживающий SO 130 | шт | 1,00 | 764,24 | -- | 764 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | Ц0108-472 -2 | Медный проводник не изолированный | м | 0,50 | 61,90 | 3,30 | 31 | 2 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 23,00 | 0,40 | 12 | -- | 0,00 | 0 |
| 41. | С прайс | Зажим SL37.2 | шт | 1,00 | 140,16 | -- | 140 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | С прайс | Заземляющий проводник ЗП | м | 1,00 | 168,95 | -- | 169 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | С прайс | Кронштейн У 3 | шт | 1,00 | 1274,75 | -- | 1275 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Электроснабжение ГРПб-5,1 | | | | | | | | 109128 |

ИТОГО:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 109129 | 4927 | 25 |
| Накладные расходы : | | 4295 | 1256 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На монтажные работы | | | | | | 3254 | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 2371 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 5624 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 114754 | | |
| | | Показатели трудозатрат : | | | | | | | | |
| | | - основных рабочих, чел-ч. | | | | | | | 25 | |
| | | - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | | | | | | | 5 | |
| | | - в накладных расходах, чел-ч. | | | | | | | 3 | |
| | | Всего трудозатрат, чел-ч.: | | | | | | | 33 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 6885 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 121639 | | |
| | | Итого с временными, 2,7 % | | | | | | 124923 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % | | | | | | 126722 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 127222 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 128471 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,9277 | | | | | | 376125 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 7523 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 383648 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 46037.8 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | [illegible] | | |

**Заказчик:** _____ Беркимбаев А.Ч.

**Технадзор:** _____ Мухтаров Ж.Ш.

**Подрядчик:** _____ Манапов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 3 очередь (15 пусковой комплекс)
Договор: №88/17 от 2017-09-25

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

## 07-01-01 на Генеральный план и организация транспорта

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Площадка ГГРБ-5.1 | | | | | | | | |
| 1. | E0101-33-5 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы | м3 | 9,60 | 28,30 | 27,83 | 272 | 267 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,47 | 8,10 | 5 | 78 | 0,03 | 0 |
| 2. | E0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу | м3 | 20,325 | 14,01 | 14,01 | 285 | 285 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,80 | -- | 97 | 0,02 | 0 |
| 3. | E0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 8,13 | 721,34 | 73,75 | 5865 | 600 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 174 | 95 | 0,04 | 0 |
| 4. | E0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней | м | 56,00 | 366,67 | 6,63 | 20534 | 371 | 0,70 | 39 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 6086 | 98 | 0,01 | 0 |
| 5. | C143003-9 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 0,896 | 17702,00 | -- | 15861 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В 7,5 | м3 | 3,40 | 4649,65 | 66,01 | 15809 | 224 | 1,35 | 5 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 666 | 85 | 0,12 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0125-57-1 | Установка знаков | шт | 4,00 | 423,45 | 1,57 | 1694 | 6 | 1,68 | 7 |
| | | | | | 247,50 | -- | 990 | -- | -- | -- |
| 8. | С11011-84 87 | Знаки восьмиугольные | шт. | 4,00 | 2591,00 | -- | 10364 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Площадка ГГРБ-5.1 | | | | | | | | 70682 |
| | | Раздел: Площадка ГГРБ-5.5 | | | | | | | | |
| 9. | Е0101-33-5 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы | м3 | 3,50 | 28,30 | 27,83 | 99 | 97 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,47 | 8,10 | 2 | 28 | 0,03 | 0 |
| 10. | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу | м3 | 6,30 | 14,01 | 14,01 | 88 | 88 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,80 | -- | 30 | 0,02 | 0 |
| 11. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 2,52 | 721,34 | 73,75 | 1818 | 186 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 54 | 29 | 0,04 | 0 |
| 12. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней | м | 37,00 | 366,67 | 6,63 | 13567 | 245 | 0,70 | 26 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 4021 | 65 | 0,01 | 0 |
| 13. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 0,592 | 17702,00 | -- | 10480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В 7,5 | м3 | 0,74 | 4649,65 | 66,01 | 3441 | 49 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 145 | 18 | 0,12 | 0 |
| 15. | Е0125-57-1 | Установка знаков | шт | 4,00 | 423,45 | 1,57 | 1694 | 6 | 1,68 | 7 |
| | | | | | 247,50 | -- | 990 | -- | -- | -- |
| 16. | С11011-84 87 | Знаки восьмиугольные | шт. | 4,00 | 2591,00 | -- | 10364 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Площадка ГГРБ-5.5 | | | | | | | | 41550 |
| | | Раздел: Площадка ГГРБ-5.7 | | | | | | | | |
| 17. | Е0101-33- | Возведение насыпей из резервов | м3 | 1,75 | 28,30 | 27,83 | 50 | 49 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы | | | 0,47 | 8,10 | 1 | 14 | 0,03 | 0 |
| 18. | Е0101-130 -1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу | м3 | 8,35 | 14,01<br>-- | 14,01<br>4,80 | 117<br>-- | 117<br>40 | --<br>0,02 | --<br>0 |
| 19. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 3,34 | 721,34<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 2409<br>71 | 246<br>39 | 0,14<br>0,04 | 0<br>0 |
| 20. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней | м | 54,00 | 366,67<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 19800<br>5869 | 358<br>95 | 0,70<br>0,01 | 38<br>0 |
| 21. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 0,864 | 17702,00<br>-- | --<br>-- | 15295<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В 7,5 | м3 | 3,24 | 4649,65<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 15065<br>634 | 214<br>81 | 1,35<br>0,12 | 4<br>0 |
| 23. | Е0125-57-1 | Установка знаков | шт | 4,00 | 423,45<br>247,50 | 1,57<br>-- | 1694<br>990 | 6<br>-- | 1,68<br>-- | 7<br>-- |
| 24. | С11011-84 87 | Знаки восьмиугольные | шт. | 4,00 | 2591,00<br>-- | --<br>-- | 10364<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Площадка ГГРБ-5.7 | | | | | | | | 64793 |

ИТОГО: 177029 / 20698 — 3412 / 892 — 135 / 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы 27767

Всего накладных расходов: 27767

Итого с накладными 204796

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 135
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 3
- в накладных расходах, чел-ч. 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Всего трудозатрат, чел-ч.: 152

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 12287 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 217083 |
| Итого с временными, 2,7 % | 222944 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,44 % | 226154 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 227046 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 229275 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,9277 | 671248 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 13425 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 684673 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 82161 |
| Итого с НДС | 766834 |

**Заказчик:** _____ **Беркимбаев А.Ч.**

**Технадзор:** _____ **Мухтаров Ж.Ш.**

**Подрядчик:** _____ **Манапов М.К.**