Заказчик : Жұманияз Тұрсынгүл Ешбайқызы

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№5	07.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего в смете
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области»	232 958 713,00	207 998 851							24 959 862	232 958 713,00

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор_____ **Муеин М.Ш.**

Заказчик:

Жұманияз Тұрсынгүл Ешбайқызы

ИИН 660303450135

Руководитель_____**Жұманияз Т.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора_____ **Сабин Е.К.**
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г., №06992 от 14.04.2012г.

20330

Заказчик Жумаева Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОИ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландинского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №1
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 Снятие и хранение растительного грунта

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	522,8	7,91	7,91	4136	4136	1302	-	-				
				-	2,57	-	1343	97	0,01	5				
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,65 К=5	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. Ранее разрыхленных	522,8	31,12	31,12	16272	16272	5125	-	-				
				-	10,11	-	5283	97	0,04	20				
3	Е0101-17-7	м3 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	473,6	26,21	25,02	12413	11850	3646	0,01	4				
				1,15	6,79	545	3214	97	0,02	11				
4	Е010333-А5-1	м3 --Перевозка грунта 1-й группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	568,32	49,5	49,5	28132	28132	5626	-	-				
				-	9,9	-	5626	100	0,21	118				

расстояние перевозки 5 км,

т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	60952	60390		4
	Тенге	545	15466		155
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60952	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16011	-	-
Местные материалы -	Тенге	18	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15699	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2355	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4599	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	81251	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	166
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18365	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	81251	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	166
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18365	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	81 251
Временные здания и сооружения 1,8%	82 714
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	85 006
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	232 662
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	237 316
ИТОГО с НДС 12%	**265 793**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679
Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
Кумаияз Туйдыгул Елбайкызы, ИИН660303450135
_____ **Кумаияз Т.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ **Сабдин Е.К.**
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

19980

Заказчик Жуманиязова Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 07.04.2023г.

Акт №2
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1251,98	30,62	28,79	38334	36048	11836	0,01	16						
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	2296	9916	97	0,03	34						
		м3														
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Сильно налипающего на инструмент	38,72	302,12	-	11698	-	13219	2,13	82						
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	11698	-	113	-	-						
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3														
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	106,71	134,1	-	14310	-	16170	0,97	104						
				134,1	-	14310	-	113	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м3	960,42	6,48	6,48	6223	6223	1960	-	-
				-	2,1	-	2020	97	0,01	8
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3	960,42	21,55	4,52	20693	4337	15865	0,11	104
				17,03	-	16356	-	97	-	-
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	319,44	39,74	37,82	12694	12080	3987	0,01	4
				1,87	11	587	3513	97	0,04	12
7	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 / м3	606,936	35,53	35,53	21564	21564	4313	-	-
				-	7,11	-	4313	100	0,15	91
8	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами / т	543,01	179,63	41,03	97543	22282	97347	1,01	548
				138,6	20,05	75261	10887	113	0,1	53

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	223060	102535		858
	Тенге	120509	30649		198
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	223060	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	151157	-	-
Местные материалы -	Тенге	16	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	164697	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	82
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24705	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23265	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	411022	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	175862	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	411022	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	175862	-	-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е010В-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	18,21	1932,27	100,89	35187	1837	3481	0,85	15
				123,75	38,25	2253	697	118	0,18	3
		м3								
10	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	22,14	8645,6	112,36	191414	2488	24733	6,34	140
				1021,5	42,44	22616	940	105	0,21	5
		м3								
11	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06	68200	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9	65900	-	59310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,137	148200,82	587,63	20304	81	2880	118	16
				19800	222,75	2713	31	105	1,08	-
		1т								
14	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	253,8	8002,62	353,46	2031065	89708	191478	3,6	914
				585	133,52	148473	33887	105	0,65	166
		м3								
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,217	65000	-	14105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,791	67700	-	53551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-90 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	3,493	41200	-	143912	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	280,079	133 -	- -	37251 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	280,079	379 -	- -	106150 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	907,02	245,44 37,35	3,82 1,44	222619 33877	3465 1306	41516 118	0,21 0,01	192 6
21	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	98,28	703,06 31,5	11,21 4,21	69097 3096	1102 414	4141 118	0,2 0,02	20 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2988054 213028	98680 37274			1298 182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2988054	-	-		-
	Материалы -		Тенге			460140	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	250302	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274969	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1941237	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			268231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40235	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			195377	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3451662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1614
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	290537	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3451662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1614
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	290537	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас, стены и перегородки								
22	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного	4,942	4646,85	2285,57	22965	11295	9770	9,35	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		1579,5	617,13	7806	3050	90	2,34	12
23	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т 0,793	13864,97	4022,39	10995	3190	7253	56,5	45
				9090	1071,86	7208	850	90	3,81	3
24	С12021-136	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)	т 5,735	114500	-	656658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 5,735	538,81	144,52	3090	829	1510	1,34	8
				292,5	-	1677	-	90	-	-
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 166,32	21,8	0,05	3625	8	873	0,03	5
				5,81	0,02	966	3	90	-	-
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 166,32	40,72	0,04	6772	7	1245	0,04	7
				8,32	-	1384	-	90	-	-
28	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м2 296,65	1684,81	372,83	499799	110600	256759	3,72	1104
				594	139,5	176210	41383	118	0,68	202
29	Е0108-22-2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 101,22	1575,32	288,09	159454	29160	80890	3,56	360
				569,25	108	57619	10932	118	0,53	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс лист ТОО ПТФ "Деколит"	-Пескоблок СКЦ-1 М100 м3	26334	50,63	-	1333325	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	122,85	1684,81	372,83	206979	45802	106330	3,72	457
				594	139,5	72973	17138	118	0,68	84
32	Прайс лист ТОО ПТФ "Деколит"	-Пескоблок СКЦ-1 М100 м3	8131	50,63	-	411683	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м. / Из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88	9,79	7199,96	337,41	70488	3303	9201	4,38	43
				670,5	126	6564	1234	118	0,62	6
34	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегородки м3	27,51	6850,33	-	188453	-	19186	3,66	101
				567	-	15598	-	123	-	-
35	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,334	5239,08	327,33	1750	109	706	11,6	4
				1890	123,75	631	41	105	0,6	-
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,334	41200	-	13761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	18,65	736,06	11,21	13728	209	786	0,2	4
				31,5	4,21	587	79	118	0,02	-
38	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	687,08	678,63	18,89	466271	12979	163708	1,24	852
				194,85	7,07	133878	4858	118	0,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9									
39	E0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж перемычек в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м по ж/бетонным и каменным опорам/	4,745	5257,75	2020,02	24948	9585	12821	15,51	74
				2499,75	502,43	11861	2384	90	1,79	8
40	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголков т	4,745	114900	-	545201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	4,745	1320,48	312,12	6266	1481	2902	2,96	14
				679,5	-	3224	-	90	-	-
42	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,062	61679,65	422,15	3824	26	616	56,4	3
				8257,5	157,5	512	10	118	0,77	-
43	E0110-10-1	-Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах т	5,12	331,02	31,62	1695	162	951	0,89	5
				142,88	11,95	732	61	120	0,06	-
44	E0110-34-1	-Установка дверных блоков санузлов из металлопласта м2	4	138,45	36,97	554	148	528	0,63	3
				96,08	13,95	384	56	120	0,07	-
45	C11011-422	-Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,5 мм шт	0,062	162300	-	10063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	C11011-813	-Задвижка накладная т	4	142	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	C11011-819	-Петля накладная шт	8	40	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4663232	228894			3133
	Тенге	499816	82077			393
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3393110	-	-		-
Материалы -	Тенге	73427	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	543832	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24711	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2624419	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			641780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4276984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3637
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	640099	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1270121	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38061	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1201858	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1382639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5659623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3864
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	683299	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и покрытие								
48	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	86	1506,47	373,54	129556	32124	72339	2,66	229
				465,75	135,07	40055	11616	140	0,61	52
49	C143017-8 Изм. и дол.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт м2	878,24	2770	-	2432725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	C143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	878,24	45	-	39521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	C143017-68-7	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м м2	60,92	161	-	9808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С143017-74-7	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	573,38	369 -	- -	211577 -	- -	- -	- -	- -
53	С143017-74-9	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	243,94	488 -	- -	119043 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-132	м2 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,091	40200 -	- -	3658 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0106-22-1	т Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,1	11616,39 1282,5	241,1 91,08	12778 1411	265 100	1586 105	8,06 0,44	9 -
56	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032	65000 -	- -	2080 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,159	61200 -	- -	9731 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0112-14-1	т Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	1,53	15192,79 508,5	207,16 78,75	23245 778	317 120	1069 119	3,63 0,38	6 1
59	Е0109-22-1	м3 Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	4,792	9523,56 3712,5	4795,68 1367,15	45637 17790	22981 6551	21908 90	23 5,24	110 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,517	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	2601 1175	1044 260	1291 90	14,1 1,79	7 1
61	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,619	13864,97 9090	4022,39 1071,86	8582 5627	2490 663	5661 90	56,5 3,81	35 2
62	С12021-136	-Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен) т	5,928	114500 -	- -	678756 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	5,928	2426,4 1230,75	545,76 -	14384 7296	3235 -	6566 90	5,25 -	31 -
64	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	171,91	21,8 5,81	0,05 0,02	3747 999	9 3	902 90	0,03 -	5 -
65	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	171,91	40,72 8,32	0,04 -	7000 1430	7 -	1287 90	0,04 -	7 -
66	Е0109-42-3	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м м2	640,56	226,98 66,6	120,75 29,7	145393 42661	77350 19025	55517 90	0,4 0,11	256 69
67	С12023-13 Изм. и доп.вып.10	-Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из м2	640,56	4440 -	- -	2844086 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6743908	139823			695
			Тенге			119221	38339			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3004469	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32615	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	56512	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15469	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2878991	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			77184	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11578	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			184899	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3266552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		347
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	68090	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3739439	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34947	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	101048	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3522842	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			90943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13642	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			229823	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4060206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		582
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	114690	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			7326758	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		930
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	182780	-		-

РАЗДЕЛ 5. Кровля

Стропильная кровля

68	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	388	256,36	1,19	99466	462	12674	0,16	60
				27	0,45	10476	175	119	-	1
		м2								
69	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	388	189,45	4,72	73505	1831	33549	0,4	156
				70,88	1,78	27501	691	119	0,01	3
		м2								
70	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного	388	157,89	4,72	61261	1831	26069	0,31	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике		54,68	1,78	21216	691	119	0,01	3
71	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	79,928	11576	-	925247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	388	155,51	15,94	60338	6185	18750	0,24	94
				34,65	5,96	13444	2312	119	0,03	11
73	Е0112-17-2 К=5	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	388	28,05	0,7	10882	272	369	-	2
				0,55	0,25	213	97	119	-	1
74	Е0107-20-3	м2 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,023	175710,1	1826,1	4041	42	283	42,7	1
				8100	690,75	186	16	140	3,37	-
75	Е0110-14-1	т -Установка стропил	9,327	23741,72	334,28	221439	3118	39436	22,1	206
				3397,5	126	31688	1175	120	0,62	6
76	Е0110-49-2	м3 -Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,397	24952,25	309,62	34850	433	4308	13,8	19
				2452,5	117	3426	163	120	0,57	1
77	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,724	573,75	28,11	6153	301	1729	0,78	8
				123,75	10,59	1327	113	120	0,05	1
78	Е0110-52-1	м3 -Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	481,19	20,48	0,91	9856	438	2899	0,03	14
				4,68	0,34	2252	164	120	-	1
79	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	511,5	1530,2	8,2	782697	4194	168015	1,71	875
				272,95	3,08	139614	1575	119	0,02	8
80	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып.	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон	11,7	1376,08	8,2	16100	96	3332	1,48	17
				236,25	3,08	2764	36	119	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	металлочерепицей								
81	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	30	396 -	- -	11880 -	- -	- -	- -	- -
82	С11011-3058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	50,6	277 -	- -	14016 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	16,2	239,55 212,18	9,24 3,46	3881 3437	150 56	4157 119	1,33 0,02	22 -
84	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	19,2	72495 -	- -	1391904 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0110-3-5	т -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	49	799,25 214,65	7,54 2,86	39163 10518	369 140	12790 120	1,43 0,01	70 1
86	Е0109-29-1	м2 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,047	13711,47 5040	5475,87 1552,87	644 237	257 73	279 90	28,9 5,46	1 -
87	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,047	133700 -	- -	6284 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,35	21,8 5,81	0,05 0,02	29 8	- -	7 90	0,03 -	- -
89	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,35	40,72 8,32	0,04 -	55 11	- -	10 90	0,04 -	- -
90	Е0112-15-1	м2 Рулонная кровля -Устройство оклеечной	279	256,36	1,19	71523	332	9114	0,16	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пароизоляции в один слой								
				27	0,45	7533	126	119	-	1
91	E0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	279	189,45	4,72	52855	1317	24124	0,4	112
				70,88	1,78	19776	497	119	0,01	2
92	E0112-13-4	м2 -Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	279	157,89	4,72	44051	1317	18745	0,31	87
				54,68	1,78	15256	497	119	0,01	2
93	C11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	43,106	11576	-	498995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	E0112-14-2	м3 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	22,32	6334,42	245,72	141384	5484	12610	2,71	60
				382,5	92,25	8537	2059	119	0,45	10
95	E0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	279	155,51	15,94	43387	4447	13483	0,24	68
				34,65	5,96	9667	1663	119	0,03	8
96	E0112-17-2 K=10	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	279	56,09	1,4	15649	391	531	0,01	3
				1,1	0,5	307	140	119	-	1
97	E0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	279	84,88	3,28	23681	914	6972	0,12	35
				20,22	0,78	5641	217	119	-	1
98	C11011-1204 Изм. и доп. вып. 21	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань,	320,85	184	-	59036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
99	С11011-1212- Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кровля/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	320,85	209 -	- -	67058 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4791320	34182			2075
			Тенге			335037	12675			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4784391	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1226772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	347403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2968136	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			220758	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5510248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409496	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6928	-	-		-
		Материалы -	Тенге			150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	310	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6294	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5517887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409848	-		-

РАЗДЕЛ 6. Проемы

		Окна								
100	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из	37,5	348,93	18,88	13085	708	7991	1,02	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2		171,01	6,57	6413	247	120	0,03	1
101	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	1173,508	346,04 136,44	18,87 6,39	406083 160113	22145 7499	201135 120	0,82 0,03	958 37
102	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,76	472,81 217,73	19 6,18	1778 819	71 23	1010 120	1,3 0,03	5 -
103	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	37,5	5618 -	- -	210675 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
104	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	69,52	5618	-	390563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0110-22-2	м2 -Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м с утеплением монтажной пеной	107,03	149,34	5,58	15983	597	12352	0,59	63
				94,05	2,12	10066	227	120	0,01	1
106	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2 -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	60,761	4100	-	249120	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Двери								
107	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,3	328,76	20,41	2071	129	993	0,74	5
		м2		124,24	7,13	783	45	120	0,03	-
108	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	6,3	363,03	22,07	2287	139	1220	0,92	6
				153,73	7,58	968	48	120	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2								
109	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	12,6	12700	-	160020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
110	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,4	330,85	32,08	3110	302	3208	1,49	14
				272,25	12,13	2559	114	120	0,06	1
		м2								
111	С12022-1	-Двери металлические ДСУ-0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные	9,4	11952,38	-	112352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
112	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
113	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
114	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,2	400,18	102,53	2881	738	1618	0,9	6
				151,65	35,67	1092	257	120	0,14	1
		м2								
115	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,12	325,27	83,13	1991	509	1234	0,8	5
				138,83	29,17	850	179	120	0,12	1
		м2								
116	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных	42,19	636,69	31,85	26862	1344	10269	1,15	49
				190,8	12,04	8050	508	120	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
117	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	33,19	4250 -	- -	141057 -	- -	- -	- -	- -
118	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	16,2	4010 -	- -	64962 -	- -	- -	- -	- -
119	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	2,63	3900 -	- -	10257 -	- -	- -	- -	- -
120	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние м2	3,49	3500 -	- -	12215 -	- -	- -	- -	- -
121	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	30	1380 -	- -	41400 -	- -	- -	- -	- -
122	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
123	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	32	583 -	- -	18656 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1898470	26682			1149
			Тенге			191713	9145			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1786117	-	-		-
		Материалы -	Тенге			255251	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200858	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1309986	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2485	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36154	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2148776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237013	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			112352	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112352	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			119094	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2267870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237013	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
		Деталь ДП-1								
124	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта цеснем	1033,2	78,47	2,62	81075	2707	14615	0,07	70
		м2		10,51	0,99	10859	1023	123	-	5
125	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1033,2	340,45	18,42	351752	19032	118010	0,42	430
				85,95	6,91	88804	7139	123	0,03	35
		м2								
126	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1033,2	232,19	9,05	239897	9350	68943	0,25	259
				50,85	3,4	52538	3513	123	0,02	17
		м2								
127	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1033,2	48,53	5,55	50141	5734	57251	0,26	267
				42,98	2,07	44407	2139	123	0,01	11
		м2								
128	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	53,21	8390	-	446432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
129	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	154,98	6850,33	-	1061664	-	108085	3,66	567
				567	-	87874	-	123	-	-
		м3								
130	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1033,2	211,72	9,95	218754	10280	71091	0,36	368
				52,2	3,74	53933	3864	123	0,02	19
		м2								
131	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1033,2	198,32	4,02	204900	4153	6710	0,03	27
				3,78	1,5	3905	1550	123	0,01	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1033,2	913,24	11,72	943563	12109	223756	1,06	1095
				171,68	4,39	177380	4536	123	0,02	22
		м2								
133	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1105,524	138,9	0,32	153554	354	56758	0,24	261
				41,63	0,11	46023	122	123	-	1
		м								
		Деталь ДП-2								
134	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	66,21	78,47	2,62	5195	173	937	0,07	5
				10,51	0,99	696	66	123	-	-
		м2								
135	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	66,21	340,45	18,42	22541	1220	7562	0,42	28
				85,95	6,91	5691	458	123	0,03	2
		м2								
136	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	66,21	232,19	9,05	15373	599	4418	0,25	17
				50,85	3,4	3367	225	123	0,02	1
		м2								
137	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	66,21	48,53	5,55	3213	367	3669	0,26	17
				42,98	2,07	2846	137	123	0,01	1
		м2								
138	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	3,41	8390	-	28610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
139	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,932	6850,33	-	68037	-	6927	3,66	36
				567	-	5631	-	123	-	-
		м3								
140	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,21	211,72	9,95	14018	659	4556	0,36	24
				52,2	3,74	3456	248	123	0,02	1
		м2								
141	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,21	198,32	4,02	13130	266	430	0,03	2
				3,78	1,5	250	99	123	0,01	-
		м2								
		Деталь ДП-3								
142	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	247,6	211,72	9,95	52423	2464	17036	0,36	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	12925	926	123	0,02	5
143	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	247,6	66,11	1,34	16368	332	536	0,01	2
				1,26	0,5	312	124	123	-	1
144	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	247,6	1001,37	11,72	247939	2902	53622	1,06	262
				171,68	4,39	42508	1087	123	0,02	5
145	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	264,932	138,9	0,32	36798	85	13602	0,24	63
				41,63	0,11	11029	29	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4275379	72787			3887
			Тенге			654433	27283			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4275379	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1392783	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	681717	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			475042	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1680334	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			938511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	125777	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5420724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4439
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5420724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4439
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807493	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы								
146	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	503	213,01	1,52	107144	765	66441	0,7	353
				111,38	0,56	56024	282	118	-	1
147	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	4,36	326,29	2,21	1423	10	1466	1,76	8
				319,5	0,83	1393	4	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С11011-651 Изм. к доп.вып.18	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	4,36	340 -	- -	1482 -	- -	- -	- -	- -
149	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	839,65	57,59 51,98	0,35 0,14	48352 43645	294 118	45951 105	0,3 -	250 1
150	Е0115-37-9 Изм. к доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	503	848,32 282,04	2,86 0,94	426705 141866	1439 473	149456 105	1,63 -	820 2
151	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	1264,49	176,32 102,11	3,94 1,49	222957 129117	4982 1884	137551 105	0,55 0,01	700 9
152	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	1264,89	253,73 43,65	2,33 0,88	320941 55212	2947 1113	59142 105	0,26 -	329 5
153	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	78,16	9,9 6,75	0,12 0,05	774 528	9 4	558 105	0,04 -	3 -
154	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	244,8	239,55 117	3,39 0,72	58641 28642	829 176	30259 105	0,65 0,05	159 12
155	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, затирка м2	2088,65	298,23 135,68	4,07 0,97	622894 283388	8491 2026	299685 105	0,74 0,05	1546 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	E0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	1731,61	137,42 73,73	3,43 1,31	237958 127672	5939 2269	136437 105	0,46 0,01	788 11
157	E0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	72,3	619,73 312,75	6,33 2,39	44806 22612	458 173	23924 105	1,79 0,01	129 1
158	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских м2	72,3	254,24 141,39	6,12 2,32	18381 10222	442 168	10910 105	0,81 0,01	58 1
159	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1803,91	248,56 38,93	1,88 0,72	448380 70226	3391 1299	75101 105	0,23 -	417 6
160	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	392,81	1028,3 254,97	4,62 3,14	403927 100155	1815 1233	105444 104	1,52 0,02	597 6
161	E0115-152-1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	111,01	17,43 13,73	0,12 0,05	1935 1524	13 6	1606 105	0,09 -	10 -
162	E0108-35-1	м2 Наружная отделка -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	495	125,15 68,85	0,62 0,23	61950 34081	307 114	40350 118	0,43 -	215 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м2	178,01	104,61	0,6	18622	107	10768	0,32	57
				57,38	0,23	10214	41	105	-	-
164	Е0115-67-1	-Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой м	1020,19	8,11	0,23	8274	235	8537	0,06	57
				7,88	0,09	8039	92	105	-	-
165	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм м2	1,043	30400	-	31707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	Е0115-67-1	-Изоляция стен минераловатными плитами 1000м2	1020,19	8,4	0,23	8568	235	8537	0,06	57
				7,88	0,09	8039	92	105	-	-
167	С11031-100 Изм. к доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м2	106,1	7634	-	809967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0113-31-3	-Шпаклевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм м3	1020,19	133,12	2,8	135807	2857	52620	0,3	305
				56,25	1,06	57386	1081	90	0,01	5
169	Е0115-67-1	-Обивка стен стеклотканевой сеткой м2	1020,19	8,11	0,23	8274	235	8537	0,06	57
				7,88	0,09	8039	92	105	-	-
170	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1 м2	1060,998	142	-	150662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	Е0113-13-11	-Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	1020,19	98,23	0,07	100216	71	5390	0,03	30
				5,85	0,02	5968	20	90	-	-
172	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких м2	1020,19	522,19	2,65	532732	2702	277944	1,43	1459
				258,75	0,72	263974	735	105	0,03	28
173	Е0115-15-1 прим	-Облицовка сплитерными плитками толщиной 15 мм при числе плит в 1 м2 более 6 м2	77,1	567,68	2,56	43768	197	34140	2,55	197
				420,75	0,97	32440	75	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Прайс лист ТОО "Улан"	-Плитка клинкерная облицовочная м2	77,1	872,95 -	- -	67305 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4944549	38769			8601
			Тенге			1500406	13567			200
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4944549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1463743	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1513973	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1061123	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			880507	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1590755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		795
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392118	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6927422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9597
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752586	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6927422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9597
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752586	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы								
		Пожарная лестница								
175	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,88	992,9 112,5	97,07 36	874 99	85 32	154 118	0,78 0,18	1 -
176	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	1,25	7838,64 771,75	95,97 36,25	9798 965	120 45	1060 105	4,9 0,18	6 -
177	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,015	70437,87 9675	304,24 114,75	1057 145	5 2	154 105	58 0,56	1 -
178	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	1,396	13711,47 5040	5475,87 1552,87	19141 7036	7644 2168	8283 90	28,9 5,46	40 8
179	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,396	133700 -	- -	186645 -	- -	- -	- -	- -
180	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,92	21,8 5,81	0,05 0,02	892 238	2 1	215 90	0,03 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	40,92	40,72 8,32	0,04 -	1666 340	2 -	306 90	0,04 -	2 -
182	Е0109-29-1	м2 Стремянка ИМС-25 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,685	13711,47 5040	3475,87 1552,87	9392 3452	3751 1064	4065 90	28,9 5,46	20 4
183	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,685	133700 -	- -	91585 -	- -	- -	- -	- -
184	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,9	21,8 5,81	0,05 0,02	434 116	1 -	104 90	0,03 -	1 -
185	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,9	40,72 8,32	0,04 -	810 166	1 -	149 90	0,04 -	1 -
186	Е0111-2-4	м2 Отмостка -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11,25	2319,5 531	- -	26094 5974	- -	7348 123	3,24 -	36 -
187	Е0111-19-3	м3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	75	352,51 22,25	25,04 9,38	26438 1669	1878 704	2918 123	0,14 0,05	11 3
188	Е0111-19-4	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	75	65,14 2,97	3,11 1,17	4885 223	233 88	382 123	0,02 0,01	2 -
189	Е0108-3-2	м2 Крыльцо №1,1" -Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,02	1932,27 123,75	100,89 38,25	9700 621	506 192	960 118	0,85 0,18	4 1
190	Е0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных	8,64	7350,42 441	311,32 117,61	63508 3810	2690 1016	5068 105	2,82 0,57	24 5

1м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	59,04	245,44	3,82	14491	226	2702	0,21	13
				37,35	1,44	2205	85	118	0,01	-
		м2								
192	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	27,3	78,47	2,62	2142	72	386	0,07	2
				10,51	0,99	287	27	123	-	-
		м2								
193	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,4	7370,53	-	39801	-	3766	3,66	20
				567	-	3062	-	123	-	-
		м3								
194	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,096	5239,08	327,33	503	31	203	11,6	1
				1890	123,75	181	12	105	0,6	-
		1т								
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,096	65000	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
196	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	24,12	296,57	14,76	7153	356	1720	0,36	9
				52,43	5,54	1265	134	123	0,03	1
		м2								
197	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается:Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	24,12	-73,62	-1,34	-1776	-32	-115	-0,02	-1
				-3,38	-0,5	-82	-12	123	-	-
		м2								
198	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11,52	303,24	14,76	3493	170	821	0,36	4
				52,43	5,54	604	64	123	0,03	-
		м2								
199	Е0111-15-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11,52	75,84	1,34	874	15	55	0,02	-
				3,38	0,5	39	6	123	-	-
		м2								
200	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	25,2	89,04	5,89	2244	148	2611	0,42	10
				71,78	2,23	1809	56	140	0,01	-
		м								
201	С130806-165 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки	28,8	119	-	3427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	2,8 мм								
202	С130806-169- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	70,8	144 -	- -	10195 -	- -	- -	- -	- -
203	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	м Тамбур и козырек -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	3,52	7217,38 699,75	335,84 126	25405 2463	1182 444	3430 118	4,54 0,61	16 2
204	Е0106-11-7	м3 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62 33075	304,24 114,75	564 198	2 1	209 105	198 0,56	1 -
205	С12041-132	1т -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	40200 -	- -	241 -	- -	- -	- -	- -
206	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	т -Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,218	6366,94 2326,5	3229,46 892,56	1388 507	704 195	632 90	13,75 3,37	3 1
207	Е0109-25-1	т -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и паге ферм до 12 м	0,332	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	1670 754	671 167	829 90	14,1 1,79	5 1
208	С12021-132	т -Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,55	161100 -	- -	88605 -	- -	- -	- -	- -
209	Е0109-24-1	т -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,544	13864,97 9090	4022,39 1071,86	7543 4945	2188 583	4975 90	56,5 3,81	31 2
210	С12021-116	т -Связи по колоннам и стойкам	0,544	122800	-	66803	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фахверка /диагональные и распорки/		-	-	-	-	-	-	-
211	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий т	1,094	9739,2	3333,3	10655	3647	5826	29,8	33
				5917,5	-	6474	-	90	-	-
212	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	63,44	21,8	0,05	1383	3	333	0,03	2
				5,81	0,02	369	1	90	-	-
213	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	126,88	20,16	0,02	2583	3	475	0,02	3
				4,16	-	528	-	90	-	-
214	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м2	0,072	22951,16	316,57	1652	23	312	22,5	2
				3487,5	119,25	251	9	120	0,58	-
215	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного м3	27,7	396,06	8,39	10971	232	1564	0,27	7
				43,89	3,17	1215	88	120	0,02	-
216	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м2	0,072	573,75	28,11	41	2	12	0,78	-
				123,75	10,58	9	1	120	0,05	-
217	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	55,4	20,48	0,91	1135	50	334	0,03	2
				4,68	0,34	259	19	120	-	-
218	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	38,62	575,05	1,24	22208	48	7064	0,97	38
				153,23	0,47	5918	18	119	-	-
219	Е0109-38-1	-Облицовка потолка металлосайдингом м2	23,1	671,64	137,31	15515	3172	9440	2,5	58
				418,5	35,56	9667	821	90	0,15	3
220	Е0109-43-2	-Устройство облицовки козырька металлосайдингом м2	14,14	329,58	125,09	4660	1769	2211	0,94	13
				144	29,74	2036	421	90	0,1	1
221	СПрайс	-Сайдинг металлический м2	39,102	495,84	-	19388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист маг. "Строительные системы" Казахстан	м2		-	-	-	-	-	-	-
222	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей на герметичных стеклопакетах в пластиковой или алюминиевой обвязке	7,8	965,99	28,84	7535	225	6579	4,98	39
				927	10,15	7231	79	90	0,04	-
223	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: двухие ГОСТ 30674-99	7,8	4884	-	38095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 Крыльцо №2, 2"								
224	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,08	1932,27	100,89	2087	109	206	0,85	1
				123,75	38,25	134	41	118	0,18	-
225	Е0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,54	7350,42	311,32	3969	168	317	2,82	2
				441	117,61	238	64	105	0,57	-
226	Е0108-4-7	1м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
				37,35	1,44	134	5	118	0,01	-
227	Е0111-1-2	м2 -Уплотнение грунта щебнем	2,52	78,47	2,62	198	7	36	0,07	-
				10,51	0,99	26	2	123	-	-
228	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,114	7370,53	-	840	-	80	3,66	-
				567	-	65	-	123	-	-
229	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,014	5239,08	327,33	73	5	30	11,6	-
				1890	123,75	26	2	105	0,6	-
230	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,014	65000	-	910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	004 Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,28	960,9	11,72	6995	85	1577	1,06	8
				171,68	4,39	1250	32	123	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		885704	32212			470
				Тенге		78922	8674			35
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		374568	-	-		-
		Материалы -		Тенге		61522	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	39996	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		78497	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		189208	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		47109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7066	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		25301	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		446977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		268
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	47062	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		511137	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11626	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	47600	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		433638	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		42840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		33239	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		587215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		282
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	54026	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		1034192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		551
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	101088	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		31413675	774562			22167
				Тенге		3713086	259684			1398
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		25773697	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4966253	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3785750	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6207934	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		10418036	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4283252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	642488	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1803417	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31860366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4428238	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5639978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	187019	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5276975	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			168317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6156793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1093
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212267	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			38017159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25790
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4640505	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	38 017 159
Временные здания и сооружения 1,8%	38 706 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	40 567 369
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	111 032 888
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	113 253 545
ИТОГО с НДС 12%	126 843 971

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" ИИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турсынгул Бекайдаевна, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

Заказчик Жунанияз Турсынгул Кайбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

20000

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №3
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Ц0106-52-1	-Котлы паропроизводительностью 1-2,5 т/ч, давлением до 0,9 МПа	0,95	7252	708	6889	673	4954	31	29
				5670	124	5387	118	90	0,72	1
2	Прайс лист ТОО "Центр котлов"	-Котел чугунный Metal-Fach Sokol SE-100, производительностью 100000 ккал/час т	2	459173,7	-	918347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0106-264-9	-Монтаж газоходов шт	0,015	33792	18070	507	271	208	69	1
4	С12021-183	-Стоимость газоходов т	0,015	12710 179200	2677,97 -	191 2688	40 -	90 -	15,53 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
5	С131310-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм т	2	958	-	1916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	-
7	С131005-19 Изм. и доп.вып.19	-Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 65-120 F, Q 30,0 м3/ч, H 7,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	1насос 2	55078	-	110156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	шт. 76,64	234,78	19,17	17994	1469	10550	0,61	47
9	С131204-139 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	1кВт 479	100,35	7,19	7691	551	128	0,04	3
				809	-	387511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	секция 54	2106	-	113724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт. 54	62,81	-	3391	-	1602	0,12	7
				23,18	-	1251	-	128	-	-
12	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20, 25 мм	комплект 333	251,13	14,54	83628	4843	46379	0,57	190
				103,36	5,45	34419	1814	128	0,03	9
13	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м 75	295,13	14,54	22135	1091	10446	0,57	43
				103,36	5,45	7752	409	128	0,03	2
14	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м 155	429,13	14,54	66516	2254	21588	0,57	88
				103,36	5,45	16021	845	128	0,03	4

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	17	627,13	14,54	10661	247	2368	0,57	10
				103,36	5,45	1757	93	128	0,03	-
16	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (м)	580	11,31	-	6560	-	8174	0,05	30
				11,01	-	6386	-	128	-	-
17	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (м)	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
18	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм (1шт)	8	3500	-	28000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм (шт)	16	202	-	3232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (шт)	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
21	С130903-33	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 16ч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм (1шт)	2	4110	-	8220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 (шт)	4	305	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм (шт)	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е011В-13-1	1шт -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83 2285,05	123,78 46,35	3151 2285	124 46	2984 128	13,39 0,23	13 -
25	С131005-4 Изм. и доп.вып.19	1насос -Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	1	5451 -	- -	5451 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0116-15-2	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	712 128	1,51 0,07	3 -
27	С130901-89	1шт -Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	2	1530 -	- -	3060 -	- -	- -	- -	- -
28	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	4	228 -	- -	912 -	- -	- -	- -	- -
29	С130903-10	шт -Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	1	202 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
30	С130901-51	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	502 -	- -	1004 -	- -	- -	- -	- -
31	С130901-50	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	2	437 -	- -	874 -	- -	- -	- -	- -
32	Ц011D-669-2	шт -Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:	3	980	1,6	2940	5	2565	5	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор ультразвуковой в однoблочном исполнении		950	-	2850	-	90	-	-
		шт								
33	Прайс лист ООО НПП "Атроприбор"	-Антинакипная ультразвуковая установка "Волна"	3	122213,53	-	366641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0116-17-1	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	713,41	30,94	713	31	436	1,92	2
				329,09	11,59	329	12	128	0,06	-
		1шт								
35	С130903-124-8 Изм. и доп.вып.19 прим	-Клапан предохранительный регулируемый R 1", 17ч3бр диам 25мм ГОСТ 31294-2005	1	3729	-	3729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
36	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
38	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
				41,72	-	250	-	128	-	-
		комплект								
39	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	-	388	-	427	0,32	2
				55,62	-	334	-	128	-	-
		комплект								
40	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	6	352	-	2112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Ц0112-698-3	-Закладные конструкции для термометров и манометров	12	1123,1	93,1	13477	1117	6246	3	36
				576	2,3	6912	28	90	0,01	-
		шт								
		Бак запаса воды								
42	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление бака запаса воды емк 2,5м3	0,094	49326,74	16388,64	4637	1541	2746	161	15
				28980	3478,9	2724	327	90	13,02	1
		т								
43	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	0,094	55877	-	5252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенного качества, холоднокатаный								
44	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т / т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
				2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
45	Е0113-18-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз / бак	55,7	24,27	0,02	1352	1	220	0,02	1
				4,39	-	245	-	90	-	-
46	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / м2	55,7	20,36	0,02	1134	1	209	0,02	1
				4,16	-	232	-	90	-	-
47	Е0113-18-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз / м2	8,2	24,27	0,02	199	-	32	0,02	-
				4,39	-	36	-	90	-	-
48	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 / м2	8,2	19,64	0,02	161	-	23	0,02	-
				3,13	-	26	-	90	-	-
49	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм / м2	17	220,7	5,31	3752	90	719	0,24	4
				40,28	2,03	685	35	100	0,01	-
50	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм / м	7	245,18	5,47	1716	38	301	0,24	2
				40,95	2,03	287	14	100	0,01	-
51	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм / м	20	259,74	6,01	5195	120	891	0,25	5
				42,3	2,25	846	45	100	0,01	-
52	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм / м	17	324,79	8,47	5521	144	991	0,33	6
				55,13	3,15	937	54	100	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м 61	114,31 29,93	6,39 2,48	6973 1826	390 151	1977 100	0,19 0,01	12 1
54	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,025	185900 -	- -	4648 -	- -	- -	- -	- -
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2279450	15735			636
			Тенге			114690	5068			24
		Стоимость оборудования -	Тенге			1284988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1284988	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15525	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			40053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17621	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35903	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6221	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3051	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2688	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3463	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			927420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			153059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95766	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			671480	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2923	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1113001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2492459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		733
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141456	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2279450	15735			636
			Тенге			114690	5068			24
		Стоимость оборудования -	Тенге			1284988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1284988	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15525	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			40053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17621	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35903	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6221	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3051	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2688	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3463	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			927420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			153059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95766	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			671480	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2923	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1113001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114153	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2492459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		733
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141458	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	2 492 459
Временные здания и сооружения 1,8%	2 514 193
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,7728	2 548 267
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	6 974 607
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7 114 099
ИТОГО с НДС 12%	**7 967 791**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Гульжихан Рабайхызы, ИИН660303450135
_____ **Жуманиязова Т.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Инженер технического надзора _____ **Сабдин Е.К.**
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

Заказчик Жумажиева Турсынгул Елбайқызы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ STROI PLAST"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландинского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект Кафе

(наименование)

20010

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №4
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
		Приточная система								
1	Е0120-35-3	-Установка калориферов массой до 0,3 т	1	1491,95	289,55	1492	290	1585	7,16	7
				1129,28	108,67	1129	109	128	0,53	1
2	СПрайс лист АО "Келет"	-Электрокалориферная установка СФОЦ-100, мощность N-90 квт шт	1	97990,81	-	97991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам шт	0,23	1309,04	7,3	301	2	287	6,04	1
				970,99	2,36	223	1	128	0,01	-
4	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,23	2070	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0120-14-8	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм м2	1	440,2	9,66	440	10	330	1,54	2
				252,79	4,72	253	5	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С131306-21 прим	шт -Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	1	37800 -	- -	37800 -	- -	- -	- -	- -
7	Прайс лист "Profarmatura"	шт -Электропривод МЭО-16/63-0,25 (вычитается из стоимости клапана)	1	-8982,69 -	- -	-8983 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0120-3-11	шт -Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,78	1115,92 155,22	8,82 3,31	870 121	7 3	158 128	0,96 0,02	1 -
9	Е0120-28-3	м2 -Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм	1	4168,98 394,54	127,82 47,25	4169 395	128 47	565 128	2,1 0,23	2 -
10	Е0120-11-2	шт -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	356,38 240,97	29,9 11,81	713 482	60 24	647 128	1,46 0,05	3 -
11	С131312-63	шт -Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 450х580 мм	0,44	1340 -	- -	590 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0120-3-11	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1115,92 155,22	8,82 3,31	6696 931	53 20	1218 128	0,96 0,02	6 -
13	Е0120-32-1	м2 Вытяжная вентиляция -Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	8	712,67 682,76	29,9 11,81	5701 5462	239 94	7112 128	3,83 0,05	31 -
14	Прайс лист ТОО "Легекс"	шт -Канальный вентилятор ВК125Б	6	4364,77 -	- -	26189 -	- -	- -	- -	- -
15	Прайс лист ТОО "Легекс"	шт -Канальный вентилятор ВК315Б	1	8939,05 -	- -	8939 -	- -	- -	- -	- -
16	Прайс лист ТОО	шт -Канальный вентилятор ВКР 50х30-4Е	1	21998,44 -	- -	21998 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Летекс"			-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-481-2-0	шт Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	8	456,2 239	24,2 2,3	3650 1912	194 18	1834 95	1 0,01	8 -
18	Е0120-31-1	шт -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258 1079,66	38,84 14,18	1258 1080	39 14	1400 128	6,3 0,07	6 -
19	Прайс лист АО "Келет"	шт -Вентилятор радиальный ВР86-77-5 N 2,2 квт, п	1	21904,16 -	- -	21904 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0120-41-5	шт -Установка виброизоляторов номер 42	5	579,24 116,13	2,43 0,94	2896 591	12 5	762 128	0,65 -	3 -
21	Е0120-29-1	шт -Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,39	1309,04 970,99	7,3 2,36	511 379	3 1	486 128	6,04 0,01	2 -
22	С131312-11	м2 -Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,39	2070 -	- -	807 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц0108-481-2-0	м2 Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
24	Е0120-34-1	шт -Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1609,69 1278,11	242,7 89,78	3219 2556	485 180	3502 128	7,88 0,44	16 1
25	Прайс лист Компания "AIR	шт -Воздушно-тепловая завеса T600E шт	2	4539,36 -	- -	9079 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	technologies"									
26	E0120-40-1	-Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	13	383,55	18,6	4986	242	6172	2	26
				363,83	7,09	4730	92	128	0,03	-
		шт								
27	Прайс лист "multi-split-sistema"	-Настенный кондиционер LG 11,25 квт	13	20566,79	-	267368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных целевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	09	320,85	16,96	15721	931	12150	1,12	55
				186,64	7,09	9145	347	128	0,03	2
		шт								
29	E0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных целевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	42	355,85	16,96	14945	712	10415	1,12	47
				186,64	7,09	7839	298	128	0,03	1
		шт								
30	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	31	1169,91	13,82	36267	428	10517	1,62	50
				259,88	5,18	8056	160	128	0,03	1
		м2								
31	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	59,2	1144,51	11,11	67755	658	18396	1,48	88
				238,61	4,16	14126	246	128	0,02	1
		м2								
32	E0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,7	1210,51	11,11	14163	130	3636	1,48	17
				238,61	4,16	2792	49	128	0,02	-
		м2								
33	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	113,1	1174,73	9,61	132862	1087	30447	1,28	145
				206,72	3,59	23380	406	128	0,02	2
		м2								
34	E0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	46	1115,92	8,82	51332	406	9334	0,96	44
				155,22	3,31	7140	152	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E0120-3-7	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,85	1222,73 206,72	9,61 3,59	9598 1623	75 28	2113 128	1,28 0,02	10 -
36	E0120-28-7	м2 -Установка лючков для замера параметров воздуха	1	446,25 248,06	85,69 33,07	446 248	86 33	360 128	1,32 0,16	1 -
37	C131312-16	шт -Заглушка литометражного лючка, СТД-8281	1	39 -	- -	39 -	- -	- -	- -	- -
38	СПрайс лист ТД "Строймарт"	шт -Стремянка передвижная с площадкой	1	2898,21 -	- -	2898 -	- -	- -	- -	- -
39	E0120-13-15	шт -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	3	838,47 704,03	12,95 4,73	2515 2112	39 14	2722 128	4,22 0,02	13 -
40	E0120-13-16	шт -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	2	1279,68 942,64	55,8 21,26	2559 1885	112 43	2468 128	5,73 0,11	11 -
41	Прайс лист НЭМЗ "Тайра"	шт -Стоимость клапана огнезадерживающего ТКОГ 05-05 300х200	1	6276,89 -	- -	6277 -	- -	- -	- -	- -
42	Прайс лист НЭМЗ "Тайра"	шт -Стоимость клапана огнезадерживающего ТКОГ 05-03 200х200	1	5844,25 -	- -	5844 -	- -	- -	- -	- -
43	Прайс лист НЭМЗ "Тайра"	шт -Стоимость клапана огнезадерживающего ТКОГ 05-11 400х300	1	8022,1 -	- -	8022 -	- -	- -	- -	- -
44	Прайс лист НЭМЗ "Тайра"	шт -Стоимость клапана огнезадерживающего ТКОГ 05-15 600х400	2	9475,22 -	- -	18950 -	- -	- -	- -	- -
45	C130810-45	шт -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	196	200 -	- -	39200 -	- -	- -	- -	- -
46	E0120-18-6	кг -Установка зонтов над шахтами	1	1601,22	12,95	1601	13	181	0,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из листовой стали, круглого сечения диаметром 500 мм		137,03	4,73	137	5	128	0,02	-
47	Е0120-12-8	шт -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	2	1225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
48	Е0120-19-8	шт -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	3	7170,91	59,08	21513	177	2114	3,19	10
				529,2	21,26	1588	64	128	0,11	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			976479	6573			610
			Тенге			100927	2473			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			279345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			279345	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2172	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2481	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			693028	-	-		-
		Материалы -	Тенге			301853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			286044	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			871957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120664	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1157841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		687
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123145	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			976479	6573			610
			Тенге			100927	2473			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			279345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			279345	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2172	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2481	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			693028	-	-		-
		Материалы -	Тенге			301853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			296044	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			871957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120664	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1157841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		687
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123145	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	1 157 841
Временные здания и сооружения 1,8%	1 173 654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	1 198 444
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	3 280 142
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 345 745
ИТОГО с НДС 12%	**3 747 234**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Е.

Принял (Заказчик):
Жуманияз Турсынтул Ешбайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманияз Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г., №06992 от 14.04.2012г.

19990

Заказчик Жуманиязова Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №5
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

Локальная смета №2-1-4 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод								
		Водопровод (В1)								
1	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
2	С130801-19	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 50 мм (узел)	1	10500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 (компл)	2	8868	-	17736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/329 шт.	1	10600	-	10600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм шт	1	5917,02	50,89	5917	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	-
6	Ц0112-802-3-к=1,25	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с электроприводом 1фильтр	1	845,4	55,8	845	56	716	5	5
				782,5	13,5	783	14	90	0,08	-
7	С130902-792-Изм. и доп. вып. 21	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт	1	154777	-	154777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0109-53-1	-Установка шкафчиков для пожарных кранов шт.	0,115	14806,01	1133,15	1703	130	1376	82,1	9
				12892,5	398,25	1483	46	90	1,95	-
9	С12021-86	-Шкафчик ШКП-315Н для пожарного крана т	0,115	170200	-	19573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм т	5	15493,47	23,09	77467	115	1066	0,9	5
				157,5	9	788	45	128	0,04	-
11	2201-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5 1кран	5	1730	-	8650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм шт.	12	350	-	4200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм шт	10	395	-	3950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру шт	1	500	-	500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа, Ду 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
15	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 32 мм	шт 1	623 -	- -	623 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт 10	9126,62 387	39,24 15,75	91266 3870	392 157	5155 128	2,22 0,07	22 1
17	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Дн до 13,5 мм	комплект 10	659 -	- -	6590 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл 8	5930,28 346,5	21,53 9	47442 2772	172 72	3640 128	1,95 0,04	16 -
19	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект 1	5831,96 265,5	17,71 6,75	5832 265	18 7	348 128	1,49 0,03	1 -
20	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	комплект 8	5840 -	- -	46720 -	- -	- -	- -	- -
21	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	компл 1	432 -	- -	432 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	шт 7	3977,4 279	13,9 4,5	27842 1953	97 31	2540 128	1,56 0,03	11 -
23	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	комплект 7	1750 -	- -	12250 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	компл 1	4260,08 166,5	54,7 20,25	4260 167	55 20	239 128	0,99 0,1	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0117-2-3	комплект -Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
26	E0116-7-6	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	65	693,07	10,34	45050	672	6724	0,43	28
				76,95	3,87	5002	252	128	0,02	1
27	E0116-7-4	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	-
28	E0116-7-3	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	16	362,67	4,19	5803	67	1258	0,34	5
				59,85	1,58	950	25	128	0,01	-
29	E0116-7-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
				59,85	1,58	898	24	128	0,01	-
30	E0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	101	10,99	-	1110	-	1382	0,05	5
				10,69	-	1080	-	128	-	-
31	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	43	72,96	16,85	3137	725	1846	0,21	9
				38,59	4,33	1659	186	100	0,03	1
32	C11031-228 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	11	107	-	1177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С11031-234 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 м	36,3	212 -	- -	7696 -	- -	- -	- -	- -
34	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 рулон	6,45	357 -	- -	2303 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм м	5	394,74 188,55	5,28 1,98	1974 943	26 10	1219 128	1,05 0,01	5 -
36	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм м	4	386,19 231,75	7,9 2,95	1545 927	32 12	1202 128	1,29 0,01	5 -
37	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм м	75	468,55 292,5	12,19 4,57	35141 21938	914 343	28519 128	1,64 0,02	123 2
		Горячее водоснабжение (Т3)								
38	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водонагревателей "Аристон" емк. 10 л, 30 л, 80 л комплект	9	1512,32 1370,25	97,07 36	13611 12332	874 324	16200 128	7,87 0,18	71 2
39	СПрайс лист ИП Макаренко А.Е.	-Электроводонагреватель "Аристон" емк. 10 л шт	5	6184 -	- -	30920 -	- -	- -	- -	- -
40	СПрайс лист ИП Макаренко А.Е.	-Электроводонагреватель "Аристон" емк. 80 л шт	3	10212,44 -	- -	30637 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СПрайс лист ИП Кукушкиеа Е.Н.	-Электроводонагреватель "Аристон" емк. 30 л шт	1	8657,61 -	- -	8658 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0116-14-1 Изм. к доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм м	30	468,55 292,5	12,19 4,57	14056 8775	366 137	11407 128	1,64 0,02	49 1
43	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм шт	9	350 -	- -	3150 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге Тенге		779438 68600	4985 1782			388 9
	Стоимость оборудования -			Тенге		78865	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		78865	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		845	-	-		-
	Материалы -			Тенге		7	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	796	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		716	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	107	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		94	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		1656	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	903	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		14313	-	-		-
	Материалы -			Тенге		754	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1046	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		11175	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	277	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		969	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		17128	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		11
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2122	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		21276	-	-		-
	Материалы -			Тенге		90	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1528	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		19573	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1376	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	206	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1359	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		24010	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1735	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			664139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			323356	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66212	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			272028	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12713	-		-
		Некорректируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			793823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78924	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			915482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		441
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83685	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация								
44	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	50,77	30,62	28,79	1555	1462	480	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	93	402	97	0,03	1
		м3								
45	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	6,36	43,71	41,6	278	265	87	0,01	-
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,06	12,1	13	77	97	0,04	-
		м3								
46	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	11,448	35,53	35,53	407	407	81	-	-
				-	7,11	-	81	100	0,15	2
		т								
47	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6,36	3,78	3,24	24	21	10	-	-
				0,48	1,12	3	7	97	-	-
		м3								
48	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	1,77	302,12	-	535	-	604	2,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. нам. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную). Сильно налипающего на инструмент м3		302,12	-	535	-	113	-	-
49	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,62	134,1	-	754	-	852	0,97	5
				134,1	-	754	-	113	-	-
50	E0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50,58	6,48	6,48	328	328	103	-	-
				-	2,1	-	106	97	0,01	-
51	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50,58	21,55	4,52	1090	228	836	0,11	5
				17,03	-	861	-	97	-	-
52	E0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,1	1083,9	152,52	1192	168	301	1,02	1
				153,68	57,15	169	63	130	0,28	-
53	E0116-4-2	м3 Канализация (К1) -Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 100 мм	10	823,45	10,58	8235	106	1577	0,7	7
				119,25	3,96	1192	40	128	0,02	-
54	E0116-13-2	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	63	748,88	1,43	47179	90	8299	0,56	35
				102,38	0,54	6450	34	128	-	-
55	E0116-13-1	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,58	18
				106,2	0,25	3186	8	128	-	-
56	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е"	м -Ревизия для канализационных труб диам 100мм	2	303,81	-	608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	E0117-1-11	шт -Установка трапов диам. 50 мм	1	2037,7	6,95	2038	7	107	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
58	С131004-1	комплект -Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700	-	11700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С131103-12	шт -Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	15	375	-	5625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Прайс лист "Teplolmpo rt-9"	м -Клапан воздушный диам 100мм	1	532,47	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0116-30-4	шт -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
				594	2,25	1188	5	128	0,01	-
62	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1сальник -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,8	2496	-	1997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0116-4-2	м Канализация (К3) -Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 100 мм	3	823,45	10,58	2470	32	473	0,7	2
				119,25	3,96	358	12	128	0,02	-
64	Е0116-13-2	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2	748,88	1,43	1498	3	263	0,56	1
				102,38	0,54	205	1	128	-	-
65	Е0116-13-1	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	35	620,54	0,64	21719	22	4769	0,58	20
				106,2	0,25	3717	9	128	-	-
66	Е0117-1-11	м -Установка трапов диам. 50 мм	3	2037,7	6,95	6113	21	320	0,46	1
				81	2,25	243	7	128	0,01	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
				594	2,25	594	2	128	0,01	-
		1сальник								
68	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,4	2496	-	998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Колодец мироуловитель и маслосборный колодец								
69	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,35	2319,5	-	812	-	229	3,24	1
				531	-	186	-	123	-	-
		м3								
70	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,68	13407,86	2538,55	35933	6803	12528	15,87	43
				2645,33	950,63	7089	2548	130	4,64	12
		м3								
71	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	4568,75	-	1325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
72	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	4,45	6194	-	27563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,6	26000	-	15600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
75	С11011-773	-Скобы ходовые шт	12	221 -	- -	2652 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0110-50-1	-Устройство щита из досок толщиной 40мм м2	0,38	2064,78 51,75	35,45 13,17	785 20	13 5	30 120	0,34 0,06	- -
77	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,012	70437,87 9675	304,24 114,75	845 116	4 1	123 105	58 0,56	1 -
78	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,003	70153,47 48825	10674,97 4032	210 146	32 12	206 130	270 19,69	1 -
79	С130806-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3 мм м	3,012	498 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,003	277986,61 35550	30429,76 11495,25	834 107	91 34	183 130	205 56,14	1 -
81	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	3,38	134,45 117	3,39 0,72	454 395	11 2	418 105	0,65 0,05	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			252564 27701	10154 3458			161 18

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110795	-	-	-
Материалы -	Тенге	15021	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13827	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20272	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			55182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2561	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7672	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16388	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17333	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21460	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9837	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			173792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			309331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37048	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1032002	15139			549
			Тенге			96301	5241			26
		Стоимость оборудования -	Тенге			78865	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			78865	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			845	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	796	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			716	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	903	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15673	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31447	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2838	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8642	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18510	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21276	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1526	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	206	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1735	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			805908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			426130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83544	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293488	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			967615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99585	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1224813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		639
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120733	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	1 224 813
Временные здания и сооружения 1,8%	1 245 440
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	1 277 778
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	3 497 277
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 567 223
ИТОГО с НДС 12%	3 995 289

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Тургынгул Ербайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№00932 от 14.04.2012г.

Заказчик	**Жуманиязова Турсынгул Ешбайкызы** (организация, адрес, телефон)	159120
Подрядчик	**ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"** (организация, адрес, телефон)	
Стройка	**Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области** (наименование, адрес)	
Объект	**Кафе** (наименование)	

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №6
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-1 Электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроосвещение								
		1.Щитки осветительные								
		ЩО 1								
1	ЦО108-573-4-прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ-24 утопленного исполнения шт	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
2	СПр.л."Алпр-Шит ШРВ-24 оф Электро" шт		1	1326,89 -	- -	1327 -	- -	- -	- -	- -
3	ЦО108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
4	Пр.л."Комп .ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 32А(ИЭК) шт	1	272,36 -	- -	272 -	- -	- -	- -	- -
5	ЦО108-526-1-	Автомат одно-, двух-,	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки		227	2,3	1816	18	95	0,01	-
6	Пр.л."Комп .ЭлектроLi ne"	шт -Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	1	87,99	-	88	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Пр.л."Комп .ЭлектроLi ne" прим.	-Выключатель автоматический 2п типа АД-12 25А, 20А	7	917,65	-	6424	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-68-1 прим.	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,68	102,6	14,4	70	10	54	0,44	-
				80,1	2,8	54	2	95	0,02	-
9	СПр.л."220V-CLT" прим.	м -Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78	-	446	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЩО 2								
10	Ц0108-573-4 прим.	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ-18 утопленного исполнения	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
11	СПр.л."Алпр-Щит ЩРВ-18 ОФ Электро"	шт	1	1117,38	-	1117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-526-1 прим.	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
13	Пр.л."Комп .ЭлектроLi ne"	шт -Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 25А(ИЭК)	1	272,36	-	272	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Пр.л."Комп .ЭлектроLi ne"	-Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	4	87,99	-	352	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Пр.л."Комп .ЭлектроLi	-Выключатель автоматический 2п типа АД-12 25А, 20А	1	917,65	-	918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пе" прим.			-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-68-1 прим.	шт -Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,68	102,6	14,4	70	10	54	0,44	-
				80,1	2,8	54	2	95	0,02	-
17	СПр.л."220V-OLT" прим.	м -Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЩО 3								
18	Ц0108-573-4 прим.	шт -Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ-18 утопленного исполнения	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
19	СПр.л."Алпр-оф Электро"	шт -Щит ЩРВ-18	1	1117,38	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0108-526-1 прим.	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
21	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	шт -Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 25А(ИЭК)	1	272,36	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	шт -Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	2	87,99	-	176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Пр.л."Комп.ЭлектроLine" прим.	шт -Выключатель автоматический 2п типа АД-12 25А, 20А	5	917,65	-	4588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Ц0108-68-1 прим.	шт -Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,68	102,6	14,4	70	10	54	0,44	-
				80,1	2,8	54	2	95	0,02	-
25	СПр.л."220V-OLT" прим.	м -Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ЩО 4								
26	Ц0108-573-4-прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ-12 утопленного исполнения	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
		шт								
27	СПр.л."Электрокомплект"	Щит ЩРВ-12	1	1075,48 -	- -	1075 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
28	Ц0108-526-1-прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки	6	501,2 227	13,2 2,3	3007 1362	79 14	1307 95	1 0,01	6 -
		шт								
29	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 25А(ИЭК)	1	272,36 -	- -	272 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
30	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	4	87,99 -	- -	352 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
31	Пр.л."Комп.ЭлектроLine" прим.	-Выключатель автоматический 2п типа АД-12 25А, 20А	1	917,65 -	- -	918 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
32	Ц0108-68-1 прим.	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,68	102,6 80,1	14,4 2,8	70 54	10 2	54 95	0,44 0,02	- -
		м								
33	СПр.л."220VOLT" прим.	-Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ЩАО 1								
34	Ц0108-573-4-прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРН-12 навесного исполнения	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
		шт								
35	СПр.л."GET"	-Щит ЩРН-12	1	1283,24	-	1283	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0109-526-1-прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, выключатель нагрузки	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
		шт								
37	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 3Р ВА47-29 20А(ИЭК)	1	272,36	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Пр.л."Комп.ЭлектроLine"	-Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А(ИЭК)	5	87,99	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Ц0108-68-1 прим.	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	0,366	102,6	14,4	38	5	29	0,44	-
				80,1	2,8	29	1	95	0,02	-
		м								
40	СПр.л."220V-СLT" прим.	-Шины нулевая N и шины защитная PE	2	222,78	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	ЕО121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	4	314,3	20,67	1257	83	988	1,26	5
				220,5	8,19	882	33	108	0,04	-
		шт								
42	С151803-192 прим.	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720	-	18880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		2.Осветительная арматура								
43	ЕО121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	53	244,37	65,36	12952	3464	10652	0,95	50
				151,65	34,45	8037	1826	108	0,16	8
		шт								
44	СПр.л."ТД Электроцентр"	-Светильник С360/132	21	3075,24	-	64580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПр.л."ТД Электроцентр"	-Светильник L2236	32	3833,31	-	122666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	ЕО121-17-1 прим.	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды, светильник подвесных	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
				86,85	35,93	174	72	108	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151701-94 Изм. и доп. вып. 20	шт -Светильник подвесной, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	2	295 -	- -	590 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0121-18-6 прим.	шт. -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/, подвесных	82	325,07 203,18	92,47 52,49	26655 16661	7582 4304	22642 108	1,26 0,23	103 19
49	СПр.л."ТД Электроцентр"	шт -Светильник AOT.OPL 236	82	2720,47 -	- -	223079 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0121-17-8 прим.	шт -Монтаж люстр или подвесных светильников, до 30 ламп накаливания, люстра на 18 светодиодных ламп	17	1557,53 753,75	318,74 168,15	26478 12814	5419 2859	16926 108	4,59 0,76	78 13
51	СПр.л."ВАМ СВЕТ"	шт -Люстра 2049/12+6	17	51899,2 -	- -	882286 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0121-17-5	шт -Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	20	199,08 76,05	6,3 2,5	3982 1521	126 50	1697 108	0,48 0,01	10 -
53	СПр.л."TS TEKSAN.KZ"	шт -Бра BL293/2W	20	6627,47 -	- -	132549 -	- -	- -	- -	- -
54	С151701-90	шт -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42УХЛ4, длина кабеля 12 м	4	561 -	- -	2244 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0121-18-4 прим.	шт -Монтаж светильников до десяти люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях, светильник светодиодный для морозильных камер	2	764,66 535,5	194,64 118,66	1529 1071	389 237	1413 108	3,13 0,52	6 1
56	СПр.л."ЦИР"	шт -Светильник светодиодный для морозильных камер типа Center-02.09.030.300	2	3039,45 -	- -	6079 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0121-17-7	шт -Монтаж люстр или подвесных светильников, до 12 ламп накаливания, светильник подвесной для бильярдного	3	532,63 344,25	106,01 68,73	1598 1033	318 206	1338 108	2,01 0,3	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стола на 6 ламп								
58	Пр.л."Боль шая игра"	шт -Светильник подвесной для бильярдного стола 6 плафонов	3	20601,71 -	- -	61805 -	- -	- -	- -	- -
		3.Источники света								
59	СПр.л."Комп .ЭлектроLi ne"	шт -Лампа энергосберегающая Tornado T1 20W 865 E27 Philips	18	345,69 -	- -	6222 -	- -	- -	- -	- -
60	СПр.л."Свет -Консалтин г"	шт -Лампа компактная люминесцентная 32W типа F32DBX	21	570,74 -	- -	11985 -	- -	- -	- -	- -
61	С151706-100	шт -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	0,4	215 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
62	С151706-80 прим.	10шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХВ36, 1хTL-D36	208	101 -	- -	21008 -	- -	- -	- -	- -
63	СПр.л."Set KZ"	шт -Лампа светодиодная LED-свеча на ветру 5,0Вт цоколь E14	346	419,02 -	- -	144980 -	- -	- -	- -	- -
		4.Кабельные изделия								
64	Ц0108-148-1	шт -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	203	27,7 19,7	2,1 0,5	5623 3999	426 102	3896 95	0,1 -	20 1
65	Е0121-9-1 прим.	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2, кабель в штрабе	2065	26,92 24,75	- -	55590 51109	- -	55197 108	0,15 -	314 -
66	Е0121-9-3 прим.	м -Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок, кабель	392	20,78 18,11	- -	8146 7099	- -	7667 108	0,11 -	44 -
67	С151601-120 6 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	м -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,428	33644 -	- -	48044 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С151601-124 3 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,306	51548 -	- -	15774 -	- -	- -	- -	- -
69	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,979	53341 -	- -	52221 -	- -	- -	- -	- -
		5.Электроустановочные изделия								
70	Е0121-22-2	км -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	36	35,4 29,48	- -	1274 1061	- -	1146 108	0,19 -	7 -
71	С151801-12 прим.	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220, С16-057	36	156 -	- -	5616 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	46	45,74 31,05	- -	2104 1428	- -	1543 108	0,2 -	9 -
73	С151801-14	шт -Выключатель двухклавишный, тип С-2-94-10/220, С56-043	46	182 -	- -	8372 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0121-22-4	шт -Установка выключателей герметических и полугерметических	7	82,17 53,55	- -	575 375	- -	405 108	0,34 -	2 -
75	С151801-18 прим.	шт -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220, ВА66-10ZB	7	215 -	- -	1505 -	- -	- -	- -	- -
76	Ц0108-420-1 прим.	шт -Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения, шкаф с выключателем и приспособлением для	1	578,1 403	31,1 7,6	578 403	31 8	390 95	2,09 0,04	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опломбирования								
77	С151803-191 прим.	-Ящик силовой ЯРП-2П на 20А, шкаф с выключателем и приспособлением для опломбирования	шт 1	1590	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 49	34,7	-	1700	-	1560	0,19	9
				29,48	-	1445	-	108	-	-
79	С151801-145 прим.	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220, РС-16-004	шт 49	68	-	3332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С151801-132 прим.	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, КУВ-1МУХЛ3	шт 0,131	16300	-	2135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт 0,04	24200	-	968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		6.Трубы	1000шт							
82	Е0121-3-4 прим.	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола, в готовые борозды	10	28,1	-	281	-	195	0,11	1
				18,02	-	180	-	108	-	-
83	СПр.л."Элек-тротехника " к=1,01	-ПВХ труба Ду 20мм	м 10,1	20,95	-	212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, гофротрубы за подвесными потолками	м 180	72,13	6,92	12984	1246	9809	0,29	51
				46,13	4,33	8303	779	108	0,02	3
85	СПр.л."Комп-ЭлектроLi	-Гофротруба Ду 20мм	м 181,8	10,13	-	1841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пе" к=1,01	м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2048850	20245			767
			Тенге			127170	10667			49
		Стоимость оборудования -	Тенге			77422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			77422	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1971428	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137837	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1786993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22051	-		-
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2245542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		889
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159889	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	Тенге			2322964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		889
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159889	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	2 322 964
Временные здания и сооружения 1,8%	2 363 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	2 426 751
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	6 642 016
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6 774 857
ИТОГО с НДС 12%	7 587 840

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Е.

Принял (Заказчик):
Жумалиев Турсынгали Елбайжанович, ИИН660303450135
_____ Жумалиев Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

173300

Заказчик Жуманияз Турсынгул Ежбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ В Г.МАКИНСК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №7
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 Электрическое оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1.ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ												
1	У65-26-5 СКЦЭ	-Шкафы распределительные силовые серии ШРС1-24У3 /ТУ 36-2242-80/	1	7292,03	468,91	7292	469	2943	16	16				
				2986,32	111,32	2986	111	95	0,7	1				
		устр-во												
2	75-6-249 Изм. и доп. вып. 20 прим.	-Шкафы управления силовые модели ШРС, типа Alageum Electric ГОСТ 30011.1-2012, ШРС1-24У3	1	47159	-	47159	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт.												
		Учет электроэнергии												
3	Ц0108-572-3-прим.	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шкаф учета	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2				
				317	13,5	317	14	95	0,08	-				
		шт												
4	Пр.л.ЭЦ"22 0VOLT"	-Корпус металлический ЩМП-3 0 36 УХЗЛ IP31 ИЭК, шкаф учета в металлическом корпусе Щмп-3	1	3722,97	-	3723	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-600-2-	шт Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
6	СПр.л."Комп-.ЭлектроLine" прим.	шт Счетчик Меркурий 230 ART-01 230/400V 5(60),ЖКИ,журнал событий, электронный трехфазный счетчик электрической энергии многотарифный типа Меркурий 230.ART-0,1 380В 5-7,5А	1	12745,13 -	- -	12745 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0108-53-2 -	шт Трансформатор тока, напряжение до 20 кВ	3	606,1 398	34,1 9	1818 1194	102 27	1160 95	2 0,05	6 -
8	СПр.л."Комп-.ЭлектроLine" прим.	шт Трансформатор тока ТО-0,66-УЗ 200/5А, трансформатор тока ТК-0,66 Кпп 200/5А	3	1204,66 -	- -	3614 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0108-526-3-	шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене-или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7 441	32,7 4,5	1009 441	33 4	423 95	2 0,03	2 -
10	Пр.л."220V OLT"	шт -Автомат ВА 57Ф35 340010 3Ф. 250 А Курск, автоматический выключатель 3п ВА57-35 160А	1	3992,89 -	- -	3993 -	- -	- -	- -	- -
11	Пр.л."220V OLT" прим.	шт -Дин-рейка 60см ИЭК, din-рейка монтажная 600 мм, Н 35мм	3	68,44 -	- -	205 -	- -	- -	- -	- -
12	Пр.л."220V OLT" прим.	шт -Ограничитель на дин-рейку (металл) ИЭК, ограничитель на 35мм монтажную рейку	6	9,43 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
13	СПр.л."220V-OLT" прим.	шт -Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 ИЭК, нулевая шина 14/1 разм.109х6х9мм и РЕ-шина тип 14/1 разм.109х6х9мм	10	99,17 -	- -	992 -	- -	- -	- -	- -
		шт ЩР 1								
14	Ц0108-572-4-	-Блок управления шкафного исполнения или	1	2849	178	2849	178	500	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм		486	40,5	486	41	95	0,23	-
		шт								
15	75-6-363 Изм. и доп. вып. 21 прим.	-Пункт распределительный ПР 11-3074-21У3 ГОСТ 30011.1-2012, ПР11-3074-54У3	1	32127	-	32127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ЩР 2								
16	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
		шт								
17	75-6-363 Изм. и доп. вып. 21 прим.	-Пункт распределительный ПР 11-3074-21У3 ГОСТ 30011.1-2012, ПР11-3074-54У3	1	32127	-	32127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ЩР 3								
18	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
		шт								
19	"ЭлектроАр сенал" прим.	-ПР11-1070-21У3, ПР11-1070-54У3	1	12685,76	-	12686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0108-524-1-0 прим.	-Ящик, шкаф управления	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
		шт		416	6,8	416	7	95	0,04	-
21	"Крайспром " прим.	-Шкаф управления электрокалориферными установками ШУК-100	1	33265,3	-	33265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		2.ПУСКОВАЯ АППАРАТУРА								
22	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А								
23	Пр.л."ЭлектроКомплектт"	шт -Автоматический выключатель АП50Б2МТ-25А	5	698,36 -	- -	3492 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0108-526-2	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862 340	28 4,5	3448 1360	112 18	1309 95	2 0,03	8 -
25	Пр.л."ЭлектроКомплектт"	шт -Автоматический выключатель АП50Б3МТ-40А	4	1326,89 -	- -	5308 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-526-1	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2 227	13,2 2,3	3508 1589	92 16	1525 95	1 0,01	7 -
27	Пр.л."ЭлектроКомплектт"	шт -Автоматический выключатель АП50Б3МТ-25А	3	925,33 -	- -	2776 -	- -	- -	- -	- -
28	Пр.л."ЭлектроКомплектт"	шт -Автоматический выключатель АП50Б3МТ-2,5А	4	925,33 -	- -	3701 -	- -	- -	- -	- -
29	Ц0108-530-4	шт -Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или на колонне, на ток до 40 А	4	782,9 387	17,9 2,3	3132 1548	72 9	1479 95	3 0,01	12 -
30	Пр.л."Эскомм" прим.	шт -Пускатель ПМЛ1110Б 220В, ПМЛ113002БУЗ	1	1662,1 -	- -	1662 -	- -	- -	- -	- -
31	Пр.л."Эскомм" прим.	шт -Пускатель ПМЛ-1110Б 220В, ПМЛ111002БУЗ	1	1662,1 -	- -	1662 -	- -	- -	- -	- -
32	Пр.л."Эскомм" прим.	шт -Пускатель ПМЛ-1110Б 220В, ПМЛ112002БУЗ	2	1662,1 -	- -	3324 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0108-532-4 прим.	шт -Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или	7	467,4 263	9,4 -	3272 1841	66 -	1749 95	2 -	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонке, до 3 элементов поста, кнопка управления								
34	Пр.л."Электрокомплект"	шт -Пост кнопка ПКЕ 212-2, кнопочный пост ПКЕ212-2У3	7	226,97	-	1589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-22-12	шт -Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	2	496,94	3,06	994	6	513	1,4	3
				236,25	1,15	472	2	108	0,01	-
36	С151801-51 прим.	шт -Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М1 56, 67, силумин, ПВ3-10	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт 3.КАБЕЛИ.ПРОВОДА								
37	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1700	27,7	2,1	47090	3570	32623	0,1	170
				19,7	0,5	33490	850	95	-	5
38	Е0121-9-3 прим.	м -Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок, кабель	34	20,78	-	707	-	665	0,11	4
				18,11	-	616	-	108	-	-
39	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	68	26,92	-	1831	-	1818	0,15	10
				24,75	-	1683	-	108	-	-
40	Е0121-9-2	м -Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	6	26,92	-	162	-	160	0,15	1
				24,75	-	149	-	108	-	-
41	С151601-120 6 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	м -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,153	33644	-	5148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,105	53341	-	58942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151601-120 8 Изм. и доп. вып.	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ	0,015	81275	-	1219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20 к=1,02	16442-80								
		км								
44	С151601-127- 1 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,255	61599 --	- -	15708 -	- -	- -	- -	- -
		км								
45	С151601-127- 3 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,004	141785 --	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
		км								
46	С151601-127- 4 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,056	200060 --	- -	11203 -	- -	- -	- -	- -
		км								
47	С151601-127- 5 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,173	324951 --	- -	56217 -	- -	- -	- -	- -
		км								
48	С151601-832- 8 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,083	510933 --	- -	42407 -	- -	- -	- -	- -
		км								
		4.ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ.МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
49	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	10	78,15 63,68	8,23 4,11	782 637	82 41	732 108	0,39 0,02	4 -
		м								
50	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 к=1,02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм, ГОСТ 10704-96	10,2	56 --	- -	571 -	- -	- -	- -	- -
		м								
51	Е0121-1-2	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	4	96,8 79,43	10,8 5,31	387 318	43 21	366 108	0,49 0,02	2 -
		м								
52	С130806-57 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32	4,08	99 --	- -	404 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	мм, толщина стенки 2,2 мм, ГОСТ 10704-96								
53	Е0121-3-1	м -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды, скрыто в штрабах стен поливинилхлоридных труб	1407	36,51 26,33	- -	51370 37046	- -	40010 108	0,16 -	228 -
54	Пр.л."ЭлектроКомплект" к=1,01	м -Труба поливинилхлоридная Ду 20мм ПВХ-ВР-ЭП20У	1421,07	19,2 -	- -	27292 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0121-3-2	м -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды, скрыто поливинилхлоридных труб	204	53,13 27,68	- -	10839 5647	- -	6096 108	0,17 -	35 -
56	Пр.л."ЭлектроКомплект" к=1,01	м -Труба поливинилхлоридная Ду 32мм ПВХ-ВР-ЭП32У	206,04	34,92 -	- -	7195 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0121-3-6	м -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола, скрыто поливинилхлоридных труб	75	46,26 20,81	- -	3470 1561	- -	1686 108	0,13 -	10 -
58	Пр.л."ЭлектроКомплект" к=1,01	м -Труба поливинилхлоридная Ду 40мм ПВХ-ВР-ЭП40У	75,75	47,14 -	- -	3571 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0121-22-7	м -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13 27	- -	117 108	- -	117 108	0,17 -	1 -
60	С151801-146 прим.	шт -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/Z20, РА-16-280	4	195 -	- -	780 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0121-22-8	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	24	34,7 29,48	- -	833 708	- -	764 108	0,19 -	5 -
62	С151801-143 прим.	шт -Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на	24	46 -	- -	1104 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4, РС16-268								
63	Е0121-22-2	шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,4 29,48	- -	248 206	- -	223 108	0,19 -	1 -
64	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220, С16-057	7	156 -	- -	1092 -	- -	- -	- -	- -
65	С151801-132 прим.	шт -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л40УХЛЭ, КУВ-1МУХЛ3	0,033	16300 -	- -	538 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт 6.УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
66	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды, поливинилхлоридных	112	36,51 26,33	- -	-4089 2949	- -	3185 108	0,16 -	18 -
67	Пр.л."Электроконтакт" к=1,01	м -Труба поливинилхлоридная Ду 20мм ПВХ-ВР-ЭП20У	113,12	19,2 -	- -	2172 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	112	11,04 9,23	1,09 0,66	1237 1034	123 74	1196 108	0,06 -	7 -
69	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	8	26,92 24,75	- -	215 198	- -	214 108	0,15 -	1 -
70	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20 к=1,03	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,082	57467 -	- -	4712 -	- -	- -	- -	- -
71	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20 к=1,03	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ	0,041	23772 -	- -	975 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6323-79								
72	С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип У40 9У1	км 11	509	-	5599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		7.ЗАЗЕМЛЕНИЕ	шт							
73	Ц0108-472-6- прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2, по конструкциям	15	88,9	3,1	1333	47	402	0,16	2
				27,9	0,3	418	4	95	-	-
74	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м 25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
				23	0,9	575	10	95	-	-
75	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м 3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
76	Ц0108-155-1-	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, заделка труб огнезащитным составом при прокладке кабеля	шт 30	373,8	-	11214	-	2246	-	-
				78,8	-	2364	-	95	-	-
			проход							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	632587	5685		591
	Тенге	104969	1352		8
Стоимость оборудования -	Тенге	201230	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	201230	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	431357	-	-	-
Материалы -	Тенге	65851	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	106322	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	254852	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107957	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16193	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32359	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	571672	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122515	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	772902	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122515	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	777 902
Временные здания и сооружения 1,8%	783 192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	799 324
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	2 187 750
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 231 505
ИТОГО с НДС 12%	**2 499 286**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор_____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турсынгуль Рахимжановна, ИИН660303450135
_____ Жуманияз Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора_____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

228820

Заказчик Жумажиева Турсынгул Ешбайдыевна
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ В Г.МАКИНСК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №8
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-1-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей, ВЭРС-ПК16	1	4487,6	1,6	4488	2	3868	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
		шт								
2	Ц0110-667-3-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный, ВЭРС-ПК16	6	326,4	0,2	1958	1	1679	1,7	10
				311	-	1866	-	90	-	-
		луч								
3	С"Комп.Байт-ерек-СТАН"	Прибор приемно-контрольный пожарный "ВЭРС-ПК16"	1	4713,95	-	4714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Ц0110-669-6-прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля, источник вторичного электропитания резервированный	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
				1523	-	1523	-	90	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	"Комп.Байт ерек-СТАН"	-Источник вторичного электропитания резервированный БИРП-12/1,6	1	2234,76	-	2235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Ц0108-121-1 прим.	-Аккумулятор, типы : С-1, СК-1, аккумуляторная батарея	2	307,7	-	615	-	526	2	4
				277	-	554	-	95	-	-
		шт								
7	"Комп.Байт ерек-СТАН" прим.	-Аккумулятор 7,0 А/ч, аккумуляторная батарея 7,0 Ах4	2	733,28	-	1467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, дымовой оптико-электронный	42	369,9	1,6	15536	67	13117	2	84
				347	-	14574	-	90	-	-
		шт								
9	СПр.л."Комп .Байтерек-СТАН"	-Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	42	321,25	-	13492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,5	-	614	-	518	1	4
				144	-	576	-	90	-	-
		шт								
11	СПр.л."Комп .Байтерек-СТАН"	-Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3	4	59,36	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0108-81-2	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов, извещатель пожарный ручной	6	178,6	1,6	1072	10	935	1	6
				164	-	984	-	95	-	-
		шт								
13	СПр.л."Комп .Байтерек-СТАН"	-Извещатель пожарный ручной ИР-1	6	209,51	-	1257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0110-386-1 5 прим.	-Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/, оповещатель пожарный световой	13	611	-	7943	-	5108	2	26
				389	-	5057	-	101	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С"Комп.Байт-ерек-СТАН"	Световое табло Молния-12-3 "Выход"(табло световое с сиреной), оповещатель пожарный световой "Выход" со звуковым оповещателем	13	488,85	-	6355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-901-1-2 прим.	Коробка оконечная, УКП	8	85,5	0,2	684	2	335	0,23	2
				38	0,1	304	1	110	-	-
17	С"Комп.Байт-ерек-СТАН" прим.	Устройство контроля шлейфов "Маяк 12ШС", "УКШ-1"	8	115,23	-	922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	16	92,4	-	1478	-	1296	0,5	8
				90	-	1440	-	90	-	-
19	С151802-21	-Коробка универсальная, КРУ	16	59	-	944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
				398	72	398	72	110	0,42	-
21	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10, КРТП-10х2	1	463	-	463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельном канале	745	27,7	2,1	20637	1565	14297	0,1	75
				19,7	0,5	14677	373	95	-	2
23	С"Комп.Байт-ерек-СТАН" к=1,02	Провод(кабель)КСПВ 2х0,5мм	535,5	5,24	-	2805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С"Комп.Байт-ерек-СТАН" к=1,02	Провод(кабель)КСПВ 4х0,5мм	201,96	9,43	-	1904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С"Комп.Байт-ерек-СТАН" к=1,02	Провод(кабель)КСПВ 6х0,5мм	22,44	15,01	-	337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0121-3-1 прим.	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды, в т.ч. в штрабах стен	4	36,51	-	146	-	114	0,16	1
				26,33	-	105	-	108	-	-
27	С"220VOLT"	-Труба ПВХ d-20мм	4,04	16,41	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к=1,01								
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0121-2-1пр	-Прокладка по стенам ПВХ кабельного канала	690	72,13	6,92	49771	4776	37601	0,29	197
	им.			46,13	4,33	31830	2986	108	0,02	13
		м								
29	С"220VOLT"	-ПВХ кабельный канал 15х10	696,9	8,38	-	5840	-	-	-	-
		к=1,01								
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			150370	6728			450
			Тенге			78163	3431			16
		Стоимость оборудования -	Тенге			8415	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			8415	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			141955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34623	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			236609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93783	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			245024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93783	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	245 024
Временные здания и сооружения 1,8%	249 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,2х1,05=2,772%	255 960
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	709 562
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 573
ИТОГО с НДС 12%	800 322

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Куманина Турсынгул Ешбайкызы, ИИН660303450135
_____ Куманина Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

24210

Заказчик Жуманияз Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ STROI PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ В Г.МАКИНСК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №9
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЗОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-8 Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5302-102 прим.	-Стол обеденный с четырьмя стульями, 1024x1575x750 / компл.	35	15910 / -	- / -	556850 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2	5302-102 прим.	-Стол обеденный с четырьмя стульями, 900x2600x700 / компл.	1	15910 / -	- / -	15910 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3	2201-5 прим.	-Кресло полумяткое для фойе, стулья банкетные мягкие / компл.	4	8600 / -	- / -	34400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	5302-102 прим.	-Стол обеденный с четырьмя стульями, 800x1400x750 / шт.	10	15910 / -	- / -	159100 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
5	1203-9 прим.	-Сервант для официантов ОХ-12-703, стол официанта 1200x700x750 / компл.	2	11180 / -	- / -	22360 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
6	3201-10 прим.	-Стул полумяткий, стул / шт.	2	1398 / -	- / -	2796 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	Ц0108-602-1 прим.	-Электрополотенце, сушка для рук / шт.	6	176,9 / 162	5,4 / 2,3	1061 / 972	32 / 14	937 / 95	1 / 0,01	6 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1301-54	-Электросушитель для рук шт	6	5399	-	32394	-	-	-	-
9	3201-196 прим.	-Стол производственный, 1000x600x800 мм, стол производственный 500x700x860 шт.	16	6930	-	110880	-	-	-	-
10	3201-75 прим.	-Стол производственный СП-1470, 1470x840x860 мм, стол производственный 700x1200x860 шт.	16	12760	-	204160	-	-	-	-
11	5558-146 прим.	-Полка подвесная настенная для кухонного инвентаря, полка для тарелок 350x285x210 шт.	4	3892	-	15568	-	-	-	-
12	Ц0128-929-1	-Машина посудомоечная шт	3	4394,41	72,16	13183	216	11621	27	81
13	5101-142	-Машина посудомоечная универсальная, 550x600x850 МФП-30-01	3	4275 261910	-29,25 -	12825 785730	88 -	90 -	0,17 -	1 -
14	1204-180	-Шкаф для посуды, 1200x500x1750 шт.	2	41280	-	82560	-	-	-	-
15	1102-27	-Шкаф для хлеба, 800x600x1750 шт.	1	32895	-	32895	-	-	-	-
16	5101-182	-Стол для сбора остатков пищи, 900x600x860 шт.	3	9702	-	29106	-	-	-	-
17	1813-36 прим.	-Табурет кухонный, стул кухонный шт.	7	336	-	2352	-	-	-	-
18	5302-97	-Стеллаж производственный 1500x700x1500 мм, 1400x400x1600 шт.	4	10535	-	42140	-	-	-	-
19	3201-238	-Стеллаж пристенный СП-1А, 1000x500x750 мм, 700x600x1600 шт.	2	9890	-	19780	-	-	-	-
20	1908-9 прим.	-Холодильник, 700x700x1850 двухкамерный шт.	3	34000	-	102000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0128-911-2 прим.	-Шкаф холодильный шт.	2	1850,15	38	3700	76	3256	12	24
				1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	-
22	СПр. к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания холодильного шкафа шт	25,4	3,84	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	1203-97 прим.	-Шкаф холодильный ШХ-0,56, 1600x725x1960мм квт.ч	2	99850	-	199700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	1813-42	-Шкаф для уборочного инвентаря, 800x500x1750мм шт.	2	15050	-	30100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	8101-94	-Полка настенная для инвентаря и приправ, полка ку4хонная 1200x400x300 нерж сталь шт.	6	2875	-	17250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	3201-237 прим.	-Стеллаж для белья, 400x850x1000 шт.	6	8278	-	49668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	5302-102 прим.	-Стол обеденный с четырьмя стульями, стол рабочий с 4 стульями 800x1400x750 шт.	1	15910	-	15910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	5537-117 прим.	-Шкаф для одежды и белья секционный (гардероб), шкаф гардеробный 800x500x1750 компл.	7	19350	-	135450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	1203-152 прим.	-Стойка барная, барный шкаф 800x4560x1200 шт.	18	404415	-	7279470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	5561-1	-Комплект вестиместный (стол и 6 стульев) шт.	1	17630	-	17630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	5536-55 прим.	-Телевизор, телевизор ЖК, диагональ 46" компл.	1	25000	-	25000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	3201-24 прим.	-Диван для отдыха, для комплекта-уголок отдыха с журнальным столиком угловой компл.	1	36120	-	36120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	1807-20	-Кресло для отдыха, для шт.	2	7095	-	14190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	комплекта-уголок отдыха с журнальным столиком угловой		-	-	-	-	-	-	-
34	1915-16 прим.	-Стол журнальный, для комплекта-уголок отдыха с журнальным столиком угловой	шт. 1	13000 -	-	13000 -	-	-	-	-
35	5564-70 прим.	-Шкаф канцелярский для папок и бумаг, шкаф офисный 450x800x1950	шт. 1	16555 -	-	16555 -	-	-	-	-
36	3201-175 прим.	-Стол рабочий, 1400x800x800 мм, стол офисный 800x1800x750	шт. 1	15050 -	-	15050 -	-	-	-	-
37	1203-6 прим.	-Кресло рабочее поворотное, кресло офисное	шт. 1	8493 -	-	8493 -	-	-	-	-
38	1201-14 прим.	-Стул полумягкий, стул офисный	шт. 3	3225 -	-	9675 -	-	-	-	-
39	8101-21 прим.	-Вешалка гардероба на 200 крючков, гардеробная вешалка	шт. 2	44256 -	-	88512 -	-	-	-	-
40	5537-110 прим.	-Шкаф для белья и одежды секционный (гардероб), шкаф гардеробный с полками 2600x550x1850	шт. 2	19350 -	-	38700 -	-	-	-	-
41	3201-24 прим.	-Диван для отдыха, для комплекта-уголок отдыха	шт. 1	36120 -	-	36120 -	-	-	-	-
42	1807-20 прим.	-Кресло для отдыха, для комплекта-уголок отдыха	шт. 2	7095 -	-	14190 -	-	-	-	-
43	5537-110 прим.	-Шкаф для белья и одежды секционный (гардероб), шкаф гардеробный офисный	шт. 2	19350 -	-	38700 -	-	-	-	-
44	3201-24 прим.	-Диван для отдыха, для комплекта-угловой диван с встроенным столиком	шт. 4	36120 -	-	144480 -	-	-	-	-
45	1915-16	-Стол журнальный, для	шт. 4	13000	-	52000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	комплекта-угловой диван с встроенным столиком		-	-	-	-	-	-	-
46	1305-35 прим.	-Стол для конференций ОН-4-1236/8а, для комплекта-стол круглый 1200 мм с 10 стульями	шт. 1	29885 -	- -	29885 -	- -	- -	- -	- -
47	1201-14 прим.	-Стул полумягкий, для комплекта-стол круглый 1200 мм с 10 стульями	шт. 10	3225 -	- -	32250 -	- -	- -	- -	- -
48	3201-26	-Диван односторонний двухместный, 1920x500x400 мм	шт. 3	5590 -	- -	16770 -	- -	- -	- -	- -
49	1303-103	-Стол бильярдный большой с набором	шт. 3	109000 -	- -	327000 -	- -	- -	- -	- -
50	1301-35 прим.	-Шкаф для хранения настольных игр, шкаф для книг	шт. 4	17845 -	- -	71380 -	- -	- -	- -	- -
51	Ц0128-927-5	-Сковорода электрическая	шт. 1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
52	СПр. к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания сковороды электрической	шт 38	1354,5 3,84 -	11,25 - -	1355 146 -	11 - -	90 - -	0,07 - -	- - -
53	1204-72	-Сковорода электрическая СЭ-0,45, ЭС-0,35/1	квт 1	112800 -	- -	112800 -	- -	- -	- -	- -
54	Ц0128-927-1-2	-Плита электрическая	шт. 1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
55	СПр. к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания плиты электрической	шт 12	1356,75 3,84 -	6,75 - -	1357 46 -	7 - -	90 - -	0,04 - -	- - -
56	5302-75 прим.	-Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В), плита электрическая 6-конфорочная ЭП-6П	квт 1	132233 -	- -	132233 -	- -	- -	- -	- -
57	Ц0128-927-9	-Шкаф жарочный электрический	шт. 1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СПриложение к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания шкафа жарочного электрического	шт 286	3105 3,84 -	9 - -	3105 1098 -	9 - -	90 - -	0,05 - -	- - -
59	5101-147 прим.	-Шкаф жарочный, шкаф жарочный 3-х секционный типа ШЖ-3 850х900х1625мм	квт 1	129080 - -	- - -	129080 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
60	Ц0128-924-2 прим.	-Котел пищеварочный электрический, котел электрический	шт. 1	3421,1 3352,5	29,62 9	3421 3353	30 9	3025 90	24 0,05	24 -
61	СПриложение к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания котла электрического	шт 247	3,84 -	- -	948 -	- -	- -	- -	- -
62	1203-43 прим.	-Котел пищеварочный электрический КЭ-250, котел электрический опрокидывающийся 958х638х1135мм типа КПЭМ-60-0Р	квт 1	320404 -	- -	320404 -	- -	- -	- -	- -
63	С"Белый ветер"	-Микроволновка	шт. 1	9148,56 -	- -	9149 -	- -	- -	- -	- -
64	Ц0128-927-3	-Фритюрница электрическая секционная, модулированная	шт 1	1193,61 1120,5	61,3 24,75	1194 1121	61 25	1031 90	8 0,14	8 -
65	СПриложение к Ц28	-Стоимость электроэнергии для испытания шкафа жарочного электрического	шт 38	3,84 -	- -	146 -	- -	- -	- -	- -
66	1204-93	-Фритюрница электрическая типа ФЭ-20	квт 1	25645 -	- -	25645 -	- -	- -	- -	- -
67	Ц0128-921-1-3	-Машина картофелеочистительная	шт. 1	1098,2 1068,75	7,01 2,25	1098 1069	7 2	964 90	8 0,01	8 -
68	5102-97	-Картофелечистка, МОК-300	шт 1	82933 -	- -	82933 -	- -	- -	- -	- -
69	Ц0128-921-1-4	-Универсальная овощерезательная машина	шт. 2	1266,97 -	9,28 -	2534 -	19 -	2232 -	9 -	18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1235,25	4,5	2471	9	90	0,03	-
70	8101-75 прим.	шт -Машина овощерезная, машина для переработки овощей МПО-1	2	72050	-	144100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	U0128-921-1-2	компл. -Машина протирочная для переработки вареных овощей	1	1236,77	9,28	1237	9	1085	9	9
				1201,5	4,5	1202	5	90	0,03	-
72	1204-51 прим.	шт -Машина для резки вареных овощей МРОВ-160, протирочно-резательная машина МПР-350М	1	27772	-	27772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	U0128-922-3	шт. -Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
				958,5	2,25	959	2	90	0,01	-
74	5302-76 прим.	шт -Мясорубка, мясорубка электрическая 160кг/час	1	42930	-	42930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	1203-177 прим.	шт. -Тележка ручная посудная ТРП, тележка для сбора посуды 800x550x850мм	2	4982	-	9964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	12098078	523		225
	Тенге	33372	212		1
Стоимость оборудования -	Тенге	12061239	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	12061239	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	36839	-	-	-
Материалы -	Тенге	462	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33584	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2482	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30275	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4541	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4027	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	71141	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	241
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38125	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	12132379	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	241
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38125	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ **12 132 379**

Временные здания и сооружения 1,8% **12 133 660**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	12 135 667
Итого в текущих ценах 2016 года МГП 2121:775=2,737	33 215 321
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	33 879 627
ИТОГО с НДС 12%	37 945 182

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турарбуй Либайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Б.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

107200

Заказчик Жуманова Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландинского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ В Г.МАКИНСК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №10
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛИ-0,4КВ								
1	Ц0108-573-4 прим.	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, шкаф учета электроэнергии на опоре	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
2	С"220VOLT" прим.	шт -Корпус металлический ЩМП-09 IP31 (800х600х250) RUCELF, шкаф учета в металлическом корпусе навесного исполнения разм.300х200х700(Н)мм типа ШУ-3	1	3697,48	-	3697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-600-2	шт -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
4	"ALFAOPT.kz"	шт -Счетчик электрической энергии трехфазный тип "Матрица NP73E 3-14-1" 380В 5-7.5Р230 ART-03" с памятью 5-7,5А	1	14990,71	-	14991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-53-1	шт -Трансформатор тока,	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение до 10 кВ		347	4,5	1041	14	95	0,03	-
6	"220VOLT" прим.	шт -Трансформатор тока 200/5, ТК-0,66 200/5А	3	541,23	-	1624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-526-3	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	423	2	2
				441	4,5	441	4	95	0,03	-
8	С"220VOLT"	шт -Автомат ВА 88-33 3Р 160А 35кА КЗК	1	4073,55	-	4074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	ЕО133-108-1	шт -Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,002	7259,41	4310,78	15	9	8	16,1	
				2745	1169,46	5	2	105	4,45	-
10	Ц0108-146-2	1км -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	24	73,1	20,8	1754	499	634	0,14	3
				23,4	4,4	562	106	95	0,03	1
11	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,125	176838	-	22105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км 1.2 Арматура для подводки к вводу в здание								
12	СПр.л."Scala Group"	-Зажим соединительный SLIP 22.1	4	445,56	-	1782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПр.л."Scala Group"	шт -Зажим анкерный SO 118.425	4	1265,08	-	5060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПр.л."Scala Group"	шт -Крюк настенный SOT 28.2	1	485,71	-	486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПр.л."Scala Group"	шт -Фиксатор дистанционный SO 70.13	1	223,48	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт 1.3 Арматура для прокладки СИП по стене								
16	СПр.л."Scala Group"	-Фиксатор дистанционный SO 70.13	17	223,48	-	3799	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт Заземление ШУ-3								
17	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм(2,5м х 2шт=5м)	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
18	Ц0108-472-8-	шт Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 м, по конструкциям	4	84,6	2,8	338	11	124	0,17	1
				32,4	0,2	130	1	95	-	-
		м 2.КЛ-0,4кВ								
19	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	232,189	30,62	28,79	7109	6685	2195	0,01	3
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	424	1839	97	0,03	6
20	Е0101-164-2-	м3 Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, в том числе пересечения с инж. сооружениями	8,966	302,12	-	2709	-	3061	2,13	19
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	2709	-	113	-	-
21	Е0101-17-14-	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	7,612	43,71	41,6	333	317	105	0,01	-
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,06	12,1	16	92	97	0,04	-
22	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	14,995	84,26	84,26	1263	1263	253	-	-
				-	16,85	-	253	100	0,35	5
23	Е0101-166-2-	т Засыпка вручную траншей,	23,219	154,22	-	3581	-	4046	1,12	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент		154,22	-	3581	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1.15									
24	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	208,97	6,48	6,48	1354	1354	426	-	-
				-	2,1	-	440	97	0,01	2
25	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	208,97	21,55	4,52	4502	944	3452	0,11	23
				17,03	-	3559	-	97	-	-
26	Ц0108-142-1	м3 -Устройство постели при одном кабеле в траншее	272,5	36,7	27,8	10001	7576	4064	0,06	16
				8,8	6,9	2398	1880	95	0,04	11
27	С143008-92	м -Песок природный	7,4	707	-	5232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0134-103-1	м3 -Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,071	21603,38	-	1534	-	1624	133	9
				20790	-	1476	-	110	-	-
29	С130804-803 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	кан.-км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 90х2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001, ПЭ63 ПНД д90 ПЭ63SDR41-90х2,2	70,5	136	-	9588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-148-2	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	4,5	38,1	3,2	171	14	126	0,15	1
				28,8	0,7	130	3	95	-	-
31	Ц0108-141-2	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	3,5	27,5	4	96	14	67	0,12	-
				19,3	0,7	68	2	95	-	-
32	Ц0108-148-1	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	66	27,7	2,1	1828	139	1267	0,1	7
				19,7	0,5	1300	33	95	-	-
33	Ц0108-141-1	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых	258	26,4	3,1	6811	800	4804	0,11	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		19,1	0,5	4928	128	95	-	1
34	С151601-546 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые АВВбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 м	0,008	314741 -	- -	2519 -	- -	- -	- -	- -
35	С151601-543 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые АВВбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,33	140460 -	- -	46354 -	- -	- -	- -	- -
36	СПр.л."Энер-джи-Тараз" прим.	Кабельный наконечник А-16 к (алюмин., лужен., медн.), 16-8-5,4-А-УХЛ3 м	24	27,93 -	- -	670 -	- -	- -	- -	- -
37	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	2	2300,7 844	1439 317	4601 1688	2878 634	2206 95	5 1,84	10 4
38	С151610-7 прим.	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3, 4КВТп-1-(35-50) для кабеля АВВбШв-1, сеч. 4х50 мм2 шт	2	3590 -	- -	7180 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м компл	12	162,72 18,86	143,86 36,68	1953 226	1726 440	646 97	0,13 0,14	2 2
40	СПр.л."ЭНЕР-ГОСИСТЕМЫ" прим.	Фундамент анкерный к СТ 14, 15, 16, 20, фундамент анкерный садовый к СТ-3,0-2,5 типа Ф-А-СТ 900/300 яма	12	4813,64 -	- -	57764 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойку (кл В12,5) шт	1,9	8131,25 695,25	98,32 37,15	15449 1321	187 71	1461 105	4,41 0,18	8 -
42	Е0109-17-4п	Монтаж стойки тонкостенной м3	0,3	6067,84	3229,46	1820	969	812	12,5	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рим.									
		т		2115	892,56	635	268	90	3,37	1
43	СПр.л."ЭНЕР ГОСИСТЕМЫ"	-Стойка тонкостенная Н Зм СТ-3,0-2,5	12	8539,58	-	102475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0133-115-2 прим.	-Установка светильников с лампами натриевыми, вентиляций светильник	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
				333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
		шт								
45	СПр.л."ТД Электроцен тр"	-Светильник типа NTV 134 S70 нар опаловый 400, светильник наружного освещения "шар" с лампой металлогалогенной мощностью 70Вт NTV134S70	12	7712,37	-	92548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	СПр.л."220V OLT"	-Лампа Metal Halide 70W RX7S, лампа металлогалогенная мощностью 70Вт	12	517,14	-	6206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Ц0108-409-3 прим.	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм, труба для прокладки кабеля в "теле" стойки-фундамента диам.40мм	24	180,3	91,6	4327	2198	1833	0,33	8
				57,4	23	1378	552	95	0,13	3
		м								
48	СПр.л."Элек троКомплек т" к=1,02	-Труба ПХВ гладкая ф40	24,48	47,14	-	1154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	прим.									
49	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, (заделка светильников)	48	27,7	2,1	1330	101	921	0,1	5
				19,7	0,5	946	24	95	-	-
		м								
50	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 км=1,02	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,049	32123	-	1574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
51	Ц0110-901-8 прим.	-Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	12	254,8	12,5	3058	150	3069	1	12
				234	-	2808	-	110	-	-
		шт								
52	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	12	509	-	6108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПр.п."220V-Сжим У731 OLT"		24	33,17	-	796	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ДГУ								
		Устройство фундамента под ДГУ								
54	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,16	251,77	-	1551	-	1753	1,77	11
	т.ч. П-3.177 К=1,15			251,77	-	1551	-	113	-	-
		м3								
55	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.300мм	1,05	1932,27	100,89	2029	106	201	0,85	1
				123,75	38,25	130	40	118	0,18	-
		м3								
56	E0106-1-20	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под ДГ В7,5	1,89	7350,42	311,32	13892	588	1109	2,82	5
				441	117,61	833	222	105	0,57	1
		м3								
57	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,22	134,1	-	432	-	488	0,97	3
				134,1	-	432	-	113	-	-
		м3								
58	Ц0108-482-1-0 прим.	Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде. Машина переменного или постоянного тока, масса до 3 т, дизель-генераторная установка	1	14383	3283	14383	3283	8603	44	44
				8348	917,99	8348	918	95	5,32	5
		шт								
59	"Азия Пром Комплект"	Электростанция АД100-Т400-РПМ2, дизель-генераторная установка мощностью 100кВт в шумопоглощающем капоте с АВР	1833202,97 1	-	-	1833203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
60	Ц0108-481-3-4	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или	1	1909,2	45,2	1909	45	1174	6	6
				1231	4,5	1231	5	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		машины постоянного тока, масса до 3 т, дизель-генератора								
		шт								
		Заземление ДГУ								
61	ЦО108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
				116	2,5	232	5	95	0,01	-
		шт								
62	ЦО108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	107,3	3,5	537	18	156	0,18	1
				32,4	0,4	162	2	95	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2367521	49099			294
			Тенге			49392	10885			53
		Стоимость оборудования -	Тенге			1853891	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1853891	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			454119	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			372089	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			5232	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			522540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45547	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19654	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25217	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22777	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1020	-	-		-
		Материалы -	Тенге			217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	902	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			812	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1024	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2462442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		378
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69348	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	2 462 442
Временные здания и сооружения 1,8%	2 473 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	2 490 569
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	6 816 686
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6 953 020
ИТОГО с НДС 12%	**7 787 382**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор_____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турсынгуль Елбайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Инженер технического надзора_____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

20020

Заказчик Жуманияз Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 04.04.2023г.

Акт №11
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 Сети водопровода

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14- т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	990,95	30,62 1,83	28,79 7,92	30341 1809	28532 7848	9368 97	0,01 0,03	13 27
2	Е0101-17-14- т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	22,64	43,71 2,06	41,6 12,1	990 47	942 274	311 97	0,01 0,04	- 1
3	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	40,752	35,53 -	35,53 7,11	1448 -	1448 290	290 100	- 0,15	- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22,64	3,78	3,24	85	73	35	-	-
				0,48	1,12	11	25	97	-	-
		м3								
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную). Сильно налипающего на инструмент	19,92	302,12	-	6018	-	6801	2,13	42
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	6018	-	113	-	-
		м3								
	т.ч. п-3.177 К=1,15									
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,34	134,1	-	5812	-	6567	0,97	42
				134,1	-	5812	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	967,53	6,48	6,48	6269	6269	1974	-	-
				-	2,1	-	2035	97	0,01	8
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	967,53	21,55	4,52	20846	4369	15983	0,11	104
				17,03	-	16477	-	97	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,38	1083,9	152,52	14503	2041	3667	1,02	14
				153,68	57,15	2056	765	130	0,28	4
		м3								
10	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,036	247994,13	49389,75	8928	1778	3811	312,7	11
				62775	18657	2260	672	130	91,12	3
		т								
11	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	19322,87	36,99	38646	74	784	1,82	4
				288	13,5	576	27	130	0,07	-
		шт								
12	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
13	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	-
		шт								
14	С130902-755	-Задвижки чугунные фланцевые с	1	16229	-	16229	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
15	С130902-753 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт. 1	10363 -	- -	10363 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт. 1	231,52 180	33,52 2,25	232 180	34 2	237 130	0,9 0,01	1 -
17	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец 1	156,43 126	21,43 -	156 126	21 -	164 130	0,6 -	1 -
18	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	фланец 1	671 -	- -	671 -	- -	- -	- -	- -
19	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт. 2	384 -	- -	768 -	- -	- -	- -	- -
20	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт. 1	268 -	- -	268 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт. 3	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1
22	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 2	552 -	- -	1104 -	- -	- -	- -	- -
23	С130804-337 7 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 1	297 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
			шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,02	111941,01 51300	60473,38 16165,35	2239 1026	1209 323	1754 130	306 63,72	6 1
25	С130804-867 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	10,2	2529 -	- -	51086 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	20	244,98 146,93	0,28 0,11	4900 2939	6 2	3823 130	0,84 -	17 -
27	Е0122-48-1 к=0,375	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм м	2	1732,01 495,28	209,93 3,48	3464 991	420 7	1297 130	3 0,01	6 -
28	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр) футляр	0,01	174224,44 83025	71861,81 27146,25	1742 830	719 271	1432 130	441 132,58	4 1
29	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм км	10,04	1803 -	- -	18102 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм м	0,01	536240,04 56070	94029,64 35520,75	5362 561	940 355	1191 130	323,1 173,48	3 2
31	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм км	10	244,98 146,93	0,28 0,11	2450 1469	3 1	1912 130	0,84 -	8 -
32	Е0122-48-1 к=0,3125	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм м	1	1443,34 412,73	174,94 2,9	1443 413	175 3	540 130	2,5 0,01	2 -
33	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм футляр	0,01	51202,26 30825	20326,01 5353,43	512 308	203 54	470 130	179 20,64	2 -
34	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	10,1	113 -	- -	1141 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м								
35	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65 мм	0,01	9170,63	-	82	-	104	51,5	1
				8032,5	-	80	-	130	-	-
		км								
36	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,123	58881,69	25695,31	7242	3161	6378	194	24
				33075	6813,45	4068	838	130	26,38	3
		км								
37	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	124,028	302	-	37456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,123	8287,75	-	1019	-	1284	51,5	6
				8032,5	-	988	-	130	-	-
		км								
39	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	1269	-	508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	С130804-863 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,2	1002	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	2,075	21403,06	482,3	44411	1001	4910	9,07	19
				1638	182,25	3399	378	130	0,89	2
		м3								
42	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев	0,29	7742,5	-	2245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20 к=1,25	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/		-	-	-	-	-	-	-
43	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 к=1,1	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм	2,36	9330,2 -	- -	22019 -	- -	- -	- -	- -
44	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,98	19800 -	- -	19404 -	- -	- -	- -	- -
45	С12021-267	м3 -Стоимость стремянок	0,024	133700 -	- -	3209 -	- -	- -	- -	- -
46	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ф -Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0108-6-9	-Кирпичная кладка горловин колодцев	0,147	10197,33 915,75	296,6 110,25	1499 135	44 16	178 118	5,95 0,54	1 -
48	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,35	310,23 5	33,28 11,49	1660 27	178 61	117 133	0,03 0,04	- -
49	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	414,94 24,75	- -	2220 132	- -	176 133	0,14 -	1 -

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			409369	54350			337
			Тенге			53405	14439			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67845	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146254	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			71054	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79346	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3209	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3209	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3401	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			515207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79346	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	515 207
Временные здания и сооружения 1,8%	524 481
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	539 019
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	1 475 296
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 504 802
ИТОГО с НДС 12%	1 685 378

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ STROI PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязов Турсынгул Елбайрамы, ИИН660303450135
_____ Жуманиязов Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

20030

Заказчик Жуманиез Турсынгул Ешбайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №12
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 Сети канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	432,08	30,62	28,79	13230	12441	4085	0,01	5
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	789	3422	97	0,03	12
		м3								
2	Е0101-17-14-1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	43,97	43,71	41,6	1922	1829	604	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,06	12,1	90	532	97	0,04	2
		м3								
3	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	79,146	35,53	35,53	2812	2812	562	-	-
				-	7,11	-	562	100	0,15	12
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	43,97	3,78	3,24	166	143	68	-	-
				0,48	1,12	21	49	97	-	-
		м3								
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами (доработка вручную). Сильно налипающего на инструмент	20,2	302,12	-	6103	-	6896	2,13	43
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	6103	-	113	-	-
		м3								
	т.ч. п-3.177 К=1,15									
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61,03	134,1	-	8184	-	9248	0,97	59
				134,1	-	8184	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	391,25	6,48	6,48	2535	2535	798	-	-
				-	2,1	-	823	97	0,01	3
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	391,25	21,55	4,52	8430	1767	6463	0,11	42
				17,03	-	6663	-	97	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,46	1083,9	152,52	14589	2053	3689	1,02	14
				153,68	57,15	2069	769	130	0,28	4
		м3								
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 прим	-Укладка трубопроводов из канализационных безнапорных труб диам. 150 мм	0,116	102572,62	1733,92	11898	201	9292	361	42
				60966	650,25	7072	75	130	3,17	-
		км								
11	С130804-231 2 Изм. и доп.вып.19 прим	-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации DN 150 SN6 PE ГОСТ Р 54475-2011	117,362	618	-	72530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С130804-233 6 Изм. и доп.вып.19	-Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 150 PE ГОСТ Р 54475-2011	18	343	-	6174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130810-373 Изм. и	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных	36	60	-	2160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.17	канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3704,98	83,18	3705	83	3726	16,84	17
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
		врезка								
		Колодцы								
15	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,04	13407,86	2538,55	13944	2640	4862	15,87	17
				2645,33	950,63	2751	989	130	4,64	5
		м3								
16	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	5,44	11482,81	1686,97	62467	9177	17672	11,16	61
				1867,05	631,8	10157	3437	130	3,09	17
		м3								
17	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм	0,89	6194	-	5513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм	0,87	4568,75	-	3975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм	2,36	9330,2	-	22019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С143018-37 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	1,78	8482	-	15098	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,61	26000	-	67860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
23	С12021-267	-Стоимость стремянки	0,055	133700	-	7354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0108-6-9	-Кирпичная кладка горловины колодцев	0,147	10187,33	296,6	1499	44	178	5,95	1
				915,75	110,25	135	16	118	0,54	-
		м3								
25	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	21,4	310,23	33,28	6639	712	469	0,03	1
				5	11,49	107	246	133	0,04	1
		м2								
26	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,4	414,94	-	8880	-	704	0,14	3
				24,75	-	530	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			401924	36437			305
			Тенге			47505	10953			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388397	-	-		-
	Материалы -		Тенге			31771	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	58458	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106930	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			165754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68855	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7354	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7354	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7795	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6174	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6174	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6544	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			499516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68855	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	499 516
Временные здания и сооружения 1,8%	508 507
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	522 603
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	1 430 365
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 458 972
ИТОГО с НДС 12%	**1 634 049**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турсынгул Ешбайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

20340

Заказчик Жумажиз Турсынгул Бибайкызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №13
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТА №1-1 Вертикальная планировка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1237,2	9,24	9,24	11438	11438	3602	-	-
				-	3	-	3713	97	0,01	14
2	E0101-24-10 К=5 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. Ранее разрыхленных м3	1237,2	33,62	33,62	41594	41594	13099	-	-
				-	10,92	-	13504	97	0,04	52
3	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	497,4	39,74	37,82	19765	18810	6209	0,01	6
				1,87	11	930	5470	97	0,04	19
4	E010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, м3	944,68	49,5	49,5	46762	46762	9352	-	-
				-	9,9	-	9352	100	0,21	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	т 739,8	14,01 -	14,01 4,8	10361 -	10361 3547	3441 97	- 0,02	- 12
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3 739,8	1,39 -	1,39 0,42	1031 -	1031 310	301 97	- -	- 1
7	Е0101-30-1 т.ч. п-1.11 п-3.73 К=1,34	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам	м3 2016,1	0,38 -	0,38 0,12	760 -	760 247	239 97	- -	- 1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			131710	130755			6
			Тенге			930	36145			295
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37075	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10077	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42511	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			178031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42511	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	178 031
Временные здания и сооружения 1,8%	181 236
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,772%	186 259
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	509 792

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	519 988
ИТОГО с НДС 12%	582 386

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турсынгул Елбайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Инженер технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.

20350

Заказчик Жумаканяз Турсынгул Бибайқызы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство кафе в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Кафе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 07.04.2023г.

Акт №14
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

Локальный смета №-2 Благоустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
		Покрытие проезда тип 1								
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	303	867,46	68,13	262841	20644	13758	0,14	44
				21,38	12,76	6478	3867	133	0,04	13
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м3	3030	306	33,28	927195	100843	66440	0,03	100
				5	11,49	15150	34805	133	0,04	122
3	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	1,818	40097,59	339,59	72897	617	341	0,58	1
				-	140,94	-	256	133	0,58	1
4	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых т	3030	392,39	15,35	1188952	46515	44329	0,03	102
				5,94	5,06	17998	15332	133	0,02	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВ								
5	Е0127-54-3 К=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3030	184,4	-	558732	-	161	-	1
				0,04	-	121	-	133	-	-
6	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	0,909	40097,59	339,59	36449	309	170	0,58	1
				-	140,94	-	128	133	0,58	1
7	Е0127-53-1	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3030	516,31	15,35	1564426	46515	44329	0,03	102
				5,94	5,06	17998	15332	133	0,02	54
		Покрытие из брусчатки								
8	Е0127-56-1	м2 -Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	412	218,03	12,52	89827	5158	23246	0,24	100
				38,03	4,39	15668	1810	133	0,02	7
9	Е0127-56-1	м2 -Устройство оснований под тротуары из песка толщиной 12 см	412	143,97	12,52	59317	5158	23246	0,24	100
				38,03	4,39	15668	1810	133	0,02	7
10	Е0127-56-2 К=8	м2 -Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из песка на каждый 1 см изменения толщины исключать	412	-68,86	-	-28369	-	-3638	-0,04	-18
				-6,64	-	-2736	-	133	-	-
11	Е0111-25-1	м2 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	412	181,11	21,26	74617	8759	83169	0,95	391
				156,15	7,97	64334	3284	123	0,04	16
12	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	м2 -Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	424,36	1060	-	449822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		Бордюры и поребрики								
13	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под бордюры	13,79	992,9	97,07	13692	1339	2416	0,78	11
		м3		112,5	36	1551	496	118	0,18	2
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	394	559,85	6,63	220583	2612	57871	0,7	275
		м		108,68	1,76	42820	692	133	0,01	2
15	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-400	16,942	25600	-	433715	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий. Сечением 100х200 мм	80	500,71	6,63	40057	530	11750	0,7	56
		м		108,68	1,76	8694	141	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ N-300 м3	1,28	25000	-	32000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		5996744	239000			1265
				Тенге		203746	77951			280
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		5996744	-	-		-
	Материалы -			Тенге		150145	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	281697	-		-
	Местные материалы -			Тенге		5403852	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		367508	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		184
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	55138	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		381860	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		6746192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1729
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	336836	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		6746192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1729
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	336836	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Озеленение								
18	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка м2	2090,48	12,15	-	25399	-	32765	0,07	155
				12,15	-	25399	-	129	-	-
		Посадка деревьев лиственных пород								
19	Е0147-11-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100% яма	11	245,54	15,14	2701	167	3351	1,63	18
				230,4	5,74	2534	63	129	0,02	-
20	Е0147-13-2	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м шт	11	190,24	-	2093	-	2672	1,04	11
				188,33	-	2072	-	129	-	-
21	С143012-35	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /рябина, тополь, ясень, клен,	13	972	-	12636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м (с учетом отпада 20%)								
		шт								
		Однорядная живая изгородь								
22	Е0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	97,333	80,54	6,06	7839	590	9708	0,52	50
				74,48	2,84	7249	276	129	0,01	1
		м								
23	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	97,333	66,92	-	6513	-	8362	0,4	39
				66,6	-	6482	-	129	-	-
		м								
24	С143012-44	-Стоимость саженцев сирени обыкновенной возрастом 3 года, с учетом отпада 15 %	336	203	-	68208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Цветники								
25	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	90,6	68,04	-	6164	-	7952	0,47	42
				68,04	-	6164	-	129	-	-
		м2								
26	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	90,6	213,08	-	19305	-	24500	1,35	122
				209,63	-	18992	-	129	-	-
		м2								
27	С143012-78 прим	-Рассада цветов однолетних культур	1522	24	-	36528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Газоны								
28	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1944,48	58,28	-	113324	-	146188	0,4	778
				58,28	-	113324	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
29	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	1944,48	7,97	-	15498	-	19992	0,05	106
				7,97	-	15498	-	129	-	-
		м2								
30	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1944,48	19,01	-	36965	-	20594	0,05	102
				8,21	-	15964	-	129	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			353173	756			1425
			Тенге			213680	339			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214019	-		-
		Местные материалы -	Тенге			138544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			276085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41413	-		-
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37755	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			667013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255432	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			667013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255432	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Малые формы								
31	У1-49-8	-Урна типа II, строительные работы	4	1343,73	16,59	5375	66	731	1	4
				168,3	5,64	673	23	105	0,03	-
		урна								
32	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	4	9155,54	432,17	36622	1729	6044	7,9	32
				1295,25	143,82	5181	575	105	0,7	3
		скамья								
33	У1-39-7	-Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21053	90	90
				14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
		площадка								
		Ящик для золы и угля 3х3 м из листовой стали толщиной 3мм								
34	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций в построечных условиях и на	0,99	33051,58	14360,6	32721	14217	17387	91,8	91
				16524	2990,06	16359	2960	90	10,22	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производственных баз								
35	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,99	51027	-	50517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0109-4-3	-Монтаж ящика для золы из тонколистовой стали, массой свыше 0,25 т т	0,99	12993,54	2788,66	12864	2761	8713	53,9	53
				9090	689,27	8999	682	90	3,2	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			288194	22373			270
			Тенге			46128	5154			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242609	-	-		-
		Материалы -	Тенге			165927	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22282	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4174	-		-
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26456	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3249	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29000	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3915	-		-
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32915	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			362650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59371	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение								
37	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без	342,2	1619,78	133,05	554289	45530	56172	0,44	152
				73,26	43,99	25070	15053	140	0,22	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цоколя высотой 1,65 м, типа N4Б, строительные работы								
38	У1-32-18	м -Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа N4Б, монтаж металлоконструкций	342,2	1191,71 141,11	2,09 0,64	407803 48288	715 219	43656 90	0,82 -	281 1
39	У1-34-3	м -Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	2	46653,25 4158	2042,41 600,66	93307 8316	4085 1201	13324 140	25 2,9	50 6
40	У1-34-4	ворота -Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	18911,46 2242,54	33,72 11,22	37823 4485	67 22	4057 90	13 0,04	26 -
41	У1-34-41	ворота -Вычитается позиция: Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	-4487,91 -547,94	-6,87 -1,87	-4488 -548	-7 -2	-495 90	-3,2 -0,01	-3 -
		калитка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге --- Тенге		1088733 85611	50390 16494			505 80
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		647595	-	-		-
		Материалы -		Тенге		564595	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	49640	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		69496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		43025	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		760117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		316
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	60065	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		441138	-	-		-
		Материалы -		Тенге		388137	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	52465	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		47218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7083	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			517658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		328
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59547	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1277775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119612	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7726844	312519			3464
			Тенге			549165	99938			392
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7240121	-	-		-
		Материалы -	Тенге			880859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	567638	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50517	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5542397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			740998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			478867	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8459985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	678788	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			486723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			391386	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81465	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			593644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92463	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9053629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	771251	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**9 053 629**
Временные здания и сооружения 1,8%	**9 216 594**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,2x1,05=2,7728	**9 472 078**
Итого в текущих ценах 2016 года МРП 2121:775=2,737	**25 925 078**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	26 443 580
ИТОГО с НДС 12%	29 616 810

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Мусин М.Е.

Принял (Заказчик):
Жуманиязова Турсынгуль Ешбайкызы, ИИН660303450135
_____ Жуманиязова Т.Е.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау 2015"
Эксперт технического надзора _____ Сабдин Е.К.
№00604 от 27.03.2012г., №00605 от 27.03.2012г.,
№06992 от 14.04.2012г.