Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге: тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
			Фасад										
1	5	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	1696		1214,04	66,92	2059013	113496	445447	973453	3275061
			НР - 72% СП - 8%				786,55	30,63	1300069	51948		242596	
2	6	1213-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Облицовка стен из плит известковых (ракушечник со стороны котельной). Разборка**	$м^2$ облицовки	89,23		7200,08	312,01	642463	27841	–	451716	1181714
			НР - 72% СП - 8%				6888,07	143,01	614622	12761		87535	
3	7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	126		330,72	–	41671	–	–	30003	77488
			НР - 72% СП - 8%				330,72	–	41671	–		5734	
			Проемы										
4	8	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	67		2076,80	85,72	139146	5744	–	98028	256147
			НР - 72% СП - 8%				1991,08	41,01	133402	2748		18974	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	9	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	265,2	713,31	25,26	189172	6699	–	134374	349430
			ЗП - 72%; СП - 8%			688,06	15,68	182474	4158		25884	
6	10	1206-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки и откосах	шт.	16	3107,83	182,65	49725	2923	–	34619	91092
			ЗП - 72%; СП - 8%			2925,18	79,97	46883	1280		6748	
7	11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м²	29,67	531,48	–	15769	–	–	11354	29293
			ЗП - 72%; СП - 8%			531,48	–	15769	–		2170	
			Прочие работы									
8	12	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	112,95	924,00	–	104366	–		–	112715
			СП - 8%			–	–	–	–		8349	
9	13	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2259	27,00	–	60993	–		–	65872
			СП - 8%			–	–	–	–		4879	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3302317	156703	645447	1733547	5438732
								2334810	72895	–	602869	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3302317				
		Материалы		Тенге				645447				
		Всего заработная плата		Тенге					2407705			
		Транспортные расходы		Тенге				165359				
			Накладные расходы	Тенге				1733547				
			Сметная прибыль	Тенге				602869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5438733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1636
			Сметная заработная плата	Тенге					2407705			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5438733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1636
			Сметная заработная плата	Тенге					2407705			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
			Полы 1-этажа/АР-26/									
			Тип-1									
10	14	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	490,74	582,95	58,37	286077	28645	–	195133	519708
			ЗП - 72%; СП - 8%			524,58	27,69	257432	13589		38499	
11	15	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³	м²	25,27511	47286,00	–	1195064	–	1195064	–	1290669
			СП - 8%			–	–	–	–		95605	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	16	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	490,74	270,38	1,08	132686	530	100228	23163	168319
			НР - 72% СП - 8%			65,06	0,49	31928	240		12470	
13	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	490,74	1202,48	44,94	590105	22054	281832	215278	868812
			НР - 72% СП - 8%			583,24	26,04	286219	12779		64429	
14	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	490,74	632,95	30,81	310614	15120	281351	16263	353029
			НР - 72% СП - 8%			28,82	17,21	14143	8446		26152	
15	19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,49074	27192,03	2677,00	13344	1313	21	9057	24193
			НР - 72% СП - 8%			24473,03	1160,32	12010	569		1792	
16	20	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,49074	481766,00	–	236422	–	236422	–	255336
			СП - 8%			–	–	–	–		18914	
Тип-2												
17	22	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	43,7	1619,28	45,06	70763	1969	35977	24448	102827
			НР - 72% СП - 8%			750,96	26,04	32817	1138		7617	
18	23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	43,7	2485,62	147,19	108622	6433	52284	36638	156881
			НР - 72% СП - 8%			1142,09	22,44	49905	981		11621	
19	24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	43,7	1501,59	72,82	65619	3182	32326	22082	94718
			НР - 72% СП - 8%			689,04	12,80	30111	559		7016	
20	25	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	43,7	1161,37	43,49	50752	1901	23622	18984	75315
			НР - 72% СП - 8%			577,32	26,04	25229	1138		5579	
21	26	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	43,7	299,06	15,40	13069	673	11790	708	14879
			НР - 72% СП - 8%			13,87	8,61	606	376		1102	
Полы 2-этажа/АР-26/												
Тип-3												
22	28	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	521,88	582,95	58,37	304230	30462	–	207515	552687
			НР - 72% СП - 8%			524,58	27,69	273768	14451		40941	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	29	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^2 до 39 кг/м^2	м^2	16,126092	47286,00	–	762538	–	762538	–	823541
			СП - 8%			–	–	–	–		61003	
24	30	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	521,88	270,38	1,08	141106	564	106588	24633	179000
			НР - 72%; СП - 8%			65,06	0,49	33954	256		13261	
25	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	521,88	1202,48	44,94	627550	23454	299715	228938	925006
			НР - 72%; СП - 8%			583,24	26,04	304381	13590		68518	
26	32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	521,88	632,95	30,81	330324	16080	299203	17295	375430
			НР - 72%; СП - 8%			28,82	17,21	15041	8982		27811	
27	33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,52188	27192,03	2677,00	14191	1398	21	9632	25729
			НР - 72%; СП - 8%			24473,03	1160,32	12772	606		1906	
28	34	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,52188	481766,00	–	251424	–	251424	–	271538
			СП - 8%			–	–	–	–		20114	
					Тип-4							
29	36	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	25,81	1619,28	45,06	41794	1163	21249	14439	60732
			НР - 72%; СП - 8%			750,96	26,04	19382	672		4499	
30	37	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	25,81	2485,62	147,19	64154	3799	30880	21639	92656
			НР - 72%; СП - 8%			1142,00	22,44	29475	579		6863	
31	38	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	25,81	1501,59	72,82	38756	1879	19093	13042	55942
			НР - 72%; СП - 8%			689,04	12,80	17784	330		4144	
32	39	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	25,81	1161,37	43,49	29975	1122	13952	11212	44482
			НР - 72%; СП - 8%			577,32	26,04	14901	672		3295	
33	40	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м^2 стяжки	25,81	299,06	15,40	7719	397	6964	418	8788
			НР - 72%; СП - 8%			13,87	8,61	358	222		651	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5686898	162138	4062544	1110517	7341217
								1462216	80175	–	543802	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5686898				
			Материалы	Тенге				1617097				
			Всего заработная плата	Тенге					1542391			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2445448				
			Накладные расходы	Тенге				1110517				
			Сметная прибыль	Тенге				543802				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7341217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
			Сметная заработная плата	Тенге					1542391			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7341217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
			Сметная заработная плата	Тенге					1542391			
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
			Потолки/АР-26/									
34	42	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Потолок. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	210,84	1634,43 1185,54	12,27 4,41	344603 249959	2587 930	92057	180639 42020	567263
35	43	**1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Потолок. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	210,84	2169,98 1831,45	12,76 6,00	457519 386143	2690 1265	68686	278933 58917	795369
			Стены/АР-26/									
36	44	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	1364,58	1940,59 1395,71	105,06 89,37	2648090 1904558	143363 121953	680169	1459091 328577	4435758
37	45	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	1364,58	1089,84 645,39	7,85 2,81	1487174 880686	10711 3834	595777	636849 169918	2293941
38	46	**1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	1166,46	1711,47 1407,94	11,68 5,51	1996361 1642306	13624 6427	340431	1187083 254673	3438117
39	47	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	198,12	1252,79 968,69	6,21 2,90	248203 191917	1231 575	55055	138593 30944	417748
40	48	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	735,084	1628,39 1171,54	104,87 88,75	1197003 861180	76500 65239	259323	667025 149119	2013145

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	49	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	735,084	5483,50	27,35	4030833	20105	1740105	1641531	6126153
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3088,93	12,62	2270623	9277		453789	
								12409786	270811	3751603	6189742	20087486
								8387372	269500	–	1487957	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12409786				
		Материалы		Тенге				3751604				
		Всего заработная плата		Тенге					8596872			
			Накладные расходы	Тенге				6189742				
			Сметная прибыль	Тенге				1487957				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				20087485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4937
			Сметная заработная плата	Тенге					8596872			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20087485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4937
			Сметная заработная плата	Тенге					8596872			
			РАЗДЕЛ 4. Проемы /АР-26/									
			Окна									
42	55	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	88,704	4089,50	322,59	362755	28615	146244	145824	549050
						2118,24	141,89	187896	14360		40671	
43	56	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	42,336	4766,70	323,74	201803	13706	90646	75040	298990
						2301,84	159,94	97451	6771		22147	
44	57	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	1,596	3768,68	313,57	6015	501	2429	2403	9091
						1933,21	157,78	3085	252		673	
45	58	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	4,896	5315,71	313,68	26026	1535	10484	10641	39681
						2860,91	157,77	14007	772		2933	
46	59	223-102-0608 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м²	88,704	34300,00	–	3042547	–	30425.47	–	3285951
						–	–	–	–		243404	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	60	223-102-0506 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	42,336	38100,00	–	1613082	–	1613082	–	1742042
			СП - 8%			–	–	–	–		129040	
48	61	223-102-0606 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,596	27953,00	–	44613	–	44613	–	48182
			СП - 8%			–	–	–	–		3569	
49	62	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	4,896	26459,00	–	129543	–	129543	–	139906
			СП - 8%			–	–	–	–		10363	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5426304	44357	5079508	233708	6112813
								302439	22155	–	452800	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5426304				
		Материалы		Тенге				249802				
		Всего заработная плата		Тенге					324594			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4829705				
			Накладные расходы	Тенге				233708				
			Сметная прибыль	Тенге				452800				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6112812				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								199
			Сметная заработная плата	Тенге					324594			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6112812				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								199
			Сметная заработная плата	Тенге					324594			
			РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка /АР-25/									
50	81	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м² поверхности облицовки	146,388	6116,67	49,85	895487	7298	74042	589026	1603187
			АР - 22%, СП - 8%			5561,02	27,50	814067	4026		118754	
51	82	231-202-0202 РСНБ РК 2022	Плитка из известняка-ракушечника «блиндажная ГОСТ 9480-2012 полированная, 2 слой толщиной 20 мм	м²	149,31576	6874,00	–	1026397	–	1026397	–	1108509
			СП - 8%			–	–	–	–		82112	
52	83	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с зачисткой и лесов	м²	552,588	239,15	8,30	132151	4587	90519	26751	171611
			АР - 22%, СП - 8%			67,04	0,20	37045	111		12710	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	84	1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	552,588	586,46	32,04	324071	17705	184789	88342	445408
			ЗП - 72%; СД - 8%			220,03	2,01	121586	1111		32995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2378026	29590	1375738	704119	3328715
								972698	5248	–	246571	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2378026				
		Материалы		Тенге				349342				
		Всего заработная плата		Тенге					977946			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1026397				
			Накладные расходы	Тенге				704119				
			Сметная прибыль	Тенге				246571				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3328716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
			Сметная заработная плата	Тенге					977946			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3328716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
			Сметная заработная плата	Тенге					977946			
			РАЗДЕЛ 6. Прочие работы									
			Вентшахта /лист АР-16/									
54	108	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стены простые. Кладка и заделка кирпичом	м³ кладки	4,8	52407,71	3771,65	251557	13304	194278	34379	308811
			ЗП - 72%; СД - 8%			9162,09	785,58	43978	3771		22875	
55	109	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04608	605311,28	4555,72	27893	210	22200	3994	34438
			ЗП - 72%; СД - 8%			118989,56	1397,09	5483	64		2551	
56	110	1105-0701-0123 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (зонты, бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,03064	655588,53	106971,76	20087	6342	481	10386	32910
			ЗП - 72%; СД - 8%			435499,85	35267,75	13344	1081		2438	
57	111	224-104-0306 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м²	30,64	3758,00	–	115145	–	115145	–	124357
			СД - 8%			–	–	–	–		9212	
58	112	1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	7404,14	398,77	29617	1595	2528	18684	52165
			ЗП - 72%; СД - 8%			6373,54	113,84	25494	455		3864	
59	113	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0364	463375,00	–	16867	–	16867	–	18216
			СД - 8%			–	–	–	–		1349	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	114	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02016	486747,00	–	9813	–	9813	–	10598
			СП - 8%			–	–	–	–		785	
61	115	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самонарезающий распорный ГОСТ 28778-90 М10х100/анкер-дюбель 8х80/	шт.	80	29,00	–	2320	–	2320	–	2506
			СП - 8%			–	–	–	–		186	
62	116	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Покрытия мелкие и отделка из листовой стали. Устройство поясков, свесников, подоконных отливов	м	16,8	467,04	2,95	7846	49	397	5347	14249
			НР - 72%; СП - 8%			440,45	1,61	7400	27		1056	
63	117	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	2	73034,86	3914,72	146070	7829	55285	61785	224483
			НР - 72%; СП - 8%			41477,99	1428,13	82956	2856		16628	
64	118	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м²	2,16	67633,00	–	146087	–	146087	–	157774
			СП - 8%			–	–	–	–		11687	
65	119	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	44,8	3164,17	5,76	141755	258	89935	37209	193281
			НР - 72%; СП - 8%			1150,93	2,62	51562	117		14517	
66	120	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 К=3	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 30 мм	м²	44,8	2869,65	52,15	128560	2337	35041	66656	210876
			НР - 72%; СП - 8%			2035,31	32,38	91182	1451		15620	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				1043617	31924	690294	238480	1384664
								321399	9822	–	102568	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				993913				
Материалы				Тенге				397133				
Всего заработная плата				Тенге					290847			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				290232				
			Накладные расходы	Тенге				209410				
			Сметная прибыль	Тенге				96266				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1299589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					290847			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				20087				
Материалы				Тенге				402				
Всего заработная плата				Тенге					14425			
			Накладные расходы	Тенге				10386				
			Сметная прибыль	Тенге				2438				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				32911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					14425			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				29617				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				3527				
		Всего заработная плата		Тенге					25949			
		Сдача и испытание		Тенге				1290				
			Накладные расходы	Тенге				18684				
			Сметная прибыль	Тенге				3864				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					25949			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1384665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					331221			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43693628
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13780934				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					695523			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					399795			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15605136		
			- Перевозка грузов	Тенге				165359				
			- Накладные расходы	Тенге							10210113	
			- Сметная прибыль	Тенге							3236567	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					43 693 628				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**44 261 645**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**45 146 878**
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	**47 180 921**
Итого с понижающим коэф 0,98	**46 237 303**
НДС 12 %	**5 548 476**
Итого с НДС	**51 785 779**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340013678

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов Н.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Офисное помещение										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	982		1642,32	60,84	1579912	58528	–	1121557	2917583
			ОР - 72% СП - 45%				1581,48	37,77	1521384	36335		216113	
2	2	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06 К=0,4	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Демонтаж	решетка	64		954,11	40,35	61063	2583	–	42580	111935
			ОР - 72% СП - 45%				913,76	10,29	58481	659		8291	
3	3	1215-0102-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	104		757,74	5,05	78805	525	1820	55051	144565
			ОР - 72% СП - 45%				735,19	–	76460	–		10709	
4	4	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	330		637,40	–	210342	–	–	151447	390733
			ОР - 72% СП - 45%				637,40	–	210342	–		28944	

5	5	1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м² поверхности воздуховодов	89	826,39	20,37	73549	1813	–	52460	136090
						806,02	12,65	71736	1126		10081	
			==Прочие работы==									
6	6	414-104-0601 РСНБ РК 2012	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,4	924,00	–	1294	–		–	1397
						–	–	–	–		103	
7	7	412-102-0216 РСНБ РК 2012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	28	27,00	–	756	–		–	816
						–	–	–	–		60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2005721	63449	1820	1423095	3703119
								1938403	38120	–	274301	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1944658				
		Материалы		Тенге				1820				
		Всего заработная плата		Тенге					1917383			
		Транспортные расходы		Тенге				2050				
			Накладные расходы	Тенге				1380615				
			Сметная прибыль	Тенге				266018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3591183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1408
			Сметная заработная плата	Тенге					1917383			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				61063				
		Всего заработная плата		Тенге					59140			
		Сдача в испытание		Тенге				2908				
			Накладные расходы	Тенге				42580				
			Сметная прибыль	Тенге				8291				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				111934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					59140			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3703117				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1438
			Сметная заработная плата	Тенге					1976523			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы. Вентиляция									
			ВЕ-1									
8	36	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,71	10174,31	96,31	47921	453	32549	10875	63499
						3167,60	39,15	14919	184		4704	
9	37	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Отводы. Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,6594	10174,31	96,31	6709	64	4556	1522	8890
						3167,60	39,15	2089	26		659	
10	38	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	2	2593,84	100,87	5188	201	418	3327	9196
						2284,40	25,71	4569	51		651	
11	39	246-304-0401 РСНБ РК 2012	Воздухозаборная решетка Д100	шт.	2	429,00	–	858	–	858	–	927
						–	–	–	–		69	

12	40	1126-0101-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,05	64899,86	3364,55	3245	168	1379	1277	4884
			НР - 72%, СП - 8%			33954,26	1526,45	1698	76		362	
13	41	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	790,00	–	3950	–	3950	–	4266
			СП - 8%			–	–	–	–		316	
			ВЕ-2									
14	42	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,988	10174,31	96,31	70284	665	47737	15950	93132
			НР - 72%, СП - 8%			3167,60	39,15	21882	270		6899	
15	43	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Отводы. Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,6594	10174,31	96,31	6709	64	4556	1522	8890
			НР - 72%, СП - 8%			3167,60	39,15	2089	26		659	
16	44	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	2	2593,84	100,87	5188	201	418	3327	9196
			НР - 72%, СП - 8%			2284,40	25,71	4569	51		681	
17	45	246-304-0401 РСНБ РК 2022	Воздухозаборная решетка Д100	шт.	2	429,00	–	858	–	858	–	927
			СП - 8%			–	–	–	–		69	
18	46	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,05	64899,86	3364,55	3245	168	1379	1277	4884
			НР - 72%, СП - 8%			33954,26	1526,45	1698	76		362	
19	47	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	790,00	–	3950	–	3950	–	4266
			СП - 8%			–	–	–	–		316	
			ВЕ-3									
20	48	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,792	10174,31	96,31	89453	847	60756	20299	118533
			НР - 72%, СП - 8%			3167,60	39,15	27850	344		8780	
21	49	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Переходы и отводы. Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,6642	10174,31	96,31	16932	160	11500	3842	22436
			НР - 72%, СП - 8%			3167,60	39,15	5272	65		1662	
22	50	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	4	2593,84	100,87	10375	404	833	6653	18390
			НР - 72%, СП - 8%			2284,40	25,71	9138	103		1362	
23	51	246-304-0401 РСНБ РК 2022	Воздухозаборная решетка Д100	шт.	4	429,00	–	1716	–	1716	–	1853
			СП - 8%			–	–	–	–		137	
24	52	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,1	64899,86	3364,55	6490	337	2758	2555	9768
			НР - 72%, СП - 8%			33954,26	1526,45	3395	153		724	

25	53	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	790,00	–	6320	–	6320	–	6826
			СП - 8%			–	–	–	–		506	
			ВЕ-4									
26	54	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,792	10174,31	96,31	89453	847	60756	20299	118533
			НР - 72%, СП - 8%			3167,60	39,15	27850	344		8780	
27	55	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Переходы и отводы. Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,5386	10174,31	96,31	15654	148	10632	3552	20743
			НР - 72%, СП - 8%			3167,60	39,15	4874	60		1537	
28	56	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	4	2593,84	100,87	10375	404	833	6653	18390
			НР - 72%, СП - 8%			2284,40	25,71	9138	103		1362	
29	57	246-304-0401 РСНБ РК 2022	Воздухозаборная решетка Д100	шт.	4	429,00	–	1716	–	1716	–	1853
			СП - 8%			–	–	–	–		137	
30	58	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,1	64899,86	3364,55	6490	337	2758	2555	9768
			НР - 72%, СП - 8%			33954,26	1526,45	3395	153		724	
31	59	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	790,00	–	6320	–	6320	–	6826
			СП - 8%			–	–	–	–		506	
			ВЕ-5									
32	60	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,71	10174,31	96,31	47921	453	32549	10875	63499
			НР - 72%, СП - 8%			3167,60	39,15	14919	184		4704	
33	61	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Отводы. Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,6594	10174,31	96,31	6709	64	4556	1522	8890
			НР - 72%, СП - 8%			3167,60	39,15	2089	26		659	
34	62	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	2	2593,84	100,87	5188	201	418	3327	9196
			НР - 72%, СП - 8%			2284,40	25,71	4569	51		681	
35	63	246-304-0401 РСНБ РК 2022	Воздухозаборная решетка Д100	шт.	2	429,00	–	858	–	858	–	927
			СП - 8%			–	–	–	–		69	
36	64	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,05	64899,86	3364,55	3245	168	1379	1277	4884
			НР - 72%, СП - 8%			33954,26	1526,45	1698	76		362	
37	65	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	790,00	–	3950	–	3950	–	4266
			СП - 8%			–	–	–	–		316	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тонн				487270	6354	313216	122486	658538

							167700	2422	–	48785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53211				
	Материалы		Тенге				9653				
	Всего заработная плата		Тенге					12418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30496				
		Накладные расходы	Тенге				8941				
		Сметная прибыль	Тенге				4975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12418			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				434859				
	Материалы		Тенге				273867				
	Всего заработная плата		Тенге					157704			
	Сдача и испытание		Тенге				7663				
		Накладные расходы	Тенге				113545				
		Сметная прибыль	Тенге				43810				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				591414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					157704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				658541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					170122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4361658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2106103				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						315036		
		- Перевозка грузов	Тенге				2050				
		- Накладные расходы	Тенге							1545581	
		- Сметная прибыль	Тенге							323086	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					4 361 658				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**4 418 360**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**4 586 727**
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	**4 709 772**
Итого с понижающим коэф 0,98	**4 615 577**
НДС 12 %	**553 869**
Итого с НДС	**5 169 446**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
БИН 100340012679

Директор _____ **Канаров Ц.Б.**

Авторский надзор
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов Н.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01

Электротехническая часть

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			II-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Офисное помещение										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	**Кабель. Демонтаж**	м	655		136,24	0,27	89237	177	–	64203	165715
			ЗР - 72%; ЭМ - 8%				135,97	0,17	89060	111		12275	
2	2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	76		82,37	–	6260	–	–	4508	11629
			ЗР - 72%; ЭМ - 8%				82,37	–	6260	–		861	
3	3	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	**Кабель. Демонтаж**	м	65		136,24	0,27	8856	18	–	6371	16445
			ЗР - 72%; ЭМ - 8%				135,97	0,17	8838	11		1218	
			—Прочие работы—										

4	4	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,3	924,00	–	277	–		–	299
						–	–	–	–		22	
5	5	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6	27,00	–	162	–		–	175
						–	–	–	–		13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104792	195	–	75082	194263
								104158	122	–	14389	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				104792				
			Всего заработная плата	Тенге					104289			
			Транспортные расходы	Тенге				439				
			Накладные расходы	Тенге				75082				
			Сметная прибыль	Тенге				14389				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				194263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					104289			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				194263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					104289			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы.									
			Провода и кабели									
6	12	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	65	220,89	3,04	14358	198	1494	9146	25384
						194,86	0,55	12666	36		1880	
7	13	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	655	181,48	2,14	118869	1402	9235	78004	212626
						165,24	0,16	108232	105		15753	
8	14	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ос)-0,66	км	0,025	3620918,00	–	90523	–	90523	–	97765
						–	–	–	–		7242	
9	15	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ос)-0,66	км	0,04	2160751,00	–	86430	–	86430	–	93344
						–	–	–	–		6914	
10	16	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ос)-0,66	км	0,6	574495,00	–	344697	–	344697	–	372273
						–	–	–	–		27576	

11	17	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, числе жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,055	372858,00	–	20507	–	20507	–	22148
			СП - 8%			–	–	–	–		1641	
		Трубы										
12	18	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	19	406,83	6,10	7730	116	352	5237	14005
			НР - 72%; СП - 8%			381,20	0,64	7262	12		1037	
13	19	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	35	376,54	4,98	13179	174	200	9228	24200
			НР - 72%; СП - 8%			365,87	0,34	12805	12		1793	
14	20	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	620	348,48	4,70	216058	2914	3355	151119	396552
			НР - 72%; СП - 8%			338,37	0,16	209789	99		29376	
15	21	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	19,19	239,00	–	4586	–	4586	–	4953
			СП - 8%			–	–	–	–		367	
16	22	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	35,35	172,00	–	6080	–	6080	–	6566
			СП - 8%			–	–	–	–		486	
17	23	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	580,75	88,00	–	51106	–	51106	–	55194
			СП - 8%			–	–	–	–		4088	
18	24	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	45,45	65,00	–	2954	–	2954	–	3190
			СП - 8%			–	–	–	–		236	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				977077	6804	621519	252734	1338200
								350754	264	–	98389	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				977077				
		Материалы		Тенге				14635				
		Всего заработная плата		Тенге					351018			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606883				
			Накладные расходы	Тенге				252734				
			Сметная прибыль	Тенге				98389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1328200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					351018			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1328200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					351018			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1522463
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				454912				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4999			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					386			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						621518		
- Перевозка грузов	Тенге				439				
- Накладные расходы	Тенге							327816	
- Сметная прибыль	Тенге							132778	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1 522 463				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**1 542 255**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 573 100**
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	**1 643 974**
Итого с понижающим коэф 0,98	**1 611 095**
НДС 12 %	**193 331**
Итого с НДС	**1 804 426**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
БИН 100340012679

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.Б.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Некаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №4
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год
(Корректировочная смета №1)
Архитектурно-строительная часть

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
			Полы 1-этажа										
1		1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	490,74		164,19	3,53	80575	1733	–	57539	149166
							160,66	2,19	78842	1075		11051	
2		1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	43,7		1217,28	39,11	53195	1709	–	37834	98311
							1178,17	24,28	51486	1061		7282	
3		1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	64,1328		2807,34	932,26	180043	59789	–	105845	308757
							1875,08	417,10	120254	26750		22871	
			Полы 2-этажа										
4		1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	521,88		164,19	3,53	85687	1842	–	61190	158630
							160,66	2,19	83845	1143		11753	

5		1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 45%	м²	25,81	1217,28 1178,17	39,11 24,28	31418 30409	1010 627	–	22345 4301	58064
6		1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72%; СП - 45%	м	320	53,17 53,17	– –	17014 17014	– –	–	12250 2342	31406
				Стены								
7		1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 9%	м²	1977,484	330,72 330,72	– –	653967 653967	– –	–	470859 89952	1214818
				Потолок								
8		1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 9%	м²	1802,13	330,72 330,72	– –	596000 596000	– –	–	429123 82015	1107138
				Лестничная клетка								
9		1209-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Лестницы и кровли каменные. Разборка маршей на двух косоурах НР - 72%; СП - 45%	м² горизонтальной проекции	16,12	10624,22 8843,16	1681,78 629,96	171262 142552	27110 10155	1600	109949 22497	303708
10		1209-0101-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Поручни деревянные. Разборка прямой части НР - 72%; СП - 45%	м поручня	15	144,51 144,51	– –	2168 2168	– –	–	1561 298	4027
				Цоколь								
11		1146-0201-0804 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 45%	м²	150,6	487,54 487,54	– –	73424 73424	– –	–	52865 10104	136393
				ЭОМ								
12		1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	1008	136,24 135,97	0,27 0,17	137330 137068	272 171	–	98804 18890	255024
13		1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	224	89,95 89,14	0,81 0,51	20149 19967	181 114	–	14459 2769	37377
14		1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Кабель АПВВ 2Х1,5 И 2Х2,5. Демонтаж НР - 72%; СП - 45%	м	720	136,24 135,97	0,27 0,17	98093 97898	194 122	–	70574 13493	182160
15		1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	74	82,37 82,37	– –	4095 4095	– –	–	4389 838	11322
16		1217-0101-2601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 К=0,8	Щитки групповые на лестничной клетке. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	1945,03 1945,03	– –	15560 15560	– –	–	11203 2141	28904

17		1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Светильники. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	224	89,95 89,14	0,81 0,51	20149 19967	181 114	–	14459 2769	37377
18		1217-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Стяжки в изделиях. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	этажестяж	314	1508,91 1508,91	– –	473798 473798	– –	–	341136 65196	880130
			Крыльцо									
19		1112-0101-0413 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 К=0,7	Замена ондулина НР - 72%; СП - 8%	м примыканий	30	2718,28 575,19	3,70 0,39	81548 17256	111 12	64181	12433 7519	101499
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2797475 2637560	94132 41344	65781 –	1928815 378121	5104411
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2797475				
		Материалы		Тенге				65782				
		Всего заработная плата		Тенге					2678904			
			Накладные расходы	Тенге				1928815				
			Сметная прибыль	Тенге				378121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5104411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2006
			Сметная заработная плата	Тенге					2678904			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5104411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2006
			Сметная заработная плата	Тенге					2678904			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
			Потолки/АР-26/									
20		1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06 НР - 72%; СП - 8%	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	730,73	1634,43 1185,54	12,27 4,41	1194527 866310	8967 3223	319650	626060 145634	1966922
21		1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06 НР - 72%; СП - 8%	Потолки. Окраска полиминеральными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	730,73	2169,98 1831,45	12,76 6,00	1585669 1338295	9324 4384	238050	966727 204195	2756591
			Полы 1-этажа /АР-26/									
			Тип-1									
22		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 26 НР - 72%; СП - 8%	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	490,74	1358,55 614,33	26,24 7,74	666695 301476	12877 3798	352342	219798 70922	957414
			Полы 2-этажа /АР-26/									
			Тип-3									
23		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	521,88	1358,55	26,24	709080	13694	374699	233745	1018167

			НР - 72%; СП - 80%				614,33	7,74	320607	4039		75422	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					4155691	44862	1284142	2046330	6698194
									2826688	15444		496173	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					4155691				
			Материалы	Тенге					1284142				
			Всего заработная плата	Тенге						2842132			
			Накладные расходы	Тенге					2046330				
			Сметная прибыль	Тенге					496173				
			ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге					6698194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1612
			Сметная заработная плата	Тенге						2842132			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6698194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1612
			Сметная заработная плата	Тенге						2842132			
			РАЗДЕЛ 3. ЭОМ										
24		1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 24	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	125		220,89	3,04	27611	380	2873	17588	48815
			НР - 72%; СП - 80%				194,86	0,55	24358	69		3616	
25		1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2057,47		181,48	2,14	373390	6403	29011	245024	667896
			НР - 72%; СП - 80%				165,24	0,16	339976	329		49482	
26		243-113-0504 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШп 3х10 (ок)-0,66**	км	0,035		717459,00	–	25111	–	25111	–	27120
			СП - 80%				–	–	–	–		2009	
27		243-113-1005 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШп 5х16 (ок)-0,66**	км	0,06		1331550,00	–	79893	–	79893	–	86284
			СП - 80%				–	–	–	–		6391	
28		243-106-0505 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66**	км	0,035		2200233,00	–	77008	–	77008	–	83169
			СП - 80%				–	–	–	–		6161	
29		243-106-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	км	0,035		981411,00	–	31549	–	31549	–	34073
			СП - 80%				–	–	–	–		2524	
30		243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,6		574495,00	–	344697	–	344697	–	372273
			СП - 80%				–	–	–	–		27576	
31		243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,5		372858,00	–	559287	–	559287	–	604030

			СП - 6%			–	–	–	–		44743		
32		241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	635	44,00	–	27940	–	27940	–	30175
			СП - 8%			–	–	–	–		2235		
33		241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	32	65,00	–	2080	–	2080	–	2246
			СП - 8%			–	–	–	–		166		
34		522-101-0244002 СпрСЦ 08.2022	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR	шт.	40	45110,00	–	1804400	–		–	1804400
						–	–	–	–	1804400	–		
35		522-101-0244003 СпрСЦ 08.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	11	58671,00	–	645381	–		–	645381
						–	–	–	–	645381	–		
36		ТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан	Блок аварийного питания БАП40-1,0	шт	43	20491,07	–	881116	–	881116	–	951605
			СП - 8%			–	–	–	–		70489		
37		1217-0101-2102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	30	3785,51	2,72	113565	82	–	81745	210935
			ЗП - 72%; ЭМ - 8%			3782,79	1,69	113484	51		15625		
38		1217-0101-2601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт без ремонта автоматов	шт.	4	2795,98	–	11184	–	–	8052	20775
			ЗП - 72%; СП - 8%			2795,98	–	11184	–		1539		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5084212	4865	2068565	352409	5589177
								489002	649	2449781	232556	
		Стоимость оборудования		Тенге				2449781				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2449781				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				881116				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				881116				
			Сметная прибыль	Тенге				70489				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				951605				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1673315				
		Материалы		Тенге				31884				
		Всего заработная плата		Тенге					489451			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1147565				
			Накладные расходы	Тенге				352409				
			Сметная прибыль	Тенге				162067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2187791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
			Сметная заработная плата	Тенге					489451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5589177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
			Сметная заработная плата	Тенге					489451			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17391782
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5953250				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					143859			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57237			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3410489		

	- Оборудование, инвентарь	Тенге						2449781		
	- Накладные расходы	Тенге							4327554	
	- Сметная прибыль	Тенге							1106850	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:					17 391 782	14942001 15136247	194246 302725		

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,5% 17 586 028
Непредвиденные работы и затраты 2% 17 888 753
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 18 694 711
Итого с понижающим коэф 0,98 18 320 817
НДС 12 % 2 198 498
Итого с НДС 20 519 315

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
БИН 100340012679

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов Н.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области» БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №5
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
			Потолки/АР-26/										
1	42	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	140,56		1634,43	12,27	229735	1725	61370	120426	378175
							1185,54	4,41	166640	620		28014	
2	43	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	140,56		2169,98	11,76	305012	1793	45750	185955	538245
							1831,45	6,00	257429	843		39278	
			Стены/АР-26/										
3	44	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	809,72		1948,59	105,06	1571335	85070	356131	865801	2632109
							1395,71	89,37	1130134	72365		194972	
4	45	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	809,72		1089,84	7,85	882465	6356	353524	377896	1361188
							645,39	2,81	522585	2275		100826	

5	48	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	390,06	1628,39	104,07	635170	40594	137605	353944	1068242
			НР - 72% СП - 45%			1171,54	88,75	456971	34618		79128	
					Перегородки из ГКЛ/АР-26/							
6	50	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1200	673,27	3,05	807924	3660	207120	430812	1337832
			НР - 72% СП - 40%			497,62	1,00	597144	1200		99096	
7	51	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1200	1711,47	11,68	2053764	14016	350220	1221216	3536976
			НР - 72% СП - 40%			1407,94	5,51	1689528	6612		261996	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6485405	153214	1511760	3556050	10844767
								4820431	118533	–	803310	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6485405				
		Материалы		Тенге				1511761				
		Всего заработная плата		Тенге					4938964			
			Накладные расходы	Тенге				3556050				
			Сметная прибыль	Тенге				803310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10844765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2761
			Сметная заработная плата	Тенге					4938964			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10844765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2761
			Сметная заработная плата	Тенге					4938964			
					РАЗДЕЛ 2. Проемы /АР-26/							
					Окна							
8	55	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	39,136	4089,50	322,59	241837	19077	97496	97083	366034
			НР - 72% СП - 45%			2118,24	161,89	125264	9574		27114	
9	56	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	28,22	4766,70	323,74	134516	9136	60422	50019	199298
			НР - 72% СП - 45%			2301,84	159,94	64958	4514		14763	
10	57	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	1,86	3768,68	313,57	3995	332	1614	1596	6038
			НР - 72% СП - 45%			1933,21	157,78	2049	167		447	
11	58	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	3,26	5315,71	313,68	17329	1022	6980	7085	26368
			НР - 72% СП - 45%			2868,91	157,77	9327	514		1953	

12	59	223-102-0608 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м²	59,14	34300,00	–	2028502	–	2028502	–	2190782
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		162280	
13	60	223-102-0506 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	28,22	38100,00	–	1075182	–	1075182	–	1161197
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		86015	
14	61	223-102-0606 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,06	27953,00	–	29630	–	29630	–	32000
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		2370	
15	62	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	3,26	26459,00	–	86256	–	86256	–	93157
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		6901	
16	63	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	105,92	1560,33	9,32	165270	988	123254	29882	210765
			(ЗП - 23%, СП - 8%)			387,35	4,49	41028	476		15613	
17	64	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	105,92	2280,00	–	241498	–	241498	–	260818
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		19320	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4024015	30555	3750834	185665	4546457
								242626	15245	–	336776	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4024015				
		Материалы		Тенге				289766				
		Всего заработная плата		Тенге					257871			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3461068				
			Накладные расходы	Тенге				185665				
			Сметная прибыль	Тенге				336776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4546456				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					257871			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4546456				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					257871			
			РАЗДЕЛ 3.Перегородки из гипсокартона /лист АР-29/									
18	78	1110-0402-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	650	6541,99	59,19	4252294	38474	2669804	1123733	5806106
			(ЗП - 23%, СП - 8%)			2376,64	24,50	1544816	15925		430079	

19	79	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³	м²	53,56	47286,00	--	2532638	--	2532638	--	2735249
						--	--	--	--		202611	
20	80	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	13,86	3606,85	26,11	49991	362	25698	17337	72714
						1726,65	10,67	23931	148		5386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6834923	38836	5227340	1141070	8614069
								1568747	16073	--	638076	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6834923				
		Материалы		Тенге				2694702				
		Всего заработная плата		Тенге					1584820			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2532638				
			Накладные расходы	Тенге				1141070				
			Сметная прибыль	Тенге				638076				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8614869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								930
			Сметная заработная плата	Тенге					1584820			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8614869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								930
			Сметная заработная плата	Тенге					1584820			
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка /АР-25/									
21	81	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м² поверхности облицовки	77,59	6116,67	49,85	474592	3868	39244	312201	849737
						5561,02	27,50	431480	2134		62943	
22	82	231-202-0202 РСНБ РК 2022	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, 2 слой толщиной 20 мм	м²	79,1418	6874,00	--	544021	--	544021	--	587543
						--	--	--	--		43522	
23	83	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	268,59	239,15	8,30	64185	2228	43964	12993	83351
						67,04	0,20	17993	54		6173	
24	84	1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	268,59	586,46	32,04	157400	8599	89747	42908	216333
						220,03	2,01	59054	539		16026	
					Цоколь /АР-25/							
25	85	1211-0102-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм	м²	150,6	3540,07	0,25	533135	38	81479	325165	926965
						2998,79	--	451618	--		68665	
26	86	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	150,6	239,15	8,30	36016	1250	24670	7291	46779
						67,04	0,20	10096	30		3464	

27	87	1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	150,6	586,46	32,04	88321	4826	50358	24076	121398
			АР - 72%; СП - 8%			220,03	2,01	33137	303		8992	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1897670	20889	873483	724634	2832089
								1003378	3060	–	209785	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897670				
		Материалы		Тенге				329465				
		Всего заработная плата		Тенге					1006438			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				544021				
			Накладные расходы	Тенге				724634				
			Сметная прибыль	Тенге				209785				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				2832089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
			Сметная заработная плата	Тенге					1006438			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2832089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
			Сметная заработная плата	Тенге					1006438			
			РАЗДЕЛ 5. Прочие работы									
			Вентшахта /лист АР-16/									
28	108	1201-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стены простые. Кладка и заделка кирпичом	м³ кладки	4,8	-52407,71	-2771,65	-251557	-13304	-194275	-34379	-308811
			АР - 72%; СП - 8%			-9162,69	-785,58	-43978	-3771		-22875	
29	109	1106-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04608	-605311,28	-4555,72	-27893	-210	-22280	-3994	-34438
			АР - 72%; СП - 8%			-118989,56	-1397,09	-5483	-64		-2551	
30	110	1109-0701-0123 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (зонты, бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,03864	-655588,53	-206971,76	-20087	-6342	-401	-10386	-32918
			АР - 72%; СП - 8%			-435499,85	-35267,75	-13344	-1081		-2438	
31	111	224-104-0306 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м²	30,64	-3758,00	–	-115145	–	-115145	–	-124357
			СП - 8%			–	–	–	–		-9212	
32	112	1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	-7484,14	-398,77	-29617	-1595	-2528	-18684	-52165
			АР - 72%; СП - 8%			-6373,54	-113,84	-25494	-455		-3864	
33	113	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0364	-463375,00	–	-16867	–	-16867	–	-18216
			СП - 8%			–	–	–	–		-1349	
34	114	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02016	-486747,00	–	-9813	–	-9813	–	-10598
			СП - 8%			–	–	–	–		-785	
35	115	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самонарезающийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100/анкер-дюбель 8х80/	шт.	80	-29,00	–	-2320	–	-2320	–	-2506
			СП - 8%			–	–	–	–		-186	

36	116	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, свидраков, подоконных отливов НР - 72%; СП - 80%	м	16,8	-467,04 -440,45	-2,95 -1,62	-7846 -7400	-49 -27	-397	-5347 -1056	-14249
37	117	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 72%; СП - 80%	м³ изоляции	2	-73034,86 -41477,99	-3914,72 -1428,13	-146070 -82956	-7829 -2856	-55285	-61785 -16628	-224483
38	118	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 СП - 80%	м³	2,16	-67633,00 --	-- --	-146087 --	-- --	-146087	-- -11687	-157774
39	119	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство НР - 72%; СП - 80%	м²	44,8	-3164,17 -1150,93	-5,76 -2,62	-141755 -51562	-258 -117	-89935	-37209 -14317	-193281
40	120	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 К=3	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 30 мм НР - 72%; СП - 80%	м²	44,8	-2869,65 -2035,31	-52,15 -32,38	-128560 -91182	-2337 -1451	-35041	-66696 -15620	-210876
						Вентшахта /лист АР-16/						
41	108	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стены простые. Кладка и заделка кирпичом НР - 72%; СП - 80%	м³ кладки	4,8	54474,95 10536,41	3464,57 981,98	261480 50575	16630 4714	194275	39808 24103	325391
42	109	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 80%	т металлических изделий	0,04608	624298,65 136838,00	5694,65 1746,36	28768 6305	262 80	22201	4598 2669	36035
43	110	1109-0701-0123 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (зонты, бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР - 72%; СП - 80%	т конструкций	0,03064	772656,45 500824,83	258714,70 44084,69	23674 15345	7927 1351	402	12021 2856	38551
44	111	224-104-0306 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм СП - 80%	м²	30,64	3758,00 --	-- --	115145 --	-- --	115145	-- 9212	124357

45	112	1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	100т	4	8459,86	498,46	33839	1994	2527	21519	59787
			НР - 72%; СП - 8%			7329,57	142,30	29318	569		4429	
46	113	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0364	463375,00	–	16867	–	16867	–	18216
			СП - 8%			–	–	–	–		1349	
47	114	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02016	486747,00	–	9813	–	9813	–	10598
			СП - 8%			–	–	–	–		785	
48	115	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самонарезающийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100/анкер-дюбель 8х80/	шт.	80	29,00	–	2320	–	2320	–	2506
			СП - 8%			–	–	–	–		186	
49	116	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и облицовки из листовой стали. Устройство воронок, свесников, подоконных отливов	м	16,8	533,84	3,69	8969	62	398	6151	16338
			НР - 72%; СП - 8%			506,51	2,03	8509	34		1210	
50	117	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м² изоляции	2	80235,24	4893,40	160470	9786	55285	71258	250266
			НР - 72%; СП - 8%			47699,69	1785,16	95399	3570		18538	
51	118	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	2,16	67633,00	–	146087	–	146087	–	157774
			СП - 8%			–	–	–	–		11687	
52	119	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	44,8	3338,26	7,21	149554	323	89955	42799	207741
			НР - 72%; СП - 8%			1323,57	3,28	59296	147		15388	
53	120	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 К=3	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 30 мм	м²	44,8	3187,99	65,19	142823	2921	35042	76804	237196
			НР - 72%; СП - 8%			2340,61	40,48	104859	1814		17570	
					Отмостка /лист АР-11, п.6/							
54	171	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	13,83	15393,19	3315,30	212888	45850	89529	69217	304673
			НР - 72%; СП - 8%			5604,43	1346,73	77509	18625		22568	
55	172	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5,8	33729,38	2218,31	195630	12867	169713	11355	223544
			НР - 72%; СП - 8%			2250,01	469,86	13050	2721		16559	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				464709	66698	259245	117050	628301
								138766	23803	–	46541	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				456900				
		Материалы		Тенге				259142				
		Всего заработная плата		Тенге					156360			
			Накладные расходы	Тенге				112580				
			Сметная прибыль	Тенге				45558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				615038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					156360			

Стоимость монтажных работ		Тенге				3587				
Всего заработная плата		Тенге					2271			
	Накладные расходы	Тенге				1635				
	Сметная прибыль	Тенге				418				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5640				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата	Тенге					2271			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				4222				
Всего заработная плата		Тенге					3938			
Сдача и испытание		Тенге				281				
	Накладные расходы	Тенге				2835				
	Сметная прибыль	Тенге				565				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7622				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге					3938			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				628300				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
	Сметная заработная плата	Тенге					162569			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								27465679
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				7773948				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					310112			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					176714			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						11022603		
- Накладные расходы		Тенге							5724469	
- Сметная прибыль		Тенге							1034488	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	27 465 679
Временные здания и сооружения 1,2%	27 795 267
НЕ УЧТЕННЫЕ в актах №1, 2, 3, 4 Временные здания и сооружения 1,2%	774 238
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройок 1,3%	28 940 909
Непредвиденные работы и затраты 2%	29 519 727
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,04508539	30 849 706
Итого с понижающим коэф 0,98	30 232 712
НДС 12 %	3 627 925
Итого с НДС	**33 860 637**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
БИН 100340012679

Директор _____ **Кенгаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логуша»
Эксперт авторского надзора _____ **Логуша И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Исаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №6
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-01-01

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			II-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Офисное помещение										
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы. Отопление										
1	8	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	63,1		3247,19	33,07	204898	2086	119273	60730	286878
							1323,92	12,81	83539	808		21250	
2	9	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	522		3839,00	–	2003958	–	2003958	–	2164275
							–	–	–	–		160317	
3	10	242-303-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	35		4802,00	–	168070	–	168070	–	181516
							–	–	–	–		13446	
4	11	245-502-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15	шт.	35		29029,00	–	1016015	–	1016015	–	1097256
							–	–	–	–		81281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	13	1116-0501-0003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на скрытых соединениях в раструб	м трубопровода	178,2	2594,09	35,85	462267	6389	2309	326646	852026
						2545,28	0,60	453569	107		63113	
6	14	1215-0102-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы из стальных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм. Замена на многослойные метало-полимерные трубы	м трубопровода	51,3	4296,24	37,07	220397	1902	1027	157135	407734
						4239,14	15,11	217468	775		38282	
7	15	1215-0102-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы из стальных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм. Замена на многослойные метало-полимерные трубы	м трубопровода	75,6	4087,70	37,02	309050	2798	1515	220219	571589
						4030,65	15,11	304717	1142		42340	
8	17	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	176,418	860,00	–	151719	–	151719	–	163857
						–	–	–	–		12138	
9	18	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	50,787	1499,00	–	76130	–	76130	–	82220
						–	–	–	–		6090	
10	19	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	74,844	485,00	–	36299	–	36299	–	39203
						–	–	–	–		2904	
11	21	241-208-3305 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	17	2305,00	–	39185	–	39185	–	42320
						–	–	–	–		3135	
12	22	241-208-3304 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	3	1391,00	–	4173	–	4173	–	4507
						–	–	–	–		334	
13	23	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	72	989,00	–	71208	–	71208	–	76905
						–	–	–	–		5697	
14	25	241-209-3229 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х32х20 мм	шт.	32	3242,00	–	103744	–	103744	–	112044
						–	–	–	–		8300	
15	26	241-209-3214 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х26х20 мм	шт.	17	2291,00	–	38947	–	38947	–	42063
						–	–	–	–		3116	
16	27	241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	шт.	23	1450,00	–	33350	–	33350	–	36018
						–	–	–	–		2668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
17	29	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6850,00	–	13700	–	13700	–	14796
			ОЗП - 8%			–	–	–	–		1096	
18	31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	302,049	1158,99	176,63	350072	53351	115564	148016	537934
			НР - 22%; СП - 8%			599,76	80,85	181157	24421		39846	
19	33	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	194,0598	343,00	–	66563	–	66563	–	71888
			ОЗП - 8%			–	–	–	–		5325	
20	34	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 30 мм	м	55,8657	331,00	–	18492	–	18492	–	19971
			ОЗП - 8%			–	–	–	–		1479	
21	35	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	82,3284	237,00	–	19512	–	19512	–	21073
			ОЗП - 8%			–	–	–	–		1561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5407729	66526	4100753	912746	6826113
								1240450	27253	–	505638	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4740564				
		Материалы		Тенге				118306				
		Всего заработная плата		Тенге					729680			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3561065				
			Накладные расходы	Тенге				525379				
			Сметная прибыль	Тенге				421275				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				5687209				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
			Сметная заработная плата	Тенге					729680			
		Стоимость санитехнических работ		Тенге				667165				
		Материалы		Тенге				121581				
		Всего заработная плата		Тенге					538023			
		Сдача и испытание		Тенге				2494				
			Накладные расходы	Тенге				387376				
			Сметная прибыль	Тенге				84363				
		ВСЕГО: Стоимость санитехнических работ		Тенге				1138904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
			Сметная заработная плата	Тенге					538023			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6826113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
			Сметная заработная плата	Тенге					1267703			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6826113
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1240450				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66526			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27253			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4160753		
			- Накладные расходы	Тенге							912746	
			- Сметная прибыль	Тенге							509638	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	6 816 113
Временные здания и сооружения 1,2%	6 908 026
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	6 997 831
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 137 787
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	7 459 372
Итого с понижающим коэф 0,98	7 310 185
НДС 12 %	877 222
Итого с НДС	8 187 407

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PEAST»,
БИН 100340012679

Директор _____ **Кашаев Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов Н.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №8
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год
(Корректировочная смета №1)
Архитектурно-строительная часть

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
			Откосы оконные										
1		1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка панелями сэндвич.**	м² оштукатуриваемой поверхности	179,5392		1734,40	25,97	311393	4663	108	222375	576478
							1707,83	12,43	306622	2232		42702	
2		ТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан	**Сэндвич панель 100мм (экструдированный) 2263.**	шт	118		6107,35	–	720667	–	720667	–	778321
							–	–	–	–		57654	
3		ТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан	**1-Обналичка (6,2м) (Россия) Арт Комплект 3325.**	шт	160		1806,59	–	289054	–	289054	–	312179
							–	–	–	–		23125	
4		ТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан	**1-Стартовый профиль (6м) (Россия) Арт Комплект 3325.**	шт	160		406,39	–	65022	–	65022	–	70224
							–	–	–	–		5202	
5		ТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан	**Клей COSMOFEN PLUS (жидкий пластик) 200гр (30шт) 4569.**	шт	26		1427,17	–	37106	–	37106	–	40074
							–	–	–	–		2968	

6		ТИРАЙС-ЛИСТ Казахстан	TYTAN пена ПРОФ 65 О2 (750 мл) 10043930.	шт	213	2196,68	–	467876	–	467876	–	505306
			СП - 8%			–	–	–	–		37430	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1891118	4663	1579833	222375	2282574
								306622	2232	–	169081	
Стоимость монтажных работ				Тенге				1579725				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1579725				
			Сметная прибыль	Тенге				126379				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				1706104				
Стоимость общестроительных работ				Тенге				311393				
Материалы				Тенге				188				
Всего заработная плата				Тенге					308854			
			Накладные расходы	Тенге				222375				
			Сметная прибыль	Тенге				42702				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				576470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
			Сметная заработная плата	Тенге					308854			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2282574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
			Сметная заработная плата	Тенге					308854			
РАЗДЕЛ 2. ЭОМ												
7		1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	220,89	3,04	1104	15	115	704	1952
			ЗП - 73%; СП - 40%			194,86	0,55	974	3		145	
8		1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	345,53	181,48	2,14	62707	739	4873	41149	112166
			ЗП - 73%; СП - 8%			165,24	0,16	57095	55		8310	
9		243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ос)-0,66	км	0,168	574495,00	–	96515	–	96515	–	104236
			СП - 8%			–	–	–	–		7721	
10		243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ос)-0,66	км	0,1	372858,00	–	37286	–	37286	–	40269
			СП - 8%			–	–	–	–		2983	
11		522-101-0244002 СпрСЦ 08.2022	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR	шт.	40	-45110,00	–	-1804400	–		–	-1804400
						–	–	–	–	-1804400	–	
12		522-101-0244003 СпрСЦ 08.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	11	-58671,00	–	-645381	–		–	-645381
						–	–	–	–	-645381	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				-2252169	754	138789	41853	-2191158
								58869	58	-2449781	19159	
Стоимость оборудования				Тенге				-2449781				

ВСЕГО Стоимость оборудования			Тенге			-2449781				
Стоимость общестроительных работ			Тенге			197612				
Материалы			Тенге			4987				
Всего заработная плата			Тенге				58127			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			133801				
	Накладные расходы		Тенге			41853				
	Сметная прибыль		Тенге			19159				
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ			Тенге			258624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата	Тенге				58127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-2191157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата	Тенге				58127			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ			Тенге							91417
- Зарплата рабочих строителей			Тенге			364691				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				5417			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				2290			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге					1718621		
- Оборудование, инвентарь			Тенге					-2449781		
- Накладные расходы			Тенге						264228	
- Сметная прибыль			Тенге						188240	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	2 541 198
Временные здания и сооружения 1,2%	2 571 692
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	3 605 124
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 657 227
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	216 792
Итого с понижающим коэф 0,98	212 456
НДС 12 %	25 495
Итого с НДС	237 951

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор_____**Кавардо Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора_____**Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель_____**Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора_____**Назымбеков Д.Т.**

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №7
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

Наружное освещение

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.										
			Кабельно-проводниковая продукция										
1	10	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 36	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	160		935,28	508,84	149645	81414	23111	56920	223090
			ЗОТ - 72%; ЭМ - 8%				282,80	212,10	45120	33936		16525	
2	23	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дым- и газовыделением, числа жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,16		625686,00	–	100110	–	100110	–	108119
			ЗОТ - 8%				–	–	–	–		8009	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					249755	81414	123221	56920	331209
									45120	33936	–	24534	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					149645				
			Материалы	Тенге					23110				
			Всего заработная плата	Тенге						79056			
			Накладные расходы	Тенге					56920				
			Сметная прибыль	Тенге					16525				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				223490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					79656			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				100110				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100110				
		Сметная прибыль	Тенге				8000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				331209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					79656			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								331209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81414			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33536			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						123320		
		- Накладные расходы	Тенге							56920	
		- Сметная прибыль	Тенге							24534	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	331 209
Временные здания и сооружения 1.2%	335 184
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	339 541
Непредвиденные работы и затраты 2%	346 332
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	361 935
Итого с понижающим коэф 0,98	354 697
НДС 12 %	42 564
Итого с НДС	397 260

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012078

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов М.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №9
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 **Водопровод и канализация**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Холодное водоснабжение В1										
1	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопровода	178		609,28	5,77	108452	1027	8639	7342	194179
			НР - 72%, СП - 8%				554,98	1,69	98786	301		14384	
2	2	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 К=0,4	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект	8		2451,93	24,82	19623	198	–	14046	36362
			НР - 72%, СП - 8%				2428,11	10,41	19425	83		2694	
3	3	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	76		1420,08	8,69	107926	660	–	77527	200289
			НР - 72%, СП - 8%				1411,39	5,40	107266	410		14836	
4	4	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Выпуски. Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	21		1420,08	8,69	29822	182	–	21422	55343
			НР - 72%, СП - 8%				1411,39	5,40	29639	113		4099	
			Прочие работы										

5	5	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,95	924,00	–	1802	–		–	1546
			ОЗ - 8%			–	–	–	–		144	
6	6	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	39	27,00	–	1053	–		–	1137
			ОЗ - 8%			–	–	–	–		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				268678	2067	8639	184337	489256
								255116	907	–	36241	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				249055				
		Материалы		Тенге				8638				
		Всего заработная плата		Тенге					236515			
		Транспортные расходы		Тенге				2855				
			Накладные расходы	Тенге				170291				
			Сметная прибыль	Тенге				33547				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				452893				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					236515			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				19623				
		Всего заработная плата		Тенге					19508			
			Накладные расходы	Тенге				14046				
			Сметная прибыль	Тенге				2694				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				36363				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					19508			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				489256				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								169
			Сметная заработная плата	Тенге					256023			
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
			Холодное водоснабжение В1									
7	7	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	48	3644,00	–	174912	–	174912	–	188905
			ОЗ - 8%			–	–	–	–		13993	
8	8	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	68	1983,35	3,70	134868	251	795	96370	249736
			ОТ - 72%, ОЗ - 8%			1967,97	0,36	133822	24		18459	
9	9	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	23	1935,79	17,31	44523	398	302	31567	82177
			ОТ - 72%, ОЗ - 8%			1905,35	0,84	43823	19		6087	
10	10	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	67,32	157,00	–	10569	–	10569	–	11415
			ОЗ - 8%			–	–	–	–		846	
11	11	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	22,77	360,00	–	8197	–	8197	–	8853
			ОЗ - 8%			–	–	–	–		656	

12	12	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	37	3239,51	40,26	119862	1489	90284	20628	151729
			ЗП - 75%, СД - 6%			759,17	15,17	28089	561		11239	
13	13	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3906,51	40,26	97663	1086	77678	13938	120529
			ЗП - 75%, СД - 6%			759,17	15,17	18979	379		8928	
14	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	153	146,77	1,96	22456	300	311	15728	41240
			ЗП - 75%, СД - 6%			142,78	–	21845	–		3055	
15	15	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,78	5399,00	–	4211	–	4211	–	4548
			СД - 8%			–	–	–	–		337	
16	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	85	1045,43	141,31	88862	12012	32521	35875	134716
			ЗП - 75%, СД - 8%			521,52	64,68	44329	5498		9979	
17	17	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 35 мм	м	66	917,00	–	60522	–	60522	–	65364
			СД - 8%			–	–	–	–		4842	
18	18	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 42 мм	м	27,5	1104,00	–	30360	–	30360	–	32789
			СД - 8%			–	–	–	–		2429	
19	19	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	33	1106,93	–	14399	–	6812	5456	21434
			ЗП - 75%, СД - 8%			582,03	–	7578	–		1588	
			Горячее водоснабжение Т3									
20	23	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	28	3644,00	–	102032	–	102032	–	110195
			СД - 8%			–	–	–	–		8163	
21	24	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1983,35	3,70	49584	93	292	35430	91815
			ЗП - 75%, СД - 6%			1967,97	6,36	49199	9		6801	
22	25	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	24,75	217,00	–	5371	–	5371	–	5801
			СД - 8%			–	–	–	–		430	
23	26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	146,77	1,96	3669	49	50	2570	6738

			НР - 72%, СП - 9%			142,78	–	3570	–		499		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				972051	15598	685219	257562	1327984	
								351234	6490	–	98371		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				485056					
			Материалы	Тенге				32521					
			Всего заработная плата	Тенге					49827				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				396174					
			Накладные расходы	Тенге				35875					
			Сметная прибыль	Тенге				41675					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				562586					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
			Сметная заработная плата	Тенге					49827				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				487015					
			Материалы	Тенге				176522					
			Всего заработная плата	Тенге					307897				
			Накладные расходы	Тенге				221687					
			Сметная прибыль	Тенге				56696					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				765398					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
			Сметная заработная плата	Тенге					307897				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1327984					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
			Сметная заработная плата	Тенге					357724				
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1										
24	30	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	57	1323,11	6,22	75417	354	354	53841	139599	
			НР - 72%, СП - 9%			1309,99	1,92	74669	109		10341		
25	31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	1371,28	2,54	63079	117	120	45274	117021	
			НР - 72%, СП - 9%			1366,13	0,84	62842	39		8668		
26	32	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	56,886	1576,00	–	89652	–	89652	–	96824	
			СП - 8%			–	–	–	–		7172		
27	33	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	45,908	490,00	–	22495	–	22495	–	24295	
			СП - 8%			–	–	–	–		1800		
28	34	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Футляр. Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	18	30243,90	560,43	544390	10088	442104	68343	661752	
			НР - 72%, СП - 8%			5122,10	151,29	92198	2723		49019		
29	35	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	18	33127,00	–	596286	–	596286	–	643989	
			СП - 8%			–	–	–	–		47703		
30	36	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846,00	–	1692	–	1692	–	1827	
			СП - 8%			–	–	–	–		135		

31	46	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	51	549,00	–	27999	–	27999	–	30239
			СП - 8%			–	–	–	–		2240	
32	47	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	797,00	–	6376	–	6376	–	6886
			СП - 8%			–	–	–	–		510	
33	48	241-212-0602 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	5	1033,00	–	5165	–	5165	–	5578
			СП - 8%			–	–	–	–		413	
34	49	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	488,00	–	8784	–	8784	–	9487
			СП - 8%			–	–	–	–		703	
35	50	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	362,00	–	5068	–	5068	–	5473
			СП - 8%			–	–	–	–		405	
36	51	241-209-2402 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	498,00	–	7968	–	7968	–	8605
			СП - 8%			–	–	–	–		637	
37	52	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	846,00	–	2538	–	2538	–	2741
			СП - 8%			–	–	–	–		203	
38	53	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	236,00	–	472	–	472	–	510
			СП - 8%			–	–	–	–		38	
39	54	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	319,00	–	5104	–	5104	–	5512
			СП - 8%			–	–	–	–		408	
40	55	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	94,00	–	1034	–	1034	–	1117
			СП - 8%			–	–	–	–		83	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				1463519	10559	1223251	167458	1761455
								229709	2871	–	130478	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				780633				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				780633				
			Сметная прибыль	Тенге				62459				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				843083				
Стоимость сантехнических работ				Тенге				682886				
Материалы				Тенге				442618				
Всего заработная плата				Тенге					232580			
			Накладные расходы	Тенге				167458				
			Сметная прибыль	Тенге				68028				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				918372				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					232580			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				1761455				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						124
			Сметная заработная плата	Тенге			233580			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						3578695
			в том числе:							
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге		836059				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			28224			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге			10068			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1837106		
			- Перевозка грузов	Тенге		2855				
			- Накладные расходы	Тенге					689357	
			- Сметная прибыль	Тенге					265090	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	3 578 695
Временные здания и сооружения 1,2%	3 631 639
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	3 668 721
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 742 095
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	3 910 691
Итого с понижающим коэф 0,98	3 832 477
НДС 12 %	459 897
Итого с НДС	**4 292 374**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор _____ **Жапаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов П.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Некаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Заказчик ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт детского сада в селе Нурсаяль, Целиноградского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №10
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2024-01

Архитектурно-строительная часть

Составлена) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
			Кровля										
1	1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,09	Парапет. Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	10		36342,31	7262,53	363423	72625	–	232630	643737
							29079,78	3229,93	290798	32259		47684	
2	2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий /по углам кровли/	м² кровли	16		148,05	0,09	2369	1	–	1704	4359
							147,96	–	2367	–		326	
3	3	1208-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,09	Деревянной конструкции из фронтонов из досок прибивку. Разборка покрытий	м² кровли	16		247,56	21,60	3961	346	–	2733	7229
							225,96	11,25	3615	180		536	
4	4	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр к Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий в местах устройства слуховых окон/	м² кровли	1,54		148,05	0,09	228	–	–	164	423
							147,96	–	228	–		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					369981	72972	–	237231	655788
									297088	32479	–	68577	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					369981				
		Всего заработная плата		Тенге						329487			
			Накладные расходы	Тенге					237231				
			Сметная прибыль	Тенге					68577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					655789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
			Сметная заработная плата	Тенге						329487			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				658789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
			Сметная заработная плата	Тенге					329487			
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы												
Полы 1-этажа/АР-26/												
Тип-1												
5	21	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	490,74	3730,22	76,79	1830568	37684	1577641	166204	2156513
						438,61	31,78	215243	15596		159741	
Тип-2												
6	27	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	43,7	5718,59	34,67	249902	1515	131193	84827	361508
						2681,78	14,23	117194	622		26778	
Полы 2-этажа/АР-26/												
Тип-3												
7	35	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	521,88	3730,22	76,79	1946727	40075	1677750	176750	2293354
						438,61	31,78	228902	16585		169877	
Тип-4												
8	41	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	25,81	5718,59	34,67	147597	895	77485	50101	213513
						2681,78	14,23	69217	367		15816	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4174794	80169	3464069	477882	5024888
								630556	33170	–	372212	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4174794				
		Материалы		Тенге				3464070				
		Всего заработная плата		Тенге					663726			
			Накладные расходы	Тенге				477882				
			Сметная прибыль	Тенге				372212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5024888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
			Сметная заработная плата	Тенге					663726			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5024888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
			Сметная заработная плата	Тенге					663726			
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка												
Стены/АР-26/												
9	44	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	100	1940,59	105,06	194059	10506	43982	100926	325064
						1395,71	89,37	139571	8937		24879	
10	45	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	100	1089,84	7,85	108984	785	42660	46670	168106
						645,39	2,81	64539	281		12452	
11	46	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	777,64	1711,47	11,68	1330908	9083	226955	791388	2292079
						1407,94	5,51	1094870	4285		169782	

12	47	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	132,08	1252,79	6,21	165469	820	36784	92395	278494
						968,69	2,90	127945	383		28630	
13	48	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	548,144	-1628,39	-184,07	-892592	-57046	-193373	-497391	-1501180
						-1171,54	-88,75	-642173	-48648		-111196	
14	49	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	158,084	-5483,50	-27,35	-866854	-4324	-574220	-353821	-1317465
						-3068,93	-12,62	-488310	-1995		-97590	
Перегородки из ГКЛ/АР-26/												
15	50	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	300	673,27	3,05	201981	915	51780	107703	334458
						497,62	1,00	149286	300		24774	
16	51	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,06	Стены. Окраска полиминеральными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	300	1731,47	11,68	513441	3504	87555	305304	884244
						1407,94	5,51	422382	1653		65495	
Плинтус/АР-25/												
17	52	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса	1094,1	324,72	3,92	355276	4289	192080	115668	508625
						145,24	1,60	158907	1751		37681	
18	53	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтуса	208,45	563,29	5,22	117411	648	7372	75736	203769
						523,29	1,48	104893	297		19892	
19	54	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитки керамические ГОСТ 6787-2001 неглазурованные многоцветные толщиной от 7,5 мм до 15 мм	м²	22,269995	2551,00	--	56811	--	56811	--	61356
						--	--	--	--		4545	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				1280894	-30822	379306	791379	2237521
								1131910	-32756	--	165748	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1280894				
Материалы				Тенге				122498				
Всего заработная плата				Тенге					1099154			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				56811				
			Накладные расходы	Тенге				791379				
			Сметная прибыль	Тенге				165748				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ				Тенге				2237521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
			Сметная заработная плата	Тенге					1099154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2237521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
			Сметная заработная плата	Тенге					1099154			
РАЗДЕЛ 4. Проемы /АР-26/												
Окна												
20	56	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	0,004	4766,70	323,74	19	2	8	7	38

						2381,84	159,94	9	1		2	
21	57	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	0,004	3768,68	313,57	15	2	5	6	23
						1933,21	157,78	8	1		3	
22	58	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	0,004	5515,71	313,68	33	2	8	9	32
						2868,91	157,77	11	1		2	
23	59	223-102-0608 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	0,004	-34300,00	–	-137	–	-137	–	-148
						–	–	–	–		-11	
24	60	223-102-0506 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - неподвижная и поворотная створка	м^2	0,004	38100,00	–	152	–	152	–	164
						–	–	–	–		11	
25	61	223-102-0606 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,004	27953,00	–	112	–	112	–	121
						–	–	–	–		9	
26	62	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,004	26459,00	–	106	–	106	–	114
						–	–	–	–		8	
					Двери внутренние							
27	65	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	125,9036	2811,50	156,04	365224	20270	82718	195861	605108
						2018,70	46,83	262236	8681		64823	
28	66	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П	м^2	49,5364	10242,00	–	505099	–	505099	–	545587
						–	–	–	–		40488	
29	67	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	м^2	16,8096	10242,00	–	172164	–	172164	–	185937
						–	–	–	–		13773	
30	68	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	63,7776	7373,00	–	470232	–	470232	–	507851
						–	–	–	–		37619	
31	69	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3	шт.	122	527,00	–	64294	–	64294	–	69438

						–	–	–	–		5144	
32	70	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	61	5075,00	–	309575	–	309575	–	334341
						–	–	–	–		24766	
33	71	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзим=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10293,12	149,88	2,27	1543733	33366	48171	1866985	2015462
						142,53	1,04	1473196	10705		288744	
34	72	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	11528,2944	587,00	–	6767109	–	6767109	–	7308478
						–	–	–	–		541369	
					Двери наружные							
35	73	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзим=1,12 Изм. в доп. ном. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	13,608	4487,67	92,41	61068	1258	7094	38361	107384
						3873,87	41,44	52716	564		7954	
36	74	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзим=1,12 Изм. в доп. ном. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	12,78	4898,63	87,46	62604	1118	8269	38674	109380
						4164,65	38,90	53217	497		8102	
37	75	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	13,608	72945,00	–	992636	–	992636	–	1072047
						–	–	–	–		79411	
38	76	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	12,78	55181,00	–	705213	–	705213	–	761630
						–	–	–	–		56417	
39	77	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзим=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	11	7338,21	5,56	80720	39	55803	17912	106523
						2261,65	–	24878	–		7891	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12098959	46057	10188631	1357015	14532420
								1864271	20450	–	1876445	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11894567				
		Материалы		Тенге				130913				
		Всего заработная плата		Тенге					1752849			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9986686				
			Накладные расходы	Тенге				1262068				
			Сметная прибыль	Тенге				1052498				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14289133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1288
			Сметная заработная плата	Тенге					1752849			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				204392				
		Материалы		Тенге				71168				
		Всего заработная плата		Тенге					131872			
			Накладные расходы	Тенге				94947				
			Сметная прибыль	Тенге				23947				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				323286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					131872			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14532419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1289
			Сметная заработная плата	Тенге					1884721			

РАЗДЕЛ 5.Перегородки из гипсокартона /лист АР-29/

40	78	1110-0602-0603 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	108	6541,99	59,19	654199	5919	410616	172882	893247
						3376,64	24,50	237664	2450		66166	
41	79	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³	м³	8,24	47286,00	–	389637	–	389637	–	420808
						–	–	–	–		31171	
42	80	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	2,14	3606,85	26,11	7719	56	3968	2677	11228
						1726,65	10,67	3695	23		882	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				1051555	5975	804221	175559	1325283
								241359	2473	–	98169	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1051555				
Материалы				Тенге				414584				
Всего заработная плата				Тенге					243832			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				389637				
			Накладные расходы	Тенге				175559				
			Сметная прибыль	Тенге				98169				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ				Тенге				1325283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					243832			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				1325283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					243832			
РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка /АР-25/												
43	81	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м² поверхности облицовки	20,002	6116,67	49,85	122346	997	10117	80483	219655
						5561,02	27,50	111231	550		16226	
44	82	231-202-0202 РСНБ РК 2022	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, 2 слой толщиной 20 мм	м²	20,40204	6874,00	–	140244	–	140244	–	151483
						–	–	–	–		11239	
45	83	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	100	239,15	8,30	23915	830	16381	4841	31056
						67,04	0,26	6704	26		2304	
46	84	1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	100	586,46	32,04	58646	3204	33439	15987	88604
						220,03	2,01	22003	201		5971	
Цоколь /АР-25/												
47	86	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	150,6	-239,15	-8,30	-36016	-1250	-24670	-7291	-46770
						-67,04	-0,26	-10096	-30		-3464	

48	87	1212-0102-0004 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	150,6	-586,46	-32,04	-88321	-4826	-58358	-24076	-121390
						-220,03	-2,01	-33137	-303		-8992	
			Пожарная лестница /лист АР-25/									
49	88	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,13	Ограждения металлические с перилами из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	29,56	1946,63	135,61	57542	4009	19713	25563	89793
						1144,10	56,99	33820	1685		6648	
50	89	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	29,56	22019,00	--	650882	--	650882	--	702953
						--	--	--	--		52071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				929238	2964	795748	95507	1106724
								130526	2123	--	81979	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				929238				
		Материалы		Тенге				4622				
		Всего заработная плата		Тенге					132649			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				791126				
			Накладные расходы	Тенге				95507				
			Сметная прибыль	Тенге				81979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1106724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					132649			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1106724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					132649			
			РАЗДЕЛ 7. Лестничная клетка ЛК /лист АР-17/									
51	90	1109-0301-0211 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Косоур. Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,226	102343,72	53656,53	23130	12126	1563	8669	34343
						41774,21	11495,91	9441	2595		2544	
52	91	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полки из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	8,226	492392,00	--	111281	--	111281	--	120183
						--	--	--	--		8902	
53	92	1313-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,458	127,23	4,04	949	30	356	488	1465
						75,44	0,49	563	4		109	
54	93	1313-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,458	205,93	5,89	1536	44	854	479	2176
						88,18	0,98	658	7		163	
55	94	1209-0101-1301 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	Лестницы из железобетонных ступеней. Устройство по косоурам	м² горизонтальной проекции лестниц	7,2	24668,41	2458,91	177613	17704	101129	46878	242458
						8163,86	878,90	58780	6328		17959	
56	95	222-301-9101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	24	4788,00	--	114912	--	114912	--	124105
						--	--	--	--		9193	
57	96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Изделие монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0126	133273,35	12782,85	1679	161	138	1018	2912

						109500,22	2664,81	1380	34		216	
58	97	214-219-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	399352,00	–	5032	–	5032	–	5426
						–	–	–	–		483	
59	98	1115-0108-1502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. инд. 25	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м² стен (за вычетом проемов)	64	2202,33	26,40	140949	1691	70527	50158	206387
						1077,04	11,36	68931	723		15288	
60	99	1115-0206-0200 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	64	673,27	3,05	43089	195	11046	22977	71351
						497,62	1,00	31848	64		5285	
61	100	1115-0605-0100 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	64	681,23	5,67	43598	363	13175	21765	70592
						469,69	2,65	30060	170		5229	
			Ограждение ОГ-1 /лист АР-17/									
62	101	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	15	2152,16	169,52	32282	2543	10063	14979	51042
						1315,72	71,24	19736	1069		3781	
63	102	222-503-0043 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15	22019,00	–	330285	–	330285	–	356788
						–	–	–	–		26423	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1026335	34857	770081	167323	1289149
								221397	10998	–	95493	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1003205				
		Материалы		Тенге				207009				
		Всего заработная плата		Тенге					230355			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				561510				
			Накладные расходы	Тенге				158654				
			Сметная прибыль	Тенге				92949				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1254908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					220355			
		Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				23130				
		Материалы		Тенге				1562				
		Всего заработная плата		Тенге					12040			
			Накладные расходы	Тенге				8669				
			Сметная прибыль	Тенге				2544				
		ВСЕГО. Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				34343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					12040			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1289151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					232395			
			РАЗДЕЛ 8. Кровля /только по углам/ и фронтон									
64	103	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Обрешетка с прорезями из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	27,3	2018,30	21,32	54898	580	45341	6489	66514
						330,03	11,53	8977	314		4927	
65	104	1208-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м²	27,2	1130,71	5,60	30755	153	4229	19049	53789

						969,58	3,11	26373	85		3984	
66	105	224-102-1110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	27,2	5182,00	–	140950	–	140950	–	152226
						–	–	–	–		11276	
67	106	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Кровли из оцинкованной стали. Устройства без вентиляционных желобов	м² кровли	32,4	9594,29	48,72	310855	2129	251755	41420	388457
						1758,36	17,19	56971	557		28182	
68	107	224-102-1110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	32,4	5182,00	–	167897	–	167897	–	181329
						–	–	–	–		13432	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				705355	2862	616172	67158	834315
								92321	956	–	61801	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				705355				
Материалы				Тенге				301326				
Всего заработная плата				Тенге					93277			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				308867				
			Накладные расходы	Тенге				67158				
			Сметная прибыль	Тенге				61801				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				834314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					93277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				834314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					93277			
РАЗДЕЛ 9. Прочие работы												
Крыльца К-1, К-2												
Крыльца К-1, К-2 /вход в здание//лист АР-18/												
69	121	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4749,49	1535,63	18998	6142	7826	4523	25403
						1255,10	315,37	5020	1261		1882	
70	122	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	13,44	11055,00	–	148579	–	148579	–	160465
						–	–	–	–		11886	
71	123	1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	Стяжка выравнивающая железобетонная. Устройство	м²	14,4	3104,17	110,76	44700	1595	38699	9156	58273
						861,54	31,23	12406	450		4317	
72	124	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Слои подстилающие в набетонке. Армирование	т	0,0567	508958,03	2677,00	28858	152	27318	1046	32297
						24473,03	1160,32	1388	66		2392	
73	125	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м² кровли	14,4	3168,13	129,55	45621	1866	36057	5679	55404
						534,58	13,16	7698	190		4104	
Карниз крыльца К-1, К-2 /вход в здание//лист АР-18/												
74	126	1208-0101-1803 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	Покрытия мелкие и отливы из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	17,2	551,98	7,16	9494	123	2531	4975	15628
						397,69	4,00	6840	69		1158	

75	127	124-103-0122 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	15,708	4553,00	--	71519	--	71519	--	77240
						--	--	--	--		5721	
			Пол крыльца К-1, К-2 /вход в здание/(лист АР-18/									
76	128	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	14,3	1248,66	43,49	17856	622	8978	6212	25994
						577,32	26,04	8256	372		1925	
77	129	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,06 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	14,3	2208,20	123,24	31577	1762	25418	995	35178
						27,74	68,88	397	985		2606	
78	130	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,025025	27192,03	2677,00	680	67	1	462	1233
						24473,03	1160,32	612	29		91	
79	131	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,025025	481766,00	--	12056	--	12056	--	13020
						--	--	--	--		964	
			Кровля. Фронтон. Только дверь /лист АР-18/									
80	133	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Каркас из брусьев. Установка	м³	0,06	256921,40	2532,46	15415	152	9588	4132	21111
						94586,86	1060,55	5675	64		1564	
81	134	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных срубленных стенах. Установка блоков	м²	0,54	5458,52	220,42	2943	119	1607	1016	4276
						2512,97	100,90	1357	54		317	
82	135	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бучаино-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	0,54	9266,00	--	5058	--	5058	--	5463
						--	--	--	--		405	
			Крыльца К-3, К-4									
			Крыльца К-3, К-4 /вход в здание/(лист АР-20/									
83	136	1107-0506-0105 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4749,49	1535,63	18998	6142	7826	4523	25465
						1255,10	315,37	5020	1261		1882	
84	137	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м³	13,44	11055,00	--	148579	--	148579	--	160465
						--	--	--	--		11886	
85	138	1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	Стяжка выравнивающая железобетонная. Устройство	м²	14,4	3104,17	110,76	44700	1595	30699	9256	58273
						861,54	31,23	12406	450		4317	
86	139	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,000945	508958,03	2677,00	481	2	456	17	538
						24473,03	1160,32	23	1		40	

87	140	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,12	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м² кровли	15,4	3168,13	129,55	48789	1995	38561	6873	59251
						534,58	13,16	8233	203		4389	
Карниз крыльца К-3, К-4 /вход в здание//лист АР-20/												
88	141	1208-0101-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,09	Покрытие мелкое и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	17,2	551,98	7,16	9494	123	2531	4975	15626
						397,69	4,00	6840	69		1158	
89	142	224-103-0122 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	15,896	4553,00	–	68732	–	68732	–	74231
						–	–	–	–		5489	
90	143	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,23	133273,35	12782,85	30653	2940	2528	18575	53166
						109500,22	2664,81	25185	613		3938	
91	144	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,23	463375,00	–	106576	–	106576	–	115102
						–	–	–	–		8526	
Пол крыльца К-3, К-4 /вход в здание//лист АР-20/												
92	145	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	14,2	1248,66	43,49	17731	618	8915	6169	25812
						577,32	26,04	8198	370		1912	
93	146	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,06 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки в норме 1111-0101-1103	м² стяжки	14,2	2291,44	123,24	32538	1750	29212	1839	37127
						110,98	68,58	1576	978		2750	
94	147	1106-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,12	Слои подстилающие в набетонки. Армирование	т	0,02485	27192,03	2677,00	676	67	1	459	1225
						24475,03	1160,32	608	29		91	
95	148	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02485	481766,00	–	11972	–	11972	–	12930
						–	–	–	–		958	
Стены крыльца К-3, К-4 /вход в здание//лист АР-20/												
96	149	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м²	42,5	956,95	17,38	40653	739	31080	21091	66683
						678,44	10,79	28834	459		6939	
97	150	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,09	Штукатурка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	42,5	2386,13	38,63	101411	1642	35393	47331	168641
						1514,72	32,04	64376	1362		11899	
98	151	1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,09	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	42,5	586,46	32,04	24925	1361	14213	6794	34257
						220,03	2,01	9351	85		2538	

			Крыльца К-5, К-6									
			Карниз крыльца К-5, К-6 /вход в здание//лист АР-21/									
99	152	1208-0101-1003 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	Покрытие мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	17,2	498,67	5,73	8577	99	2530	4322	13831
						345,81	3,20	5948	55		1032	
100	153	224-103-0122 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	15,096	4553,00	–	68732	–	68732	–	74231
						–	–	–	–		5499	
101	154	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Изделия ковтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,21	116434,14	10226,28	24451	2148	2307	14719	42304
						95217,58	2131,85	19996	448		3134	
102	155	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,21	463375,00	–	97309	–	97309	–	105094
						–	–	–	–		7785	
			Стены крыльца К-5, К-6 /вход в здание//лист АР-21/									
103	156	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м²	23	956,55	17,38	22001	400	5907	11414	36080
						678,44	18,79	15604	248		2673	
104	157	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	23	2386,13	38,63	54881	889	19153	25614	86935
						1514,72	32,84	34839	737		6440	
105	158	1212-0102-0004 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	Фасады простые. Окраска нерулонными красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	23	586,46	32,84	13489	737	7691	3677	18539
						210,03	2,01	5061	46		1373	
			Водосточный желоб /лист АС-20/==									
106	170	1208-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	Покрытие мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	32,4	2300,50	4,82	74536	159	61334	9453	90708
						402,55	2,69	13043	87		6719	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1524238	36086	1173442	234597	1899543
								314790	11041	–	140709	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1524238				
		Материалы		Тенге				434334				
		Всего заработная плата		Тенге					315831			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739112				
			Накладные расходы	Тенге				234597				
			Сметная прибыль	Тенге				140709				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1899544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	Тенге					315831			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1899544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	Тенге					325831			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28905633
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1924138				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251848			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80934			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17985680		
			- Накладные расходы	Тенге							3603651	
			- Сметная прибыль	Тенге							2141133	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	28 905 633
Временные здания и сооружения 1,2%	29 252 500
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	29 632 783
Непредвиденные работы и затраты 2%	30 225 438
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	31 587 212
Итого с понижающим коэф 0,98	30 955 468

НДС 12 %	3 714 656
Итого с НДС	34 670 124

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор _____ Каларов Н.Б.

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ Логунов Н.А.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013533

Руководитель _____ Искаков С.А.

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ Назымбеков Д.Т.

и.о заведующая Угрюмой Л.В

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №11
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год
(Корректировочная смета №1)
Архитектурно-строительная часть

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах за 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
			Благоустройство										
1	11	1101-0207-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	4		257,23	8,73	1109	35	–	773	2033
							268,50	–	1074	–		151	
2	12	1101-0207-1308 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Кустарники средней густоты. Срезка на равнинной местности	га	0,0807		247273,49	75041,01	173	53	–	122	319
							172232,48	70716,87	121	50		24	
3	13	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м²	454,71		163,83	71,34	74495	32439	–	40633	124340
							92,49	31,62	42056	14378		9212	
4	14	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м² конструкции	7,165		3191,32	2010,39	22866	14405	–	8798	34198
							1180,93	524,58	8461	3759		2533	
5	15	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	95		1600,50	427,16	152048	40580	–	93268	264877

						1173,34	189,35	111467	17988		19620	
6	16	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	455,078	765,31	4,35	348276	1980	30963	227038	621341
						692,92	–	315333	–		46027	
7	17	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0 К=0,4	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	8180,40	328,40	8180	328	–	5725	15017
						7852,00	99,20	7852	99		1112	
8	18	8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 К=0,4	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	13887,20	576,00	13887	576	–	9730	25506
						13311,20	202,40	13311	202		1889	
9	19	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0 К=0,4	Демонтаж песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	4	2041,20	90,80	8165	363	–	5689	14962
						1950,40	24,80	7802	99		1108	
10	20	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 К=0,4	Демонтаж детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	5	17164,80	522,40	85824	2612	–	60536	158069
						16642,40	173,20	83212	866		11709	
11	21	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 К=0,4	Демонтаж турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	14	2997,60	140,80	41966	1971	–	29192	76850
						2856,80	39,20	39995	549		5693	
12	22	8601-0204-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0 К=0,4	Демонтаж спортивных лестниц, поставляемых в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная, тип ЛС, высотой 2,1 м	шт.	4	6218,40	462,80	24874	1851	–	16922	45139
						5755,60	120,00	23022	480		3344	
13	23	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0 К=0,4	Демонтаж скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	6428,40	88,40	12857	177	–	9168	23787
						6340,00	26,40	12680	53		1762	
14	24	8601-0106-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 К=0,4	Демонтаж беседки с ограждением	комплект	2	51211,60	1642,40	102423	3285	–	72407	188817
						49569,20	713,60	99138	1427		13986	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				897143	100655	30963	579941	1595255
								765524	39950	–	118170	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				897143				
Материалы				Тенге				30964				
Всего заработная плата				Тенге					805474			
			Накладные расходы	Тенге				579941				
			Сметная прибыль	Тенге				118179				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1595254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
			Сметная заработная плата	Тенге					805474			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1595254				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата	Тенге				805474			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							1595254
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			765524				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				100655			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				30950			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					30964		
		- Накладные расходы	Тенге						579941	
		- Сметная прибыль	Тенге						118170	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**1 595 254**
Временные здания и сооружения 1,2%	**1 614 397**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**1 635 384**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 668 092**
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	**1 743 246**
Итого с понижающим коэф 0,98	**1 708 381**
НДС 12 %	**205 006**
Итого с НДС	**1 913 387**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор_____ **Кадаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора_____ **Логунов Н.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель_____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора_____ **Назымбеков Д.Т.**

и.о заведующая Айзат Унубай А.В

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нурасиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №12
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС-01-02

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
			Холодное водоснабжение В1										
1	20	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Смесители. Установка	шт.		22	1612,74	0,20	35480	4	784	24978	65295
							1576,90	–	34692	–		4837	
2	21	244-104-0806 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукоятный/двухрукоятный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.		21	7965,00	–	167265	–	167265	–	188646
							–	–	–	–		13381	
3	22	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общей для душа и ванны двухрукоятный, с поливкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с разбрызгивающим носком	шт.		1	9428,00	–	9428	–	9428	–	10182
							–	–	–	–		754	
			Горячее водоснабжение Т3										
4	27	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		8	7160,36	77,58	57283	620	817	40397	105494
							6980,81	32,54	55846	260		7814	

5	28	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	7	48523,00	–	339661	–		–	339661
						–	–	–	–	339661	–	
6	29	513-106-0105 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	57727,00	–	57727	–		–	57727
						–	–	–	–	57727	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				666844	624	178294	65375	789086
								90538	260	397388	26786	
Стоимость оборудования				Тенге				397388				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				397388				
Стоимость общестроительных работ				Тенге				176693				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				176693				
			Сметная прибыль	Тенге				14135				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				190828				
Стоимость сантехнических работ				Тенге				92763				
Материалы				Тенге				1600				
Всего заработная плата				Тенге					90798			
			Накладные расходы	Тенге				65375				
			Сметная прибыль	Тенге				12651				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				170789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					90798			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				789085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					90798			
РАЗДЕЛ 2.Канализация К1												
7	37	1215-0101-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	23	4846,51	62,28	111470	1433	6254	75260	201668
						4512,30	32,38	103783	745		14938	
8	38	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	23	9913,00	–	227999	–	227959	–	246239
						–	–	–	–		18240	
9	39	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поддоны душевые чугунные и стальные эмалир. Установка	комплект	1	2959,14	407,58	2959	408	321	1749	5085
						2230,18	198,96	2230	199		377	
10	40	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 малый размерами 900х900х130 мм	шт.	1	15649,00	–	15649	–	15649	–	16901
						–	–	–	–		1252	
11	41	1215-0101-0613 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	15	7729,53	35,59	115943	534	2165	81735	213493
						7549,59	18,50	113244	278		15814	
12	42	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	15	19691,00	–	295365	–	295365	–	318994
						–	–	–	–		23629	

13	43	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитаз с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	15	14807,00	–	222105	–	222105	–	239873
						–	–	–	–		17768	
14	44	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	5302,43	631,89	10605	1264	555	6767	18762
						4392,79	306,55	8786	613		1390	
15	45	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х388 мм	шт.	2	39946,00	–	79892	–	79892	–	86283
						–	–	–	–		6391	
16	56	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, мек, раковин, биде СБУ	шт.	23	922,00	–	21206	–	21206	–	22902
						–	–	–	–		1696	
17	57	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1583,00	–	1583	–	1583	–	1710
						–	–	–	–		127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1104776	3639	873094	165511	1371910
								228043	1826	–	101422	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1091212				
			Материалы	Тенге				8419				
			Всего заработная плата	Тенге					218050			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				863799				
			Накладные расходы	Тенге				156995				
			Сметная прибыль	Тенге				99855				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1348062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
			Сметная заработная плата	Тенге					218050			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				13564				
			Материалы	Тенге				877				
			Всего заработная плата	Тенге					11828			
			Накладные расходы	Тенге				8516				
			Сметная прибыль	Тенге				1767				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					11828			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1371909				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					229878			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2130914
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				318581				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4263			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2095			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1051388		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						397388		
			- Накладные расходы	Тенге							230886	
			- Сметная прибыль	Тенге							128408	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1 733 526				
			Временные здания и сооружения 1,2%					1 754 328				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,5%	1 777 135
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 812 677
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	2 309 637
Итого с понижающим коэф 0,98	2 263 445
НДС 12 %	271 613
Итого с НДС	**2 535 058**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»»
БИН 100340012679

Директор _____ **Капиров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Исаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

и.о заведующая Зубова А.В

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №13
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 43-01-03

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Офисное помещение										
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы. Отопление										
1	8	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	53,2		3247,19	33,07	172751	1759	100559	51202	241869
							1523,92	12,81	70433	681		17916	
2	9	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	440		3839,00	–	1689160	–	1689160	–	1824293
							–	–	–	–		135133	
3	10	242-303-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29		4802,00	–	139258	–	139258	–	150399
							–	–	–	–		11141	

4	11	245-502-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15	шт.	29	29029,00	–	841841	–	841841	–	909188
						–	–	–	–		67347	
5	12	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	104	2851,39	42,24	296545	4393	2063	208931	545914
						2789,32	0,89	290089	93		48438	
6	13	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	151,8	2594,89	35,85	393783	5442	1967	278254	725800
						2545,28	0,60	386374	91		53763	
7	14	1215-0102-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Трубопроводы из стальных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	43,7	4296,24	37,07	187746	1620	876	133856	347330
						4239,14	15,11	185250	660		25728	
8	15	1215-0102-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Трубопроводы из стальных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	64,4	4087,70	37,02	263248	2384	1290	187594	486909
						4030,65	15,11	259574	973		36067	
9	16	241-205-0110 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	102,96	2701,00	–	278095	–	278095	–	300343
						–	–	–	–		22248	
10	17	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	150,282	860,00	–	129243	–	129243	–	139582
						–	–	–	–		10339	
11	18	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	43,263	1499,00	–	64851	–	64851	–	70039
						–	–	–	–		5188	
12	19	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	63,756	485,00	–	30922	–	30922	–	33396
						–	–	–	–		2474	
13	20	241-208-3306 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 40 мм	шт.	28	3644,00	–	102032	–	102032	–	110195
						–	–	–	–		8163	
14	21	241-208-3305 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	15	2305,00	–	34575	–	34575	–	37341
						–	–	–	–		2766	
15	22	241-208-3304 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	3	1391,00	–	4173	–	4173	–	4507
						–	–	–	–		334	

16	23	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	62	989,00	–	61318	–	61318	–	86223
						–	–	–	–		4985	
17	24	241-209-3233 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40x20x40 мм	шт.	12	4001,00	–	48012	–	48012	–	51853
						–	–	–	–		3841	
18	25	241-209-3229 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32x32x20 мм	шт.	28	3342,00	–	90776	–	90776	–	98038
						–	–	–	–		7262	
19	26	241-209-3214 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26x26x20 мм	шт.	15	2291,00	–	34365	–	34365	–	37114
						–	–	–	–		2749	
20	27	241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	шт.	19	1450,00	–	27550	–	27550	–	29754
						–	–	–	–		2204	
21	28	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	16416,00	–	65664	–	65664	–	70917
						–	–	–	–		5253	
22	29	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6850,00	–	13700	–	13700	–	14796
						–	–	–	–		1096	
23	30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. в доп. вып. 26	промывка. Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	669	167,37	2,45	111971	1639	482	79089	206347
						164,20	–	109850	–		15287	
24	31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	327,951	1158,99	176,63	380092	57926	125474	160709	584064
						599,76	80,85	196692	26515		43263	
25	32	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	110	383,00	–	42130	–	42130	–	45500
						–	–	–	–		3370	
26	33	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	135,9402	343,00	–	46627	–	46627	–	50357

							–	–	–	–		3730	
27	34	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	43,1345	331,00	–	14277	–	14277	–	15419
						–	–	–	–		1142	
28	35	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	71,6716	237,00	–	16986	–	16986	–	18345
						–	–	–	–		1359	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5581691	75163	4008266	1099635	7215832
								1498262	29013	–	534506	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4606641				
		Материалы		Тенге				127639				
		Всего заработная плата		Тенге					669664			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3775555				
			Накладные расходы	Тенге				482159				
			Сметная прибыль	Тенге				407302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5495902				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
			Сметная заработная плата	Тенге					669664			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				975050				
		Материалы		Тенге				105070				
		Всего заработная плата		Тенге					857611			
		Сдача и испытание		Тенге				2102				
			Накладные расходы	Тенге				617476				
			Сметная прибыль	Тенге				127404				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1719930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
			Сметная заработная плата	Тенге					857611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7215832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								735
			Сметная заработная плата	Тенге					1527275			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7215832
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1498262				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75163			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29013			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4008266		
			- Накладные расходы	Тенге							1099635	
			- Сметная прибыль	Тенге							534506	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7 215 832

Временные здания и сооружения 1,2% 7 302 422

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% 7 397 353

Непредвиденные работы и затраты 2% 7 545 301

В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 7 885 246

Итого с понижающим коэф 0,98 7 727 541

НДС 12 % 927 305

Итого с НДС 8 654 346

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ STROY PLAST»,
БИН 100340012679

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нурсаль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №14
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-01-01

Электротехническая часть

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Офисное помещение										
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.										
			Электрооборудование										
1	6	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		10486,39	408,20	10486	408	2948	5256	17001
							7129,75	170,24	7130	170		1259	
2	7	247-201-0215 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 54з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1		21257,00	–	21257	–	21257	–	22958
							–	–	–	–		1701	
3	8	1508-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	20		2421,75	–	48435	–	326	34639	89720
							2405,47	–	48189	–		6646	
4	9	247-204-0702 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	шт.	1		2312,00	–	2312	–	2312	–	2497
							–	–	–	–		185	

5	10	247-204-0222 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С20 30 мА	шт.	1	6910,00	–	6910	–	6910	–	7463
						–	–	–	–		553	
6	11	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	18	4903,80	–	88254	–	88254	–	95314
						–	–	–	–		7060	
			Установочное оборудование									
7	25	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	15	411,20	0,55	6168	9	191	4300	11305
						397,88	0,24	5968	4		837	
8	26	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	59	498,55	0,63	29414	37	2603	19289	52600
						453,80	0,29	26774	17		3896	
9	27	247-212-0206 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1185,00	–	4740	–	4740	–	5119
						–	–	–	–		379	
10	28	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	448,00	–	5376	–	5376	–	5806
						–	–	–	–		430	
11	29	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	470,00	–	2820	–	2820	–	3046
						–	–	–	–		226	
12	30	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	532,00	–	14896	–	14896	–	16088
						–	–	–	–		1192	
13	31	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	699,00	–	9087	–	9087	–	9814
						–	–	–	–		727	
14	32	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	423,00	–	4230	–	4230	–	4568
						–	–	–	–		338	
15	33	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка трехфазная с заземляющими контактами, от 16 А до 32 А, 220 В, IP20	шт.	1	1219,00	–	1219	–	1219	–	1317
						–	–	–	–		98	

16	34	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздухопров	6,71	10174,31	96,31	47921	453	32549	10875	63499
						3167,60	39,15	14919	184		4704	
17	35	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Отводы. Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздухопров	0,6594	10174,31	96,31	6709	64	4556	1522	8890
						3167,60	39,15	2089	26		659	
18	36	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	2	2593,84	100,87	5188	201	418	3327	9196
						2284,40	25,71	4569	51		681	
19	37	246-304-0401 РСНБ РК 2022	Воздухозаборная решетка Д100	шт.	2	429,00	–	858	–	858	–	917
						–	–	–	–		69	
20	38	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м² изоляции	0,05	64899,86	3364,55	3245	168	1379	1277	4884
						33954,26	1526,45	1698	76		362	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				319525	1340	206929	80485	452012
								111256	528	–	32002	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				48435				
		Материалы		Тенге				325				
		Всего заработная плата		Тенге					48109			
			Накладные расходы	Тенге				34639				
			Сметная прибыль	Тенге				6646				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				89720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					48109			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				211272				
		Материалы		Тенге				7122				
		Всего заработная плата		Тенге					41837			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161959				
			Накладные расходы	Тенге				30122				
			Сметная прибыль	Тенге				19332				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				260786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					41837			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				59818				
		Материалы		Тенге				37522				
		Всего заработная плата		Тенге					21838			
		Сдача и испытание		Тенге				1061				
			Накладные расходы	Тенге				15724				
			Сметная прибыль	Тенге				6044				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				81586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21838			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				432012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					111784			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								432012
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				111256				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1340			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					528			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						206928		
- Накладные расходы	Тенге							80485	
- Сметная прибыль	Тенге							32002	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	432 012
Временные здания и сооружения 1,2%	437 196
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**442 880**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**451 737**
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	**472 090**
Итого с понижающим коэф 0,98	**462 648**
НДС 12 %	**55 518**
Итого с НДС	**518 166**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 00340012679

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

и.о заведующая Айзат Утбай А.В

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №15
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

Наружное освещение

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0102-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ /лишнего грунта во временный отвал/	м³ грунта	13,6588313		268,93	268,93	3673	3673	–	832	4865
							–	84,58	–	1155		360	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13,6588313		2575,13	–	35173	–	–	25325	65338
							2575,13	–	35173	–		4840	
3	3	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	тн/км	119,514774		81,00	–	9681	–		–	10455
							–	–	–	–		774	
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	13,6588313		41,98	36,98	573	505	2	154	785
							4,82	10,84	66	148		58	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	13,6588313		1344,47	–	18364	–	–	13222	34113

						1344,47	–	18364	–		2527	
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	335,235549	340,44	219,58	114128	73611	–	53433	180967
						120,86	100,51	40517	33695		13406	
7	7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	335,235549	103,21	62,92	34600	21093	–	16675	55378
						40,29	28,80	13507	9655		4103	
8	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м²	15,0247145	4266,00	–	64095	–	64095	–	69223
						–	–	–	–		5128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				280287	98882	64097	109641	421124
								107627	44653	–	31196	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				148728				
		Всего заработная плата		Тенге					97374			
			Накладные расходы	Тенге				70108				
			Сметная прибыль	Тенге				17509				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				236345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					97374			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				131559				
		Материалы		Тенге				2				
		Всего заработная плата		Тенге					54906			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64095				
		Транспортные расходы		Тенге				9681				
			Накладные расходы	Тенге				39533				
			Сметная прибыль	Тенге				13687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184779				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					54906			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				421124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					152280			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы.									
			Ящик управление освещением									
9	9	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	34851,99	3592,45	34852	3592	24985	5539	43623
						6275,13	1418,34	6275	1418		3231	
10	10	247-201-0830 РСНБ РК 2022	Шкафуправленнянаружнымосвещения 50 А, IP40,650 х550 мм 9601-3774 MVA41-3-063-C	шт.	1	81968,00	–	81968	–	81968	–	88525
						–	–	–	–		6557	
11	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2107,97	–	8432	–	65	6024	15613
						2091,71	–	8367	–		1156	

12	12	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	–	1755	–	1755	–	1895
						–	–	–	–		140	
13	13	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	606,00	–	1818	–	1818	–	1963
						–	–	–	–		145	
14	14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1970,81	113,76	1971	114	57	1345	3582
						1819,79	48,91	1820	49		265	
15	15	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-3720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	64549,00	–	64549	–	64549	–	69713
						–	–	–	–		5164	
16	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3826,70	33,81	7653	68	3620	2855	11349
						1982,71	–	3965	–		841	
17	17	248-601-0116 СпрСЦ 08.2022	Программируемый таймер REV-303	шт.	1	29544,00	–	29544	–	29544	–	31908
						–	–	–	–		2364	
18	18	247-211-0623 РСНБ РК 2022	Фотореле DIN (ФР-74) 2-180Лс 25А	шт.	1	4980,00	–	4980	–	4580	–	5378
						–	–	–	–		398	
					Кабельно-проводниковая продукция							
19	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	440	483,20	206,56	212608	90887	24226	83438	330528
						221,88	73,37	97595	32283		24482	
20	21	1308-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	627,69	238,98	12554	4779	1732	5542	19544
						302,15	82,71	6043	1654		1448	
21	22	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ос)-1	км	0,4564	644272,00	–	300488	–	300488	–	324527
						–	–	–	–		24039	
22	24	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дым- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ос)-0,66	км	0,02	427277,00	–	8546	–	8546	–	9230
						–	–	–	–		684	
23	25	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Концевая разделка. Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	30	302,15	–	9065	–	–	6527	16839

24	26	1308-0201-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Концевая разделка. Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	180	302,15 261,86 261,86	– – –	9065 47135 47135	– – –	– –	1247 33937 6485	87558
25	27	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель прележивный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	466	8,04 7,16	0,88 0,40	3747 3337	410 186	– 	2535 503	6785
26	28	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	466	66,00 –	– –	30756 –	– –	30756 –	– 2460	33216
					Трубы							
27	29	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройства. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,037	233877,68 226121,28	– –	8653 8366	– –	287 	6024 1174	15851
28	30	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усиленной прошивки F1, тип N 1250И ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37,74	6506,00 –	– –	245536 –	– –	245536 	– 19643	265179
29	31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	514,50 429,00	19,40 5,38	92610 77220	3492 968	11898 	56295 11912	160817
30	32	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	183,6	31,00 –	– –	5692 –	– –	5692 	– 455	6147
					Оборудование светотехническое							
31	33	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	17341,52 6221,53	6875,39 2939,13	138732 49772	15001 13513	33959 	52765 15320	206817
32	34	247-306-0406 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/120 высотой 4000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	8	48244,00 –	– –	385952 –	– –	385952 	– 30876	416828
33	35	1108-0101-0507 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	55,68	1218,86 431,91	29,66 4,14	67866 24049	1652 231	42165 	17481 6828	92175

Всего заработная плата	Тенге					404595			
Накладные расходы	Тенге				291519				
Сметная прибыль	Тенге				68708				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				927595				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
Сметная заработная плата	Тенге					404595			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				2040140				
Материалы	Тенге				76636				
Всего заработная плата	Тенге					148843			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1756464				
Накладные расходы	Тенге				307167				
Сметная прибыль	Тенге				171783				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2319090				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
Сметная заработная плата	Тенге					148843			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3246685				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
Сметная заработная плата	Тенге					553738			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3667809
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				371935				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					318838			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134083			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1908139		
- Перевозка грузов	Тенге				9681				
- Накладные расходы	Тенге							508327	
- Сметная прибыль	Тенге							271687	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	3 667 809
Временные здания и сооружения 1,2%	3 711 823
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	3 760 076
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 835 278
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	4 008 072
Итого с понижающим коэф 0,98	3 927 911
НДС 12 %	471 349
Итого с НДС	**4 399 260**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор ______________ **Кипаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора ______________ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 000140013332

Руководитель ______________ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора ______________ **Назымбеков Д.Т.**

и.о заведующая [подпись] Уразай А.К

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №16
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Посадка деревьев										
1	5	1147-0102-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	шт	32		3038,87	820,03	97244	26241	–	58016	167681
							2218,84	299,23	71003	9575		12421	
2	6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство дренажного экранирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.0,20м	м²	4,096		7584,12	1567,68	30737	6422	19237	5521	39159
							1239,64	632,49	5078	2591		2901	
3	7	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	32		5360,26	1374,47	171528	43983	4883	99398	292600
							3833,20	480,94	122662	15390		21674	
4	8	254-103-0301 РСНБ РК 2022	Береза пениселя Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	32		6623,00	–	211936	–	211936	–	228891
							–	–	–	–		16955	
			Посадка кустарников										

5	9	1147-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	м траншеи	136	1291,21	56,43	175605	7674	66029	76027	271762
			НР - 72%; СП - 8%			749,28	27,14	101902	3691		20131	
6	10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.0,10м**	$м^3$	0,85	7504,12	1567,68	6379	1333	3992	1146	8127
			НР - 72%; СП - 8%			1239,64	632,49	1054	538		602	
7	11	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	136	899,82	143,33	122376	19493	240	77349	215702
			НР - 72%; СП - 8%			754,73	35,19	102643	4786		15977	
8	12	254-104-1502 РСНБ РК 2022	**Миндаль с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	шт.	34	9525,00	–	323850	–	323850	–	349758
			СП - 8%			–	–	–	–		25908	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1573680
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				404342				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					105146			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36571			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						630166		
			- Накладные расходы	Тенге							317457	
			- Сметная прибыль	Тенге							116569	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 573 680
Временные здания и сооружения 1,2%	1 592 564
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	1 613 268
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 645 533
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	1 719 671
Итого с понижающим коэф 0,98	1 685 277
НДС 12 %	202 233
Итого с НДС	**1 887 510**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор _____ **Казаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов Н.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

и.о заведующая Уубай А.В

Форма 2-В

Заказчик ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Генеральный план
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №17
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1

Покрытие проездов, тротуаров и площадок

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Асфальтобетонное покрытие Тип-I										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр к Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	55,1415		7545,63	1569,35	416077	86536	317366	23553	47.6809
							220,88	372,43	12175	20536		35170	
2	2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр к Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	55,1415		1792,11	1569,35	98820	86536	109	23553	132162
							220,80	372,43	12175	20536		9790	
3	3	211-603-0102 РСНБ РК 2022	Смесь С4 щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм	м³	67,27263		3804,00	–	255985	–	255985	–	276377
							–	–	–	–		20472	
4	7	1127-0602-0501 РСНБ РК 2022 Ктр к Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Резать вяжущих материалов	т	8,241356		196181,29	3184,01	47350	768	46582	249	51407

5	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	884,52	2401,93	260,19	1980456	214155	1738463	41441	2183862
						34,85	36,69	28838	29518		161765	
			==Бортовые камни==									
6	9	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	11,2932	8422,71	2321,54	95119	26217	65094	7239	110546
						337,23	553,08	3808	6245		8089	
7	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	376,61	2931,86	45,53	1103669	17148	639884	326754	1544857
						1186,71	18,86	446725	7100		116434	
8	11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 II100x30x15	м³	16,9598	58376,00	–	984179	–	504178	–	976513
						–	–	–	–		72554	
			Детская площадка. Тип-II									
9	12	1127-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	75,84	8426,49	1511,69	687385	114646	355994	31568	560470
						220,80	357,32	16745	27099		41516	
10	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	758,4	1329,63	356,50	1008391	270369	698244	89605	1185834
						52,45	111,65	39778	84675		87838	
11	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	37,92	8426,49	1511,69	343693	57324	177996	15784	280235
						220,80	357,32	8375	13550		20758	
12	15	255-301-0105 РСНБ РК 2022	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м²	758,4	11443,00	–	8678371	–	8678371	–	9372641
						–	–	–	–		694270	
			Поребрики									
13	16	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4,77	8422,71	2321,54	40176	11074	27495	3057	46692
						337,23	553,08	1609	2638		3459	
14	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	159	2931,86	45,53	466166	7240	270239	138014	652514
						1186,71	18,86	188687	2999		48334	
15	18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 II100x25x10	м³	3,975	53376,00	–	212170	–	212170	–	229144
						–	–	–	–		16974	
			Отмостка									

16	19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	10,623	9332,80	2718,76	99142	28882	55909	19128	127731
			НР - 72%; СП - 8%			1350,89	1149,93	14351	12216		5462	
17	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	10,623	32992,24	1774,65	350477	18852	310841	17835	397777
			НР - 72%; СП - 8%			1956,53	375,25	20784	3986		29465	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18603564
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				793248				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					939739			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					231444			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14754758		
			- Накладные расходы	Тенге							737780	
			- Сметная прибыль	Тенге							1378038	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	18 603 564
Временные здания и сооружения 1,2%	18 826 807
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	19 071 555
Непредвиденные работы и затраты 2%	19 452 986
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	20 329 419
Итого с понижающим коэф 0,98	19 922 831
НДС 12 %	2 390 740
Итого с НДС	22 313 571

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

и. о. заведующая Уйдат Угубаев А.В

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №18
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-02

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительстваКапитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
			Горячее водоснабжение ТЗ										
1	27	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,86	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1		-7160,36	-77,58	-7160	-78	-101	-5050	-13186
							-6980,81	-77,54	-6981	-33		-977	
2	28	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1		-48523,00	–	-48523	–		–	-48523
							–	–	–	–	-48523	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-55683	-78	-101	-5050	-61709
									-6981	-33	-48523	-977	
		Стоимость оборудования		Тенге					-48523				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					-48523				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					-7160				
		Материалы		Тенге					-102				
		Всего заработная плата		Тенге						-7014			
			Накладные расходы	Тенге					-5050				
			Сметная прибыль	Тенге					-977				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-13187				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						-4
			Сметная заработная плата	Тенге				-7014		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-61710			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						-4
			Сметная заработная плата	Тенге				-7014		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						-61710
			В ТОМ ЧИСЛЕ							
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			-6981			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-78		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-33		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					-102	
			- Оборудование, инвентарь	Тенге					-48523	
			- Накладные расходы	Тенге						-5050
			- Сметная прибыль	Тенге						-977

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	-	13 187
Временные здания и сооружения 1.2%	-	13 345
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	-	13 519
Непредвиденные работы и затраты 2%	-	13 789
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	-	65 120
Итого с понижающим коэф 0,98	-	63 817
НДС 12 %		7 658
Итого с НДС		71 475

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №19
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №[illegible]

Покрытие проездов, тротуаров и площадок

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных здании, накладные расходы 72%										
							Асфальтобетонное покрытие 1 пп-1						
1	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов ПР - 72% СТР - 9%	т	0,042381		-196181,29	-3184,01 1 [illegible]	-8314	-135 61	-8179	-44 660	-9026
2	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство ПР - 72% СТР - 9%	м^2 покрытия	141,27		-2461,91 -34,85	-266,19 -36,69	-347794 -4923	-37604 -5183	-305267	-7277 -28405	-383476
			===Бортовые камни===										
3	9	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство ПР - 72% СТР - 9%	м^2 материала основания в плотном теле	7,8		-8422,71 -337,23	-2321,54 -553,00	-65697 -2630	-18108 -4313	-44959	-5000 -5656	-76352
4	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	260		-2931,86	-45,53	-762284	-11838	-441901	-225683	-1067004

			НР - 72%, СП - 8%			-1186,71	-18,86	-308545	-4904		-79037	
5	11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 П100х30х15	м²	11,7	-53376,00	–	-624499	–	-624499	–	-674459
			СП - 8%			–	–	–	–		-49960	
					Детская площадка. Тип-II							
6	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	218,4	-1329,63	-356,50	-290391	-77859	-201077	-25804	-341490
			НР - 72%, СП - 8%			-52,45	-111,65	-11455	-24384		-25295	
7	15	255-301-0105 РСНБ РК 2022	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м²	758,4	-11443,00	–	-8678371	–	-8678371	–	-9372641
			СП - 8%			–	–	–	–		-694270	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-11924450
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-327553				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-145544			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-38845			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-10304252		
			- Накладные расходы	Тенге							-263808	
			- Сметная прибыль	Тенге							-883292	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	- 11 924 450
Временные здания и сооружения 1,2%	- 12 067 543
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	- 12 224 421
Непредвиденные работы и затраты 2%	- 12 468 910
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	- 13 030 683
Итого с понижающим коэф 0,98	- 12 770 069
НДС 12 %	- 1 532 408
Итого с НДС	- 14 302 478

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST4»,
БИН 100340012679

Директор _____ Капаров Н.Б.

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ Логунов И.А.

Принял (заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ Искаков С.А.

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ Назымбеков Д.Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №20
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01

Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
			Полы 1-этажа/АР-26/										
			Тип-1										
1	21	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	56,84		3730,22	76,79	212026	4364	182731	-19751	-249779
							-438,61	-31,78	-24931	-1806		-18502	
			Полы 2-этажа/АР-26/										
			Тип-3										
2	35	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	28,58		-3730,22	-76,79	-106610	-2194	-91881	-9679	-125593
							-438,61	-31,78	-12535	-908		-9303	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-318636	-6558	-274612	-28930	-375372
									-37466	-2714	–	-27805	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					-318636				
			Материалы	Тенге					-274610				
			Всего заработная плата	Тенге						-40180			
			Накладные расходы	Тенге					-28930				
			Сметная прибыль	Тенге					-27805				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-375371				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-26
			Сметная заработная плата	Тенге					-40180			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-375371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-26
			Сметная заработная плата	Тенге					-40180			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
			Стены/АР-26/									
3	48	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1.06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м² штукатуриваемой поверхности**	648,14	1628,39	164,07	1055425	67452	228651	588129	1775835
			НР - 77%; СП - 37%			1171,54	88,75	759322	57522		131482	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1055425	67452	228651	588129	1775835
								759322	57522	–	131482	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1055425				
		Материалы		Тенге				228651				
		Всего заработная плата		Тенге					816844			
			Накладные расходы	Тенге				588129				
			Сметная прибыль	Тенге				131482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1775836				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
			Сметная заработная плата	Тенге					816844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1775836				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
			Сметная заработная плата	Тенге					816844			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1399665
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				721856				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60894			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54868			
			- Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-45669		
			- Накладные расходы	Тенге							559199	
			- Сметная прибыль	Тенге							103677	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 399 665
Временные здания и сооружения 1,5%	1 416 461
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,5%	1 434 875
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 463 572
В том числе в текущих ценах на 2023 года - 100%, К=1.0458539	1 529 512
Итого с понижающим коэф 0,98	1 499 922
НДС 12 %	179 871
Итого с НДС	**1 678 793**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
БИН 100340012679

Директор _____ **Каиров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:СЕРИКТЕСТІП
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Нагымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №21
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 30-07-01-02

Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Посадка деревьев										
1	5	1147-0102-0211 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	шт	32		-3038,87	-820,03	-97244	-26241	--	-58016	-167681
							-2218,84	-299,23	-71003	-9575		-12421	
2	6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.0,20м	м³	4,096		-7504,12	-1567,68	-30737	-6422	-19257	-5521	-39159
							-1239,64	-632,49	-5078	-2591		-2901	
3	7	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	32		-5360,26	-1574,47	-171528	-43983	-4883	-99398	-292600
							-3833,20	-480,94	-122662	-15390		-23674	
4	8	254-103-0301 РСНБ РК 2022	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	32		-6623,00	--	-211936	--	-211936	--	-228891
							--	--	--	--		-16955	
			Посадка кустарников										

5	9	1147-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	136	-1291,21	-56,43	-175685	-7674	-66029	-76027	-271762
			НР - 72%, СП - 8%			-749,28	-27,14	-101902	-3691		-20131	
6	10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.0,10м	м³	0,85	-7504,12	-1567,68	-6379	-1333	-3992	-1146	-8127
			НР - 72%, СП - 9%			-1239,64	-632,49	-1054	-538		-602	
7	11	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	136	-899,82	-143,33	-122376	-19493	-240	-77349	-215702
			НР - 72%, СП - 9%			-754,73	-35,19	-102643	-4786		-15977	
8	12	254-104-1502 РСНБ РК 2022	Мандаль с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м	шт.	34	-9525,00	–	-323850	–	-323850	–	-349758
			СП - 8%			–	–	–	–		-25908	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								-1573681
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-404342				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-105146			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-36571			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-630166		
			- Накладные расходы	Тенге							-317457	
			- Сметная прибыль	Тенге							-116569	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	-	1 573 681
Временные здания и сооружения 1,2%	-	1 592 565
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	-	1 613 269
Непредвиденные работы и затраты 2%	-	1 645 534
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	-	1 719 672
Итого с понижающим коэф 0,98	-	1 685 278
НДС 12 %	-	202 233
Итого с НДС	-	1 887 512

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ-STROI PLAST»,
БИН 100340012679

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №22
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА [illegible]

Технологическая часть

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Офисное помещение										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1215-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плиты бытовые с тремя конфорками. Снятие	прибор	1		1299,68	28,79	1300	29	–	928	2406
							1270,89	17,87	1271	18		178	
2	2	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Мойка. Демонтаж	прибор	1		1751,53	21,46	1752	21	–	1255	3248
							1730,07	13,32	1730	13		241	
			==Прочие работы====										
3	3	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,3		924,00	–	277	–		–	299
							–	–	–	–		22	
4	4	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6		27,00	–	162	–		–	175
							–	–	–	–		13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3491	50	–	2183	6128
									3001	31	–	454	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3491				

			Всего заработная плата	Тенге					3032				
			Транспортные расходы	Тенге				439					
			Накладные расходы	Тенге				2183					
			Сметная прибыль	Тенге				454					
			ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				6128					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге					3032				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6128					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге					3032				
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы.										
5	5	522-101-1220004 СпрСЦ 08.2022	Стул детский марки Д02-31	шт.	24	7958,00	–	190992	–		–	190992
						–	–	–	–	190992	–	
6	6	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стол, шкафы, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	18	1981,01	199,95	35658	3599	10572	16785	56638
						1193,73	101,38	21487	1825		4195	
7	7	521-101-0611001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	5	113002,00	–	565010	–		–	565010
						–	–	–	–	565010	–	
8	8	521-101-0613001 СпрСЦ 08.2022	Кровать детская двухъярусная 1400х600х1300	шт.	12	84746,00	–	1016952	–		–	1016952
						–	–	–	–	1016952	–	
9	9	521-103-0201001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф для полотенец (средств гигиены на 25 ячеек) 1000х250х1250	шт.	1	45201,00	–	45201	–		–	45201
						–	–	–	–	45201	–	
10	10	522-101-1003001 СпрСЦ 08.2022	Скамейка 1070х300х460	шт.	2	18400,00	–	36800	–		–	36800
						–	–	–	–	36800	–	
11	11	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стол, шкафы, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	14	1981,01	199,95	27734	2799	8373	13055	44052
						1193,73	101,38	16712	1419		3263	
12	12	522-102-0101002 СпрСЦ 08.2022	Стол обеденный с 4-мя стульями 1200х600х850мм	комплект	6	167243,00	–	1003458	–		–	1003458
						–	–	–	–	1003458	–	
13	13	521-103-0201001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф "Учебная зона" с доской 1600х400х1550	шт.	1	45201,00	–	45201	–		–	45201
						–	–	–	–	45201	–	
14	14	522-101-1245002 СпрСЦ 08.2022	Доска классная настенная для "Учебной зоны"	шт.	1	41016,00	–	41016	–		–	41016
						–	–	–	–	41016	–	
15	15	522-101-1302001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф металлический 500х600х1800	шт.	1	475812,00	–	475812	–		–	475812
						–	–	–	–	475812	–	
16	16	521-101-3004015 СпрСЦ 08.2022	Стол разделочный 1200х600х850 мм	шт.	5	48782,00	–	243910	–		–	243910
						–	–	–	–	243910	–	
17	17	1308-0305-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	4736,64	142,20	4737	142	–	3352	8736
						4594,44	61,14	4594	61		647	

18	18	521-301-3015005 СпрСЦ 08.2022	Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭП-0,48-ДШ-01 (840(1050)х850(900)х860(880) мм)	шт.	1	355420,00	–	355420	–		–	355420
						–	–	–	–	355420	–	
19	21	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Смесители. Установка	шт.	3	1612,74	0,20	4838	1	106	3406	8904
						1576,90	–	4731	–		660	
20	22	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для мойки однорукояточный(двурукояточный с прямым изливом наборный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	7965,00	–	23895	–	23895	–	25807
						–	–	–	–		1912	
21	23	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, без СБУ	шт.	3	922,00	–	2766	–	2766	–	2987
						–	–	–	–		221	
22	24	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	3848,82	105,86	7698	212	566	5053	13772
						3459,78	49,54	6920	99		1020	
23	25	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	2	19683,00	–	39366	–	39366	–	42515
						–	–	–	–		3149	
24	26	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок сливной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807,00	–	29614	–	29614	–	31983
						–	–	–	–		2369	
25	27	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	3337,79	13,07	7813	99	855	4395	12320
						2019,55	14,95	6059	45		913	
26	28	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	3	6467,00	–	19401	–	19401	–	20953
						–	–	–	–		1552	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				4222492	6852	135364	46046	4288439
								60503	3449	4019772	19901	
Стоимость оборудования				Тенге				4019772				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				4019772				
Стоимость монтажных работ				Тенге				4737				
Всего заработная плата				Тенге					4655			
			Накладные расходы	Тенге				3352				
			Сметная прибыль	Тенге				647				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				8736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4655			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				178434				
Материалы				Тенге				18795				
Всего заработная плата				Тенге					41443			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				115842				

		Накладные расходы	Тенге			29840				
		Сметная прибыль	Тенге			16661				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге			224935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата	Тенге				41443			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			19549				
	Материалы		Тенге			1529				
	Всего заработная плата		Тенге				17854			
		Накладные расходы	Тенге			12854				
		Сметная прибыль	Тенге			2593				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге			34996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата	Тенге				17854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4288439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата	Тенге				63952			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							4294867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			63504				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6902			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3480			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					135366		
		- Перевозка грузов	Тенге			439				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					4019772		
		- Накладные расходы	Тенге						48229	
		- Сметная прибыль	Тенге						20355	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	274 795
Временные здания и сооружения 1,3%	278 093
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	281 708
Непредвиденные работы и затраты 2%	287 342
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	4 501 167
Итого с понижающим коэф 0,98	4 411 143
НДС 12 %	529 337
Итого с НДС	4 940 481

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», БИН 100540012679

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Нежаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №23
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2024 год
(Корректировочная смета №2)
Архитектурно-строительная часть

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
			Полы/АР-26/ Тип-1, Тип-3										
1		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	1012,62		1358,55	26,24	1375695	26571	727041	453542	1975581
							414,33	7,74	422003	7830		140344	
2		1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	163,0408		1619,28	45,06	264009	7347	134225	91212	383639
							750,96	26,04	122437	4246		28418	
3		1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	163,0408		2485,62	147,19	405257	23998	195066	136693	585306
							1142,00	22,44	186193	3659		43356	
4		1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	163,0408		1501,59	72,82	244820	11873	120605	82388	353384
							689,04	12,80	112342	2087		26176	

5		1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	165,0488	1161,37	43,49	180351	7091	88133	70828	288993
						577,32	26,04	94127	4246		20814	
6		1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м^2 стяжки	165,0488	299,06	15,40	48559	2511	43987	2640	55511
						13,87	8,61	2261	1404		4112	
7		1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	165,0488	5718,59	34,67	932363	5655	489479	316483	1348755
						2681,78	14,23	437240	2320		99508	
				Стены/АР-26/								
8		1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуренной поверхности	335,96	1628,39	184,07	547074	34963	118520	384853	920080
						1171,54	88,75	393591	29816		68153	
				Наружная канализация (5 колодцев)								
9		1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Люки чугунные. Демонтаж	люк	5	3755,14	–	18766	–	–	13511	34859
						3755,14	–	18766	–		2582	
10		1216-0101-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Канавы. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м^3 ила, грязи	2,9	6928,52	–	20070	–	–	14450	37282
						6928,52	–	20070	–		2762	
11		1216-0101-1121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м	м^3 ила, грязи	1,8997	5590,89	–	10621	–	–	7647	19720
						5590,89	–	10621	–		1461	
12		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	6,25	1116,41	44,94	6978	281	3052	2742	10497
						583,24	26,04	3645	163		778	
13		1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	6,25	136,71	7,70	854	48	761	52	978
						7,20	4,30	45	27		73	
14		1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты покрытий. Установка	м^3 сборных конструкций	0,75	13530,54	6868,43	10148	5151	1439	3149	14361
						4743,41	1088,14	3558	816		1064	
15		1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м^3 кладки	1,25	56479,35	4388,33	70599	5485	51042	10978	88095
						11257,83	931,39	14072	1164		6526	
16		1123-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Лотки полимерные. Установка	шт.	8	3169,55	104,35	15848	523	1997	9725	27619
						2665,71	35,81	13329	179		2046	
17		244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2386-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	5	10009,60	–	50048	–	50048	–	54049
						–	–	–	–		4004	

			Обшивка внутренних коммуникаций									
18		1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	28	3606,85	26,11	86564	627	44497	30021	125912
						1726,65	10,67	41440	256		9527	
			Входные группы /вход в здание//лист АР-18/									
19		1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	41,14339	17423,37	314,79	716857	12952	354752	253229	1047698
						8486,25	62,09	349153	2555		77697	
20		1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	41,14339	98368,68	15803,39	4046892	650205	2782833	538430	4952147
						14939,32	3236,59	614654	133164		366826	
21		1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	41,14339	4707,12	296,34	193667	12192	–	132476	342228
						4418,78	61,06	181474	2512		26091	
22		1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или незвичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	63,79877	1898,56	162,17	121111	10345	27835	63479	198357
						1300,95	82,06	82931	5235		14767	
23		255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная 300х300х50 ГОСТ 17608-2017	м²	63,79877	6496,60	–	414385	–	414385	–	447536
						–	–	–	–		33151	
			Вентиляция									
24		1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9101,75	404,85	9102	405	63	6317	16602
						8633,52	139,56	8634	140		1233	
25		246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qмах 710 м³/ч	комплект	1	37939,00		37938	–	37938	–	99141
						–	–	–	–		2093	
			Насосы									
26		261-701-0117 РСНБ РК 2022	Автоматическая насосная станция Ресанта	комплект	1	65000,00	–	65000	–	65000	–	70200
						–	–	–	–		5200	
27		261-701-0117 РСНБ РК 2022	Внутренний компрессор Вихрь	комплект	1	68000,00	–	68000	–	68000	–	73440
						–	–	–	–		5440	
			Сливы оконные, москитная сетка									
28		1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Облицовки из фасадов (наружные полисонники, лоджии, балконы и другие) без водосточных труб. Устройство	м² фасада (без вычета проемов)	41,88	226,15	0,56	9700	23	5666	2896	13603
						97,63	0,26	4011	11		1008	
29		1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Сетки антимоскитные. Установка	м²	49	257,82	9,31	12633	456	–	8910	23266
						248,51	4,65	12177	198		1725	
			Цоколь									

30		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	158,6	1291,05	37,07	194432	5585	114047	54418	268758
						496,69	5,17	74882	779		19988	
Крыльцо												
31		1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кровля из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	29,4	245,86	0,29	7228	9	--	5198	13426
						245,57	--	7228	--		994	
32		1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стяжки цементные. Разборка покрытия	м³	29,4	2807,34	932,26	82536	27409	--	48521	141542
						1875,08	417,10	55127	12263		10485	
33		1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Разборка	шт. сборных конструкций	8	2288,35	1188,75	18241	9510	--	7740	28868
						1891,40	252,30	8731	2018		2078	
34		1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры свайные стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,05704	212270,74	94409,75	224379	99850	33992	86538	339790
						85613,23	28092,09	90497	29654		24873	
35		214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,78848	449500,00	--	354422	--	354422	--	382776
						--	--	--	--		28354	
36		214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,26856	430960,00	--	115739	--	115739	--	124998
						--	--	--	--		9259	
37		1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м²	12,8	149,83	4,04	1918	51	1203	413	2515
						44,09	0,49	564	6		186	
38		1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	29,4	1097,21	282,96	32258	8319	4689	15910	52021
						656,13	95,45	19298	2806		3853	
39		214-204-1007 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 21 мкм до 30 мкм	м²	29,4	3042,00	--	89435	--	89435	--	96990
						--	--	--	--		7555	
40		1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	20	1898,32	57,10	37966	1142	9296	28529	63174
						1376,41	49,20	27528	984		4680	
Канализация К1												
41		244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	23	5326,00	--	122498	--	122498	--	132298
						--	--	--	--		9800	
Основание МАФы												

42		111-201-0104 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	280	4754,00	–	1331120	–	1331120	–	1437610
						–	–	–	–		106490	
43		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр = 1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	540	1116,41	44,94	602861	24268	263643	236887	906930
						583,24	26,04	314950	14062		67181	
44		1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр = 1,06	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	540	136,71	7,70	73823	4158	65777	4471	84558
						7,20	4,50	3888	2522		6264	
45		1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр = 1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,55	27192,03	2677,08	42148	4149	66	28607	76415
						24472,03	1168,32	37933	1798		5660	
46		214-003-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,55	481766,00	–	746737	–	746737	–	886476
						–	–	–	–		55739	
47		236-104-0502 РСНБ РК 2022	Клей под покрытия полов двухкомпонентный из полиуретана для тартановых плиток	кг	1026	748,00	–	767448	–	767448	–	828844
						–	–	–	–		61396	
Благоустройство												
48		411-103-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	8436,897788	56,00	–	472466	–		–	510063
						–	–	–	–		37797	
49		1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Ктр = 1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	164,4113415	8907,91	3295,28	1464561	542439	698	822852	2470407
						5604,43	1346,71	921437	221418		187993	
50		111-201-0104 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	164,4113415	4754,00	–	781612	–	781612	–	844141
						–	–	–	–		62529	
Забор												
51		1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Ктр = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м²	576	149,83	4,64	86302	2327	58579	18490	115172
						44,09	0,49	25396	282		8381	
Ленточная площадка												
52		1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Ктр = 1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	14,52	5718,59	34,67	81898	497	42998	27797	118462
						2681,78	14,23	38403	204		8775	
53		1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Ктр = 1,12	Ограждения металлические с перилами из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	107	23156,00	169,52	2477692	18139	2318771	106851	2791307
						1315,72	71,24	140782	7623		206764	

54		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	107	22019,00	–	2356033	–	2356033	–	2566516
						–	–	–	–		186483	
			Дверь ПВХ									
55		1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	5,05	2429,70	215,27	12270	1087	2494	6607	28887
						1720,61	96,43	8689	487		1510	
56		223-203-0207 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м²	5,05	48076,00	–	242784	–	242784	–	262207
						–	–	–	–		19423	
			Тактильный указатель									
57		1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонном основании	м² покрытия	8,73	5788,80	45,00	50536	393	39936	7448	62623
						1169,19	15,79	30207	138		4639	
58		251-104-0106 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	м²	8,73	33827,00	–	295310	–	295310	–	318935
						–	–	–	–		22625	
59		1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	1208,11	157,16	7249	943	968	4414	12596
						956,25	65,41	5738	392		933	
60		222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6	19699,00	–	118194	–	118194	–	127650
						–	–	–	–		9456	
61		ТКОММЕРЧЕСКО Е предложение ИП Рамазан	Тактильная пиктограмма туалет для инвалидов дублирование шрифтом Брайля	шт	1	6000,00	–	6000	–	6000	–	6480
						–	–	–	–		480	
62		ТКОММЕРЧЕСКО Е предложение ИП Рамазан	Держатель для костылей. Крючок-держатель для костылей и трости	шт	1	20000,00	–	20000	–	20000	–	21600
						–	–	–	–		1600	
63		ТКОММЕРЧЕСКО Е предложение ИП Рамазан	Кнопка вызова помощи с табличкой Звонок	шт	1	20000,00	–	20000	–	20000	–	21600
						–	–	–	–		1600	
64		ТКОММЕРЧЕСКО Е предложение ИП Рамазан	Табличка Вход Выход	шт	1	6000,00	–	6000	–	6000	–	6480
						–	–	–	–		480	

65		ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ИП Рамазан	Таблечка с наименованием организации 30х40	шт	1	35000,00	–	35000	–	35000	–	37800
						–	–	–	–		2800	
66		ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ИП Рамазан	Таблечка доступность всех категорий	шт	1	6000,00	–	6000	–	6000	–	6480
						–	–	–	–		480	
67		ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ИП Рамазан	Зеркало наклонное	шт	1	50000,00	–	50000	–	50000	–	54000
						–	–	–	–		4000	
68		ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ИП Рамазан	Мнемосхема	шт	1	40000,00	–	40000	–	40000	–	43200
						–	–	–	–		3200	
69		1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1.06	Укладка контрастной нескользящей ленты	м	33	247,04	1,60	8152	52	1290	4920	14138
						206,35	0,74	6810	24		1046	
70		261-201-0610 РСНБ РК 2022	Контрастная нескользящая лента	м	33	202,00	–	6666	–	6666	–	7199
						–	–	–	–		533	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23477612	1569064	16289241	4065245	29746291
								5146841	499336	–	2203435	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23028873				
		Материалы		Тенге				8109575				
		Всего заработная плата		Тенге					5495116			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7957966				
		Транспортные расходы		Тенге				472466				
			Накладные расходы	Тенге				3956488				
			Сметная прибыль	Тенге				2158836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29144189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3378
			Сметная заработная плата	Тенге					5495116			
		Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				256637				
		Материалы		Тенге				38641				
		Всего заработная плата		Тенге					142287			
			Накладные расходы	Тенге				182448				
			Сметная прибыль	Тенге				28726				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				387811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					142287			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				192102				
		Материалы		Тенге				63				
		Всего заработная плата		Тенге					8774			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				183000				
		Сдача и испытание		Тенге				430				
			Накладные расходы	Тенге				6317				
			Сметная прибыль	Тенге				15873				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				214292				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					8774			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29746292				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3453
	Сметная заработная плата	Тенге				5646177			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							29746292
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			5146841				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1569064			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				495336			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					16289245		
	- Перевозка грузов	Тенге			472466				
	- Накладные расходы	Тенге						4065245	
	- Сметная прибыль	Тенге						2200435	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	29 746 292
Временные здания и сооружения 1,2%	30 103 247
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	30 494 589
Непредвиденные работы и затраты 2%	31 104 481
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,04505539	32 505 859
Итого с понижающим коэф 0,98	31 855 742
НДС 12 %	3 822 689
Итого с НДС	35 678 431

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор_____**Каиров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора_____**Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель_____**Исаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора_____**Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №24
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2024 год
(Корректировочная смета №2)
Покрытие проездов, тротуаров и площадок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-03

Составлена) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					по единице измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			В-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
			Асфальтобетонное покрытие Тип-1										
1		1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	20,36		7545,63	1569,35	153629	31952	117182	8696	175311
							220,80	372,43	4495	7583		12986	
2		1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	20,36		1792,11	1569,35	36487	31952	40	8696	48798
							220,80	372,43	4495	7583		3615	
3		211-603-0102 РСНБ РК 2022	Смесь С4 щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм	м²	27,76		3804,00	–	105599	–	105599	–	114047
							–	–	–	–		8448	

4		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2196	196181,29	3184,01	43081	699	42382	227	46772
						–	1434,32	–	315		3465	
5		1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,8 т/м³. Устройство	м² покрытия	368	2317,20	252,68	848095	92481	742859	19094	936565
						34,85	37,61	12755	13765		69375	
6		1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до 6см/	м² покрытия	368	994,46	0,18	363972	37	359441	3235	396583
						12,28	–	4494	–		29375	
					Детская площадка. Тип-II							
7		255-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	540	5801,00	–	3132540	–	3132540	–	3383143
						–	–	–	–		250603	
					Поребрики							
8		1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м² материала основания в плотном теле	7,47	8421,71	2321,54	62918	17342	43057	4788	73122
						337,23	553,60	2519	4131		5416	
9		1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	249	2931,86	45,53	730033	11337	423285	216134	1021861
						1186,71	18,86	295491	4676		75694	
10		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 П100х25х10	м²	6,225	53376,00	–	332266	–	332266	–	358847
						–	–	–	–		26581	
		ВТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6555048
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				324149				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					185880			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					38073			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5298571		
		- Накладные расходы		Тенге							260870	
		- Сметная прибыль		Тенге							485558	
		ВТОГО ПО СМЕТЕ:						6 555 048				
		Временные здания и сооружения 1,2%						6 633 709				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%						6 719 947				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						6 854 346				
		В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539						7 163 161				
		Итого с понижающим коэф 0,98						7 019 898				

НДС 12 %	842 388
Итого с НДС	7 862 285

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», БИН 100340012679

Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Исаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Генеральный план
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №25
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04

МАФ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					за единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			П-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
1	1	8601-0302-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Звездочка"	шт.		7	27488,00	193,00	192416	1351	171479	14369	223328
							2798,00	53,00	19586	371		16543	
2	2	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		2	41106,00	34,00	82212	68	81862	216	89022
							141,00	9,00	282	18		6594	
3	3	8601-0106-0405 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Кораблик"	комплект		4	4202787,00	6522,00	16811148	26088	15970464	594075	18797641
							203649,00	2627,00	814596	10508		1392418	
4	6	8601-0102-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино"	комплект		1	449852,00	323,00	449852	323	439488	7298	493723
							10041,00	95,00	10041	95		36572	
5	9	8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грабочек"	комплект		2	185159,00	338,00	370318	676	339058	22183	423901

			ИР - 72%; СП - 8%			15292,00	113,00	30584	226		31400	
6	10	8601-0106-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Карета"	комплект	1	497447,00	522,00	497447	522	475896	15275	553740
			ИР - 72%; СП - 8%			21029,00	186,00	21029	186		41018	
7	19	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	244633,00	1634,00	244633	1634	204426	28189	294648
			ИР - 72%; СП - 8%			38573,00	579,00	38573	579		21826	
8	20	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	136556,00	885,00	136556	885	113593	16090	164858
			ИР - 72%; СП - 8%			22078,00	269,00	22078	269		12212	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								21040860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Заработная рабочих-строителей		Тенге				956769				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					31547			
		- в том числе заработная машинистов		Тенге					12252			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						17796266		
		- Накладные расходы		Тенге							697695	
		Сметная прибыль		Тенге							1498985	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	21 840 860
Временные здания и сооружения 1,2%	21 293 351
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны атабаю 1,3%	21 570 164
Непредвиденные работы и затраты 2%	22 001 567
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	22 992 824
Итого с понижающим коэф 0,98	22 532 967
НДС 12 %	2 703 956
Итого с НДС	**25 236 923,35**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ C TROI PLAST»,
БИН 100340012679

Директор «KAZ C TROI PLAST» Кинаров Н.Б.

Авторский надзор:
ИП «Логунцев»
Эксперт авторского надзора Логунцев В.А.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель Исаков С.А.

Технический надзор:
ТОО «PremierExpert»
Эксперт технического надзора Назымбеков Д.Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Нуресиль, Целиноградского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №493 от 04.04.2024г.

Акт №26
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2024 год
(Корректировочная смета №2)
МАФ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.8 от 12.08.2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Ц-307 по основным видам строительства:Капитальный ремонт жилых и общественных зданий, накладные расходы 72%										
1		8601-0106-0405 УСН РК 8.02-03-2011 0	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Кораблик"	комплект	1		4202787,00	6522,00	4202787	6522	3992616	148519	4689410
							203649,00	2627,00	203649	2627		348104	
2		8601-0102-0103 УСН РК 8.02-03-2011 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино"	комплект	4		449852,00	323,00	1799408	1292	1787952	29192	1974888
							10041,00	95,00	40164	380		146288	
3		8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2011 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грабочес "	комплект	3		185159,00	338,00	555477	1014	508587	33275	635852
							15292,00	113,00	45876	339		47100	
4		8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2011 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,300 м x 3,300 м x 2,190 м)	комплект	1		911693,00	1300,00	911693	1300	866582	31854	1019031
							43811,00	431,00	43811	431		75484	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8329181
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				333500				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10128			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3777			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7125737		
- Накладные расходы	Тенге							242840	
- Сметная прибыль	Тенге							616976	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	8 329 181
Временные здания и сооружения 1,2%	8 429 131
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	8 538 710
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 709 484
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	9 101 880
Итого с понижающим коэф 0,98	8 919 843
НДС 12 %	1 070 381
Итого с НДС	9 990 224

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679

Директор _____ **Канаров Н.Б.**

Авторский надзор:
ИП «Логунов»
Эксперт авторского надзора _____ **Логунов И.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», БИН 060140013332

Руководитель _____ **Искаков С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Premier Expert»
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**