Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24»апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«25» октября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Урожайная СШ» СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Урожайное**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является:**«Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» и.о руководителя Карабаева Эльмира Мирзахметовна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:-
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик:ТОО «фирма АМБ»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова" от 19.05.2017г№346**
наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Существующее здание					
Площадь застройки	$м^2$	1887	1887	1887	1887
Строительный объем	$м^3$	11345	11345	11345	11345
Общая площадь	$м^2$	2880,5	2880,5	2880,5	2880,5

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом предусматривается выполнение основных видов работ в слудующей последовательности:

-демонтаж покрытия чердачной кровли из волокнистых асбестоцементных листов, обрешетки и ограждения кровли:

-демонтаж существующей мягкой кровли здания: утеплителя, гидроизоляционного ковра, цементно-песчаной стяжки, карнизных плит плоской кровли;

-устройство парапетной стенки из силикатного кирпича по периметру здания и кладка вентшахт (наращивание вентшахт выше отметки проектируемой кровли);

-устройство жесткой (чердачной), стропильной кровли: установка стропил, стоек, прогона, мауэрлата, кобылок, лежня, обрешетки и т.д., устройство слуховых окон:

-устройство огнезащиты деревянных элементов каркаса кровли:

-устройство гидро-пароизоляции;

-устройство обрешетки и контробрешетки кровли;

-устройство покрытия кровли из металлочерепицы;

-устройство водосточной системы кровли;

-учтройство ограждение кровли по периметру;

-демонтаж деревянных оконных блоков;

-установка оконных блоков из ПВХ профиля, с подоконными досками и устройство сливов;

-отделка наружных и внутренних откосов оконных проемов;

-уборка и погрузка строительного мусора.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2019 года;**

месяц, год

окончание работ: **сентябрь 2019года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически, месяц: **4** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Урожайная средняя школа »**

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.