Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2018 жылғы «07» 12

Мердігер (бас мердігер) «КомпанияГазСтрой» ЖШС, Қызылорда қаласы,Абай данғылы 33/14 үй.
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан ұйым басшысы Абуталипов Оспан Исаханович
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда обылысы , Қазалы ауданы, Қазалы қаласынан көлемі 81 гектар жер учаскесінде салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету (газбен жабықтау) құрылысы» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші «Қазалы ауданының құрылыс,сәулет және қала құрылысы бөлімі» Басшысы Тиыштыков Бахытжан Тиыштыкович болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым**«АзияСтройЭнерджи» ЖШС-гі**, лицензия №13018970, 22.11.2013 ж.
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«СырЖоба» ЖШС**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«КазТрансГазАймак» АҚ ҚӨФ бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлш бірлігі	Жоба бойынша	Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлш бірлігі	Нақты
		жалпы (бұрын қабылданғандады ескере отырып)			жалпы (бұрын қабылданғандары ескере отырып)
Труба Ø355SDR 11	м	2884	Труба Ø225SDR 13,6	м	6100
Труба Ø32 SDR 11	м	206	Труба Ø32 SDR 17	м	515
Труба Ø63 SDR 11	м	1532	Труба Ø63 SDR 17	м	3198
Труба Ø90 SDR 11	м	1534	Труба Ø90 SDR 17	м	2134
Труба Ø110 SDR 11	м	957	Труба Ø110 SDR 17	м	750
Труба Ø160 SDR 11	м	223	Труба Ø160 SDR 17	м	2043
Труба Ø225 SDR 11	м	984			
Труба Ø200 SDR 17(ложемент)	м	4,2	Труба Ø200 SDR 17(ложемент)	м	4,2
Труба Ø110 SDR 17 (футляр)	шт/м	2/8	Труба Ø110 SDR 17 (футляр)	шт/м	2/8
Труба Ø140 SDR 17 (ложемент)	м	8,7	Труба Ø140 SDR 11 (ложемент)	м	8,7
Труба Ø160 SDR 17 (футляр)	шт/м	3/29	Труба Ø160 SDR 17 (футляр)	м	3/29
Труба Ø225SDR 17 (футляр)	шт/м	1/14	Труба Ø225 SDR 17 (футляр)	шт/м	4/103
Труба Ø315 SDR 17 (футляр)	шт/м	2/36	Труба Ø315 SDR 17 (футляр)	шт/м	2/36
Труба Ø500 SDR 17 (футляр)	шт/м	17/178	Труба Ø500 SDR 17 (футляр)	шт/м	17/178
Труба Ø110 SDR 11 (ложемент)	м	53,4	Труба Ø110 SDR 11 (ложемент)	м	53,4
Шаровой Краны:			Шаровой Краны:		
ПЭ100 SDR11Ø 225	шт.	4	ПЭ100 SDR11Ø 225	шт.	3
ПЭ100 SDR11Ø 160	шт.	1	ПЭ100 SDR11Ø 160	шт.	3
ПЭ100 SDR11Ø 110	шт.	3	ПЭ100 SDR11Ø 110	шт.	5
ПЭ100 SDR11Ø 90	шт.	5	ПЭ100 SDR11Ø 90	шт.	5
ПЭ100 SDR11Ø 63	шт.	1	ПЭ100 SDR11Ø 63	шт.	2

3-2ВУ1 РДБК-50В	шт	1	ГРПШ-13-2ВУ1 РДБК-50В	шт	1
д стал SDR 11 Ø225/219	шт	2	Переход стал SDR 11 Ø225/219	шт	2
ход стал SDR 11 Ø63/57	шт	103	Переход стал SDR 11 Ø32/25	шт	103
дловой отвод SDR 11 Ø225/63	шт.	1	Седловой отвод SDR 11 Ø160/32	шт.	2
едловой отвод SDR 11 Ø110/63	шт.	14	Седловой отвод SDR 11 Ø90/32	шт.	28
Седловой отвод SDR 11 Ø90/63	шт.	38	Седловой отвод SDR 11 Ø63/32	шт.	73

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:полиэтиленді гофрланған құбыр негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар;

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы тамыз 2018жыл;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы қараша 2018жыл;
айы, жылы

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ай; нақты ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар толық жобаға сәйкес орындалды объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«КазТрансГаз Аймак» АҚ ҚӨФ Басшысы Т.Жетпісбаев

_____ « » _____ 2018ж
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Қызылорда обылысы ,Қазалы ауданы,Қазалы қаласынан көлемі 81 гектар жер учаскесінде салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету (газбен жабықтау) құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) ұйым басшысы Абуталипов.О.И

« » _____ 2018ж
_____ қолы, күні
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

М.О.