Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Т.Шевченко, 131, тел.: 87282242216** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №67\03\22 от 16.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
6	**27.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области			усл.	1	33 534 475,00	33 534 475,00
				Итого	1	x	33 534 475,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) М.о. руководителя управления / Усманбаев Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области»

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№67/03/22	16.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области»	73 534 475	29 941 496							3 592 980	33 534 475

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
И.о. руководителя _____ Усманбаев Е.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "TN strov"
_____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области»

АКТ №9
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года
Обоснование: Локальная смета №2-1-2. Строительная часть здания выше отметки 0,000

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Наружные стены										
		2.1 Устройство стен										
1	13	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (380мм) НР=93 %	м3	8,62549	34402,23	3087,54	296736	26632	201671	70665	396793
						7933,88	875,33	68434	7550	–	29392	
			Итого по разделу 2					396 793				
		Раздел 4 Кровля										
2	35	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлат. Установка с изготовлением НР=90 %	м3	4,13	116757,86	1604,88	482210	6628	357566	108841	638335

						28575,3	706,54	118016	2918	–	47284	
3	36	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3	0,55	97475,29	1502,71	53611	826	40436	11456	70273
						———	———	———	———	———	———	
						22452,6	690,27	12349	380	–	5205	
4	37	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3	2,737	116893,85	1239,51	319938	3393	235565	74326	425805
						———	———	———	———	———	———	
						29587,5	585,72	80981	1603	–	31541	
5	38	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2	80,3	1991,54	29,77	159921	2391	1133	141815	325875
						———	———	———	———	———	———	
						1947,66	14,64	156397	1176	–	24139	
6	39	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,81	69870		56595		56595	–	61122
						———		———		———	———	
						–		–		–	4528	
7	40	215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,83	70707		58687		58687	–	63382
						———		———		———	———	
											4695	
8	44	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3	13,257	9050,21	66,45	119979	881	104745	13289	143929
						———	———	———	———	———	———	
						1082,64	31,14	14353	413	–	10661	
9	45	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2	410	108,67	10,47	44555	4293	0	38459	89655
						———	———	———	———	———	———	
						98,2	3,76	40262	1542	–	6641	
10	46	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,41	81820		33546		33546	–	36230
						———		———		———	———	
						–		–		–	2684	

11	47	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15	1692		25380		25380	–	27410
						–		–		–	2030	
12	48	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	2103		84120		84120	–	90850
						–		–		–	6730	
13	49	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2	377	870,09	27,05	328024	10198	225789	86426	447605
						244,13	5,05	92037	1904	–	33156	
14	50	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2	377	716,48	23,5	270113	8860	201280	56649	352903
						159,08	4,25	59973	1602	–	26141	
15	51	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2	350	1056,62	55,62	369817	19467	124387	212684	629101
						645,61	14,9	225964	5215	–	46600	
16	53	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2	350	108,67	10,47	38035	3665	0	32831	76535
						98,2	3,76	34370	1316	–	5669	
17	54	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,35	81820		28637		28637	–	30928
						–		–		–	2291	
18	55	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2	350	688,02	114,36	240807	40026	103824	99363	367383
						277,02	31,56	96957	11046	–	27214	

19	56	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=15,000;	м2	5250	17,43	1,69	91508	8873	77228	7342	106757
						1,03	0,49	5408	2573	–	7908	
20	57	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (тумбы) НР=91 %	м3	0,45	27687,85	1233,92	12460	555	8901	2866	16552
						6673,8	325,67	3003	147	–	1226	
21	58	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-1,2) НР=118 %	т	0,57328	998330,83	7846,05	572323	4498	524913	51770	674020
						74853,1	1675,81	42912	961	–	49927	
22	59	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=64,000;	т	0,04416	653246,95	2566,95	28847	113	10331	16794	49293
						416738	1182,99	18403	52	–	3651	
23	60	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	18,85	84,84	1,93	1599	36	963	418	2179
						31,84	0,32	600	6	–	161	
			Итого по разделу 4					**4 726 123**				
		Раздел 5 Перегородки										
		5.1 Перегородки										
24	67	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (250мм) НР=93 %	м3	4,26	33901,64	3077,51	144421	13110	99602	32944	191554
						7443,32	872,07	31709	3715	–	14189	
25	68	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т	0,02125	83823,75	2494,95	1781	53	0	1625	3678

						81328,8	878,58	1728	19	–	272	
26	69	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02125	408331		8677		8677	–	9371
						———		———		———	———	
						–		–		–	694	
27	70	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2	428,2	5712,47	282,76	2446080	121078	1280712	1002482	3724447
						———	———	———	———	———	———	
						2438,79	78,58	1044290	33648	–	275885	
28	71	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29014	408331		118473		118473	–	127951
						———		———		———	———	
						–		–		–	9478	
			Итого по разделу 5					**4 057 001**				
		Раздел 6 Перемычки										
29	72	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Пр-1) НР=91 % К=2,000;	м3	0,228	48872,66	4669,86	11143	1065	5933	4000	16355
						———	———	———	———	———	———	
						18182,8	1098,29	4146	250	–	1211	
30	73	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,01064	395673		4210		4210	–	4547
						———		———		———	———	
						–		–		–	337	
31	74	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00324	399192		1293		1293	–	1397
						———		———		———	———	
						–		–		–	103	
32	75	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Пр-2) НР=91 %	м3	0,11	48872,66	4669,86	5376	514	2862	1930	7891
						———	———	———	———	———	———	
						18182,8	1098,29	2000	121	–	584	

33	76	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00496	395673		1963		1963	–	2120
						———		———		———	———	
						–		–		–	157	
34	77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00162	399192		647		647	–	698
						———		———		———	———	
						–		–		–	52	
35	78	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Пр-3) НР=91 % К=7,000;	м3	0,119	48872,66	4669,86	5816	556	3096	2088	8536
						———	———	———	———	———	———	
						18182,8	1098,29	2164	131	–	632	
36	79	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;	т	0,01484	395673		5872		5872	–	6342
						———		———		———	———	
						–		–		–	470	
37	80	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;	т	0,00077	399192		307		307	–	332
						———		———		———	———	
						–		–		–	25	
38	81	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Пр-4) НР=91 % К=11,000;	м3	0,22	48872,66	4669,86	10752	1027	5724	3860	15781
						———	———	———	———	———	———	
						18182,8	1098,29	4000	242	–	1169	
39	82	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=11,000;	т	0,02728	395673		10794		10794	–	11657
						———		———		———	———	
						–		–		–	864	
40	83	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=11,000;	т	0,00143	399192		571		571	–	617
						———		———		———	———	

						–		–		–	46	
41	84	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Пр-5) НР=91 % К=9,000;	м3	0,198	48872,66	4669,86	9677	925	5152	3474	14203
						18182,8	1098,29	3600	217	–	1052	
42	85	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=9,000;	т	0,02394	395673		9472		9472	–	10230
						–		–		–	758	
43	86	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=9,000;	т	0,00117	399192		467		467	–	504
						–		–		–	37	
44	87	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Пр-6) НР=91 % К=5,000;	м3	0,12	48872,66	4669,86	5865	560	3122	2105	8608
						18182,8	1098,29	2182	132	–	638	
45	88	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,0151	395673		5975		5975	–	6453
						–		–		–	478	
46	89	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,0009	399192		359		359	–	388
						–		–		–	29	
			Итого по разделу 6					**116 658**				
		Раздел 7 Крыльца										
47	90	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	8,3	22793,13	1802,55	189183	14961	153987	22002	228080

						2437,98	475,09	20235	3943	–	16895	
48	91	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13197	408331		53887		53887	–	58198
						———		———		———	———	
						–		–		–	4311	
		7.2 Входная группа Кр-2										
49	110	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	4,5	22793,13	1802,55	102569	8111	83487	11929	123658
						———	———	———	———	———	———	
						2437,98	475,09	10971	2138	–	9160	
50	111	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06869	408331		28048		28048	–	30292
						———		———		———	———	
						–		–		–	2244	
		7.3 Входная группа Кр-3										
51	133	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	1,2	22793,13	1802,55	27352	2163	22263	3181	32975
						———	———	———	———	———	———	
						2437,98	475,09	2926	570	–	2443	
52	134	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01534	408331		6264		6264	–	6765
						———		———		———	———	
						–		–		–	501	
		7.4 Входная группа Кр-4										
52	148	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	1,33	22793,13	1802,55	30315	2397	24675	3526	36548
						———	———	———	———	———	———	
						2437,98	475,09	3243	632	–	2707	
53	149	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01447	408331		5909		5909	–	6381
						———		———		———	———	
						–		–		–	473	

			Итого по разделу 7					522 898				
			Итого по смете					9 819 473				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 203 610				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					307 854				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					86 028				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 459 500				
			Накладные расходы, тенге					2 082 681				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					727 368				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					147 292				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					9 966 765				
			Затраты на производство строительно-монтажных					134 551				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее					10 101 316				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					202 026				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					10 303 343				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					10 818 510				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 298 221				
			Итого с НДС 12%					12 116 731				
			Тендерная скидка 5%					-605 837				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					11 510 894				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жетысу Саулет Курылысы"
_____ Саятов Т.Р.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.