Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительство области Жетісу",Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008, тел.: 87282270364**	**220740005695**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №2 от 21.10.2022 г. к Договор №67\03\22 от 16.05.2022г.	

Номер документа	Дата составления
13	**21.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района			усл.	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / Нусипбаев М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1

Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области»

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№67/03/22	16.05.2022				
		ДС№2	18.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области»	130 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Нуштаев М.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "TN stroy"

Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области»

АКТ №21

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-4. Здание врачебной амбулатории. Водоснабжение и канализация

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Водопровод холодной воды -В1-									
1	12	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2	6,25	1072,07	1,25	6700	8	871	4661	12270
						931,53	0,63	5822	4	–	909	
			Итого по разделу 1					**12 270**				
			Раздел 2 Горячее водоснабжение									
2	19	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	3191		51056		51056	–	55140
						–		–		–	4084	
3	20	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	13	3016		39208		39208	–	42345

						–		–		–	3137	
4	21	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	8491		25473		25473	–	27511
						–		–		–	2038	
5	23	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 %	комплект	8	12967,86	526,65	103743	4213	368	99176	219152
						12395,25	254,74	99162	2038	–	16234	
6	25	513-106-0103 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	43667		131001		–	–	131001
						–		–		131001	–	
7	26	513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	5	37951		189755		–	–	189755
						–		–		189755	–	
			Итого по разделу 2					**664 904**				
		Раздел 3 Канализация -К1-										
8	41	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	642		4494		4494	–	4854
						–		–		–	360	
9	42	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ DN 100	шт.	4	642		2568		2568	–	2773
						–		–		–	205	
10	43	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	шт.	12	209		2508		2508	–	2709
						–		–		–	201	
11	44	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами (примин.) НР=98 %	зонт	7	3702,56	48,84	25918	342	21741	3870	32171

						547,92	16,27	3835	114	–	2383	
12	46	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,12	20448,74	1168,03	2454	140	2129	200	2866
						1539	294,98	185	35	–	212	
13	47	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	8	770,03	82,13	6160	657	2650	2415	9261
						356,59	40,68	2853	325	–	686	
14	48	234-303-0813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	4,4	29341		129100		129100	–	139428
						–		–		–	10328	
15	49	234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	4,4	4570		20108		20108	–	21717
						–		–		–	1609	
16	50	261-301-0371	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	888		1776		1776	–	1918
						–		–		–	142	
			Итого по разделу 3					**217 697**				
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование										
17	51	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	4	4300,59	210,08	17202	840	2136	14361	34088
						3556,44	107,03	14226	428	–	2525	

18	52	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	8879		35516		35516	–	38357
						–		–		–	2841	
19	53	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876		35504		35504	–	38344
						–		–		–	2840	
20	54	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	27	3497,05	105,75	94420	2855	5904	85365	194168
						3172,65	53,5	85662	1445	–	14383	
21	55	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	27	8000		216000		216000	–	233280
						–		–		–	17280	
22	56	244-104-	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный	шт.	27	785		21195		21195	–	22891
						–		–		–	1696	
23	57	1117-0101-	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	22168,14	87,94	44336	176	41590	2607	50699
						1285,33	44,53	2571	89	–	3756	
24	58	1117-0101-0109	Поддоны душевые глубокие. Установка НР=98 %	комплект	2	3037,57	261,92	6075	524	508	5198	12175
						2521,85	129,94	5044	260	–	902	
25	59	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	2	9952		19904		19904	–	21496
						–		–		–	1592	
			Итого по разделу 4					**645 498**				
		Раздел 5 Канализация производственная										

26	60	511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	81526		163052		–	–	163052
						–		–		163052	–	
27	64	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,5	101,11	2,71	51	1	22	19	76
						54,49	0,32	27	–	–	6	
28	65	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 %	м2	1,1	111,89	3,5	123	4	93	19	153
						23,92	0,49	26	1	–	11	
			Итого по разделу 5					**163 281**				
			Итого по смете					**1 703 650**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					**20 743**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**1 724 394**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в					**18 949**				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					**1 743 343**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**28 452**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**1 771 795**				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					**1 860 384**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**223 246**				
			Итого с НДС 12%					**2 083 631**				
			Тендерная скидка 5%					**-104 182**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**1 979 449**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жетысу Саулет Курылысы"
_____ Саятов Т.Р.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области»

АКТ №22

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-6. Электроснабжение и освещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электротехническое оборудование										
1	8	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	1005	2462	7497
						3380	39,51	3380	40	–	555	
2	9	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 32з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383		8383		8383	–	9054
						–		–		–	671	
3	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	12	3243,74	27,9	38925	335	19366	13841	56987
						1602	–	19224	–	–	4221	
4	11	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
						–		–		–	157	
5	12	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	622		3110		3110	–	3359

						–		–		–	249	
6	13	247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	6	5358		32148		32148	–	34720
						–		–		–	2572	
7	14	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	1005	2462	7497
						3380	39,51	3380	40	–	555	
8	15	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
						–		–		–	401	
9	16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	5	3243,74	27,9	16219	140	8069	5767	23745
						1602	–	8010	–	–	1759	
10	17	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
						–		–		–	157	
11	18	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488	–	2687
						–		–		–	199	
12	19	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	1005	2462	7497
						3380	39,51	3380	40	–	555	
13	20	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
						–		–		–	471	
14	21	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6052,06	124,34	6052	124	2724	2336	9059
						3204	39,51	3204	40	–	671	

15	22	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3243,74	27,9	19462	167	9683	6921	28494
						1602	–	9612	–	–	2111	
16	23	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
						–		–		–	689	
17	24	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	5307		26535		26535	–	28658
						–		–		–	2123	
18	25	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622		622		622	–	672
						–		–		–	50	
19	26	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	6183,19	98,24	6183	98	1015	3679	10651
						5070	39,51	5070	40	–	789	
20	27	247-201-0216	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18853		18853		18853	–	20361
						–		–		–	1508	
21	28	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6052,06	124,34	6052	124	2724	2336	9059
						3204	39,51	3204	40	–	671	
22	29	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	14	3243,74	27,9	45412	391	22594	16148	66485
						1602	–	22428	–	–	4925	
23	30	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
						–		–		–	689	
24	31	247-204-2910	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5671		5671		5671	–	6125

						–		–		–	454	
25	32	247-204-2914	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	1	5671		5671		5671	–	6125
						–		–		–	454	
26	33	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	12	5307		63684		63684	–	68779
						–		–		–	5095	
27	34	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	1005	2462	7497
						3380	39,51	3380	40	–	555	
28	35	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 8з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
						–		–		–	401	
29	36	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	3243,74	27,9	6487	56	3228	2307	9498
						1602	–	3204	–	–	704	
30	37	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	622		622		622	–	672
						–		–		–	50	
31	38	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622		622		622	–	672
						–		–		–	50	
32	39	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47 (примин. к Z-ASA/24, 1P, U=12-60В (DC))	шт.	1	5976		5976		5976	–	6454
						–		–		–	478	
33	40	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	1005	2462	7497
						3380	39,51	3380	40	–	555	

34	41	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
						–		–		–	401	
35	42	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	3243,74	27,9	12975	112	6455	4614	18996
						1602	–	6408	–	–	1407	
36	43	247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
						–		–		–	689	
37	44	247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	3	5358		16074		16074	–	17360
						–		–		–	1286	
38	45	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1893,18	185,18	3786	370	36	2547	6840
						1690	79,02	3380	158	–	507	
39	46	247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784		25784	–	27847
						–		–		–	2063	
40	47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	4608,59	1068,1	4609	1068	160	2718	7913
						3380	395,1	3380	395	–	586	
41	48	247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54 (примин. к ЯАВР3-16-1-54 УХЛ4)	шт.	1	45563		45563		45563	–	49208
						–		–		–	3645	
			Итого по разделу 1					622 727				
		Раздел 2 Светотехническое оборудование										

42	49	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	98	2302,36	900,06	225631	88206	13210	133975	388374
						1267,5	631,23	124215	61861	–	28768	
43	50	247-102-0190	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65 (примин. к CD LED 27 4000К)	шт.	21	7178		150738		150738	–	162797
						–		–		–	12059	
44	51	247-104-0202	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1) с сквозной проводкой, мощность 36 Вт, IP65 (примин. к OPTIMA LED 595 IP54)	шт.	2	16613		33226		33226	–	35884
						–		–		–	2658	
45	52	247-104-0203	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65 (примин. к OPTIMA ECO LED 595)	шт.	75	38877		2915775		2915775	–	3149037
						–		–		–	233262	
46	53	247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001 (примин. к РВО-24)	шт.	2	2138		4276		4276	–	4618
						–		–		–	342	
47	54	261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	2	331		662		662	–	715
						–		–		–	53	
			Итого по разделу 2					**3 741 425**				
		Раздел 3 Электроустановочные изделия										
48	55	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	124	268,05	0,23	33238	29	4195	20901	58470

						233,99	0,11	29015	14	–	4331	
49	56	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	44	476		20944		20944	–	22620
						–		–		–	1676	
50	57	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	636		3180		3180	–	3434
						–		–		–	254	
51	58	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	56	345		19320		19320	–	20866
						–		–		–	1546	
52	59	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	368		4416		4416	–	4769
						–		–		–	353	
53	60	247-212-0205	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	7	1004		7028		7028	–	7590
						–		–		–	562	
54	61	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	30	220,06	0,23	6602	7	290	4542	12036
						210,16	0,1	6305	3	–	892	
55	62	247-212-0301	Розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54	шт.	29	1612		46748		46748	–	50488
						–		–		–	3740	
56	63	247-214-0701	Вилка силовая марки ТН ТН-013, 220-240V 16А 2Р+Е, IP44	шт.	1	679		679		679	–	733
						–		–		–	54	

57	64	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	130	49		6370		6370	–	6880
						–		–		–	510	
			Итого по разделу 3					**187 886**				
		Раздел 5 Стальные изделия										
58	79	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	15	3354,48	180,24	50317	2704	31076	12505	67848
						1102,5	55,32	16538	830	–	5026	
59	80	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	105	959,78	26,51	100777	2784	74841	17327	127552
						220,5	8,69	23153	912	–	9448	
60	81	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	260	703,49	24,28	182907	6313	102885	54477	256375
						283,5	7,51	73710	1953	–	18991	
61	82	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	110	565,46	17,03	62201	1873	30875	21551	90452
						267,75	4,35	29453	479	–	6700	
62	83	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	5606,69	–	16820	–	476	9970	28933
						5448	–	16344	–	–	2143	
63	84	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	3	7357		22071		22071	–	23837
						–		–		–	1766	
			Итого по разделу 5					**594 997**				
			Итого по смете					**5 147 035**				

			Временные здания и сооружения (1,5%)				77 206				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				5 147 035				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в				69 485				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время				5 216 520				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				104 330				
			Итого с непредвиденными работами и затратами				5 320 850				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050				5 586 893				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)				670 427				
			Итого с НДС 12%				6 257 320				
			Тендерная скидка 5%				-312 866				
			Итого с учетом понижающего коэффициента				5 944 454				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жетысу Саулет Курылысы"
_____ Саятов Т.Р.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.