Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетiсу"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области»

АКТ №27
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года
Обоснование: Локальная смета №2-1-3. Архитектурная часть здания

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Наружная отделка фасада										
10	10	1115-0106-0501	Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке НР=80 %	м2	28,62	9809,34	80,65	280743	2308	78061	160970	47705
						7001,2	29,28	200374	838	–	35337	
			Итого по разделу 1					**477 050**				
		Раздел 2 Проемы										
		2.1 Окна										
20	20	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	20,57	1946,59	6,12	40041	126	28491	9162	5313
						555,39	1,39	11424	29	–	3936	
23	23	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2	33,58	487,47	3,55	16369	119	4863	9157	2756

						339,11	1,77	11387	59	–	2042	
		2.2 Витражи										
24	24	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (Вт-1) НР=69 %	м2	1,68	8970,82	548,14	15071	921	11	10080	27163
						8416,2	279,37	14139	469	–	2012	
25	25	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90 %	м2	5,04	1671,78	38,06	8426	192	2157	5547	15091
						1205,72	17,01	6077	86	–	1118	
28	28	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (Вт-1*) НР=69 %	м2	1,08	8970,82	548,14	9688	592	7	6480	17461
						8416,2	279,37	9089	302	–	1293	
29	29	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90 %	м2	2,52	1671,78	38,06	4213	96	1079	2773	7545
						1205,72	17,01	3038	43	–	559	
32	32	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (Вт-2) НР=69 %	м2	1,274	8970,82	548,14	11429	698	8	7644	20599
						8416,2	279,37	10722	356	–	1526	
33	33	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2	3,822	1639,44	210,75	6266	805	1440	3982	11068
						1052,05	105,48	4021	403	–	820	
36	36	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (Вт-3) НР=69 %	м2	4,92	8970,82	548,14	44136	2697	32	29520	79549

38	38	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (Вт-4) НР=69 %	м2	4,366	8970,82	548,14	39167	2393	28	26196	70592
						8416,2	279,37	36745	1220	–	5229	
39	39	1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90 %	м2	2,1	2267,39	42,54	4762	89	1186	3173	8570
						1659,89	18,45	3486	39	–	635	
42	42	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (Вт-5) НР=69 %	м2	9,911	8970,82	548,14	88910	5433	64	59466	160246
						8416,2	279,37	83413	2769	–	11870	
46	46	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	5262		26310		26310	–	28415
						–		–		–	2105	
47	47	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	5	5642,37	2,55	28212	13	20470	5333	36229
						1545,82	–	7729	–	–	2684	
48	48	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2	6,08	3567,04	52,57	21688	320	4510	13623	38136
						2772,71	28,06	16858	171	–	2825	
49	49	1115-0203-0701	Откосы. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %	м2	6,08	1798,06	23,83	10932	145	3289	6038	18328
						1233,28	8,25	7498	50	–	1358	
50	50	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2	6,08	487,47	3,55	2964	22	880	1658	4992
						339,11	1,77	2062	11	–	370	
		2.3 Двери										

60	60	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	32	5262		168384		168384	–	181855
						———		———		———	———	
						–		–		–	13471	
61	61	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	6	5642,37	2,55	33854	15	24564	6400	43474
						———	———	———	———	———	———	
						1545,82	–	9275	–	–	3220	
64	64	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2	40,92	487,47	3,55	19947	145	5926	11158	33593
						———	———	———	———	———	———	
						339,11	1,77	13876	72	–	2488	
			Итого по разделу 2					**883 613**				
			Раздел 3 Внутренняя отделка									
70	70	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2	846,71	377,71	0,92	319811	779	68186	200995	562470
						———	———	———	———	———	———	
						296,26	0,47	250846	398	–	41664	
71	71	1115-0405-	Стены, подготовленные под окраску.	м2	846,71	187,39	0,38	158665	322	26587	105534	285335
						———	———	———	———	———	———	
						155,61	0,19	131757	161	–	21136	
72	72	1115-0401-	Стены внутри помещений. Окраска	м2	94,48	124,33	0,92	11747	87	803	8721	22105
						———	———	———	———	———	———	
						114,91	0,47	10857	44	–	1637	
			Итого по разделу 3					**869 910**				
			Раздел 4 Полы									
			4.1 Тип 1									
76	76	1111-0101-	Покрытия из гранитных плит на клеевом	м2	90,3	18925,61	312,46	1708983	28215	1386483	284942	215343
						———	———	———	———	———	———	
						3258,96	97,96	294284	8846	–	159514	
77	77	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	67,57	1577,97	14,58	106623	985	82824	21795	13869
						———	———	———	———	———	———	
						337,64	5,5	22814	372	–	10273	

		4.5 Тип 5										
96	96	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2	89,17	3087,28	49,15	275293	4383	242650	28334	327917
						316,92	21,12	28260	1883	–	24290	
97	97	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м	112,89	363,47	0,99	41032	112	24094	15868	61452
						149,05	0,49	16826	55	–	4552	
			Итого по разделу 4					**2 681 499**				
		Раздел 5 Прочие отделочные работы										
		5.1 Гардеробная стойка ГС-1,ГС-2										
99	99	1110-0103-0302	Барьеры в гардеробных. Устройство НР=90 %	м2	9,53	3034,73	152,97	28921	1458	18741	8491	40405
						915,24	74,68	8722	712	–	2993	
100	100	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00016	399192		64		64	–	69
						–		–		–	5	
101	101	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,00192	412856		793		793	–	856
						–		–		–	63	
102	102	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	0,05568	101,11	2,71	6	–	2	2	9
						54,49	0,32	3	–	–	1	
103	103	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,05568	84,84	1,93	5	–	3	1	6
						31,84	0,32	2	–	–	–	

104	104	215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2	0,0273	135179		3690		3690	–	398
						–		–		–	295	
105	105	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,068	108572		7383		7383	–	797
						–		–		–	591	
106	106	261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	295		2360		2360	–	254
						–		–		–	189	
107	107	1115-0404-0108	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР=80 %	м2	9,53	1091,18	0,92	10399	9	8111	1826	1320
						239,17	0,47	2279	4	–	978	
		5.2 Обшивка вертикальных стояков коробов										
108	108	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2	1,62	1499,67	16,11	2429	26	491	1731	449
						1180,3	6,72	1912	11	–	333	
109	109	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	1,701	611		1039		1039	–	112
						–		–		–	83	
		5.3 Вертикальные зазоры между ненесущими и несущими конструкциями										
110	110	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (примин.) НР=92 %	м2	26,22	311,1	57,77	8157	1515	–	6488	1581
						253,33	15,62	6642	410	–	1172	

111	111	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=0,030;	м3	0,7866	28681		22560		22560	–	24365
						–		–		–	1805	
			Итого по разделу 5					**114 853**				
		Раздел 7 Материал для адаптации здания для доступности ММГН										
173	173	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (поручни) НР=118 %	м	5,1	830,67	94,48	4236	482	421	4182	9092
						653,63	41,14	3334	210	–	674	
174	174	241-105-0129	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х1,5 мм	м	5,1	2499		12745		12745	–	13765
						–		–		–	1020	
175	175	243-907-4322	Вешалка на три крючка (примин.)	шт.	1	2063		2063		2063	–	2228
						–		–		–	165	
176	176	245-401-0102	Полотенцедержатель (примин.)	шт.	1	8257		8257		8257	–	8918
						–		–		–	661	
177	177	293-000-0000 (пл)	Тактильные свето- накопительные пиктограммы 200*200 (пути эвакуации, туалет для инвалидов, выход из помещения, доступности помещения)	шт	4	8736		34944		34944	–	37740
						–		–		–	2796	
178	178	293-000-0000 (пл)	Мнемосхема санузла 150х200	шт	1	19936		19936		19936	–	21531
						–		–		–	1595	
179	179	293-000-0000 (пл)	Тактильная табличка с наименованием организации и режимом работы на двух языках продублированная шрифтом брайля 600*400	шт	1	53760		53760		53760	–	58061

						–		–		–	4301	
180	180	293-000-0000 (пл)	Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм	шт	4	7280		29120		29120	–	31450
						–		–		–	2330	
181	181	293-000-0000 (пл)	Контрастная свето- накопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу) - 2,4 п.м.	шт	1	8400		8400		8400	–	9072
						–		–		–	672	
182	182	292-000-0000 (пл)	Беспроводная система вызова помощи на 3 точки (кнопка в санузле для МГН) - 2шт., (кнопка на входе в здание -2шт.), всего - 4 комплекта	шт	1	72800		72800		72800	–	78624
						–		–		–	5824	
183	183	293-000-0000 (пл)	Световые маяки для входа в здание и дверей санузла для МГН - 3 комплекта (2 шт. в комплекте)	шт	2	24640		49280		49280	–	53222
						–		–		–	3942	
184	184	293-000-0000 (пл)	Наклейки на прозрачные двери	шт	2	560		1120		1120	–	1210
						–		–		–	90	
185	185	293-000-0000 (пл)	Тактильные наклейки на ручку	шт	1	2800		2800		2800	–	3024
						–		–		–	224	
186	186	1111-0101-3602	Устройство покрытия из тактильных плиток НР=94 %	м2	10,75	2206,24	25,36	23717	273	18135	5122	31146
						493,93	12,91	5310	139	–	2307	
187	187	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	10,75	10629		114262		114262	–	123403
						–		–		–	9141	
			Итого по разделу 7					**482 486**				
			Итого по смете					**5 509 411**				

			Временные здания и сооружения (1,5%)			82 641					
			Итого с временными зданиями и сооружениями			5 509 411					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в			74 377					
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время			5 583 788					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)			111 676					
			Итого с непредвиденными работами и затратами			5 695 464					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050			5 980 237					
			Налог на добавленную стоимость (12 %)			717 628					
			Итого с НДС 12%			6 697 865					
			Тендерная скидка 5%			-334 893					
			Итого с учетом понижающего коэффициента			6 362 972					

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жетысу Саулет Курылысы"
_____ Саятов Т.Р.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области»

АКТ №28
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года
Обоснование: Локальная смета №7-1-1. Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Покрытия										
		2.1 Тип 1										
1	9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3	90,27	3701,37	1108,65	334123	100078	218381	44306	408703
						173,52	280,94	15664	25360	–	30274	
2	14	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3	13,048	8182,02	1887,12	106759	24623	68283	23852	141060
						1061,65	903,94	13852	11795	–	10449	
		2.2 Тип 2										
3	19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3	5,4355	3701,37	1108,65	20119	6026	13150	2668	24610
						173,52	280,94	943	1527	–	1823	
4	20	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2	108,71	1550,33	148,52	168536	16146	1103	146914	340686

						1391,66	46,04	151287	5005	–	25236	
5	21	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	108,71	2735		297322		297322	–	321108
											23786	
			Итого по разделу 2					**1 240 604**				
			Итого по смете					**1 240 604**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					**18 609**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**1 240 604**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в					**16 748**				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					**1 257 352**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**25 147**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**1 282 499**				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					**1 346 624**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**161 595**				
			Итого с НДС 12%					**1 508 219**				
			Тендерная скидка 5%					**-75 411**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**1 432 808**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жетысу Саулет Курылысы"
_____ Саятов Т.Р.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.