Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 09 2023 г.

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара», руководитель Сачанов Асхат Тюлегенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №20 от 24.02.2023 год**

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 2023 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», РК, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Жаппасбай батыра 68 Д, ГСЛ 20005314 от 20.03.202 года, БИН040240006304**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » 2023 г. ТОО «Қабылан эксперт» директор Нургалин Рауан Нургалымович, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная, дом 5, эксперта Лунев Денис Владимирович KZ23VJE00034315 от 22.01.2018 г. БИН 060340007781**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « » 2023 г. ИП АСПК директор Галета Ирина Анатольевна, город Павлодар, Астана 7, в соответствии с приказом №5 от 28.03.2023 г. ИИН 700619450233**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт электрической системы, вентиляции и локальной сети в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **по улице Катаева 36, в городе павлодар, Павлодарской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации.

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок **Акт на право постоянного землепользования на земельный участок от 11.12.2020 года с кадастровым номером 14-218-018-338 №0396692**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при

реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», KZ61REA00331026 от 11.05.2023 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ИП АСПК, город Павлодар, №25/21**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало **май 2023 года**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**
фактически, месяц: **5;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2				
Строительный объем здания	м3				
Площадь застройки	м2				
Этажность	этаж				
Мощность	Коек				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объект расположен по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, улица Катаева, 36.

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 34,6°С.

Нормативная снеговая нагрузка - 120 кгс/м2.

Нормативная ветровая нагрузка - 77 кгс/м2.

Зона влажности - сухая.

Район площадки строительства - не сейсмичен.

Вентиляция

Согласно технического обследования было выявлено следующее: вентиляционные каналы требуют ревизии, а также вентиляционное оборудование в нерабочем состоянии. Часть электрооборудования с установок демонтирована. Вентиляция в санузлах находится в не удовлетворительном состоянии.

Проектом предусматривается вытяжная вентиляция с механическим и естественны м побуждением. В помещении спортзала, актового зала, мастерской и столовой применены канальные вентиляторы. В помещении кухни предусмотрена, механическая вытяжная вентиляция посредством вентиляционных зонтов, установленных над моечными и кухонным оборудованием, с применением лабиринтных фильтров и жироуловителя. Кратность воздуха подобрана согласно СП РК 3.02-111-2012 Приложение С, для спортивного зала (70 человек, 45 человек) 80 м3/час на 1 человека, столовая (240 человек) и мастерская (60 человек) 20 м3/час на 1 человека и актовый зал 124 человек) 20 м3/час на 1 человека.

В мастерских для удаления пыли от станков предусмотрены пылеулавливающие установки ПУ-1500 Д. Основными элементами установки являются пылевой вентилятор и циклон. Пылесборник и фильтр крепятся к корпусу циклона хомутами. Для подключения шланга диаметром 160 мм служит патрубок, установленный на вентиляторе. Установка монтируется на платформе с двумя роликовыми и двумя регулируемыми опорами. На корпусе циклона имеются ручки для перемещения установки. Загрязненный воздух месте с опилками и стружкой из рабочей зоны через всасывающие шланги вентилятором подается на циклон, в

котором более крупные частицы пыли отбрасываются к стенкам корпуса, теряют скорость и падают в пылесборник. Легкие частицы пыли, перемещаемые потоком воздуха, попадают в полость тканевого фильтра и оседают на его стенках. При заполнении пылесборника и фильтра необходимо снять хомуты и очистить пылесборник и фильтр.

Раздача и удаление воздуха осуществляется регулируемыми решетками и струйными сопловыми диффузорами для формирования протяженного потока воздуха.

В остальных помещениях действует естественная вентиляция. В существующих вентшахтах проводится прочистка с заменой решеток. Выброс воздуха осуществляется через воздуховоды, выведенные выше кровли на +0,7 м. воздуховоды приняты из толстолистовой оцинкованной стали класса «Н».

Монтаж сети в соответствии со СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».

Электрооборудование и электроосвещение

Проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Согласно задания на проектирование проектом предусматривается капитальный ремонт внутреннего электрооборудования и электроосвещения здания школы. Наружные сети электроснабжения данным проектом не предусматривается.

По степени надежности электроснабжения электро приемниками здания относится ко II категории.

На вводе в блоки здания предусматривается установка вводно-распределительного устройства в электрощитовой.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.

Силовые магистральные, распределительные и групповые сети выполнены кабелем ВВГнг в полиэтиленовых трубах в подготовке пола, по конструкциям и в штрабе.

В кабинете физики электропроводка выполняется в трубах с выходом на высоту стола. Корпуса вводных щитков соединяются с нулевым защитным проводом.

Установка штепсельных розеток для подключения компьютеров предусмотрена на ысоте 0,2 м от пола.

Силовые распределительные щиты, расположенные в коридорах и рекреациях снабжены запирающими устройствами, высота установки щитов – 1,6 м от уровня пола. Высота установки выключателей, розеток, кнопок и аппаратов управления в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, в остальных помещениях – стандартная.

Проектом электрического освещения здания предусматривается общая система рабочего освещения на напряжение -220В, система аварийного освещения на напряжение -220В и система ремонтного освещения на напряжение 36В от ящиков ЯТП. К установке приняты светильники с люминесцентными лампами. Светильники выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. Нормы оповещения взяты согласно СП РК 2.04-104-2012. Светильники освещения безопасности выбраны из числа светильников рабочего освещения и питаются отдельными групповыми линиями. Светильники эвакуационного освещения, позволяющие обеспечить автономное аварийно-эвакуационное освещение при отсутствии напряжения в сети снабжены блоками аварийного питания ES1. В кабинетах для освещения классной доски светильники устанавливаются выше на 0,3 м верхнего края на кронштейне 0,6 м от нее.

Освещение спортивного зала выполняется спортивными светильниками, укомплектованными защитной решеткой.

Проектом предусмотрена главная система уравнивания потенциалов на вводе в здание. Сопротивление заземляющего устройства на вводе должно составлять не более 4 Ом.

В целях безопасности при прямом и косвенном прикосновении человека к токоведущим частям электроустановок и контроля изоляции электропроводок, проектом предусмотрена установка «УЗО» - устройство защитного отключения, для розеточных групп.

Для обеспечения энергосбережения в электроустановках проектом предусмотрено:

1. Равномерное распределение нагрузок по фазам, неравномерность распределения не превышает 15%;
2. Установка щитов освещения в центре электрических нагрузок;

По периметру электрощитовой проложена магистраль заземления из полосовой стали размером 25х4 мм и присоединена к наружному контуру заземления.

В качестве заземлителей применяются одиночные заземлители, состоящие из трех вертикальных электродов, круглой стали д.16 мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из полосовой стали размером 40х4 мм длиной 3 м.

В данном проекте структура ЛВС включает в себя:

1. Использование универсальных розеток на рабочих местах, что позволяет подключать к ним различные виды оборудования;
2. Обладает модульностью и возможностями внесения изменений и наращивания без замены всей существующей сети;
3. Допускает одновременное использование нескольких различных сетевых протоколов;
4. Использует стандартные компоненты и материалы;
5. Допускает управление и административное минимальным количеством обслуживающего персонала;
6. В структуре, проектируемой ЛВС выделяются следующие основные подсистемы;
7. Подсистема северной комнаты;
8. Горизонтальная подсистема;
9. Подсистемная рабочего места.

Серверная комната здания – центральная серверная комната расположена на первом этаже. В состав оборудования серверной комнаты входят:

Телекоммуникационные стойки 19 «СТ1» (основная) высотой 18U, «СТ2» высотой 15U с пассивным кроссовым оборудованием единого кроссового поля ЛВС;

Различные элементы организации кабельных трасс (кабельные каналы необходимого сечения для укладки кабеля и подвода к его шкафам);

Топология ЛВС – классическая звезда, то есть горизонтальные кабели от всех рабочих мест ЛВС и точек консолидаций сводятся в единый коммутационный центр (единое кроссовое поле ЛВС), располагаемый в стойке 2СТ1»;

Горизонтальную разводку выполнить в кабельном канале 25х16, 40х40. При этом все кабельные линии на рабочих местах оканчивается двойной телекоммуникационной розеткой категории 5е с разъемами RJ-45, устанавливаемой на высоте 0,3, м от уровня чистого пола до нижнего края.

К подсистеме рабочего места относятся четырех парные коммутационные шнуры UTP категории 5е с разъемами RJ-45 длиной 3м, 5м.

Режим функционирования системы установлен следующим: - круглосуточно, 365 дней в году. Каждое рабочее место оснащается блоком розеточным на два модуля, типа RJ-45.

В компьютерных классах предусмотрена установка промежуточных управляемых сетевых коммутаторов «D-link DGS-1100-16V2/A1A», «DGS-1100-08V2-A1A» 1000BASE-TX (1000 мбит/с).

Проектом предусмотрена установка роутеров «WiFi D-link Dap-2360».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **82 227,211 тысяч тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **65 701,319 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **7 715,835 тысяч тенге.**
прочие затраты **8 810,058 тысяч тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего **78 115 851,86 тысяч тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **65 701,319 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **7 715,835 тысяч тенге.**
прочие затраты **8 810,058 тысяч тенге.**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: СМР по объекту: **«Капитальный ремонт электрической системы, вентиляции и локальной сети в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Коммунальное Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара», руководитель Сачанов Асхат Тюлегенович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Эксперт Лунев Денис Владимирович KZ23VJE00034315 от 22.01.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация **ТОО «Кабылан эксперт» директор Нургалин Рауан Нургалымович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ИП АСПК** _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ИП АСПК директор Галета Ирина Анатольевна** _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

директор Галета Ирина Анатольевна в соответствии с приказом №5 от 28.03.2023 г. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс» Даулетбаев С.Р. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт электрической системы, вентиляции и локальной сети в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»										

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				

3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1	1				

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,4060	49,42					

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		
	2) перегородки		
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	
4	Крыша		
5	Полы	1-го этажа	
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	
		двери	
7	Отделочные работы	внутренние	
		наружные	
8	Горячее водоснабжение		
9	Водопровод		
10	Канализация		
11	Электроосвещение		
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	
15		от АГВ	
16		от	

		индивидуальной отопительной установки		
17				
18		от районной котельной		
19				
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутри дворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара», руководитель Сачанов Асхат Тюлегенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ИП АСПК директор Галета Ирина Анатольевна в соответствии с приказом №5 от 28.03.2023 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)