ЗАКАЗЧИК **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и**

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование объекта - **Строительство ВЛ 10/0,4кВ в ауле .Бесколь Кызылжарского района СКО**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017г

№2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по факту	на.единицу измерения	по факту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ							
1	**ЛОК.смета ТЛОК.СМЕТА 1-1-1**	**Перенос проекта в натурувоздушных сетей**	**шт**	**1,0000**		**8783,00**	**8783**
2	**ЛОК.смета ТЛОК.СМЕТА 1-1-2**	**Перенос проекта в натурусетей кабельных линий**	**шт**	**1,0000**		**1691,00**	**1691**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-400/10-0,4кВ							
РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
3	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,7400**		**4162,77**	**7243**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,85	1,479	704,20	1042
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,9396	848,68	797
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**1839**
3. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,8004	1687,24	1350
3. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,601	12,07	19

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1392	3074,21	428
		Итого эксплуатация машин:				**1033,17**	**1798**
3. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,001	2197,63	4397
3. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,261	25,00	7
		Итого материалов:				**2531,02**	**4404**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	934
		НР второго уровня	%	4,1		192,69	335
		Накладные расходы	%	--		729,57	1269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,39	681
		Сметная стоимость:				**5283,72**	**9194**
4	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1142,01**	**4568**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,476	1,904	754,41	1436
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	0,7952	951,70	757
		Итого оплата труда:				**548,30**	**2193**
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1052	2826,10	297
4. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,532	2495,32	1328
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,158	1740,08	275
		Итого эксплуатация машин:				**474,94**	**1900**
4. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0164	21401,04	351
4. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,048	18352,04	881
		Итого материалов:				**307,97**	**1232**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		340,49	1362
		НР второго уровня	%	4,1		60,78	243
		Накладные расходы	%	--		401,27	1605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,46	494
		Сметная стоимость:				**1666,74**	**6667**
5	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД-1)**	**т**	**0,0408**		**200409,43**	**8177**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	58	2,366	782,92	1853
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,014688	948,08	14
		Итого оплата труда:				**45750,67**	**1867**
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00612	2826,10	17
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008568	1740,08	15
		Итого эксплуатация машин:				**789,33**	**32**
5. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0408	154210,74	6292
		Итого материалов:				**154210,74**	**6292**
		НР первого уровня	%	48,5		22189,07	905
		НР второго уровня	%	4,1		9126,54	372
		Накладные расходы	%	--		31315,61	1278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18538,00	756
		Сметная стоимость:				**250263,05**	**10211**
6	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлической лестницы крыльца**	**т конструкций**	**0,6734**		**48964,97**	**32973**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	35,9	24,175	792,22	19152
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	2,968	1104,57	3279
		Итого оплата труда:				**33309,65**	**22431**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	4,148	234,58	973
6. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	2,135	23,60	50
6. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	2,781	2826,10	7860
6. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,059259	4694,46	278
6. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,195286	19,77	4
6. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,228956	132,62	30
6. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,127946	1740,08	223
6.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	1,098	25,11	28
		Итого эксплуатация машин:				**14027,10**	**9446**
6.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001306	271433,92	355
6.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,020202	66,30	1
6.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012593	1467,25	18
6.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000673	327491,59	221
6.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000694	31471,67	22

1	2	3	4	5	6	7	8
6.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,007071	381819,66	2700
6.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006734	196,55	1
6.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,922558	181,03	167
6.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,276094	91,05	25
6.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000067	1774323,66	119
6.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002694	208172,82	561
6.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000209	302495,24	63
6.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000404	301584,67	122
		Итого материалов:				**6497,18**	**4375**
		НР первого уровня	%	60,9		20285,58	13660
		НР второго уровня	%	4,1		2839,27	1912
		Накладные расходы	%	--		23124,85	15572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5767,19	3884
		Сметная стоимость:				**77857,01**	**52429**
7	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,1780**		**345851,27**	**61562**
		НР второго уровня	%	4,1		14179,90	2524
		Накладные расходы	%	--		14179,90	2524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28802,49	5127

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**388833,67**	**69212**
8	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,4954**		**257856,22**	**127742**
		НР второго уровня	%	4,1		10572,11	5237
		Накладные расходы	%	--		10572,11	5237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21474,27	10638
		Сметная стоимость:				**289902,59**	**143618**
9	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**27,0000**		**73,12**	**1974**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=943,48)	чел-ч	0,0295	0,7965	943,48	751
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0054	830,04	4
		Итого оплата труда:				**28,00**	**756**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0027	3260,95	9
9. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0027	31,41	0
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0027	1740,08	5
9. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,3024	46,54	14
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**28**
9. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000435	273897,54	119
9. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,001917	561246,14	1076
		Итого материалов:				**44,26**	**1195**
		НР первого уровня	%	54,2		15,18	410

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		3,62	98
		Накладные расходы	%	--		18,80	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	199
		Сметная стоимость:				**99,26**	**2680**
10	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя**	**м2**	**54,0000**		**46,10**	**2490**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0213	1,15	782,92	901
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0108	830,04	9
		Итого оплата труда:				**16,84**	**909**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0054	3260,95	18
10. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0054	31,41	0
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0054	1740,08	9
10. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,351	46,54	16
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**44**
10. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000756	214266,62	162
10. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00486	284692,97	1384
		Итого материалов:				**28,62**	**1546**
		НР первого уровня	%	54,2		9,13	493
		НР второго уровня	%	4,1		2,26	122
		Накладные расходы	%	--		11,39	615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,60	248
		Сметная стоимость:				**62,10**	**3353**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**9,3000**		**182,18**	**1694**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	0,0681	0,63333	722,79	458
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,08184	830,04	68
		Итого оплата труда:				**56,53**	**526**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,03069	3260,95	100
11. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00837	2432,40	20
11. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,04278	1687,24	72
11. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,08649	12,07	1
		Итого эксплуатация машин:				**20,82**	**194**
11. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,4743	2197,63	1042
11. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,02046	25,00	1
		Итого материалов:				**112,13**	**1043**
		НР первого уровня	%	60,9		34,42	320
		НР второго уровня	%	4,1		8,88	83
		Накладные расходы	%	--		43,31	403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,04	168
		Сметная стоимость:				**243,52**	**2265**
12	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон клВ15)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9300**		**26782,73**	**24908**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	3,66	3,404	704,20	2397
		Итого оплата труда:				**2577,37**	**2397**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4464	10,02	4
		Итого эксплуатация машин:				**4,81**	**4**
12. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2883	1149,57	331
12. 4	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9486	22010,36	20879
12. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00093	12327,15	11
12. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,86	686,27	1276
12. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,3255	25,00	8
		Итого материалов:				**24200,55**	**22507**
		НР первого уровня	%	60,9		1569,62	1460
		НР второго уровня	%	4,1		1162,45	1081
		Накладные расходы	%	--		2732,07	2541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2361,18	2196
		Сметная стоимость:				**31875,98**	**29645**
ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ							
Воздушная ЛЭП -10кВ							
13	**Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0320**		**96721,95**	**3095**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	51,1	1,635	820,74	1342
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	0,72736	830,04	604
		Итого оплата труда:				**60806,62**	**1946**
13. 3	102 С (31-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	0,416	2813,43	1170
13. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	0,21984	1898,50	417

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	0,09152	1740,08	159
		Итого эксплуатация машин:				**54593,91**	**1747**
13. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0032	1336,01	4
13. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	0,0016	84,66	0
13. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000002	54217,08	0
13. 9	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000007	214266,62	2
		Итого материалов:				**188,23**	**6**
		НР первого уровня	%	61,7		37517,69	1201
		НР второго уровня	%	4,1		5503,83	176
		Накладные расходы	%	--		43021,51	1377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11179,48	358
		Сметная стоимость:				**150922,94**	**4830**
14	**С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0960**		**230156,85**	**22095**
		НР второго уровня	%	4,1		9436,43	906
		Накладные расходы	%	--		9436,43	906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19167,46	1840
		Сметная стоимость:				**258760,74**	**24841**
15	**Прайс**	**Изолятор SO 235**	**шт.**	**6,0000**		**12160,80**	**72965**
		НР второго уровня	%	4,1		498,59	2992
		Накладные расходы	%	--		498,59	2992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1012,75	6077
		Сметная стоимость:				**13672,15**	**82033**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**6,0000**		**16207,68**	**97246**
		НР второго уровня	%	4,1		664,51	3987
		Накладные расходы	%	--		664,51	3987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1349,78	8099
		Сметная стоимость:				**18221,97**	**109332**
17	**С124-040207-5007 24-040207-5007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**2251,32**	**13508**
		НР второго уровня	%	4,1		92,30	554
		Накладные расходы	%	--		92,30	554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,49	1125
		Сметная стоимость:				**2531,11**	**15187**
18	**С124-040207-5203 24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**646,71**	**3880**
		НР второго уровня	%	4,1		26,52	159
		Накладные расходы	%	--		26,52	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,86	323
		Сметная стоимость:				**727,08**	**4362**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С124-040207-4711 24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**6,0000**		**13042,20**	**78253**
		НР второго уровня	%	4,1		534,73	3208
		Накладные расходы	%	--		534,73	3208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1086,15	6517
		Сметная стоимость:				**14663,08**	**87979**
		Воздушная ЛЭП -0,4кВ					
20	**Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**12,0000**		**7305,45**	**87665**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	4,55	54,6	754,41	41191
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,99	11,88	1033,21	12275
		Итого оплата труда:				**4455,44**	**53465**
20. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,71	8,52	3584,74	30542
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	3,36	1740,08	5847
		Итого эксплуатация машин:				**3032,39**	**36389**
20. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00036	164760,36	59
20. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,2	1336,01	1603
20. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,24	84,66	20
20. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	144	42,84	6169

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4,8	409,05	1963
20.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,2	225,56	271
		Итого материалов:				**840,49**	**10086**
		НР первого уровня	%	61,7		2749,01	32988
		НР второго уровня	%	4,1		412,23	4947
		Накладные расходы	%	--		3161,24	37935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,33	10048
		Сметная стоимость:				**11304,02**	**135648**
21	**С121-040405-0202 21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**12,0000**		**19257,36**	**231088**
		НР второго уровня	%	4,1		789,55	9475
		Накладные расходы	%	--		789,55	9475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1603,75	19245
		Сметная стоимость:				**21650,66**	**259808**
22	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,3370**		**23078,19**	**7777**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	16,1	5,426	792,22	4298
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	1,496	830,04	1242
		Итого оплата труда:				**16440,12**	**5540**
22. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,39766	2614,72	1040
22. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,79869	1898,50	1516
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,29993	1740,08	522
		Итого эксплуатация машин:				**9133,49**	**3078**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0337	1336,01	45
22. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,00674	84,66	1
22. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000007	54217,08	0
22. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,7077	402,90	285
22.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000135	518738,02	70
		Итого материалов:				**1189,96**	**401**
		НР первого уровня	%	61,7		10143,55	3418
		НР второго уровня	%	4,1		1362,09	459
		Накладные расходы	%	--		11505,65	3877
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2766,71	932
		Сметная стоимость:				**37350,54**	**12587**
23	**С123-061201-0918 23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,3370**		**442247,35**	**149037**
		НР второго уровня	%	4,1		18132,14	6111
		Накладные расходы	%	--		18132,14	6111
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36830,36	12412
		Сметная стоимость:				**497209,85**	**167560**
24	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**30,0000**		**545,79**	**16374**
		НР второго уровня	%	4,1		22,38	671

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22,38	671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,45	1364
		Сметная стоимость:				**613,62**	**18409**
25	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**168,31**	**4039**
		НР второго уровня	%	4,1		6,90	166
		Накладные расходы	%	--		6,90	166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,02	336
		Сметная стоимость:				**189,23**	**4541**
26	**С124-040207-4933 24-040207-4933 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**3461,36**	**41536**
		НР второго уровня	%	4,1		141,92	1703
		Накладные расходы	%	--		141,92	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,26	3459
		Сметная стоимость:				**3891,54**	**46698**
27	**С124-040202-0819 24-040202-0819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1297,59**	**7786**
		НР второго уровня	%	4,1		53,20	319
		Накладные расходы	%	--		53,20	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,06	648
		Сметная стоимость:				**1458,85**	**8753**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С124-040207-3228 24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,0000**		**5542,64**	**38798**
		НР второго уровня	%	4,1		227,25	1591
		Накладные расходы	%	--		227,25	1591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,59	3231
		Сметная стоимость:				**6231,48**	**43620**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1158949**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**74821**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**54658**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**19048**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1018996**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**57151**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1216100**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**49431**
	ИТОГО:		Тенге				**1265531**
	Сметная прибыль		Тенге				**100405**
	ИТОГО поакту:		Тенге				**1365935**
	Временные здания и сооружения 2,4%		Тенге				**25708**
	Итого:		Тенге				**1391643**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,19%		Тенге				**34990**
	Итого в текущих ценах 2016г		Тенге				**1426632**
	Итого в текущих ценах 2017г., согласно договора к=1,0649428		Тенге	**1,0649428**			**1519282**
	НДС 12%		Тенге				**182314**
	ВСЕГО		Тенге				**1701596**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР