Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 1 от 05.03.16г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за март **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	05.03.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	6 140 516										
в том числе за месяц	6 140 516	6 140 516	2 101 784	5 375 102					107 502	657 912	6 140 516
2-1-1	6 140 516	6 140 516	2 101 784	5 375 102					107 502	657 912	6 140 516
Удержание аванса 30%	1 842 155	1 842 155									1 842 155
Удержание 5%	307 026	307 026									307 026
Итого к оплате:											3 991 335

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Раисов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Ыбмирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 05.03.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №1 от 28.03.16г
приемки выполненных работ за март 2016
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

март 2016

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2891,2	39,73	37,82	114881	109345	36094	0,013	38
		м3 грунта		1,87	11	5407	31803	97	0,0376	109
2	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;	140,36	262,72	–	36875	–	41669	1,848	259
		м3 грунта		262,72	–	36875	–	113	–	–
3	Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований за 3 прохода	4210,8	4,31	4,31	18149	18149	7434	–	–
		м2 уплотненной площади основания		–	1,82	–	7664	97	0,0071	30
4	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 (у=1,81 т/м3)	5233,072	139,92	139,92	732211	732211	146421	–	–
		т								

			–	27,98	–	146421	100	0,05876	307
Раздел 2 Фундаменты									
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	133,2	6067,45	66,01	808184	8793	30865	1,35	180
	м3		195,75	24,93	26074	3321	105	0,1218	16
12 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	135,864	192		26086				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1736401**	**868498**			**477**
					68356	**189209**			**462**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				799549				
	Накладные расходы, тенге				262483				
	- заработная плата, тенге				39372				
	- трудоемкость, чел-ч				131				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119933				
	Всего				**2118817**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				23307				
	- сметная заработная плата, тенге				3286				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				40058				
	- сметная заработная плата, тенге				18427				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				112				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21421				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8568				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2212171**				
	понижающий коэффициент к=0,9501				**2101784**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**5375102**				
	- материалы, тенге				1974506				
	- сметная заработная плата, тенге				860973				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1201				
	Налог (2 %)				107502				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5482604**				

НДС (12 %)	657912
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6140516**

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Ирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 1 от 05.03.16г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	05.03.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	54 669 666								849 600	5 199 552	48 529 150
в том числе за месяц	48 529 150	48 529 150	16 610 619	42 479 998					849 600	5 199 552	48 529 150
2-1-1	48 529 150	48 529 150	16 610 619	42 479 998							14 558 745
Удержание аванса 30%	14 558 745	14 558 745									2 426 458
Удержание 5%	2 426 458	2 426 458									**31 543 947**
Итого к оплате:											

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 05.03.2016г.

Наименование стройки: 9 ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №2 от 20.04.2016г.

приемки выполненных работ за апрель 16

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
5	Е1-17-13	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	313,74	32,54	30,98	10212	9720	3208	0,0106	3
		м3 грунта		1,53	9,01	480	2827	97	0,0308	10
6	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 (у=1,7 т/м3)	533,358	139,92	139,92	74627	74627	14923	–	–
		т		–	27,98	–	14923	100	0,05876	31
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	52,29	122,18	–	6389	–	7220	0,885	46
		м3 грунта		122,18	–	6389	–	113	–	–
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	156,87	5,55	5,55	871	871	274	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	282	97	0,00691	1

9	Е1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	156,87	3,11	3,11	488	488	153	–	–
		м3 грунта		–	1,01	–	158	97	0,00387	1
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	156,87	21,55	4,52	3381	709	2591	0.108	17
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2671	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
13	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В20	796	682,36	196,62	543159	156510	289622	1,79	1425
		м3		272,25	74,27	216711	59119	105	0,3628	289
14	99-1-1(пл)	Бетон В20 - цена: 16200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "Унистрой-ПВ")	807,94	5655,86		4569596				
		м3								
15	99-1-2(пл)	Сталь периодического профиля класса А-III, d 28мм - цена: 131000:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "Стальной союз")	154,05873	45735,62		7045972				
		т								
16	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	14,38562	62600		900540				
		т								
17	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	1,49	58600		87314				
		т								
	Раздел 3 Стены подвала									
18	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	333	361,09	172,69	120243	57506	63631	0,476	159
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	25401	20050	140	0,2371	79
19	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	244	513,37	243,37	125262	59382	65575	0,668	163
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	26079	20760	140	0,3375	82
20	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	27	785,65	389,08	21213	10505	10993	0,937	25
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	4155	3697	140	0,5542	15
21	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	116	1139,75	598,4	132211	69414	66534	1,18	137
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	22681	24843	140	0,911	106
22	99-1-3(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.6.3 - цена: 4000:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	143	1396,51		199701				

23	99-1-4(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.5.3 - цена: 3750:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	90	1309,23		117831			
24	99-1-5(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 - цена: 3850:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	42	1344,14		56454			
25	99-1-6(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 - цена: 3750:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	46	1309,23		60225			
26	99-1-7(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.6.6 - цена: 5500:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	65	1920,2		124813			
27	99-1-8(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.6.6 - цена: 5100:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	56	1780,55		99711			
28	99-1-9(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.5.6 - цена: 5000:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	35	1745,63		61097			
29	99-1-10(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.5.6 - цена: 4550:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	56	1588,53		88958			
30	99-1-11(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6 - цена: 4200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	27	1466,33		39591			
31	99-1-12(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 - цена: 8200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	36	2862,84		103062			
32	99-1-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.6.6 - цена: 10800:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	60	3770,57		226234			
33	99-1-14(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.5.6 - цена: 9800:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	45	3421,44		153965			
34	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	115	192		22080			
35	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	1,26	10346,23	154,03	13036	194	2966	14,63	18
				2295	58,5	2892	74	100	0,28	-
45	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная толщиной 20мм фундаментов на отм. - 2,49м *м2 поверхности*	160.173	63,04	4,19	10097	671	11270	0,382	61

			58,05	1,58	9298	253	118	0,0076	1
46 30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	4,964	9950		49392				
	м3								
49 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	497,4	245,44	3,82	122082	1900	22767	0,212	105
	м2 поверхности		37,35	1,44	16578	716	118	0,007	3
51 Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	38	108,41	66,43	4120	2524	2537	0,148	6
	или сборных конструкций		23,85	23,85	906	906	140	0,1051	4
52 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,227	28200		34601				
	м3								
55 Е6-18-9	Устройство перемычек ПР-4, ПР-7	0,27	14567,22	367,51	3933	99	664	13,1	4
	м3		2202,75	138,83	595	37	105	0,678	–
	Всего прямые затраты				**15232461**	**445120**			**2169**
					336836	**148645**			**622**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14450502				
	Накладные расходы, тенге				564928				
	- заработная плата, тенге				84739				
	- трудоемкость, чел-ч				282				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				947843				
	Всего				**16745232**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				184198				
	- сметная заработная плата, тенге				25972				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				147				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				316580				
	- сметная заработная плата, тенге				145627				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				886				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				169294				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				67718				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**17483022**				
	понижающий коэффициент к=0,9501				**16610619**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**42479998**				
	- материалы, тенге				35691454				

- сметная заработная плата, тенге	2417625
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4106
Напог (2 %)	849600
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43329598**
НДС (12 %)	5199552
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**48529150**

Заказчик:
М.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен

Директор _____ Шадиев К.К

Эксперт технического надзора _____ Я.В.Игнатова.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Т.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 1 от 05.03.16г.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2016 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	05.03.16г.	467 003 033 431:	467 003 015 431		

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	71 101 125										
в том числе за месяц	16 431 458	16 431 458	5 624 181	14 383 279					287 666	1 760 513	16 431 458
2-1-1	16 431 458	16 431 458	5 624 181	14 383 279					287 666	1 760 513	16 431 458
Удержание аванса 30%	21 330 337	4 929 438									4 929 438
Удержание 5%	3 555 056	821 573									821 573
Итого к оплате:											**10 680 447**

Заказчик:
ГУ "Отдел по делам строительства города Павлодара"
Начальник отдела строительства

_____ Ронковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 05.03.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №3 от 18.05.2016г.

приемки выполненных работ за май 16г

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
[illegible]		Засыпка вручную траншей, котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,145	122.18	–	2339	–	2643	0,865	17
		м3 грунта		122,18	-	2339	–	113	-	–
8-61-29-1		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	78,435	5.55	5.55	435	435	137	–	–
		м3 грунта		-	1.5		141	97	0.00691	1
8-61-29-7		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	78,435	3.11	3.11	244	244	77	–	–
		м3 грунта		-	1,01	–	79	97	0,00387	-
10-51-134-1		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,435	21,55	4,52	1690	355	1296	0.108	8
		м2 уплотненного грунта		17.03	-	1339	–	97	–	–

Раздел 3 Стены подвала

18	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	167	361,09	172,69	60302	28839	31912	0,48	79
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	12739	10055	140	0,24	40
19	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	244	513,37	243,37	125262	59382	65575	0,67	163
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	26079	20760	140	0,34	82
20	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	27	785,65	389,08	21213	10505	10993	0,94	25
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	4155	3697	140	0,55	15
21	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	116	1139,75	598,4	132211	69414	66534	1,18	137
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	22681	24843	140	0,91	106
22	99-1-3(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.6.3 - цена: 4000:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	71	1396,51		99152				
23	99-1-4(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.5.3 - цена: 3750:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	45	1309,23		58915				
24	99-1-5(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 - цена: 3850:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	23	1344,14		30915				
25	99-1-6(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 - цена: 3750:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	40	1309,23		52369				
26	99-1-7(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.6.6 - цена: 5500:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	70	1920,2		134414				
27	99-1-8(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.6.6 - цена: 5100:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	59	1780,55		105052				
28	99-1-9(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.5.6 - цена: 5000:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	7	1745,63		12219				
29	99-1-10(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.5.6 - цена: 4550:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	58	1588,53		92135				
30	99-1-11(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6 - цена: 4200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	34	1466,33		49855				
31	99-1-12(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 - цена: 8200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	18	2862,84		51531				

32	99-1-13(пп)								
	Фундаментные блоки ФБС 24.6.6 - цена: 10800:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	82	3770,57		309187				
	шт								
33	99-1-14(пл)								
	Фундаментные блоки ФБС 24.5.6 - цена: 9800:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	45	3421,44		153965				
	шт								
35	Е46-22-1								
	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	4,43	10346,23	154,03	45834	682	10426	14,63	65
	м3								
			2295	58,5	10167	259	100	0,28	1
36	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций сетками СТ, СУ, С	0,31023	8679,65	422,15	2693	131	3081	56,4	17
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	2562	49	118	0,77	–
37	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,02877	50800		1462				
	т								
38	4-1-54								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,28146	62000		17451				
	т								
42	Е6-19-1								
	Устройство поясов в опалубке (армированный пояс из раствора М-100 толщиной 50мм на отм. -0,37м)	12,78	9646,46	316,01	123282	4039	19959	8,25	105
	м3								
			1368	119,39	17483	1526	105	0,58	7
43	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11344	65000		7374				
	т								
44	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,24991	67700		84619				
	т								
45	Е8-4-1								
	Гидроизоляция горизонтальная цементная толщиной 20мм фундаментов на отм. - 2,49м	80,087	63,04	4,19	5049	336	5636	0,38	31
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	4649	127	118	0,01	1
46	30-2-27								
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	2,48406	9950		24716				
	м3								
47	Е8-4-3								
	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов на отм. -0,34м	240,26	556,61	11,21	133731	2693	10123	0,2	48
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	7568	1011	118	0,02	5
48	1-1-103								
	Гидроизол	528,572	104		54971				

		м2							
49	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	248,744	245,44	3,82	61052	950	11386	0,21	53
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	9291	358	118	0,01	2
50	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	5,16	218,43	0,9	1127	5	633	0,54	3
		м шва								
				87,3	0,34	450	2	140		–
51	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	77	108,41	66,43	8348	5115	5141	0,15	11
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1836	1836	140	0,11	8
52	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,4526	28200		69163				
		м3								
53	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0047952	65000		312				
		т								
54	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,049977	67700		3383				
		т								
55	Е6-18-9	Устройство перемычек ПР-4, ПР-7	0,54	14567,22	367,51	7866	198	1327	13,1	7
		м3								
				2202,75	138,83	1189	75	105	0,68	–
56	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01078	65000		701				
		т								
57	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,116613	67700		7895				
		т								
58	Е46-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 (толщиной 100-150мм в ж/бетонных конструкциях) т.ч. п.3.7: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзлм1=1,25; т.ч. п.3.9: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	47	433,76	205,19	20387	9644	14386	1,31	62
		отверстие								
				228,57	77,49	10743	3643	100	0,38	18

Раздел 4 Перегородки

68	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,9278	287,79	4,19	555	8	136	0,382	1
		м2 поверхности								

			58,05	1,58	112	3	118	0,0076	
69	E8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,7484	428,92	34,37	17478	1401	9706	1,21	49
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	7701	524	118	0,0629	3
70	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	2,054	14715		30225				
		1000шт								
	Раздел 5 Перекрытие									
71	E7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	66	951,48	200,77	62798	13251	34226	1,74	115
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	19751	4696	140	0,3052	20
72	E7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	63	1539,77	373,54	97006	23533	52991	2,66	168
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	29342	8509	140	0,61	38
73	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	660,8448	2940		1942884				
		м2								
74	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов до 13см	660,8448	90		59476				
		м2								
75	99-1-16(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 30-12-8 - цена: 15950:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	12	5568,57		66823				
		шт								
76	99-1-17(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 63-12-8 - цена: 32725:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	18	11425,18		205653				
		шт								
78	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15 плоские прямоугольные П2-15	0,27	24900		6723				
		м3								
79	E7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (пластина 520x10)	0,17148	172169,94	1216,94	29524	209	1537	31,4	5
		т стальных элементов		5940	459	1019	79	140	2,25	–
80	E7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (анкер, МС-5)	0,07457	41008,57	2434,57	3058	182	3433	170	13

	т стальных элементов								
			31950	920,25	2383	69	140	4,49	–
81 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,058528	45800		2681				
	т								
82 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,01605	45300		727				
	т								
87 Е26-31-1	Теплоизоляция торцов плит перекрытий	1,14048	2139,46	330,46	2440	377	2204	10,58	12
	м3 изоляции								
			1809	123,75	2063	141	100	0,6	1
88 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	1,1860992	5454		6469				
	м3								
89 Е11-5-1	Обертывание утеплителя из пенополистирола полиэтиленовой пленкой	86,4	586,66	2,07	50687	179	27582	1,38	119
	м2 изолируемой поверхности								
			258,75	0,79	22356	68	123		–
Раздел 11 Входы №1-5 в техподполье									
115 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	30	361,09	172,69	10833	5181	5732	0,48	14
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	2288	1806	140	0,24	7
116 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	35	513,37	243,37	17968	8518	9407	0,67	23
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	3741	2978	140	0,34	12
117 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	15	785,65	389,08	11785	5836	6108	0,94	14
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	2309	2054	140	0,55	8
118 99-1-18(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 - цена: 8200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	15	2862,84		42943				
	шт								
119 99-1-19(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6 - цена: 4200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	35	1466,33		51322				
	шт								
120 99-1-20(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 - цена: 3850:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	10	1344,14		13441				
	шт								
121 99-1-21(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 - цена: 3750:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	20	1309,23		26185				
	шт								
	Всего прямые затраты				**4934502**	**251642**			**1364**
					228332	**89388**			**375**

Накладные расходы, тенге	414327
зарплата, тенге	62149
трудоемкость, чел-ч	207
Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)	320930
Всего	5669759
Временные здания и сооружения (1,1 %)	62367
- сметная заработная плата, тенге	8794
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	107191
- сметная заработная плата, тенге	49308
- нормативная трудоемкость, чел-ч	300
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57321
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22929
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5919567
понижающий коэффициент к=0,9501	5624181
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	14383279
- материалы, тенге	10823546
- сметная заработная плата, тенге	1259166
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2296
Налог (2 %)	287666
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	14670945
НДС (12 %)	1760513
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	16431458

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

_____ Темирбуватов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 1 от 05.03.16г.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за май -2 **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	05.03.16г.	467 003 033 431:	467 003 015 431		

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	103 978 653										
в том числе за месяц	32 877 529	32 877 529	11 253 363	28 779 349					575 588	3 522 592	32 877 529
2-1-1 ,2-1-2	32 877 529	32 877 529	11 253 363	28 779 349					575 588	3 522 592	32 877 529
Удержание аванса 30%	31 193 597	9 863 259									9 863 259
Удержание 5%	5 198 933	1 643 876									1 643 876
Итого к оплате:											**21 370 394**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о.начальника Отдела строительства

_____ Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 05.03.2016г.
Наименование стройки. 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 4 от 27.05.2016г.
приемки выполненных работ за май -2 2016г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены подвала								
28	99-1-9(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.5.6 - цена: 5000:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	21	1745,63		36658				
59	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,5798	9926,1	1826,1	5755	1059	7134	42,7	25
				8100	690,75	4696	400	140	3,37	2
60	1-1-904	Профиль гнутый из оцинкованной стали, толщина 1мм *т*	0,5798	151000		87550				
61	1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм *шт*	738	1,42		1048				
62	Е7-20-3	Крепление перегородок к стенам и перекрытию *т стальных элементов*	0,03336	9926,1	1826,1	331	61	410	42,7	1
				8100	690,75	270	23	140	3,37	–

63 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно *т*	0,03336	60300		2012				
Раздел 7 Двери									
99 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	7,2	398,48	102,53	2869	738	1619	0,899	6
			151,65	35,67	1092	257	120	0,1393	1
101 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	7,2	12300		88560				
102 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	5	1380		6900				
Раздел 11 Входы №1-5 в техподполье									
125 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных *м3 подстилающего слоя*	16,8	2223,4	–	37353	–	10973	3,24	54
			531	–	8921	–	123	–	–
126 Е6-1-16	Устройство бетонных плит со ступенями бетон В15 *м3*	4,906	7194,6	196,62	35297	965	1785	1,79	9
			272,25	74,27	1336	364	105	0,3628	2
127 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм *т*	0,25779	41200		10621				
128 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0075	62566,88	6788,5	469	51	471	253	2
			45675	2565	343	19	130	12,52	–
129 8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм *м*	7,5	207		1553				
130 Е61-28-1	Натягивание металлической сетки на дренажную трубу	0,9	703,51	0,85	633	1	111	0,816	1

	м2								
			117,5	0,13	106	–	105	0,0013	–
131 Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	11,6	258,16	4,19	2995	49	815	0,382	4
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	673	18	118	0,0076	–
132 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,49	245,44	3,82	7974	124	1488	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1214	47	118	0,007	–
133 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,8	249,47	9,95	4191	167	1156	0,356	6
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	877	63	123	0,0182	–
134 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	33,6	41,49	0,67	1394	23	36	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	21	8	123	0,0012	–
135 Е6-36-4	Железнение поверхности	16,8	55,56	0,23	933	4	907	0,289	5
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	862	2	105	0,0004	–
136 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,2	249,47	9,95	2794	111	771	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	585	42	123	0,0182	–
137 Е6-36-4	Железнение поверхности	11,2	55,56	0,23	622	3	605	0,289	3
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	575	1	105	0,0004	–
	Раздел 12 Разные работы (Входы и пандусы №1, №2, №3)								
138 Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	91,51	27,84	26,18	2548	2396	787	0,0115	1
	м3 грунта								
			1,66	7,2	152	659	97	0,025	2
139 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	6,44	262,72	–	1692	–	1912	1,848	12
	м3 грунта								
			262,72	–	1692	–	113	–	–

	м2								
			117,5	0,13	106	–	105	0,0013	–
131 Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	11,6	258,16	4,19	2995	49	815	0,382	4
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	673	18	118	0,0076	–
132 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,49	245,44	3,82	7974	124	1488	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1214	47	118	0,007	–
133 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,8	249,47	9,95	4191	167	1156	0,356	6
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	877	63	123	0,0182	–
134 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	33,6	41,49	0,67	1394	23	36	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	21	8	123	0,0012	–
135 Е6-36-4	Железнение поверхности	16,8	55,56	0,23	933	4	907	0,289	5
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	862	2	105	0,0004	–
136 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,2	249,47	9,95	2794	111	771	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	585	42	123	0,0182	–
137 Е6-36-4	Железнение поверхности	11,2	55,56	0,23	622	3	605	0,289	3
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	575	1	105	0,0004	–
	Раздел 12 Разные работы (Входы и пандусы №1, №2, №3)								
138 Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	91,51	27,84	26,18	2548	2396	787	0,0115	1
	м3 грунта								
			1,66	7,2	152	659	97	0,025	2
139 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	6,44	262,72	–	1692	–	1912	1,848	12
	м3 грунта								
			262,72	–	1692	–	113	–	–

140	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,62	134,1	–	3302	–	3731	0,972	24
		м3 грунта								
				134,1	–	3302	–	113	–	–
141	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	44	361,09	172,69	15888	7598	8407	0,476	21
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	3356	2649	140	0,2371	10
142	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	41	513,37	243,37	21048	9978	11018	0,668	27
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	4382	3488	140	0,3375	14
143	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	65	785,65	389,08	51067	25290	26466	0,937	61
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	10004	8900	140	0,5542	36
144	99-1-22(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 - цена: 8200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	65	2862,84		186085				
		шт								
145	99-1-23(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6 - цена: 4200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	41	1466,33		60120				
		шт								
146	99-1-24(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 - цена: 3850:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	40	1344,14		53766				
		шт								
147	99-1-25(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 - цена: 3750:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	4	1309,23		5237				
		шт								
150	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,12	6067,45	66,01	43200	470	1651	1,35	10
		м3								
				195,75	24,93	1394	178	105	0,1218	1
151	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	49,5	258,16	4,19	12779	207	3482	0,382	19
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	2873	78	118	0,0076	–
152	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	372,8	245,44	3,82	91500	1424	17064	0,212	79
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	13924	537	118	0,007	3
159	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	52,7	1073,84	335,84	56591	17699	51350	4,54	239
		м3 кладки								
				699,75	126	36877	6640	118	0,61	32

160 99-1-27(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	15,4	11346,62		174738				
161 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	11,38	6870		78181				
166 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *шт сборных конструкций*	6	951,48	200,77	5709	1205	3112	1,74	10
			299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
167 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	6	1539,78	373,54	9239	2241	5047	2,66	16
			465,75	135,07	2795	810	140	0,6052	4
168 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	12,79	2940		37603				
169 30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов *м2*	12,79	45		576				
170 99-1-29(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 21-12-8 - цена: 15125:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	6	5280,54		31683				
171 99-1-30(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 57-12-8 - цена: 29700:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	6	10369,07		62214				
	Всего прямые затраты				**1343278**	**71864**			**646**
					104118	**25610**			**109**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1167303				
	Накладные расходы, тенге				162308				
	- заработная плата, тенге				24346				
	- трудоемкость, чел-ч				81				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90335				

Всего	**1595921**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	17555
- сметная заработная плата, тенге	2475
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	30172
- сметная заработная плата, тенге	13879
- нормативная трудоемкость, чел-ч	84
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16135
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6454
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1666237**
понижающий коэффициент к=0,9501	**1583092**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4048599**
- материалы, тенге	2836296
- сметная заработная плата, тенге	468990
- нормативная трудоемкость, чел-ч	934
Налог (2 %)	80972
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4129571**
НДС (12 %)	495549
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4625120**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства акимата города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 05.03.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Форма 2В

Акт № 5 от 27.05.2016г.
приемки выполненных работ за май -2 2016г
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на растворе М100 (1-4 этажи) *м3 кладки*	209,6	1073,84	335,84	225077	70392	204232	4,54	952
				699,75	126	146668	26410	118	0,61	128
2	99-1-1(пп)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	61,6	11573,56		712931				
3	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	45,27	7250		328208				
4	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на растворе М100 (пилястры 1-3 этажи) *м3 кладки*	41,6	1073,84	335,84	44672	13971	40535	4,54	189
				699,75	126	29110	5242	118	0,61	25

5 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г Семей) *1000шт*	12,2	11573,56		141197				
6 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	8,98	7250		65105				
25 Е26-32-1	Теплоизоляция прямоугольных стен плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-35 на растворе *м3 изоляции*	62,09	2478,2	367,45	153871	22815	117071	10,12	628
			1748,25	137,25	108549	8522	100	0,67	42
26 99-1-9(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	62,09	5411,47		335998				
29 Е8-7-5	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 лицевым силикатным кирпичом М125 на растворе М100 (утепляемые стены 1-4 этажей) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	413,6	236,18	34,37	97684	14215	98522	1,21	500
			189	12,87	78170	5323	118	0,0629	26
30 99-1-10(пл)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой неокрашенный СУЛ150/25 - цена: 36793, 61:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г Семей) *1000шт*	16,05	13102,55		210296				
31 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	8,56	7250		62060				
41 Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков *т металлических изделий*	2,52	8679,65	422,15	21873	1064	25023	56,4	142
			8257,5	157,5	20809	397	118	0,77	2
42 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм *т*	2,52	50800		128016				
60 Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи) *м3 кладки*	246,23	1032,66	337,41	254272	83080	231424	4,38	1078
			670,5	126	165097	31025	118	0,62	153
61 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	72,05	11573,56		833875				

		1000шт							
62	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	53,19	7250		385628			
		м3							
74	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	307	108,41	66,43	33282	20394	20502	0,148	45
		шт сборных конструкций							
				23,85	23,85	7322	7322	140	0,1051	32
76	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	9,68	28200		272976			
		м3							
77	Е7-20-4	Монтаж металлических перемычек под кирпичную облицовку стен - уголок 125х10мм	1,644	9469,94	1216,94	15569	2001	14728	31,4	52
		т стальных элементов							
				5940	459	9765	755	140	2,25	4
78	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,644	65100		107024			
		т							
	1.2 Утепление мусорокамер								
93	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	21,27	218,43	0,9	4646	19	2610	0,538	11
		м шва							
				87,3	0,34	1857	7	140	0,0016	–
	Раздел 2 Перегородки								
	2.0 Подраздел без наименования								
94	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.90 мм)	532,58	272,54	34,73	145149	18497	149577	1,43	762
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				225	13,01	119831	6929	118	0,0635	34
95	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	20,67	11573,56		239225			
		1000шт							
96	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	11,02	6330		69757			
		м3							
97	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,196	64100		12564			
		т							

98	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (крепление перегородок к стенам и перекрытиям, ММ, К)	0,296	8679,65	422,15	2569	125	2939	56,4	17
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2444	47	118	0,77	–
99	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно (ММ-13, К-3, К-4, ММ-2, К-6)	0,296	60300		17849				
		т								
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
100	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	63	951,48	200,77	59943	12649	32669	1,74	110
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	18853	4482	140	0,3052	19
101	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	60	1539,78	373,54	92387	22412	50469	2,66	160
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	27945	8104	140	0,6052	36
102	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	704,6	2940		2071524				
		м2								
103	99-1-19(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 30-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	12	5568,57		66823				
		шт								
104	99-1-20(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 63-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	9	11425,18		102827				
		шт								
105	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 13см)	708,4	90		63756				
		м2								
	Раздел 5 Ограждение лождий									
	5.0 Подраздел без наименования									
205	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (1-3 этажи)	60,34	272,54	34,73	16445	2096	16947	1,43	86
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	13577	785	118	0,0635	4

206 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	2,34	11573,56		27082				
207 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	1,25	7250		9063				
214 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,35	72779,65	422,15	25473	148	3475	56,4	20
			8257,5	157,5	2890	55	118	0,77	–
216 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,33	45800		15114				
217 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича *м2 стен (без вычета проемов)*	60,96	38,93	–	2373	–	2800	0,219	13
			38,93	–	2373	–	118	–	–
Раздел 6 Лестницы									
231 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	6	1539,78	373,54	9239	2241	5047	2,66	16
			465,75	135,07	2795	810	140	0,6052	4
232 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *шт сборных конструкций*	3	951,48	200,77	2854	602	1555	1,74	5
			299,25	71,15	898	213	140	0,3052	1
233 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	57,62	2940		169403				
234 30-17-8	Надбавка к позиции 30-17-8 - 30-17-11 на каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий (толщ до 13 см *м2*	57,62	90		5186				
239 Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узел А *м3*	1,57	9580,66	210,67	15042	331	1634	5,75	9
			911,25	79,58	1431	125	105	0,3887	1
271 Е9-61-10	Монтаж лестниц (балки ,косоуры) *т конструкций*	0,765	9752,34	2387,56	7461	1826	4417	35,1	27
			6120	295,43	4682	226	90	1,35	1

272	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (балки 24)	0,765	154400		118116				
		т								
	Раздел 10 Шахта лифта (3шт)									
368	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,66	8679,65	422,15	5729	279	6554	56,4	37
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5450	104	118	0,77	1
369	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,297	50800		15088				
		т								
370	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,362	49389		17879				
		т								
	Раздел 14 Наружная отделка									
	14.0 Подраздел без наименования									
408	Е15-14-2	Наружная облицовка стен под естественный камень	130	659,27	2,56	85705	333	64014	2,7	351
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	60840	126	105	0,0047	1
409	1-1-544	Плитки фасадные под естественный камень	130	1340		174200				
		м2								
		Всего прямые затраты				**8100085**	**289490**			**5210**
						831356	**107009**			**514**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6979239				
		Накладные расходы, тенге				1096744				
		- заработная плата, тенге				164512				
		- трудоемкость, чел-ч				548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				551810				
		Всего				**9748639**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				107235				
		- сметная заработная плата, тенге				15120				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	184305
- сметная заработная плата, тенге	84780
- нормативная трудоемкость, чел-ч	516
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	98559
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39423
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10178161**
понижающий коэффициент к=0,9501	**9670271**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**24730750**
- материалы, тенге	16958055
- сметная заработная плата, тенге	3257757
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6874
Налог (2 %)	494615
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25225365**
НДС (12 %)	3027044
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28252409**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 17 от 18.07.2016г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		17	18.07.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	103 605 984										
в том числе за месяц	103 605 984	103 605 984	35 462 388	90 691 513					1 813 830	11 100 641	103 605 984
2-1-1, 2-1-2 :2-1-2А: 2-1-3: 2-1-4: 2-1-5	103 605 984	103 605 984	35 462 388	90 691 513					1 813 830	11 100 641	103 605 984
Удержание аванса 30%	31 081 795	31 081 795									31 081 795
Удержание 5%	5 180 299	5 180 299									5 180 299
Итого к оплате:											**67 343 890**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о начальника Отдела строительства

_____ Свонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

рауш. есепь.

Акт № 1 от 18.07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7	122,18	–	855	–	966	0,885	6
		м3 грунта		122,18	–	855	–	113	–	–
		Раздел 3 Стены подвала								
34	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	327,0125	192		62786				
		м3								
64	Е26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	25,613	4003,58	185,63	102544	4755	85407	18,17	465
		м3 изоляции		3264,75	69,75	83620	1787	100	0,34	9
65	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	25,10074	5454		136899				
		м3								
66	Е14-34-1	Покрытие пленкой стен	365,9	72,38	0,07	26484	26	7206	0,123	45
		м2 покрытия								

			18,56	0,02	6791	7	106	0,0001	–
Раздел 5 Перекрытие									
77 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,928	192		1714				
	м3								
83 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,24605	18000		4429				
	т								
84 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (сеч. а-а)	0,56	9659,04	269,2	5409	151	843	8,21	5
	м3								
			1332	101,7	746	57	105	0,4966	–
85 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,05207	45800		2385				
	т								
86 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01704	52400		893				
	т								
Раздел 6 Шахта лифта 3шт									
92 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под плиту лифта	8,55	1840,27	100,89	15734	863	1634	0,85	7
	м3 основания								
			123,75	38,25	1058	327	118	0,18	2
93 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	8,55	1137	97,07	9721	830	1499	0,78	7
	м3 основания								
			112,5	36	962	308	118	0,18	2
Раздел 7 Двери									
99 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,76	398,48	102,53	2295	591	1295	0,899	5
	м2 проемов								
			151,65	35,67	874	205	120	0,1393	1
101 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	5,76	12300		70848				
	м2								

102	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520			
		комплект							
	Раздел 8 Окна								
104	E10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	8,928	828,63	71,29	7398	636	3187	1,64	15
		м2 проемов		272,25	25,25	2431	225	120	0,1042	1
105	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции ОК-5	8,928	1990		17767			
		м2							
107	E15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	8,928	440,29	1,74	3931	16	473	0,316	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		49,73	0,63	444	6	105	0,0032	–
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
108	E15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	604,832	58,91	0,35	35631	212	33100	0,298	180
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	31439	85	105	0,0007	–
109	E15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	900,128	134,46	3,39	121031	3051	111261	0,65	585
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	105315	648	105	0,0505	45
110	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	13,592	9160		124503			
		м3							
111	E15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1128,72	17,43	0,12	19674	135	16331	0,092	104
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	15497	56	105	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**778451**	**11266**			**1427**
						250032	**3711**			**60**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				517155				
		Накладные расходы, тенге				263202				

- заработная плата, тенге	39480
- трудоемкость, чел-ч	132
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	62499
Всего	1104152
Временные здания и сооружения (1,1 %)	12146
- сметная заработная плата, тенге	1713
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	20875
- сметная заработная плата, тенге	9603
- нормативная трудоемкость, чел-ч	58
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11163
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4465
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1152801
понижающий коэффициент к=0,99989013	1152674
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	2947849
- материалы, тенге	1322427
- сметная заработная плата, тенге	818705
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1687
Налог (2 %)	58957
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3006806
НДС (12 %)	360817
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3367623

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий отделом жилищно-гражданского сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 2 от 18.07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

раун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на растворе М100 (1-4 этажи)	-209,6	1073,84	335,84	-225077	-70392	-204232	4,54	-952
		м3 кладки		699,75	126	-146668	-26410	118	0,61	-128
2	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 · цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	-61,6	11573,56		-712931				
		1000шт								
3	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	135,81044	7250		984626				
		м3								
4	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на растворе М100 (пилястры 1-3 этажи)	-41,6	1073,84	335,84	-44672	-13971	-40535	4,54	-189
		м3 кладки		699,75	126	-29110	-5242	118	0,61	-25

5 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г Семей) *1000шт*	-12,2	11573,56		-141197				
6 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	17,96602	7250		130254				
25 Е26-32-1	Теплоизоляция прямоугольных стен плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-35 на растворе *м3 изоляции*	186,27	2478,2	367,45	461614	68445	351213	10,12	1885
			1748,25	137,25	325647	25566	100	0,67	125
26 99-1-9(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	186,27	5411,47		1007995				
27 Е10-7-5	Обертывание утеплителя полиэтиленовой пленкой прим. *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	3548	13,54	0,22	48040	781	57094	0,0828	294
			13,32	0,09	47259	319	120	0,0004	1
28 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,816	184000		150144				
29 Е8-7-5	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 лицевым силикатным кирпичом М125 на растворе М100 (утепляемые стены 1-4 этажей) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	1240,6097	236,18	34,37	293007	42640	295522	1,21	1501
			189	12,87	234475	15967	118	0,0629	78
30 99-1-10(пл)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой неокрашенный СУЛ150/25 - цена: 36793, 61:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г Семей) *1000шт*	48,14657	13102,55		630843				
31 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	25,68214	7250		186196				
41 Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков *т металлических изделий*	7,57	8679,65	422,15	65705	3196	75167	56,4	427
			8257,5	157,5	62509	1192	118	0,77	6
42 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм *т*	7,57	50800		384556				
43 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,765	8679,65	422,15	6640	323	7596	56,4	43

	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	6317	120	118	0,77	1
44 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,708	50800		35966				
	т								
45 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,056	64100		3590				
	т								
46 Е8-12-1	Армирование кладки стен (гибкие связи)	0,616	8679,65	422,15	5347	260	6117	56,4	35
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	5087	97	118	0,77	–
48 Е8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С1-3, С7, С8, С10-16)	0,43	8679,65	422,15	3732	182	4270	56,4	24
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	3551	68	118	0,77	–
49 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,43	50800		21844				
	т								
52 Е8-12-1	Арматурный пояс	1,149	8679,65	422,15	9973	485	11409	56,4	65
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	9488	181	118	0,77	1
53 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,124	67700		76095				
	т								
54 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,026	64100		1667				
	т								
59 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные сливы)	63,18	544,76	1,24	34418	78	11556	0,972	61
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	9681	30	119	0,0023	–
60 Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	700	1032,66	337,41	722862	236187	657909	4,38	3066
	м3 кладки								
			670,5	126	469350	88200	118	0,62	434
61 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	-72,05	11573,56		-833875				

		1000шт							
62	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	150	7250		1087500			
		м3							
72	Е8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С4-6, С-9, СВ1-6)	3,2	8679,65	422,15	27775	1351	31775	56,4	180
		т металлических изделий		8257,5	157,5	26424	504	118	0,77	2
73	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	3,2	50800		162560			
		т							
74	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	921	108,41	66,43	99846	61182	61505	0,148	136
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	21966	21966	140	0,1051	97
75	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	396,25	250,96	1189	753	920	0,813	2
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	392	265	140	0,3715	1
76	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	29,04	28200		818928			
		м3							
77	Е7-20-4	Монтаж металлических перемычек под кирпичную облицовку стен - уголок 125х10мм	2,316	9469,94	1216,94	21932	2818	20748	31,4	73
		т стальных элементов		5940	459	13757	1063	140	2,25	5
78	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,316	65100		150772			
		т							
79	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	118,4	100,69	0,07	11922	8	7499	0,369	44
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	7140	2	105	0,0001	–
	1.1 Устройство монолитных железобетонных балок (Б1-Б12)									
	1.2 Утепление мусорокамер									
87	Е34-56-3	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 10 см	47,3319	1231,03	8,73	58267	413	29109	3,39	160
		м2 площади								

			555,75	3,33	26305	158	110	0,0163	1
89	E34-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	47,3319	112,12	2,32	5307	110	5763	0,689	33
		м2 поверхности							
				109,8	0,88	5197	42	110	0,0043	–
90	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	8,3953	2890		24262				
		м3								
93	E7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	17,02	218,43	0,9	3718	15	2089	0,538	9
		м шва								
				87,3	0,34	1486	6	140	0,0016	–

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

94	E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.90 мм)	1242,7	272,54	34,73	338685	43159	349016	1,43	1777
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	279608	16168	118	0,0635	79
95	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	-20,67	11573,56		-239225				
		1000шт								
96	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	25,7	6330		162681				
		м3								
97	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,464	64100		29742				
		т								
98	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (крепление перегородок к стенам и перекрытиям, ММ, К)	0,691	8679,65	422,15	5998	292	6862	56,4	39
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	5706	109	118	0,77	1
99	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно (ММ-13, К-3, К-4, ММ-2, К-6)	0,691	60300		41667				
		т								

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

100	E7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	146	951,48	200,77	138916	29312	75711	1,74	254

	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	43691	10388	140	0,3052	45
101 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	139	1539,78	373,54	214029	51922	116920	2,66	370
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	64739	18775	140	0,6052	84
102 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1633,12	2940		4801373				
	м2								
103 99-1-19(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 30-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	28	5568,57		155920				
	шт								
104 99-1-20(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 63-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	20	11425,18		228504				
	шт								
105 30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 13см)	1633	90		146970				
	м2								

Раздел 5 Ограждение лождий

5.0 Подраздел без наименования

205 Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (1-3 этажи)	120,668	272,54	34,73	32887	4191	33890	1,43	173
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	27150	1570	118	0,0635	8
206 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	4,68455	11573,56		54217				
	1000шт								
207 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,49686	7250		18102				
	м3								
208 Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (4-6 этажи)	61,27	272,54	34,73	16699	2128	17208	1,43	88
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	13786	797	118	0,0635	4
209 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	2,36	11573,56		27314				

210 30-2-7	*1000шт*								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1,26	7250		9135				
	м3								
214 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,93	72779,65	422,15	67685	393	9234	56,4	52
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	7679	146	118	0,77	1
215 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,15467	29400		4547				
	т								
216 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,46	45800		21068				
	т								
217 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	163	38,93	–	6346	–	7488	0,219	36
	м2 стен (без вычета проемов)								
			38,93	–	6346	–	118	–	–
218 Е9-32-1	Обрамление ограждения швеллером №14	2,3	14327,66	4594,36	32954	10567	9200	17,1	39
	т конструкций								
			2902,5	1541,87	6676	3546	90	5,95	14
219 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,3	172800		397440				
	т								
220 Е6-11-3	Установка анкерных болтов А1	0,05	147801,76	587,63	7390	29	1051	118	6
	т								
			19800	222,75	990	11	105	1,08	–
221 Е7-20-1	Установка закладных деталей для крепления металлического ограждения	0,2	89308,57	2434,57	17862	487	9204	170	34
	т стальных элементов								
			31950	920,25	6390	184	140	4,49	1
222 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	89	21,8	0,05	1940	4	467	0,0295	3
	м2								
			5,81	0,02	517	2	90	0,0001	–
229 Ц12-698-6	Закладное устройство в кирпичной кладке	67	134,2	–	8991	–	1069	1	67
	шт								
			133	–	8911	–	12	–	–
230 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9,25	250		2313				
	м								

Раздел 6 Лестницы

231	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	15	1539,78	373,54	23097	5603	12617	2,66	40
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	6986	2026	140	0,6052	9
232	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	951,48	200,77	4757	1004	2593	1,74	9
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
233	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	115	2940		338100				
		м2								
234	30-17-8	Надбавка к позиции 30-17-8 - 30-17-11 на каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий (толщ до 13 см	115	90		10350				
		м2								
235	99-3-1ТОО "Н	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 27-12-8	9	5280,54		47525				
		шт								
236	99-3-2ТОО "Н	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 36-12-8	3	6989,52		20969				
		шт								
239	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узел А	2,57	9580,66	210,67	24622	541	2674	5,75	15
		м3		911,25	79,58	2342	205	105	0,3887	1
240	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,031	50600		1569				
		т								
241	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,25	45800		11450				
		т								
271	Е9-61-10	Монтаж лестниц (балки ,косоуры)	0,765	9752,34	2387,56	7461	1826	4417	35,1	27
		т конструкций		6120	295,43	4682	226	90	1,35	1
272	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (балки 24)	0,765	154400		118116				
		т								
274	Е7-20-3	Установка опорных пластин	0,022	175710,1	1826,1	3866	40	270	42,7	1
		т стальных элементов								

			8100	690,75	178	15	140	3,37	–
275 99-4-1(пл)	Надбавка за применение марки стальи С 245	2,288	1860		4256				
	т								
Раздел 9 Окна и балконные двери									
351 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (ОК-5)	16,6	498,08	19,17	8268	318	4724	1,3822	23
	м2 проемов		230,97	6,18	3834	103	120	0,0302	1
352 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4)	23,39	472,81	19	11059	444	6286	1,303	30
	м2 проемов		217,73	6,18	5093	145	120	0,0302	1
353 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-1)	76,64	346,04	18,87	26521	1446	13136	0,8165	63
	м2 проемов		136,44	6,39	10457	490	120	0,0312	2
354 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2)	35,78	346,04	18,87	12381	675	6133	0,8165	29
	м2 проемов		136,44	6,39	4882	229	120	0,0312	1
355 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-3)	135,25	348,94	18,88	47194	2554	28822	1,0234	138
	м2 проемов		171,01	6,57	23129	889	120	0,0321	4
356 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-5	16,107	4884		78667				
	м2								

357	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-4	23,09	5618		129720				
		м2								
358	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3	112,3	5618		630901				
		м2								
359	6-1-714	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	135	6226		840510				
		м2								
362	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	56,33	447,28	20,21	25195	1138	15010	1,2876	73
		м2 проемов		215,16	6,88	12120	388	120	0,0336	2
363	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	56,33	10900		613997				
		м2								
	Раздел 10 Шахта лифта (3шт)									
368	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,5	8679,65	422,15	13019	633	14894	56,4	85
		т металлических изделий		8257,5	157,5	12386	236	118	0,77	1
369	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,497	50800		25248				
		т								
370	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,562	49389		27757				
		т								
371	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,35	40200		14070				
		т								

372	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1....ЗД-5, М-1, М-2)								
		т	0,16	93997,62	304,24	15040	49	5576	198	32
373	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		33075	114,75	5292	18	105	0,56	–
		т	0,16	40200		6432				

Раздел 14 Наружная отделка

14.0 Подраздел без наименования

408	Е15-14-2	Наружная облицовка стен под естественный камень								
		м2 поверхности облицовки	157,8	659,27	2,56	104033	404	77703	2,7	426
409	1-1-544	Плитки фасадные под естественный камень		468	0,97	73850	153	105	0,0047	1
		м2	157,8	1340		211452				

Всего прямые затраты	**15991092**	**494023**	**10826**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**1739169**	**181269**	**862**
	13757900		
Накладные расходы, тенге	2224669		
- заработная плата, тенге	333700		
- трудоемкость, чел-ч	1112		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1092946		
Всего	**19308707**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	212396		
- сметная заработная плата, тенге	29948		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	170		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	365045		
- сметная заработная плата, тенге	167921		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1022		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	195211		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	78084		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20159443**		
понижающий коэффициент к=0,99989013	**20157228**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**51550095**		

- материалы, тенге	35180588
- сметная заработная плата, тенге	6968922
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13992
Налог (2 %)	1031002
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**52581097**
НДС (12 %)	6309732
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**58890829**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 3 от 18 .07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы. Надземная часть

рязн. осоть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1	Е8-6-1	п 1* Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на растворе М100 (1-4 этажи) *м3 кладки*	838,3354	1073,84	335,84	900238	281547	816861	4,54	3806
				699,75	126	586625	105630	118	0,61	511
2	99-1-1(пл)	п 2* Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	245,29693	11573,56		2838959				
4	Е8-6-1	п 4* Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на растворе М100 (пилястры 1-3 этажи) *м3 кладки*	124,7501	1073,84	335,84	133962	41896	121555	4,54	566
				699,75	126	87294	15719	118	0,61	76
5	99-1-1(пл)	п 5* Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	36,50187	11573,56		422457				
47	99-1-1(пл)	п.47 Стоимость СПА арматуры *шт*	10201	9		91809				

61	99-1-1(пл)	п.61* Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	288,187	11573,56		3335350				
		1000шт								
81	Е7-44-4	п.81* Укладка балок перекрытий массой до 3 т	26	689,26	340,68	17921	8858	16055	1,89	49
		шт сборных конструкций								
				321,75	119,29	8366	3102	140	0,498	13
82	Е7-44-3	п.82* Укладка балок перекрытий массой до 1 т	64	468,37	242,86	29976	15543	25512	1,19	76
		шт сборных конструкций								
				198,68	86,05	12716	5507	140	0,3688	24
83	30-15-32	п.83 Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	18,3	20200		369660				
		м3								
84	30-15-34	п.84* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,76	20500		56580				
		м3								
85	30-15-37	п.85* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 6 до 9 м, объем до 1,0 м3	9,54	20800		198432				
		м3								
95	99-1-1(пл)	п.95* Кирпич керамический утолщенный СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	67,89	11573,56		785729				
		1000шт								
271	Е7-47-4	п. 271* Укладка маршей массой более 1 т без сварки	24	863,72	452,74	20729	10866	17595	2,2	53
		шт сборных конструкций								
				366,75	156,92	8802	3766	140	0,6395	15
273	30-21-4	п.273* Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	58,968	3520		207567				
		м2								
		Всего прямые затраты				**9409369**	**358710**			**4550**
						703803	**133724**			**639**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8346858				
		Накладные расходы, тенге				997578				

- заработная плата, тенге	149637
- трудоемкость, чел-ч	499
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	624417
Всего	**11031364**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	121345
- сметная заработная плата, тенге	17110
- нормативная трудоемкость, чел-ч	97
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	208556
- сметная заработная плата, тенге	95936
- нормативная трудоемкость, чел-ч	584
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	111527
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44611
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11517403**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**11516138**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**29451370**
- материалы, тенге	21343909
- сметная заработная плата, тенге	3212631
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6369
Налог (2 %)	589027
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30040398**
НДС (12 %)	3604848
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33645246**

Заказчик:

И.о. руководителя

"Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

ремсервис.

Акт № 4 от 18 .07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

разн сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйствено-питьевой водопровод								
13	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 114х4,5 мм	2	1550,07	19,03	3100	38	317	0,69	1
		м трубопровода		117	7,13	234	14	128	0,0348	–
		1.1 Поливочный кран в мусорокамере ВК-19 6шт								
75	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	31	200		6200				
		кг								
		Раздел 2 Горячее водоснабжение система Т3, Т4								
		2.0 Подраздел без наименования								
95	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	22	471,67	4,19	10377	92	1731	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1317	35	128	0,0076	–

96	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	12	596,67	4,19	7160	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
97	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	33	693,07	10,34	22871	341	3414	0,433	14
		м трубопровода		76,95	3,87	2539	128	128	0,0189	1
115	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	31	200		6200				
		кг								

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 Выпуск Д=100мм, длина 27м

118	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27	218,93	–	5911	–	6679	1,54	42
		м3 грунта		218,93	–	5911	–	113	–	–
119	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы	27	122,18	–	3299	–	3728	0,885	24
		м3 грунта		122,18	–	3299	–	113	–	–
120	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм выпуск (готовые узлы)	27	150,08	1,43	4052	39	3557	0,56	15
		м трубопровода		102,38	0,54	2764	15	128	0,0026	–
121	99-1-21(пл)	Трубопроводы ПВХ Д 100мм цена 1380:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	26,946	481,8		12983				
		шт								

Раздел 4 Ливневая канализация

4.0 Подраздел без наименования

149	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	25	1240,75	20,8	31019	520	4426	0,725	18
		м трубопровода		130,5	7,79	3263	195	128	0,038	1

155	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,26	100,69	0,07	1335	1	840	0,369	5
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	800	–	105	0,0001	–
156	11-1-60	Сифоны-ревизии	3	284		852				
		шт								
159	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	21	200		4200				
		кг								
		Всего прямые затраты				**119559**	**1081**			**130**
						20845	**406**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				97634				
		Накладные расходы, тенге				25635				
		- заработная плата, тенге				3845				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8712				
		Всего				**153906**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1693				
		- сметная заработная плата, тенге				239				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				2910				
		- сметная заработная плата, тенге				1339				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1556				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				622				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**160687**				
		понижающий коэффициент к=0,99989013				**160669**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**410896**				
		- материалы, тенге				249662				
		- сметная заработная плата, тенге				73778				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				154				
		Налог (2 %)				8218				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**419114**
НДС (12 %)	50294
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**469408**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от .18.07.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 5 от 18 .07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г
(локальная смета 2-1-5)
Электроосвещение, электрооборудование

розн. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Провода и кабели								
37	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	11460	27,7	2,1	317442	24066	219917	0,1	1146
		м кабеля		19,7	0,5	225762	5730	95	0,003	34
38	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-LS-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	27789		19452				
		км								
39	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-LS-0,66 ГОСТ 16442-80	2,03	39710		80611				
		км								
41	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-LS-0,66 323086,4:1,12:2,5574 (Казкабель)	7,83	112798,15		883210				
		км								
42	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-LS-0,66 471171,4:1,12:2,5574 (Казкабель)	0,9	164498,61		148049				

км

Раздел 6 Трубы

116	Е46-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	180	59,11	28,22	10640	5080	7481	0,1767	32
		отверстие		30,89	10,67	5560	1921	100	0,0521	9
		Всего прямые затраты				**1459404**	**29146**			**1178**
						231322	**7651**			**43**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1198936				
		Накладные расходы, тенге				227398				
		- заработная плата, тенге				34110				
		- трудоемкость, чел-ч				114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101208				
		Всего				**1788010**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				19668				
		- сметная заработная плата, тенге				2773				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				33804				
		- сметная заработная плата, тенге				15550				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18077				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7231				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1866790**				
		понижающий коэффициент к=0,99989013				**1866585**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4773604**				
		- материалы, тенге				3065822				
		- сметная заработная плата, тенге				809875				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1446				
		Налог (2 %)				95472				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4869076**				

НДС (12 %)	584289
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5453365**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от18.07. 2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Ивонне
разн. есть

Акт № 6 от 18 .07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	977	268,58	3,96	262403	3869	67142	0,297	290
		м трубопровода		52,2	1,49	50999	1456	128	0,0073	7
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	176	270,62	3,96	47629	697	12095	0,297	52
		м трубопровода		52,2	1,49	9187	262	128	0,0073	1
31	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 50 мм	138	157,22	71,34	21696	9845	15571	0,5083	70
		шт		85,88	26,96	11851	3720	100	0,1316	18
32	Е46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	132	422,62	200,07	55786	26409	39354	1,2759	168
		отверстие		222,55	75,58	29377	9977	100	0,3691	49

34	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	139,76	15,99	6988	800	7814	0,656	33
		м трубопровода		116,1	5,99	5805	300	128	0,0292	1
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	50	279		13950				
		м								
		Всего прямые затраты				**408452**	**41620**			**613**
						107219	**15715**			**76**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				259613				
		Накладные расходы, тенге				141976				
		- заработная плата, тенге				21296				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33026				
		Всего				**583454**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				6418				
		- сметная заработная плата, тенге				905				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				11031				
		- сметная заработная плата, тенге				5074				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5899				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2359				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**609161**				
		понижающий коэффициент к=0,99989013				**609094**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1557697**				
		- материалы, тенге				663861				
		- сметная заработная плата, тенге				405219				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				796				
		Налог (2 %)				31154				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1588851**				

НДС (12 %)	190662
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1779513**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Л.В.Игнатова

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.