Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 17 от 18.07.2016г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль -2 2016 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		17	18.07.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	129 481 471										
в том числе за месяц	25 875 487	25 875 487	8 856 695	22 650 111					453 002	2 772 374	25 875 487
2-1-2 :2-1-1А: 2-1-2А	25 875 487	25 875 487	8 856 695	22 650 111					453 002	2 772 374	25 875 487
Удержание аванса 30%	38 844 441	7 762 646									7 762 646
Удержание 5%	6 474 073	1 293 774									1 293 774
Итого к оплате:											**16 819 067**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
и.о.начальника Отдела строительства

_____ Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 7 от 21.07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г
(локальная смета 2-1-2)

разн. есть

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
9	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	15,1	7250		109475				
12	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	2,25	7250		16313				
25	Е26-32-1	Теплоизоляция прямоугольных стен плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-35 на растворе *м3 изоляции*	20,6	2478,2	367,45	51051	7569	38841	10,12	208
				1748,25	137,25	36014	2827	100	0,67	14
26	99-1-9(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	20,6	5411,47		111476				
27	Е10-7-5	Обертывание утеплителя полиэтиленовой пленкой прим. *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	295,6	13,54	0,22	4002	65	4757	0,0828	24
				13,32	0,09	3937	27	120	0,0004	–

28 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,068	184000		12512				
	т								
32 Е8-7-5									
	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М100 (утепляемые стены 5-6 этажей)	138	236,18	34,37	32593	4743	32872	1,21	167
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	26082	1776	118	0,0629	9
33 99-1-10(пл)									
	Кирпич силикатный утолщенный лицевой неокрашенный СУЛ150/25 - цена: 36793, 61:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	5,3	13102,55		69444				
	1000шт								
34 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,8	7250		20300				
	м3								
41 Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	0,8	8679,65	422,15	6944	338	7944	56,4	45
	т металлических изделий		8257,5	157,5	6606	126	118	0,77	1
42 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,8	50800		40640				
	т								
43 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06	8679,65	422,15	521	25	595	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	495	9	118	0,77	–
44 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,05	50800		2540				
	т								
45 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01	64100		641				
	т								
46 Е8-12-1	Армирование кладки стен (гибкие связи)	0,04	8679,65	422,15	347	17	396	56,4	2
	т металлических изделий		8257,5	157,5	330	6	118	0,77	–
48 Е8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С1-3, С7, С8, С10-16)	0,04	8679,65	422,15	347	17	396	56,4	2
	т металлических изделий		8257,5	157,5	330	6	118	0,77	–

49	4-1-89								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,04	50800		2032			
		т							
59	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные сливы)	6,2	544,76	1,24	3378	8	1134	0,972	6
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	950	3	119	0,0023	–
60	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	38,688	1032,66	337,41	39952	13054	36362	4,38	169
		м3 кладки								
				670,5	126	25940	4875	118	0,62	24
62	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	9,55228	7250		69254				
		м3								
63	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м (5-6 этажи)	72,86	1032,66	337,41	75240	24584	68479	4,38	319
		м3 кладки								
				670,5	126	48853	9180	118	0,62	45
65	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	15,6	7250		113100				
		м3								
72	Е8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С4-6, С-9, СВ1-6)	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2978	56,4	17
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
73	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3	50800		15240				
		т								
74	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	102	108,41	66,43	11058	6776	6812	0,148	15
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	2433	2433	140	0,1051	11
76	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,2	28200		90240				
		м3								
77	Е7-20-4	Монтаж металлических перемычек под кирпичную облицовку стен - уголок 125х10мм	0,32	9469,94	1216,94	3030	389	2867	31,4	10
		т стальных элементов								
				5940	459	1901	147	140	2,25	1

78	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,32	65100		20832				
79	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	9,8	100,69	0,07	987	1	621	0,369	4
				60,3	0,02	591	–	105	0,0001	–
		Раздел 2 Перегородки								
		2.0 Подраздел без наименования								
94	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.90 мм) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	355	272,54	34,73	96752	12329	99703	1,43	508
				225	13,01	79875	4619	118	0,0635	23
96	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 *м3*	7,3	6330		46209				
97	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм *т*	0,126	64100		8077				
98	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (крепление перегородок к стенам и перекрытиям, ММ, К) *т металлических изделий*	0,198	8679,65	422,15	1719	84	1966	56,4	11
				8257,5	157,5	1635	31	118	0,77	–
99	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно (ММ-13, К-3, К-4, ММ-2, К-6) *т*	0,198	60300		11939				
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие								
100	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *шт сборных конструкций*	63	951,48	200,77	59943	12649	32669	1,74	110
				299,25	71,15	18853	4482	140	0,3052	19

101	E7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	60	1539,78	373,54	92387	22412	50469	2,66	160
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	27945	8104	140	0,6052	36
102	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	425,5	2940		1250970				
		м2								
103	99-1-19(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 30-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	6	5568,57		33411				
		шт								
104	99-1-20(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 63-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	6	11425,18		68551				
		шт								
105	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 13см)	425,5	90		38295				
		м2								

Раздел 5 Ограждение лождий

5.0 Подраздел без наименования

208	E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (4-6 этажи)	20,6	272,54	34,73	5614	715	5786	1,43	29
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	4635	268	118	0,0635	1
209	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	0,8	11573,56		9259				
		1000шт								
210	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,4	7250		2900				
		м3								
214	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,35	72779,65	422,15	25473	148	3475	56,4	20
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	2890	55	118	0,77	–
216	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,33	45800		15114				
		т								
217	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	20,3	38,93	–	790	–	932	0,219	4

	м2 стен (без вычета проемов)								
			38,93	–	790	–	118	–	–
218	Е9-32-1 Обрамление ограждения швеллером №14	0,2	14327,66	4594,36	2866	919	800	17,1	3
	т конструкций								
			2902,5	1541,87	581	308	90	5,95	1
219	2-1-245 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,2	172800		34560				
	т								
222	Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5	21,8	0,05	164	–	40	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	44	–	90	0,0001	–

Раздел 6 Лестницы

231	Е7-45-6 Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1539,78	373,54	3080	747	1683	2,66	5
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	932	270	140	0,6052	1
232	Е7-45-5 Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
233	30-17-8 Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	17,2	2940		50568				
	м2								
234	30-17-8 Надбавка к позиции 30-17-8 - 30-17-11 на каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий (толщ до 13 см	17,2	90		1548				
	м2								
271	Е9-61-10 Монтаж лестниц (балки ,косоуры)	0,13	9752,34	2387,56	1268	310	751	35,1	5
	т конструкций								
			6120	295,43	796	38	90	1,35	–
272	2-1-237 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (балки 24)	0,13	154400		20072				
	т								

Раздел 7 Полы

285 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	454,47	223,97	18,42	101788	8371	51908	0,416	189
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	39062	3140	123	0,0337	15
286 1-1-479	Пергамин кровельный П-350	509,0064	64		32576				
	м2								
287 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	27,2682	5216,36	261,86	142241	7140	20074	3,44	94
	м3 изоляции		499,5	99	13620	2700	123	0,48	13
288 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	454,47	208,28	13,43	94657	6104	32249	0,366	166
	м2 стяжки		52,65	5,04	23928	2291	123	0,0246	11
289 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщ 40 ммК=4,000;	1817,88	30,21	0,67	54918	1218	1967	0,0044	8
	м2 стяжки		0,63	0,25	1145	454	123	0,0012	2
7.1 деталь 134									
292 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	56,94	323,65	18,42	18429	1049	6503	0,416	24
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	4894	393	123	0,0337	2
293 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,9858	5216,36	261,86	20791	1044	2935	3,44	14
	м3 изоляции		499,5	99	1991	395	123	0,48	2
294 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,94	265,79	9,95	15134	567	3918	0,356	20
	м2 стяжки		52,2	3,74	2972	213	123	0,0182	1
7.2 деталь 61									
297 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	209	249,47	9,95	52139	2080	14381	0,356	74
	м2 стяжки		52,2	3,74	10910	782	123	0,0182	4
298 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	836	41,49	0,67	34686	560	905	0,0044	4
	м2 стяжки		0,63	0,25	527	209	123	0,0012	1
7.3 деталь 62									

301	Е11-4-1								
		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,2	323,65	18,42	6214	354	2193	0,416	8
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1650	133	123	0,0337	1
302	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,2	265,79	9,95	5103	191	1321	0,356	7
		м2 стяжки		52,2	3,74	1002	72	123	0,0182	–
	Раздел 9 Окна и балконные двери									
351	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (ОК-5)	5,6	498,08	19,17	2789	107	1594	1,3822	8
		м2 проемов		230,97	6,18	1293	35	120	0,0302	–
352	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4)	7,4	472,81	19	3499	141	1988	1,303	10
		м2 проемов		217,73	6,18	1611	46	120	0,0302	–
353	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-1)	102	346,04	18,87	35296	1925	17483	0,8165	83
		м2 проемов		136,44	6,39	13917	652	120	0,0312	3
354	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2)	11,93	346,04	18,87	4128	225	2045	0,8165	10
		м2 проемов		136,44	6,39	1628	76	120	0,0312	–
355	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-3)	44,75	348,94	18,88	15615	845	9536	1,0234	46
		м2 проемов		171,01	6,57	7653	294	120	0,0321	1

356	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-5	5,6	4884		27350			
		м2							
357	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-4	6,7	5618		37641			
		м2							
358	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3	34,7	5618		194945			
		м2							
359	6-1-714	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	44,75	6226		278614			
		м2							
362	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	18,98	447,28	20,21	8489	384	5058	1,2876	24
		м2 проемов		215,16	6,88	4084	131	120	0,0336	1
363	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	18,98	10900		206882			
		м2							

Раздел 13 Отделочные работы

13.1 Потолок

393	E15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	696	58,91	0,35	41001	244	38089	0,298	207
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	36178	97	105	0,0007	–

13.2 Стены

397	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3906	168,08	4,07	656520	15897	560443	0,74	2890
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	529966	3789	105	0,0517	202
398	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	72,9	9160		667764				
		м3								
		Всего прямые затраты				5568734	156874			5735
						994545	55681			446
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4417318				
		Накладные расходы, тенге				1178955				
		- заработная плата, тенге				176843				
		- трудоемкость, чел-ч				589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				404861				
		Всего				7152550				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				78678				
		- сметная заработная плата, тенге				11094				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				63				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				135224				
		- сметная заработная плата, тенге				62203				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				379				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				72312				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28925				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				7467689				
		понижающий коэффициент к=0,99989013				7466869				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				19095770				
		- материалы, тенге				11295608				
		- сметная заработная плата, тенге				3584066				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7212				
		Налог (2 %)				381915				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				19477685				

НДС (12 %)	2337322
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21815007

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 8 от 21.07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г
(локальная смета 2-1-1А)
Общестроительные работы Подземная часть 2-1-1А

рдн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Раздел 2 Добавить								
4	Е8-6-9	Устройство монолитных заделок из кирпича керамического М 125 на растворе М 100	10,1	10910,85	296,6	110200	2996	12228	5,95	60
		м3 кладки		915,75	110,25	9249	1114	118	0,54	5
		Всего прямые затраты				110200	2996			60
						9249	1114			5
		В том числе стоимость: материалов, тенге				97955				
		Накладные расходы, тенге				12228				
		- заработная плата, тенге				1834				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7346				
		Всего				129774				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1428				

- сметная заработная плата, тенге	201
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2453
- сметная заработная плата, тенге	1128
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1312
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	525
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**135492**
понижающий коэффициент к=0,99989013	135477
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**346469**
- материалы, тенге	250483
- сметная заработная плата, тенге	39285
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Налог (2 %)	6929
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**353398**
НДС (12 %)	42408
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**395806**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 9 от 21.07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г
(локальная смета 2-1-2А)

раун. есиль.

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
7*	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М100 (5,6 этажи) *м3 кладки*	70	1073,84 699,75	335,84 126	75169 48983	23509 8820	68208 118	4,54 0,61	318 43
8*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	18,8	11573,56		217583				
10*	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М100 (пилястры 5,6 этажи) *м3 кладки*	10,4	1073,84 699,75	335,84 126	11168 7277	3493 1310	10133 118	4,54 0,61	47 6
11*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	3	11573,56		34721				
47*	99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры *шт*	4698	9		42282				

64* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	21,32	11573,56		246748				
	1000шт								
81* Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	5	689,26	340,68	3446	1703	3087	1,89	9
	шт сборных конструкций								
			321,75	119,29	1609	596	140	0,498	2
82* Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	15,2	468,37	242,86	7119	3691	6059	1,19	18
	шт сборных конструкций								
			198,68	86,05	3020	1308	140	0,3688	6
83* 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	6,2	20200		125240				
	м3								
84* 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	0,78	20500		15990				
	м3								
85* 30-15-37	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 6 до 9 м, объем до 1,0 м3	1,56	20800		32448				
	м3								
95* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический утолщенный СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	13,78	11573,56		159484				
	1000шт								
271* Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	2	863,72	452,74	1727	905	1467	2,2	4
	шт сборных конструкций								
			366,75	156,92	734	314	140	0,6395	1
273* 30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	20,3	3520		71456				
	м2								
	Всего прямые затраты				1044581	33301			396
					61623	12348			58
	В том числе стоимость: материалов, тенге				949658				
	Накладные расходы, тенге				88954				

- заработная плата, тенге	13343
- трудоемкость, чел-ч	44
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	68012
Всего	**1201547**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	13217
- сметная заработная плата, тенге	1864
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	22716
- сметная заработная плата, тенге	10449
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12148
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4859
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1254487**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**1254349**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3207873**
- материалы, тенге	2428389
- сметная заработная плата, тенге	298247
- нормативная трудоемкость, чел-ч	573
Налог (2 %)	64157
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3272030**
НДС (12 %)	392644
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3664674**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

_____ Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Л.В.Игнатова.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 17 от 18.07.2016г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за август **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		17	18.07.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	220 652 485										
в том числе за месяц	91 171 014	91 171 014	31 209 561	79 806 559					1 596 132	9 768 323	91 171 014
2-1-1; 2-1-2; 2-1-2А; 2-1-5; 2-1-4; 2-1-4А; 2-1-3.	91 171 014	91 171 014	31 209 561	79 806 559					1 596 132	9 768 323	91 171 014
Удержание аванса 30%	66 195 746	27 351 304									27 351 304
Удержание 5%	11 032 624	4 558 551									4 558 551
Итого к оплате:											**59 261 159**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 10 от 19.08.2016г.
приемки выполненных работ за август 2016г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

рядн осень.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены подвала								
67	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	365,9	1042,69	4,92	381520	1800	74887	1,15	421
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	70637	684	105	0,0091	3
		Раздел 7 Двери								
100	Е10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	7,2	104,4	0,09	752	1	488	0,358	3
		м2 проемов		56,48	0,05	407	–	120	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**382272**	**1801**			**424**
						71044	**684**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				309427				
		Накладные расходы, тенге				75375				
		- заработная плата, тенге				11306				
		- трудоемкость, чел-ч				38				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27459
Всего	**485106**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5336
- сметная заработная плата, тенге	752
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9171
- сметная заработная плата, тенге	4219
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4904
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1962
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**506479**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**506423**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1295127**
- материалы, тенге	791242
- сметная заработная плата, тенге	242596
- нормативная трудоемкость, чел-ч	495
Налог (2 %)	25903
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1321030**
НДС (12 %)	158524
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1479554**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____Омаров А.К.

М.о. главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Гемирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 11 от 19.08.2016г.
приемки выполненных работ за август 2016г
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Стены										
9	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	75,55692	7250		547788				
12	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	11,223	7250		81367				
15	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	15,1	6870		103737				
18	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	2,25	6870		15458				
25	Е26-32-1	Теплоизоляция прямоугольных стен плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-35 на растворе *м3 изоляции*	124,2	2478,2 1748,25	367,45 137,25	307792 217133	45637 17046	234179 100	10,12 0,67	1257 83
26	99-1-9(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	124,2	5411,47		672105				

27 Е10-7-5	Обертывание утеплителя полиэтиленовой пленкой прим.	1773,6	13,54	0,22	24015	390	28541	0,0828	147
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		13,32	0,09	23624	160	120	0,0004	1
28 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,398	184000		73232				
	т								
32 Е8-7-5									
	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М100 (утепляемые стены 5-6 этажей)	690,5264	236,18	34,37	163089	23733	164487	1,21	836
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	130509	8887	118	0,0629	43
33 99-1-10(пл)									
	Кирпич силикатный утолщенный лицевой неокрашенный СУЛ150/25 - цена: 36793, 61:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	26,85345	13102,55		351849				
	1000шт								
34 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	14,35049	7250		104041				
	м3								
35 Е8-7-5									
	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М75 (утепляемые стены 7 этажа)	138,1	236,18	34,37	32616	4746	32896	1,21	167
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	26101	1777	118	0,0629	9
36 99-1-10(пл)									
	Кирпич силикатный утолщенный лицевой неокрашенный СУЛ150/25 - цена: 36793, 61:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	5,3	13102,55		69444				
	1000шт								
37 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	2,85	6870		19580				
	м3								
41 Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	5	8679,65	422,15	43398	2111	49650	56,4	282
	т металлических изделий		8257,5	157,5	41288	788	118	0,77	4
42 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	5	50800		254000				
	т								
43 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,375	8679,65	422,15	3255	158	3724	56,4	21
	т металлических изделий		8257,5	157,5	3097	59	118	0,77	–

44 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,345	50800		17526			
	т							
45 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,033	64100		2115			
	т							
46 Е8-12-1	Армирование кладки стен (гибкие связи)	0,296	8679,65	422,15	2569	125	2939	56,4	17
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2444	47	118	0,77	–
48 Е8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С1-3, С7, С8, С10-16)	0,219	8679,65	422,15	1901	92	2174	56,4	12
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1808	34	118	0,77	–
49 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,219	50800		11125			
	т							
52 Е8-12-1	Арматурный пояс	1,149	8679,65	422,15	9973	485	11409	56,4	65
	т металлических изделий		8257,5	157,5	9488	181	118	0,77	1
53 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,124	67700		76095			
	т							
59 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные сливы)	31,48	544,76	1,24	17149	39	5758	0,972	31
	м2 покрытия		153,23	0,47	4824	15	119	0,0023	–
63 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м (5-6 этажи)	364,318	1032,66	337,41	376217	122925	342411	4,38	1596
	м3 кладки		670,5	126	244275	45904	118	0,62	226
65 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	78,83044	7250		571521				
	м3								
66 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м (7 этаж)	72,86	1032,66	337,41	75240	24584	68479	4,38	319
	м3 кладки		670,5	126	48853	9180	118	0,62	45
68 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	15,74	6870		108134				
	м3								

72	E8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С4-6, С-9, СВ1-6) *т металлических изделий*	1,78	8679,65	422,15	15450	751	17674	56,4	100
				8257,5	157,5	14698	280	118	0,77	1
73	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм *т*	1,78	50800		90424				
74	E7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т *шт сборных конструкций*	614	108,41	66,43	66564	40788	41003	0,148	91
				23,85	23,85	14644	14644	140	0,1051	65
76	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	19,4	28200		547080				
77	E7-20-4	Монтаж металлических перемычек под кирпичную облицовку стен - уголок 125х10мм *т стальных элементов*	1,96	9469,94	1216,94	18561	2385	17559	31,4	62
				5940	459	11642	900	140	2,25	4
78	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	1,96	65100		127596				
79	E15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	59,14	100,69	0,07	5955	4	3745	0,369	22
				60,3	0,02	3566	1	105	0,0001	–

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

94	E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.90 мм) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	1064	272,54	34,73	289983	36953	298827	1,43	1522
				225	13,01	239400	13843	118	0,0635	68
96	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 *м3*	22,02	6330		139387				
97	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм *т*	0,32	64100		20512				

98	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (крепление перегородок к стенам и перекрытиям, ММ, К)							
		т металлических изделий	0,49	8679,65	422,15	4253	207	4865	56,4	28
				8257,5	157,5	4046	77	118	0,77	–
99	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно (ММ-13, К-3, К-4, ММ-2, К-6)								
		т	0,49	60300		29547				
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие								
100	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт сборных конструкций	89	951,48	200,77	84682	17869	46151	1,74	155
				299,25	71,15	26633	6332	140	0,3052	27
101	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт сборных конструкций	83	1539,78	373,54	127802	31004	69815	2,66	221
				465,75	135,07	38657	11211	140	0,6052	50
102	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	1012,5	2940		2976750				
103	99-1-19(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 30-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")								
		шт	14	5568,57		77960				
104	99-1-20(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 63-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")								
		шт	11	11425,18		125677				
105	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 13см)								
		м2	1012,5	90		91125				
106	Е7-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 ИПК 30.15 пр., ИПК 30.15 лев.								
		шт сборных конструкций	12	447	188,37	5364	2260	3464	0,849	10
				139,73	66,45	1677	797	140	0,2823	3
107	Е7-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2 ИПК 63.15 пр., ИПК 63.15 лев.								
			12	776,33	363,02	9316	4356	5887	1,32	16

	шт сборных конструкций								
				221,18	129,23	2654	1551	140	0,56	7
108 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	156,7	2940			460698				
	м2									
109 30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	156,7	45			7052				
	м2									
110 99-1-21	Добавить на устройство отверстий в плитах перекрытий	156,7	124,8			19556				
	м2									
	Раздел 5 Ограждение лождий									
	5.0 Подраздел без наименования									
208 E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (4-6 этажи)	101,946	272,54	34,73	27784	3541	28632	1,43	146
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	22938	1326	118	0,0635	6
209 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	3,97353	11573,56		45988				
	1000шт								
210 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,14499	7250		15551				
	м3								
211 E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (7-9 этажи)	20,3	272,54	34,73	5533	705	5702	1,43	29
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	4568	264	118	0,0635	1
212 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	0,78	11573,56		9027				
	1000шт								
213 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,42	6870		2885				
	м3								
214 E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,58	72779,65	422,15	42212	245	5758	56,4	33
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4789	91	118	0,77	–
216 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	0,58	45800		26564				
	т								

217	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича *м2 стен (без вычета проемов)*	141,4	38,93	–	5505	–	6496	0,219	31
				38,93	–	5505	–	118	–	–
218	E9-32-1	Обрамление ограждения швеллером №14 *т конструкций*	1,58	14327,66	4594,36	22638	7259	6320	17,1	27
				2902,5	1541,87	4586	2436	90	5,95	9
219	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	1,58	172800		273024				
		Раздел 6 Лестницы								
231	E7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	15	1539,78	373,54	23097	5603	12617	2,66	40
				465,75	135,07	6986	2026	140	0,6052	9
232	E7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *шт сборных конструкций*	4	951,48	200,77	3806	803	2075	1,74	7
				299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
233	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	175,1	2940		514794				
234	30-17-8	Надбавка к позиции 30-17-8 - 30-17-11 на каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий (толщ до 13 см *м2*	175,1	90		15759				
239	E6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узел А *м3*	2,6	9580,66	210,67	24910	548	2705	5,75	15
				911,25	79,58	2369	207	105	0,3887	1
240	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,031	50600		1569				
241	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,12	45800		5496				
242	E6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узлы Б,В *м3*	2,4	9580,66	210,67	22994	506	2497	5,75	14
				911,25	79,58	2187	191	105	0,3887	1

243 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,12	41200		4944				
244 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,015	65000		975				
245 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,09	61300		5517				
246 Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узел Д *м3*	0,78	9580,66 911,25	210,67 79,58	7473 711	164 62	812 105	5,75 0,3887	4 –
247 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,01404	41200		578				
248 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0084	65000		546				
249 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,04356	61300		2670				
250 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,00379	47400		180				
Раздел 7 Полы									
7.2 деталь 61									
297 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	2021	249,47 52,2	9,95 3,74	504179 105496	20109 7559	139058 123	0,356 0,0182	719 37
298 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	8084	41,49 0,63	0,67 0,25	335405 5093	5416 2021	8750 123	0,0044 0,0012	36 10
7.3 деталь 62									
301 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой *м2 изолируемой поверхности*	184	323,65 85,95	18,42 6,91	59552 15815	3389 1271	21016 123	0,416 0,0337	77 6

302 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	184	265,79	9,95	48905	1831	12660	0,356	66
			52,2	3,74	9605	688	123	0,0182	3
7.6 мусорокамера									
315 Е11-2-9	Устройство уплотненяемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100 мм *м3 подстилающего слоя*	1,842	7428,48	–	13683	–	1284	3,66	7
			567	–	1044	–	123	–	–
316 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой *м2 изолируемой поверхности*	18,42	223,97	18,42	4126	339	2103	0,416	8
			85,95	6,91	1583	127	123	0,0337	1
317 1-1-479	Пергамин кровельный П-350 *м2*	20,6304	64		1320				
7.8 лоджии									
327 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	68	265,79	9,95	18074	677	4679	0,356	24
			52,2	3,74	3550	254	123	0,0182	1
328 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 40 ммК=4,000; *м2 стяжки*	272	45,57	0,67	12395	182	294	0,0044	1
			0,63	0,25	171	68	123	0,0012	–
329 Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	68	55,56	0,23	3778	16	3669	0,289	20
			51,3	0,09	3488	6	105	0,0004	–
Раздел 9 Окна и балконные двери									
351 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (ОК-5) *м2 проемов*	11,12	498,08	19,17	5539	213	3164	1,3822	15
			230,97	6,18	2568	69	120	0,0302	–
352 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4) *м2 проемов*	15,39	472,81	19	7277	292	4135	1,303	20
			217,73	6,18	3351	95	120	0,0302	–

353	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-1)	42,58	346,04	18,87	14734	803	7298	0,8165	35
		м2 проемов		136,44	6,39	5810	272	120	0,0312	1
354	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2)	23,85	346,04	18,87	8253	450	4087	0,8165	19
		м2 проемов		136,44	6,39	3254	152	120	0,0312	1
355	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-3)	90,5	348,94	18,88	31579	1709	19285	1,0234	93
		м2 проемов		171,01	6,57	15476	595	120	0,0321	3
356	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-5	9,2	4884		44933				
		м2								
357	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-4	12,8	5618		71910				
		м2								
358	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3	62,46	5618		350900				
		м2								
359	6-1-714	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	75,1	6226		467573				
		м2								
360	E10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стен высота проема до 2 м	150,4	241,05	5,58	36254	839	17357	0,586	88

	м2 проемов								
			94,05	2,12	14145	319	120	0,0103	2
361 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	115,9	2030		235277				
	м								
362 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	31,38	447,28	20,21	14036	634	8362	1,2876	40
	м2 проемов								
			215,16	6,88	6752	216	120	0,0336	1
363 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	31,38	10900		342042				
	м2								
	Раздел 10 Шахта лифта (3шт)								
368 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,09	8679,65	422,15	9461	460	10824	56,4	61
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	9001	172	118	0,77	1
369 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,48	50800		24384				
	т								
370 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,59	49389		29140				
	т								
371 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,59	40200		23718				
	т								
372 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1....ЗД-5, М-1, М-2)	0,11	93997,62	304,24	10340	33	3834	198	22
	т								
			33075	114,75	3638	13	105	0,56	–
373 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,11	40200		4422				
	т								
	Раздел 13 Отделочные работы								
	13.1 Потолок								
393 Е15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	1290	58,91	0,35	75994	452	70597	0,298	384
	м2 отделываемой поверхности								
			51,98	0,14	67054	181	105	0,0007	1

13.2 Стены

397	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	9376	168,08	4,07	1575918	38160	1345293	0,74	6938
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	1272136	9095	105	0,0517	485
398	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	175,4	9160		1606664				
		м3								
399	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	3939	77,28	3,43	304406	13511	310361	0,4552	1793
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	290422	5160	105	0,0063	25
400	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	7642	37		282754				
		кг								

	Всего прямые затраты	**17168569**	**470491**	**17789**
		3006349	**168935**	**1243**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	13691723		
	Накладные расходы, тенге	3527361		
	- заработная плата, тенге	529104		
	- трудоемкость, чел-ч	1764		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1241756		
	Всего	**21937686**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	241315		
	- сметная заработная плата, тенге	34025		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	193		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	414747		
	- сметная заработная плата, тенге	190784		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1161		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	221790		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	88716		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**22904254**		
	понижающий коэффициент к=0,99989013	**22901738**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**58568902**		

- материалы, тенге	35011365
- сметная заработная плата, тенге	10841425
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22150
Налог (2 %)	1171378
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**59740280**
НДС (12 %)	7168833
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**66909113**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 12 от 19.08.2016г.
приемки выполненных работ за август 2016г
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы. Надземная часть

раш. осень

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
7*	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М100 (5,6 этажи)								
		м3 кладки	349,708	1073,84	335,84	375530	117446	340750	4,54	1588
				699,75	126	244708	44063	118	0,61	213
8*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)								
		1000шт	104,00656	11573,56		1203726				
10*	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М100 (пилястры 5,6 этажи)								
		м3 кладки	51,975	1073,84	335,84	55813	17455	50644	4,54	236
				699,75	126	36370	6549	118	0,61	32
11*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)								
		1000шт	15,25092	11573,56		176507				

13* Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М75 (7 этаж)	69,95	1073,84	335,84	75115	23492	68159	4,54	318
	м3 кладки		699,75	126	48948	8814	118	0,61	43
14* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	20,4	11573,56		236101				
	1000шт								
16* Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М75 (пилястры 7 этаж)	10,4	1073,84	335,84	11168	3493	10133	4,54	47
	м3 кладки		699,75	126	7277	1310	118	0,61	6
17* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	3,04	11573,56		35184				
	1000шт								
47* 99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры	5730,5	9		51575				
	шт								
67* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	21,32	11573,56		246748				
	1000шт								
81* Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	13	689,26	340,68	8960	4429	8028	1,89	25
	шт сборных конструкций		321,75	119,29	4183	1551	140	0,498	6
82* Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	37	468,37	242,86	17330	8986	14749	1,19	44
	шт сборных конструкций		198,68	86,05	7351	3184	140	0,3688	14
83* 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	10,2	20200		206040				
	м3								
84* 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,47	20500		30135				
	м3								

85* 30-15-37	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 6 до 9 м, объем до 1,0 м3	4,6	20800		95680				
	м3								
95* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический утолщенный СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	40,96	11573,56		474053				
	1000шт								
271* Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	12	863,72	452,74	10365	5433	8798	2,2	26
	шт сборных конструкций								
			366,75	156,92	4401	1883	140	0,6395	8
273* 30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	36,4	3520		128128				
	м2								
	Всего прямые затраты				**3438158**	**180734**			**2284**
					353238	**67354**			**322**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2904188				
	Накладные расходы, тенге				501261				
	- заработная плата, тенге				75189				
	- трудоемкость, чел-ч				251				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				236365				
	Всего				**4175784**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				45934				
	- сметная заработная плата, тенге				6477				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				78946				
	- сметная заработная плата, тенге				36315				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				221				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				42217				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16887				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4359768**				
	понижающий коэффициент к=0,99989013				**4359289**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**11148446**
- материалы, тенге	7426354
- сметная заработная плата, тенге	1528331
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3115
Налог (2 %)	222969
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11371415**
НДС (12 %)	1364570
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12735985**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста
_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 13 от 19.08.2016г.
приемки выполненных работ за август 2016г
(локальная смета 2-1-5)
Электроосвещение, электрооборудование

раун. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Провода и кабели								
37	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7840	27,7	2,1	217168	16464	150450	0,1	784
		м кабеля		19,7	0,5	154448	3920	95	0,003	24
38	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-LS-0,66 ГОСТ 16442-80	0,62	27789		17229				
		км								
39	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-LS-0,66 ГОСТ 16442-80	1,8	39710		71478				
		км								
41	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-LS-0,66 323086,4:1,12:2,5574 (Казкабель)	4,62	112798,15		521127				
		км								
42	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-LS-0,66 471171,4:1,12:2,5574 (Казкабель)	0,8	164498,61		131599				

км

Раздел 6 Трубы

116	E46-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	160	59,11	28,22	9458	4515	6649	0,1767	28
		отверстие		30,89	10,67	4942	1707	100	0,0521	8
117	E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	924	116,61	55,43	107748	51217	75888	0,3621	335
		шт		61,18	20,95	56530	19358	100	0,1023	95
		Всего прямые затраты				**1075807**	**72196**			**1147**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**215920** 787689	**24985**			**127**
		Накладные расходы, тенге				232987				
		- заработная плата, тенге				34948				
		- трудоемкость, чел-ч				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78528				
		Всего				**1387322**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				15261				
		- сметная заработная плата, тенге				2152				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				26228				
		- сметная заработная плата, тенге				12065				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14026				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5610				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1448447**				
		понижающий коэффициент к=0,99989013				**1448288**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**3703851**				
		- материалы, тенге				2014215				
		- сметная заработная плата, тенге				791955				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1475				

Налог (2 %)	74077
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3777928**
НДС (12 %)	453351
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4231279**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 14 от 19.08.2016г.
приемки выполненных работ за август 2016г
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

раун. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйствено-питьевой водопровод								
		1.1 Поливочный кран в мусорокамере ВК-19 6шт								
75	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10	200		2000				
		кг								
		Раздел 2 Горячее водоснабжение система Т3, Т4								
		2.0 Подраздел без наименования								
92	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 16 мм	25,2	329,67	4,19	8308	106	1981	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1508	40	128	0,0076	–
95	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	175	471,67	4,19	82542	733	13761	0,337	59
		м трубопровода		59,85	1,58	10474	277	128	0,0076	1

115	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	19	200		3800				
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация								
		3.1 Выпуск Д=100мм, длина 27м								
118	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	-16	218,93	–	-3503	–	-3958	1,54	-25
				218,93	–	-3503	–	113	–	–
119	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы *м3 грунта*	-16	122,18	–	-1955	–	-2209	0,885	-14
				122,18	–	-1955	–	113	–	–
121	99-1-21(пл)	Трубопроводы ПВХ Д 100мм цена 1380:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO) *шт*	-26,946	481,8		-12983				
		Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование								
170	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	36	135,2	6,95	4867	250	4769	0,61	22
				101,25	2,25	3645	81	128	0,01	–
171	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 *шт*	36	551		19836				
		Всего прямые затраты				**102912**	**1089**			**50**
						10169	**398**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				91654				
		Накладные расходы, тенге				14344				
		- заработная плата, тенге				2152				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7035				
		Всего				**124291**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	1367
- сметная заработная плата, тенге	193
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2350
- сметная заработная плата, тенге	1081
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1257
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	503
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**129768**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**129754**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**331832**
- материалы, тенге	234370
- сметная заработная плата, тенге	40282
- нормативная трудоемкость, чел-ч	66
Налог (2 %)	6637
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**338469**
НДС (12 %)	40616
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**379085**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 15 от 19.08.2016г.
приемки выполненных работ за август 2016г
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод								
1	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	12	1550,07	19,03	18601	228	1907	0,69	8
		м трубопровода		117	7,13	1404	86	128	0,0348	–
2	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	21	1082,42	12,21	22731	256	2621	0,555	12
		м трубопровода		92,93	4,57	1952	96	128	0,0223	–
3	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	30	965,42	12,21	28963	366	3744	0,555	17
		м трубопровода		92,93	4,57	2788	137	128	0,0223	1
4	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	24	693,07	10,34	16634	248	2483	0,433	10
		м трубопровода								

				76,95	3,87	1847	93	128	0,0189	–
5	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	3	596,67	4,19	1790	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
6	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	109	471,67	4,19	51412	457	8571	0,337	37
		м трубопровода		59,85	1,58	6524	172	128	0,0076	1
7	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	117	362,67	4,19	42432	490	9199	0,337	39
		м трубопровода		59,85	1,58	7002	185	128	0,0076	1
9	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	25,2	329,67	4,19	8308	106	1981	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1508	40	128	0,0076	–
		Раздел 2 Горячее водоснабжение системы Т3, Е4.								
31	9-4-1194	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, DN 20,	72	773		55656				
		шт								
36	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	39	965,42	12,21	37651	476	4867	0,555	22
		м трубопровода		92,93	4,57	3624	178	128	0,0223	1
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация								
45	99-1-1(пл)	Труба рефленная (гофрированная) д-100мм К=0,998	26,946	520		14012				
		м								
		Всего прямые затраты				**298190**	**2640**			**154**
						26829	**992**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				268721				

Накладные расходы, тенге	35610
- заработная плата, тенге	5342
- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20028
Всего	**353828**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3892
- сметная заработная плата, тенге	549
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	6689
- сметная заработная плата, тенге	3077
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3577
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1431
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**369417**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**369376**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**944643**
- материалы, тенге	687152
- сметная заработная плата, тенге	106880
- нормативная трудоемкость, чел-ч	198
Налог (2 %)	18893
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**963536**
НДС (12 %)	115624
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1079160**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 16 от 19.08.2016г.
приемки выполненных работ за август 2016г
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

раун есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	100	429,74	3,96	42974	396	6872	0,297	30
		м трубопровода		52,2	1,49	5220	149	128	0,0073	1
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50	349,16	3,96	17458	198	3437	0,297	15
		м трубопровода		52,2	1,49	2610	75	128	0,0073	–
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2000	268,58	3,96	537160	7920	137446	0,297	594

	м трубопровода								
			52,2	1,49	104400	2980	128	0,0073	15
6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	352	270,62	3,96	95258	1394	24189	0,297	105
	м трубопровода								
			52,2	1,49	18374	524	128	0,0073	3
17 8-10-45	Кронштейны для крепления трубопроводов	945	200		189000				
	кг								
31 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 50 мм	277	157,22	71,34	43550	19761	31257	0,5083	141
	шт								
			85,88	26,96	23789	7468	100	0,1316	36
32 Е46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	264	422,62	200,07	111572	52818	78706	1,2759	337
	отверстие								
			222,55	75,58	58753	19953	100	0,3691	97
34 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	139,76	15,99	6988	800	7814	0,656	33
	м трубопровода								
			116,1	5,99	5805	300	128	0,0292	1
36 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	50	279		13950				
	м								
	Всего прямые затраты				**1057910**	**83287**			**1255**
					218951	**31449**			**153**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				755672				
	Накладные расходы, тенге				289721				
	- заработная плата, тенге				43458				
	- трудоемкость, чел-ч				145				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80858				

Всего	**1428489**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	15713
- сметная заработная плата, тенге	2216
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	27007
- сметная заработная плата, тенге	12423
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14442
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5777
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1491428**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**1491264**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3813758**
- материалы, тенге	1932343
- сметная заработная плата, тенге	840566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1642
Налог (2 %)	76275
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3890033**
НДС (12 %)	466805
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4356838**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.