Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 17 от 18.07.2016г.

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		17	18.07.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	267 278 705										
в том числе за месяц	46 626 220	46 626 220	15 959 281	40 814 267					816 286	4 995 667	46 626 220
2-1-2; 2-1-2А	46 626 220										46 626 220
Удержание аванса 30%	80 183 612	13 987 866									13 987 866
Удержание 5%	13 363 936	2 331 311									2 331 311
Итого к оплате:											**30 307 043**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

_____ Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 17 от 19.09.2016г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

рдун. есиль.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
15	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	30,22846	6870		207670				
18	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	4,4865	6870		30822				
21	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	45,27	6870		311005				
24	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	3,65	6870		25076				
25	Е26-32-1	Теплоизоляция прямоугольных стен плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-35 на растворе *м3 изоляции*	103,5	2478,2 1748,25	367,45 137,25	256494 180944	38031 14205	195149 100	10,12 0,67	1047 69
26	99-1-9(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	103,5	5411,47		560087				

27	Е10-7-5	Обертывание утеплителя полиэтиленовой пленкой прим.	1478	13,54	0,22	20012	325	23784	0,0828	122
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		13,32	0,09	19687	133	120	0,0004	1
28	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,068	184000		12512				
		т								
35	Е8-7-5	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М75 (утепляемые стены 7 этажа)	276,1632	236,18	34,37	65224	9492	65784	1,21	334
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	52195	3554	118	0,0629	17
36	99-1-10(пл)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой неокрашенный СУЛ150/25 - цена: 36793, 61:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	10,77672	13102,55		141203				
		1000шт								
37	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	5,72524	6870		39332				
		м3								
38	Е8-7-5	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М75 (утепляемые стены 8,9 этажей, чердака)	414,5	236,18	34,37	97897	14246	98738	1,21	502
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	78341	5335	118	0,0629	26
39	99-1-10(пл)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой неокрашенный СУЛ150/25 - цена: 36793, 61:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	16,1	13102,55		210951				
		1000шт								
40	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	8,5	6870		58395				
		м3								
41	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	4,2	8679,65	422,15	36455	1773	41706	56,4	237
		т металлических изделий		8257,5	157,5	34682	662	118	0,77	3
42	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	4,2	50800		213360				
		т								
43	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,315	8679,65	422,15	2734	133	3128	56,4	18
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2601	50	118	0,77	–
44	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3	50800		15240				

		т							
45	4-1-88								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01	64100		641				
		т							
46	Е8-12-1	Армирование кладки стен (гибкие связи)	0,256	8679,65	422,15	2222	108	2542	56,4	14
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2114	40	118	0,77	–
48	Е8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С1-3, С7, С8, С10-16)	0,2	8679,65	422,15	1736	84	1987	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	–
49	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2	50800		10160				
		т							
52	Е8-12-1	Арматурный пояс	1,15014	8679,65	422,15	9983	486	11420	56,4	65
		т металлических изделий		8257,5	157,5	9497	181	118	0,77	1
53	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,12699	67700		76297				
		т								
54	4-1-88								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,04715	64100		3022				
		т							
59	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные сливы)	31,48	544,76	1,24	17149	39	5758	0,972	31
		м2 покрытия		153,23	0,47	4824	15	119	0,0023	–
66	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м (7 этаж)	145,735	1032,66	337,41	150495	49172	136972	4,38	638
		м3 кладки		670,5	126	97715	18363	118	0,62	90
68	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	31,47652	6870		216244				
		м3								
69	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м (8-9 этажи, чердак)	220	1032,66	337,41	227185	74230	206771	4,38	964
		м3 кладки		670,5	126	147510	27720	118	0,62	136
71	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	47,3	6870		324951				
		м3								
72	Е8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С4-6, С-9, СВ1-6)	1,48	8679,65	422,15	12846	625	14696	56,4	83

		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	12221	233	118	0,77	1
73	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,48	50800		75184				
		т								
74	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	512	108,41	66,43	55506	34012	34191	0,148	76
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	12211	12211	140	0,1051	54
76	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	16,1	28200		454020				
		м3								
77	Е7-20-4	Монтаж металлических перемычек под кирпичную облицовку стен - уголок 125х10мм	1,62	9469,94	1216,94	15341	1971	14514	31,4	51
		т стальных элементов								
				5940	459	9623	744	140	2,25	4
78	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,62	65100		105462				
		т								
		Раздел 2 Перегородки								
		2.0 Подраздел без наименования								
94	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.90 мм)	887	272,54	34,73	241743	30806	249116	1,43	1268
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	199575	11540	118	0,0635	56
96	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	18,3	6330		115839				
		м3								
97	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,32	64100		20512				
		т								
98	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (крепление перегородок к стенам и перекрытиям, ММ, К)	0,49	8679,65	422,15	4253	207	4865	56,4	28
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	4046	77	118	0,77	–
99	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно (ММ-13, К-3, К-4, ММ-2, К-6)	0,49	60300		29547				
		т								
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие								

100 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	105	951,48	200,77	99905	21081	54449	1,74	183
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	31421	7471	140	0,3052	32
101 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	100	1539,78	373,54	153978	37354	84115	2,66	266
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	46575	13507	140	0,6052	61
102 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1180	2940		3469200				
	м2								
103 99-1-19(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 30-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	20	5568,57		111371				
	шт								
104 99-1-20(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 63-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	15	11425,18		171378				
	шт								
105 30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 13см)	1180	90		106200				
	м2								
	Всего прямые затраты				**8586839**	**314175**			**5938**
					947434	**116073**			**551**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7325230				
	Накладные расходы, тенге				1249685				
	- заработная плата, тенге				187453				
	- трудоемкость, чел-ч				625				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				590191				
	Всего				**10426715**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				114694				
	- сметная заработная плата, тенге				16172				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				92				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				197124				
	- сметная заработная плата, тенге				90677				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				552				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				105414				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				42166				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10886113**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**10884917**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**27837087**
- материалы, тенге	18731485
- сметная заработная плата, тенге	3849459
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7758
Налог (2 %)	556742
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28393829**
НДС (12 %)	3407260
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31801089**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____Омаров А.К.

И.о. главного специалиста
_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 18 от 19.09.2016г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-2А)

рдн. есть.

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
13*	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М75 (7 этаж)	139,904	1073,84	335,84	150235	46985	136321	4,54	635
		м3 кладки		699,75	126	97898	17628	118	0,61	85
14*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	41,00328	11573,56		474554				
		1000шт								
16*	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М75 (пилястры 7 этаж)	20,7875	1073,84	335,84	22322	6981	20255	4,54	94
		м3 кладки		699,75	126	14546	2619	118	0,61	13
17*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	6,08546	11573,56		70430				
		1000шт								
19*	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М75 (8,9 этажи, чердак)	209	1073,84	335,84	224433	70191	203647	4,54	949

	м3 кладки								
			699,75	126	146248	26334	118	0,61	127
20* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	61	11573,56		705987				
	1000шт								
22* Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М75 (пилястры 8,9 этаж, чердак)	9,86	1073,84	335,84	10588	3311	9608	4,54	45
	м3 кладки								
			699,75	126	6900	1242	118	0,61	6
23* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	2,89	11573,56		33448				
	1000шт								
47* 99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры	5730,5	9		51575				
	шт								
64* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	106,59828	11573,56		1233722				
	1000шт								
67* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	42,64089	11573,56		493507				
	1000шт								
70* 99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	64,37	11573,56		744990				
	1000шт								
	Всего прямые затраты				**4215791**	**127468**			**1723**
					265592	**47823**			**231**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3822730				
	Накладные расходы, тенге				369831				
	- заработная плата, тенге				55475				
	- трудоемкость, чел-ч				185				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				275137				
	Всего				**4860759**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				53468				
	- сметная заработная плата, тенге				7539				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				91896				

- сметная заработная плата, тенге	42272
- нормативная трудоемкость, чел-ч	257
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49142
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19657
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5074922**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**5074364**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**12977180**
- материалы, тенге	9775176
- сметная заработная плата, тенге	1246596
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2439
Налог (2 %)	259544
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13236724**
НДС (12 %)	1588407
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14825131**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 17 от 18.07.2016г.

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь -2 **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		17	18.07.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	345 691 891										
в том числе за месяц	78 413 186	78 413 186	26 839 367	68 638 994					1 372 779	8 401 413	78 413 186
2-1-2; 2-1-2А : 2-1-4: 2-1-4А: 2-1-5: 2-1-5А: 2-1-3: 2-1 -3А	78 413 186										78 413 186
Удержание аванса 35%	107 628 227	27 444 615									27 444 615
Удержание 5%	17 284 594	3 920 659									3 920 659
Итого к оплате:											**47 047 912**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 19 от 26.09.2016г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2016г.
(локальная смета 2-1-2)

рдн: есть.

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
21	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	15,1	6870		103737				
25	Е26-32-1	Теплоизоляция прямоугольных стен плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-35 на растворе *м3 изоляции*	20,7	2478,2	367,45	51299	7606	39030	10,12	209
				1748,25	137,25	36189	2841	100	0,67	14
26	99-1-9(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	20,7	5411,47		112017				
27	Е10-7-5	Обертывание утеплителя полиэтиленовой пленкой прим. *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	295,9	13,54	0,22	4006	65	4762	0,0828	25
				13,32	0,09	3941	27	120	0,0004	–
38	Е8-7-5	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М75 (утепляемые стены 8,9 этажей, чердака)	137,5	236,18	34,37	32475	4726	32754	1,21	166

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	25988	1770	118	0,0629	9
39	99-1-10(пл)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой неокрашенный СУЛ150/25 - цена: 36793, 61:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	5,3	13102,55		69444			
40	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	2,8	6870		19236			
69	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м (8-9 этажи, чердак) *м3 кладки*	72,6	1032,66	337,41	74971	24496	68235	4,38	318
				670,5	126	48678	9148	118	0,62	45
71	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	15,4	6870		105798			
74	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т *шт сборных конструкций*	102	108,41	66,43	11058	6776	6812	0,148	15
				23,85	23,85	2433	2433	140	0,1051	11
76	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	3,2	28200		90240				
79	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	49,3	100,69	0,07	4964	3	3123	0,369	18
				60,3	0,02	2973	1	105	0,0001	–
	1.2 Утепление мусорокамер									
93	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных *м шва*	21,27	218,43	0,9	4646	19	2610	0,538	11
				87,3	0,34	1857	7	140	0,0016	–
	Раздел 2 Перегородки									
94	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.90 мм) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	177	272,54	34,73	48240	6147	49711	1,43	253
				225	13,01	39825	2303	118	0,0635	11
96	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 *м3*	3,72	6330		23548				
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
100	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	21	951,48	200,77	19981	4216	10889	1,74	37

		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	6284	1494	140	0,3052	6
101	E7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	20	1539,78	373,54	30796	7471	16822	2,66	53
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	9315	2701	140	0,6052	12
102	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	236	2940		693840				
		м2								
106	E7-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 ИПК 30.15 пр., ИПК 30.15 лев.	12	447	188,37	5364	2260	3464	0,849	10
		шт сборных конструкций								
				139,73	66,45	1677	797	140	0,2823	3
107	E7-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2 ИПК 63.15 пр., ИПК 63.15 лев.	12	776,33	363,02	9316	4356	5887	1,32	16
		шт сборных конструкций								
				221,18	129,23	2654	1551	140	0,56	7
108	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	156,74	2940		460816				
		м2								
109	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	156,74	45		7053				
		м2								
110	99-1-21	Добавить на устройство отверстий в плитах перекрытий	156,74	124,8		19561				
		м2								
111	E7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (МС-5, МС-15, Д10А1 дл.930 мм, Д12А1 дл.300 мм)	0,51	89308,57	2434,57	45547	1242	23470	170	87
		т стальных элементов								
				31950	920,25	16295	469	140	4,49	2
112	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 10 процентов	0,51	18000		9180				
		т								
		Раздел 5 Ограждение лождий								
211	E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (7-9 этажи)	122,54	272,54	34,73	33397	4256	34416	1,43	175
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	27572	1594	118	0,0635	8
212	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	3,9	11573,56		45137				

		1000шт							
213 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	2,11	6870		14496				
	м3								
216 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,66	45800		30228				
	т								
217 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	101,48	38,93	–	3951	–	4662	0,219	22
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3951	–	118	–	–
218 Е9-32-1	Обрамление ограждения швеллером №14	1,05	14327,66	4594,36	15044	4824	4200	17,1	18
	т конструкций		2902,5	1541,87	3048	1619	90	5,95	6
219 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,05	172800		181440				
	т								
220 Е6-11-3	Установка анкерных болтов А1	0,05	147801,76	587,63	7390	29	1051	118	6
	т		19800	222,75	990	11	105	1,08	–
221 Е7-20-1	Установка закладных деталей для крепления металлического ограждения	0,2	89308,57	2434,57	17862	487	9204	170	34
	т стальных элементов		31950	920,25	6390	184	140	4,49	1
222 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	59	21,8	0,05	1286	3	310	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	343	1	90	0,0001	–
224 Е9-29-1	Монтаж лестницы- стремянки МКЛ	0,79056	13711,46	5475,86	10840	4329	4691	28,9	23
	т конструкций		5040	1552,87	3984	1228	90	5,46	4
225 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,79056	133700		105698				
	т								
226 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, МПЛ	2,1552	14806,01	1133,15	31910	2442	25780	82,1	177
	т конструкций		12892,5	398,25	27786	858	90	1,95	4
227 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	2,1552	154200		332332				
	т								
Раздел 6 Лестницы									
231 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	10	1539,78	373,54	15398	3735	8413	2,66	27

	шт сборных конструкций		465,75	135,07	4658	1351	140	0,6052	6
237 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т (П2-15)	9	435,3	24,15	3918	217	2276	1,03	9
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	1547	79	140	0,0405	–
238 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,288	24900		7171				
	м3								
271 Е9-61-10	Монтаж лестниц (балки ,косоуры)	1,8	9752,34	2387,56	17554	4298	10393	35,1	63
	т конструкций		6120	295,43	11016	532	90	1,35	2
272 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (балки 24)	1,8	154400		277920				
	т								
274 Е7-20-3	Установка опорных пластин	0,3	175710,1	1826,1	52713	548	3692	42,7	13
	т стальных элементов		8100	690,75	2430	207	140	3,37	1
275 99-4-1(пл)	Надбавка за применение марки стальи С 245	6,2	1860		11532				
	т								
276 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов ,монтажных изделий массой до 20 кг , ММ1, ММ2	0,15	175710,1	1826,1	26357	274	1847	42,7	6
	т стальных элементов		8100	690,75	1215	104	140	3,37	1
277 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	6,2	8712,23	6670,88	54016	41359	14758	7,13	44
	т		1192,5	1074,33	7394	6661	105	3,46	21
Раздел 7 Полы									
7.2 деталь 61									
297 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2299	249,47	9,95	573532	22875	158185	0,356	818
	м2 стяжки		52,2	3,74	120008	8598	123	0,0182	42
298 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	9196	41,49	0,67	381542	6161	9953	0,0044	40
	м2 стяжки		0,63	0,25	5793	2299	123	0,0012	11
7.3 деталь 62									
301 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	195,8	323,65	18,42	63371	3607	22364	0,416	81

	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	16829	1353	123	0,0337	7
302 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	195,8	265,79	9,95	52042	1948	13472	0,356	70
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	10221	732	123	0,0182	4
	7.4 лестничные клетки								
305 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	220	249,47	9,95	54883	2189	15138	0,356	78
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	11484	823	123	0,0182	4
306 Е11-11-2									
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 40 ммК=4,000;	880	41,49	0,67	36511	590	952	0,0044	4
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	554	220	123	0,0012	1
	7.5 тамбуры								
310 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39	249,47	9,95	9729	388	2684	0,356	14
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	2036	146	123	0,0182	1
311 Е11-11-2									
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40 ммК=4,000;	156	41,49	0,67	6472	105	169	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	98	39	123	0,0012	–
312 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	39	323,89	14,76	12632	576	2781	0,361	14
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	2045	216	123	0,027	1
313 Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20 ммК=-2,000;	-78	40,7	0,67	-3175	-52	-187	0,0104	-1
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	-132	-20	123	0,0012	–
	7.7 коридоры								
322 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	285	249,47	9,95	71099	2836	19610	0,356	101
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	14877	1066	123	0,0182	5
323 Е11-11-2									
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 40 ммК=4,000;	1140	41,49	0,67	47299	764	1234	0,0044	5
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	718	285	123	0,0012	1
	Раздел 8 Двери								
332 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2	142,05	398,48	102,53	56604	14564	31931	0,899	128
	м2 проемов								

			151,65	35,67	21542	5067	120	0,1393	20
333	E10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах , площадью до 3 м2	568,2	634,99	31,85	360801	18097	138305	1,15	653
		м2 проемов		190,8	12,04	108413	6841	120	0,0587	33
334	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	141,03	4250		599378				
		м2								
335	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	181,44	3640		660442				
		м2								
336	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	151,2	4010		606312				
		м2								
337	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	87,36	3900		340704				
		м2								
338	6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние	134,4	4760		639744				
		м2								
342	E10-28-8	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	8,19	1092,45	2,78	8947	23	1404	0,936	8
		м2 проемов		141,75	1,06	1161	9	120	0,0051	–
		Раздел 9 Окна и балконные двери								
351	E10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (ОК-5)	11,1	498,08	19,17	5529	213	3160	1,3822	15
		м2 проемов		230,97	6,18	2564	69	120	0,0302	–
352	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4)	15,39	472,81	19	7277	292	4135	1,303	20
		м2 проемов		217,73	6,18	3351	95	120	0,0302	–
353	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-1)	8,7228	346,04	18,87	3018	165	1495	0,8165	7
		м2 проемов		136,44	6,39	1190	56	120	0,0312	–

354	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2)	23,85	346,04	18,87	8253	450	4087	0,8165	19
		м2 проемов		136,44	6,39	3254	152	120	0,0312	1
355	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-3)	90,5	348,94	18,88	31579	1709	19285	1,0234	93
		м2 проемов		171,01	6,57	15476	595	120	0,0321	3
356	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-5	9,2	4884		44933				
		м2								
357	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-4	12,8	5618		71910				
		м2								
358	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3	62,46	5618		350900				
		м2								
359	6-1-714	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	75,1	6226		467573				
		м2								
360	E10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стен высота проема до 2 м	150,4	241,05	5,58	36254	839	17357	0,586	88
		м2 проемов		94,05	2,12	14145	319	120	0,0103	2
361	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	115,9	2030		235277				
		м								
362	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	31,38	447,28	20,21	14036	634	8362	1,2876	40
		м2 проемов								

				215,16	6,88	6752	216	120	0,0336	1
363	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	31,38	10900		342042				
		Раздел 10 Шахта лифта (3шт)								
368	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	1,09	8679,65	422,15	9461	460	10824	56,4	61
				8257,5	157,5	9001	172	118	0,77	1
369	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,48	50800		24384				
370	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 *т*	0,59	49389		29140				
371	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,59	40200		23718				
372	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1....ЗД-5, М-1, М-2) *т*	0,11	93997,62	304,24	10340	33	3834	198	22
				33075	114,75	3638	13	105	0,56	–
373	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,11	40200		4422				
		Раздел 13 Отделочные работы								
		13.1 Потолок								
393	Е15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных *м2 отделываемой поверхности*	2064	58,91	0,35	121590	722	112955	0,298	615
				51,98	0,14	107287	289	105	0,0007	1
394	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	427	200,36	1,65	85554	705	11280	0,154	66
				24,53	0,63	10474	269	105	0,003	1
395	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2660	257,14	2,33	683992	6198	124373	0,26	692

	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	116109	2341	105	0,0043	11
	13.2 Стены								
397	E15-61-3 Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3906	168,08	4,07	656520	15897	560443	0,74	2890
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	529966	3789	105	0,0517	202
398	30-2-29 Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	73	9160		668680				
	м3								
399	E15-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	5909	77,28	3,43	456648	20268	465583	0,4552	2690
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	435671	7741	105	0,0063	37
400	30-2-56 Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	11463	37		424131				
	кг								
401	E15-180-1 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1152	197,34	1,19	227336	1371	27494	0,138	159
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	25667	518	105	0,0022	3
402	E15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	6726	251,66	1,88	1692665	12645	280020	0,231	1554
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	261843	4843	105	0,0035	24
403	E15-17-1 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	206,5	1060,11	2,1	218913	434	72374	2	413
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	68765	163	105	0,0039	1
	Всего прямые затраты				**14889667**	**273890**			**13295**
					2231233	**89285**			**592**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12384546				
	Накладные расходы, тенге				2538318				
	- заработная плата, тенге				380748				
	- трудоемкость, чел-ч				1269				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1045679
Всего	**18473664**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	203210
- сметная заработная плата, тенге	28653
- нормативная трудоемкость, чел-ч	163
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	349258
- сметная заработная плата, тенге	160659
- нормативная трудоемкость, чел-ч	978
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	186769
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	74707
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19287608**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**19285489**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**49320709**
- материалы, тенге	31668758
- сметная заработная плата, тенге	8060177
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16297
Налог (2 %)	986414
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**50307123**
НДС (12 %)	6036855
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**56343978**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста
_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 20 от 26.09.2016г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2 2016г.

(локальная смета 2-1-2А)

рад н. есть

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
44	Е8-6-1	п.19* Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М75 (8,9 этажи, чердак) *м3 кладки*	69,6	1073,84 699,75	335,84 126	74739 48703	23374 8770	67818 118	4,54 0,61	316 42
45	99-1-1(пл)	п.20 * Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	20,3	11573,56		234943				
46	Е8-6-1	п.22* Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М75 (пилястры 8,9 этаж, чердак) *м3 кладки*	3	1073,84 699,75	335,84 126	3222 2099	1008 378	2923 118	4,54 0,61	14 2
53	Е7-44-4	п.81* Укладка балок перекрытий массой до 3 т	13	689,26	340,68	8960	4429	8028	1,89	25

	шт сборных конструкций		321,75	119,29	4183	1551	140	0,498	6
54 Е7-44-3	п.82* Укладка балок перекрытий массой до 1 т	51,8	468,37	242,86	24262	12580	20649	1,19	62
	шт сборных конструкций		198,68	86,05	10292	4457	140	0,3688	19
55 30-15-32	п.83 Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	10,24	20200		206848				
	м3								
56 30-15-34	п.84* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,95	20500		60475				
	м3								
57 30-15-37	п.85* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 6 до 9 м, объем до 1,0 м3	9,25	20800		192400				
	м3								
58 99-1-1(пл)	п.95* Кирпич керамический утолщенный СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	33,38	11573,56		386325				
	1000шт								
59 Е7-47-4	п. 271* Укладка маршей массой более 1 т без сварки	12	863,72	452,74	10365	5433	8798	2,2	26
	шт сборных конструкций		366,75	156,92	4401	1883	140	0,6395	8
60 30-21-4	п.273* Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	39,5	3520		139040				
	м2								
	Всего прямые затраты				**1341579**	**46824**			**443**
					69678	**17039**			**77**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1225078				
	Накладные расходы, тенге				108216				
	- заработная плата, тенге				16232				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86988				

Всего	**1536783**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	16905
- сметная заработная плата, тенге	2384
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	29054
- сметная заработная плата, тенге	13365
- нормативная трудоемкость, чел-ч	81
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15537
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6215
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1604494**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**1604318**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4102882**
- материалы, тенге	3132670
- сметная заработная плата, тенге	359147
- нормативная трудоемкость, чел-ч	669
Налог (2 %)	82058
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4184940**
НДС (12 %)	502193
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4687133**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 21 от 26.09.2016г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2016г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

рдн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Горячее водоснабжение система Т3, Т4								
92	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 16 мм	25,5	329,67	4,19	8407	107	2004	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1526	40	128	0,0076	–
94	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	101	362,67	4,19	36630	423	7942	0,337	34
		м трубопровода		59,85	1,58	6045	160	128	0,0076	1
95	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	23	471,67	4,19	10848	96	1809	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1377	36	128	0,0076	–
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация								
		3.1 Выпуск Д=100мм, длина 27м								

122	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (готовые узлы)	340	150,08	1,43	51027	486	44791	0,56	190
		м трубопровода		102,38	0,54	34809	184	128	0,0026	1
123	99-1-22(пл)	Трубопроводы ПВХ Д 100мм цена 1380:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	339,32	481,8		163484				
		шт								
126	99-1-24(пл)	Тройник пластиковый прямой 100х100 цена 465:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	84	162,34		13637				
		шт								
127	99-1-25(пл)	Тройник пластиковый прямой 100х50 цена 290:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	84	101,25		8505				
		шт								
135	99-1-33(пл)	Ревизия-прочистка Д100 цена 644:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	36	224,84		8094				
		шт								
		Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование								
170	E17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	36	135,2	6,95	4867	250	4769	0,61	22
		шт		101,25	2,25	3645	81	128	0,01	–
171	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	36	551		19836				
		шт								
		Всего прямые затраты				**325335**	**1362**			**263**
						47402	**501**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				276571				
		Накладные расходы, тенге				61315				
		- заработная плата, тенге				9197				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23199				
		Всего				**409849**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				4508				
		- сметная заработная плата, тенге				636				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				7748				

- сметная заработная плата, тенге	3564
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4144
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1657
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**427906**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**427859**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1094207**
- материалы, тенге	707225
- сметная заработная плата, тенге	171585
- нормативная трудоемкость, чел-ч	322
Налог (2 %)	21884
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1116091**
НДС (12 %)	133931
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1250022**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 22 от 26.09.2016г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2016г.

(локальная смета 2-1-4А)

рум. есть.

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод								
6	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	110	471,67	4,19	51884	461	8650	0,337	37
		м трубопровода		59,85	1,58	6584	174	128	0,0076	1
7	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	95	362,67	4,19	34454	398	7470	0,337	32
		м трубопровода		59,85	1,58	5686	150	128	0,0076	1
9	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	25,2	329,67	4,19	8308	106	1981	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1508	40	128	0,0076	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение системы Т3, Е4.

31	9-4-1194	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, DN 20, *шт*	72	773		55656			
34	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	50,4	364,67	4,19	18379	211	3963	0,337	17
				59,85	1,58	3016	80	128	0,0076	–
35	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	124	471,67	4,19	58487	520	9750	0,337	42
				59,85	1,58	7421	196	128	0,0076	1
		Всего прямые затраты				**227168**	**1696**			**136**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**24215** 201257	**640**			**3**
		Накладные расходы, тенге				31814				
		- заработная плата, тенге				4772				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15539				
		Всего				**274521**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3020				
		- сметная заработная плата, тенге				426				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				5190				
		- сметная заработная плата, тенге				2387				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2775				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1110				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**286616**				
		понижающий коэффициент к=0,99989013				**286585**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**732911**				
		- материалы, тенге				514638				
		- сметная заработная плата, тенге				92887				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	172
Налог (2 %)	14658
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**747569**
НДС (12 %)	89708
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**837277**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста
_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 23 от 26.09.2016г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2016г.

(локальная смета 2-1-5)

рдун. есть.

Электроосвещение, электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Провода и кабели								
37	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	4520	27,7 19,7	2,1 0,5	125204 89044	9492 2260	86739 95	0,1 0,003	452 14
38	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-LS-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,31	27789		8615				
39	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-LS-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,94	39710		37327				
41	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-LS-0,66 323086,4:1,12:2,5574 (Казкабель) *км*	2,87	112798,15		323731				

42	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-LS-0,66 471171,4:1,12:2,5574 (Казкабель)	0,4	164498,61		65799			
		км							
	Раздел 5 Электроустановочные изделия								
94	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,874	16300		14246			
		1000шт							
95	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1,1	24200		26620			
		1000шт							
	Раздел 6 Трубы								
116	Е46-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	120	59,11	28,22	7093	3386	4987	0,1767	21
		отверстие								
				30,89	10,67	3707	1280	100	0,0521	6
117	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	336	116,61	55,43	39181	18624	27595	0,3621	122
		шт								
				61,18	20,95	20556	7039	100	0,1023	34
		Всего прямые затраты				**647816**	**31502**			**595**
						113307	**10579**			**54**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				503006				
		Накладные расходы, тенге				119321				
		- заработная плата, тенге				17898				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46028				
		Всего				**813165**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				8945				
		- сметная заработная плата, тенге				1261				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				15373				
		- сметная заработная плата, тенге				7072				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8221
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3288
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**848992**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**848899**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2170974**
- материалы, тенге	1286246
- сметная заработная плата, тенге	413297
- нормативная трудоемкость, чел-ч	759
Налог (2 %)	43419
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2214393**
НДС (12 %)	265727
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2480120**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____Омаров А.К.

И.о.главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 24 от 26.09.2016г.

приемки выполненных работ за сентябрь -2 2016г.

(локальная смета 2-1-5А)

Электроосвещение, электрооборудование

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-403-3	Кабель групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	800	47,2	14,8	37760	11840	23256	0,16	128
		м		26,3	4,3	21040	3440	95	0,025	20
7	99-1-6(пл)	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГ нг 3х6-0,66 (ТОО "NUR LIFE)	800	176,31		141048				
		м								
29	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1974	92,4	–	182398	–	159894	0,5	987
		шт		90	–	177660	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**361206**	**11840**			**1115**
						198700	**3440**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				150666				

Накладные расходы, тенге	183150
- заработная плата, тенге	27473
- трудоемкость, чел-ч	92
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32661
Всего	**577017**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6347
- сметная заработная плата, тенге	895
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10909
- сметная заработная плата, тенге	5018
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5834
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2333
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**602440**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**602374**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1540511**
- материалы, тенге	385271
- сметная заработная плата, тенге	623152
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1263
Налог (2 %)	30810
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1571321**
НДС (12 %)	188559
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1759880**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 25 от 26.09.2016г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2016г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

раун. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм *м трубопровода*	110	951,25 130,5	20,8 7,79	104638 14355	2288 857	19471 128	0,725 0,038	80 4
2	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм *м трубопровода*	110	633,76 100,35	14,12 5,29	69714 11039	1553 582	14875 128	0,553 0,0258	61 3
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм *м трубопровода*	80	429,74 52,2	3,96 1,49	34379 4176	317 119	5498 128	0,297 0,0073	24 1
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	60	349,16	3,96	20950	238	4123	0,297	18

	м трубопровода		52,2	1,49	3132	89	128	0,0073	–
5 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1000	268,58	3,96	268580	3960	68723	0,297	297
	м трубопровода		52,2	1,49	52200	1490	128	0,0073	7
6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	176	270,62	3,96	47629	697	12095	0,297	52
	м трубопровода		52,2	1,49	9187	262	128	0,0073	1
14 Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	574	28,81	–	16537	–	17030	0,1236	71
	комплект		23,18	–	13305	–	128	–	–
15 9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	278	34		9452				
	шт								
27 Е26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	340	72,96	16,85	24806	5729	14593	0,211	72
	м трубопровода		38,59	4,33	13121	1472	100	0,025	9
28 1-3-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	130	287		37310				
	м								
29 1-3-232	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	110	180		19800				
	м								
30 1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	100	107		10700				
	м								
31 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 50 мм	209	157,22	71,34	32859	14910	23584	0,5083	106
	шт		85,88	26,96	17949	5635	100	0,1316	28
32 Е46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	198	422,62	200,07	83679	39614	59030	1,2759	253
	отверстие		222,55	75,58	44065	14965	100	0,3691	73

33	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	36	160,75	20,8	5787	749	6372	0,725	26
		м трубопровода		130,5	7,79	4698	280	128	0,038	1
34	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	44	139,76	15,99	6149	704	6876	0,656	29
		м трубопровода		116,1	5,99	5108	264	128	0,0292	1
35	8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	36	384		13824				
		м								
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	44	279		12276				
		м								
		Всего прямые затраты				**819069**	**70759**			**1089**
						192335	**26015**			**128**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				555976				
		Накладные расходы, тенге				252270				
		- заработная плата, тенге				37841				
		- трудоемкость, чел-ч				126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64280				
		Всего				**1135619**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				12492				
		- сметная заработная плата, тенге				1761				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				21470				
		- сметная заработная плата, тенге				9876				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11481				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4592				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1185654**				

понижающий коэффициент к=0,99989013	**1185524**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3031858**
- материалы, тенге	1421697
- сметная заработная плата, тенге	725969
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1413
Налог (2 %)	60637
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3092495**
НДС (12 %)	371099
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3463594**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 26 от 26.09.2016г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2016г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

раун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	340,58	140,69 97,43	18,61 6,98	47916 33183	6338 2377	45517 128	0,591 0,034	201 12
2	99-1-13	Радиатор алюминевый Ravena *секция*	1936	685,06		1326276				
3	99-1-14	Монтажный комплект для радиаторов *шт*	278	489,33		136034				
4	99-1-25	Термостатический клапан с краном Gakomini d=15мм *шт*	264	3001,2		792317				
		Всего прямые затраты				**2302543**	**6338**			**201**
						33183	**2377**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2263022				
		Накладные расходы, тенге				45517				

- заработная плата, тенге	6828
- трудоемкость, чел-ч	23
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	140884
Всего	**2488944**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	27378
- сметная заработная плата, тенге	3860
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	47055
- сметная заработная плата, тенге	21645
- нормативная трудоемкость, чел-ч	132
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25163
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10065
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2598605**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**2598319**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**6644942**
- материалы, тенге	5786817
- сметная заработная плата, тенге	263693
- нормативная трудоемкость, чел-ч	390
Налог (2 %)	132899
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6777841**
НДС (12 %)	813341
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7591182**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заведующий производственного сектора

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.