Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 17 от 18.07.2016г.

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		17	18.07.16г.	467 003 033 431; 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	390 743 299										
в том числе за месяц	47 300 330	47 300 330	16 190 018	41 404 351					828 086	5 067 893	47 300 330
2-1-2; 2-1-2Б : 2-1-1; 2-1-10	47 300 330										47 300 330
Удержание аванса 30%	121 143 650	14 190 099									14 190 099
Удержание 5%	19 537 163	2 365 016									2 365 016
Итого к оплате:											**30 745 215**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 27 от 17 .10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

рауч. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Шахта лифта 3шт								
97	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм *м2*	13,3056	219,7 69,75	1,8 0,68	2923 928	24 9	984 105	0,42 0,0033	6 –
98	Е6-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; *м2*	13,3056	275,5 65,49	2,25 0,87	3666 871	30 12	927 105	0,36 0,0042	5 –
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
108	Е15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных *м2 отделываемой поверхности*	151,208	58,91 51,98	0,35 0,14	8908 7860	53 21	8275 105	0,298 0,0007	45 –
109	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	225,032	134,46	3,39	30258	763	27816	0,65	146

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	26329	162	105	0,0505	11
110 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	3,39791	9160		31125				
	м3								
111 Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	752,48	17,43	0,12	13116	90	10889	0,092	69
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	10332	38	105	0,0002	–
	Раздел 10 Отмостка								
112 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	154,22	74,9	2,62	11551	404	2182	0,0681	11
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1621	153	123	0,0048	1
113 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	154,22	267,31	14,76	41225	2276	10996	0,361	56
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	8086	854	123	0,027	4
114 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 150 мм ктрр1=24; ктрм1=24; кзпр1=24; кэкс1=24; кзпм1=24; кмат1=24;	154,22	750,4	16,08	115727	2480	8831	0,2496	38
	м2 покрытия								
			40,56	6	6255	925	123	0,0288	4
	Раздел 11 Входы №1-5 в техподполье								
122 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	21,91	192		4207				
	м3								
123 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные заделки бетон В7,5)	2,1	7121,67	311,32	14956	654	1232	2,82	6
	м3								
			441	117,61	926	247	105	0,5744	1
124 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,1	192		403				
	м3								
	Всего прямые затраты				**278065**	**6774**			**382**
					63208	**2421**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				208082				

Накладные расходы, тенге	72132
- заработная плата, тенге	10820
- трудоемкость, чел-ч	36
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21012
Всего	**371209**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	4083
- сметная заработная плата, тенге	576
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7018
- сметная заработная плата, тенге	3228
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3753
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1501
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**387564**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**387521**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**991047**
- материалы, тенге	532090
- сметная заработная плата, тенге	218652
- нормативная трудоемкость, чел-ч	462
Налог (2 %)	19821
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1010868**
НДС (12 %)	121304
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1132172**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____Омаров А.К.

И.о. главного специалиста
_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 28 от 17 .10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016г.
(локальная смета 2-1-2)
рун. есть.
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Перегородки								
		2.0 Подраздел без наименования								
94	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.90 мм)	534,97	272,54	34,73	145801	18580	150247	1,43	765
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	120368	6960	118	0,0635	34
96	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	11,16027	6330		70645				
		м3								
97	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,35105	64100		22502				
		т								
98	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (крепление перегородок к стенам и перекрытиям, ММ, К)	0,50246	8679,65	422,15	4361	212	4989	56,4	28
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4149	79	118	0,77	–

99	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно (ММ-13, К-3, К-4, ММ-2, К-6) *т*	0,50246	60300		30298				
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие								
100	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *шт сборных конструкций*	83	951,48	200,77	78973	16664	43040	1,74	144
				299,25	71,15	24838	5905	140	0,3052	25
101	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	81	1539,78	373,54	124722	30257	68134	2,66	215
				465,75	135,07	37726	10941	140	0,6052	49
102	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	1183,88	2940		3480607				
103	99-1-19(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 30-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel") *шт*	28	5568,57		155920				
104	99-1-20(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 63-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel") *шт*	20	11425,18		228504				
105	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 13см) *м2*	1416,2	90		127458				
111	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (МС-5, МС-15, Д10А1 дл.930 мм, Д12А1 дл.300 мм) *т стальных элементов*	0,30045	89308,57	2434,57	26833	731	13825	170	51
				31950	920,25	9599	276	140	4,49	1
112	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 10 процентов *т*	0,3	18000		5400				
113	Е6-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм *м3*	5,94	11038,55	327,7	65569	1947	12503	11,6	69
				1881	123,8	11173	735	105	0,6046	4

114 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6997	45800		32046				
	т								
115 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2398	52400		12566				
	т								
116 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 (покрытие)	63	951,48	200,77	59943	12649	32669	1,74	110
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	18853	4482	140	0,3052	19
117 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (покрытие)	72	1539,78	373,54	110864	26895	60563	2,66	192
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	33534	9725	140	0,6052	44
118 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	563,4	2940		1656396				
	м2								
119 99-1-19(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 30-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	12	5568,57		66823				
	шт								
120 99-1-20(пл)	Плиты многопустотные безопалубочного формования ПБ 63-12-8 (Прайс лист ТОО "KasZiegel")	36	11425,18		411306				
	шт								
121 30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 13см)	90	90		8100				
	м2								
122 Е7-45-7	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2 (покрытие)	3	422,73	225,69	1268	677	1015	0,98	3
	шт сборных конструкций		161,78	79,89	485	240	140	0,3418	1
123 30-17-30	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87, ГОСТ 21506-87), приведенная толщина до 12 см, при нагрузке на плиту 900 кг/м2	13,32	1880		25042				
	м2								

124	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (МС-5, Д12А1 дл.300 мм, Д10А1 дл.930 мм, Д10А1 дл.730мм)	0,09066	89308,57	2434,57	8097	221	4172	170	15
		т стальных элементов		31950	920,25	2897	83	140	4,49	–
125	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 10 процентов	0,09066	18000		1632				
		т								
126	Е6-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	9,33	11038,55	327,7	102990	3057	19640	11,6	108
		м3		1881	123,8	17550	1155	105	0,6046	6
127	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,8874	45800		40643				
		т								
128	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3341	52400		17507				
		т								
129	Е7-20-1	Анкеровка плит: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02046	86308,57	2434,57	1766	50	942	170	3
		т стальных элементов		31950	920,25	654	19	140	4,49	–

Раздел 4 Кровля

4.1 Вентшахты

130	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	19,935	1450,85	296,6	28923	5913	24135	5,95	119
		м3 кладки		915,75	110,25	18255	2198	118	0,54	11
131	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	7,974	14715		117337				
		1000шт								
132	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	4,7844	6330		30285				
		м3								
133	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (продухи вентшахт)	11,9691	184,24	15,94	2205	191	578	0,243	3
		м2 стяжки		34,65	5,96	415	71	119	0,0291	–
134	Е6-36-4	Железнение поверхности	11,9691	55,56	0,23	665	3	646	0,289	3
		м2 поверхности								

				51,3	0,09	614	1	105	0,0004	–
137	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,186	184,24	15,94	2061	178	541	0,243	3
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	388	67	119	0,0291	–
138	E12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	55,93	7,26	0,14	406	8	11	0,0009	–
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	6	3	119	0,0003	–
139	E6-36-4	Железнение поверхности лотковых плит	11,186	55,56	0,23	621	3	604	0,289	3
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	574	1	105	0,0004	–
140	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (продухи чердака)	3,42	184,24	15,94	630	55	165	0,243	1
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	119	20	119	0,0291	–
141	E6-36-4	Железнение поверхности	3,42	55,56	0,23	190	1	184	0,289	1
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	175	–	105	0,0004	–
142	E7-26-1	Установкой сеток продуха	0,1063	8261,82	364,32	878	39	1197	52,7	6
		т арматуры								
				7897,5	137,25	840	15	140	0,67	–
143	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1063	50800		5400				
		т								
	4.2 Чердак									
144	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	42	108,41	66,43	4553	2790	2806	0,148	6
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1002	1002	140	0,1051	4
145	E7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	36	396,25	250,96	14265	9035	11035	0,813	29
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	4706	3176	140	0,3715	13
146	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,7376	28200		190000				
		м3								
147	E7-20-4	Монтаж металлических перемычек под кирпичную облицовку стен - уголок 125х10 мм	0,1962	9469,94	1216,94	1858	239	1757	31,4	6
		т стальных элементов								
				5940	459	1165	90	140	2,25	–

148	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1962	65100		12773			
		т							
149	Е8-12-1	Устройство перемычек над отверстиями из арматуры	0,2983	8679,65	422,15	2589	126	2962	56,4	17
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2463	47	118	0,77	–
150	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0423	50600		2140			
		т							
151	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,256	53000		13568			
		т							
152	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0659	8679,65	422,15	572	28	654	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	544	10	118	0,77	–
153	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0659	50800		3348			
		т							
154	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой насухо	900	78,58	0,99	70722	891	12820	0,0694	62
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	10431	342	119	0,0018	2
158	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пергамина	900	107,48	0,99	96732	891	12820	0,0694	62
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	10431	342	119	0,0018	2
159	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	900	184,24	15,94	165816	14346	43493	0,243	219
		м2 стяжки		34,65	5,96	31185	5364	119	0,0291	26
160	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	900	108,86	2,1	97974	1890	2570	0,0135	12
		м2 стяжки		1,65	0,75	1485	675	119	0,0045	4
161	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,99	5239,08	327,33	5187	324	2094	11,6	11
		т								

				1890	123,75	1871	123	105	0,6	1
162	4-1-88									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,99	64100		63459				
		т								
	4.6 Выход на крышу (3шт)									
199	Е9-29-1	Монтаж лестниц-стремянок ЛВ 6-27	0,08214	13711,46	5475,86	1126	450	488	28,9	2
		т конструкций								
				5040	1552,87	414	128	90	5,46	–
200	2-1-268	Лестницы, стремянки	0,08214	134000		11007				
		т								
201	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,19869	93997,62	304,24	18676	60	6925	198	39
		т								
				33075	114,75	6572	23	105	0,56	–
202	Е46-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,06	27524,11	444,76	1651	27	790	86,917	5
		м3 заделки								
				12997,01	168,75	780	10	100	0,825	–
	4.7 Крепление радиостоек (3шт)									
203	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,21738	175710,1	1826,1	38196	397	2675	42,7	9
		т стальных элементов								
				8100	690,75	1761	150	140	3,37	1
204	Е33-254-2									
		Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,21738	3589,37	2776,32	780	604	215	2,97	1
		т								
				497,25	447,12	108	97	105	1,44	–
		Всего прямые затраты				**8131175**	**150429**			**2326**
						378130	**54555**			**247**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7602622				
		Накладные расходы, тенге				543904				
		- заработная плата, тенге				81586				
		- трудоемкость, чел-ч				272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				520505				
		Всего				**9195584**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	101151
- сметная заработная плата, тенге	14262
- нормативная трудоемкость, чел-ч	81
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	173849
- сметная заработная плата, тенге	79971
- нормативная трудоемкость, чел-ч	487
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	92967
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37187
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9600738**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**9599683**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**24550230**
- материалы, тенге	19440809
- сметная заработная плата, тенге	1888836
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3413
Налог (2 %)	491005
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25041234**
НДС (12 %)	3004948
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28046182**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Форма 2В

Акт № 29 от 17.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016г.
(локальная смета 2-1-10)
Эксплуатация пассажирских подъемников

Жун. есп.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей								
		м2 площади застройки	1215	2287,52	2287,52	2779337	2779337	1302473	–	–
				–	765,71	–	930338	140	3,63	4410
		Всего прямые затраты				**2779337**	**2779337**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	**930338**			**4410**
						–				
		Накладные расходы, тенге				1302473				
		- заработная плата, тенге				195371				
		- трудоемкость, чел-ч				651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				244909				
		Всего				**4326718**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	
- сметная заработная плата, тенге	47594
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6711
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	38
- сметная заработная плата, тенге	81800
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37628
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	229
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	43743
	17497
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4517352**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**4516856**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**11551407**
- материалы, тенге	3148550
- сметная заработная плата, тенге	5328
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	231028
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11782435**
НДС (12 %)	1413892
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13196327**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 30 от 17 .10.2016г.

приемки выполненных работ за октябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-2Б)

рауш. есть

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Кровля								
135*	Е12-17-5	Устройство покрытий вентшахт из плоских асбестоцементных листов	10,16	517,87	6,58	5262	67	463	0,22	2
		м2 стяжки		35,78	2,48	364	25	119	0,012	–
155	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	10,16	148,03	4,93	1504	50	376	0,186	2
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	297	19	119	0,009	–
156*	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	10,46	8390		87759				
		м3								
157*	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом -противопожарные разрывы	10,16	4799,72	245,72	48765	2497	5739	2,71	28
		м3 утеплителя		382,5	92,25	3886	937	119	0,45	5
		2.2 Полы								

327*	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,16	249,47	9,95	2535	101	699	0,356	4
		м2 стяжки		52,2	3,74	530	38	123	0,0182	–
		2.3 Окна и балконные двери								
364*	Е15-36-2	Устройство пластикого откоса	649	140,2	4,97	90990	3226	78831	0,71	461
		м2		114,18	1,5	74103	974	105	0,0081	5
365*	99-1-1(пл)	стоимость пластикого откоса с комплектующими	649	1850		1200650				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1437465**	**5941**			**497**
						79180	**1993**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1352343				
		Накладные расходы, тенге				86108				
		- заработная плата, тенге				12916				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91414				
		Всего				**1614987**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				17765				
		- сметная заработная плата, тенге				2505				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				30532				
		- сметная заработная плата, тенге				14045				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16328				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6531				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1686143**				
		понижающий коэффициент к=0,99989013				**1685958**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4311668**				
		- материалы, тенге				3458102				
		- сметная заработная плата, тенге				341370				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				649				
		Налог (2 %)				86233				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4397901**
НДС (12 %)	527748
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4925649**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.