Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«15» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ГазСтройХолдинг», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева, 52-92**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кулболдинова Омиржана Ашимхановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство тепловой насосной станции в 19 жилом районе города Усть-каменогорска. Наружные сети», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, 1 квартал 19 жилого района.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» в лице руководителя Кенесбаева Дидара Мухтарбековича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Силумин-Восток», рабочий проект №4530-С-41 -ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Отдела строительства города Усть-Каменогорска» №32 от 18.10.2019 года на основании заключения ТОО «ЭкспертТехСтрой» от 18.10.2019 года № ЭТС-0105/19**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
			По проекту	Фактически
1	Протяженность сетей водоснабжения	м	245,75	115,05
2	Протяженность сетей канализации	м	120,85	120,85
3	Протяженность траншей кабельных 10 кВ	м	618,0	618,0

4	Протяженность кабельных линий 10 кВ	м	724,0	724,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Генеральный план

Мероприятия по благоустройству включает в себя устройство отмостки из асфальтобетона с установкой бортовых камней, шириной 1,5 м вокруг БМЗ по периметру.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение тепловой насосной станции в 19 жилом районе осуществляется от существующих внутриплощадочных сетей ⌀110х6,6 мм (ПЭ) – водопровода жилищного комплекса Айымжан на пересечении пр. К. Сатпаева и пр.Казыбек Би.

Наружные сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых напорных «питьевых» труб ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 63х3,8 мм по ГОСТ 18599-2001

Диаметры водопроводной сети определены из условия пропуска требуемого расчетного хозяйственно-питьевого расхода и расхода на пожаротушение.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная.

Расход воды на наружное пожаротушение тепловой насосной станции – 10,0 л/сек, принят согласно указаний «Технического регламента», Приложение 7 (при степени огнестойкости-II, категории по взрывопожарной и пожарной опасности – Д и строительном объеме 3955,5 м3)

Наружное пожаротушение осуществляется от смонтированного по проекту пожарного гидранта ПГ-4.

На водопроводных сетях смонтированы по проекту водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов ⌀ 1500 мм и ⌀ 2000 мм по ГОСТ 8020-90.

В колодцах установлена запорно-регулирующая арматура.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от тепловой насосной станции смонтирован в существующие сети ⌀ 160 ж.к. «Айымжан».

Проектируемые канализационные сети выполнены из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб ⌀ 160 мм по ГОСТ Р 54475-2011, в месте пересечения с водопроводом – из чугунных водопроводных напорных труб ⌀ 150 мм по ГОСТ 5525-88.

На канализационных сетях смонтированы по проекту канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов ⌀1000 и ⌀ 1500 мм по ГОСТ 8020-90.

Электроснабжение

Проектом предусмотрено расширение здания РП -7, установлена БМЗ с дополнительными ячейками 10 Кв.

Питание ТП10/0,4 расположенной на объекте насосной осуществляется от РП-10 Кв кабелем марки АСБл – 10 3х70 мм проложенным в траншее в земле. Прокладка кабеля произведена согласно типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» в таншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки. Основание под кабель спланировано, подсыпано песком толщиной 100 мм. Поверх уложенного кабеля насыпан песок толщиной 100 мм. Протяженность линии 724 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5** месяца ;

фактически, 4,0 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА

10. Исполнительная геоздезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания не предусмотрено;

13. Доступ для маломобильных групп населения не предусмотрен.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство тепловой насосной станции в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска. Наружные сети» законченным.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ГазСтройХолдинг» Кулболдинов О.А. 12 **2020 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГазСтройХолдинг» ГОРОД АСТАНА, ТОО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН