Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 17 от 18.07.2016г. Доп.соглашение №1 от 5.10.2016г

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь -2 **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		17	18.07.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	517 941 160										
в том числе за месяц	124 948 939	124 948 939	42 767 683	109 374 071					2 187 482	13 387 386	124 948 939
2-1-2;2-1-2А: 2-1-4 : 2-1-4А:; 2-1-4Б: 2-1-5: 2-1-5А: 2-1-3: 2-1-3А	124 948 939										124 948 939
Удержание аванса 30%	159 303 007	37 484 682									37 484 682
Удержание 5%	25 897 057	6 247 447									6 247 447
Итого к оплате:											**81 216 810**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 31 от 24 .10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь -2 2016г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

раун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
21	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	70,90026	6870		487085				
24	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *м3*	3,66376	6870		25170				
25	Е26-32-1	Теплоизоляция прямоугольных стен плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-35 на растворе *м3 изоляции*	41,46	2478,2 1748,25	367,45 137,25	102746 72482	15234 5690	78172 100	10,12 0,67	420 28
26	99-1-9(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	41,46	5411,47		224360				
27	Е10-7-5	Обертывание утеплителя полиэтиленовой пленкой прим. *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	591,98	13,54 13,32	0,22 0,09	8015 7885	130 53	9526 120	0,0828 0,0004	49 –

28 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,4861	184000		89442				
	т								
38 Е8-7-5	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М75 (утепляемые стены 8,9 этажей, чердака)	542,54	236,18	34,37	128137	18647	129236	1,21	656
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	102540	6982	118	0,0629	34
39 99-1-10(пл)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой неокрашенный СУЛ150/25 - цена: 36793, 61:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	21,0769	13102,55		276161				
	1000шт								
40 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	11,35697	6870		78022				
	м3								
41 Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	2,6325	8679,65	422,15	22849	1111	26141	56,4	148
	т металлических изделий		8257,5	157,5	21738	415	118	0,77	2
42 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	2,6325	50800		133731				
	т								
43 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2065	8679,65	422,15	1792	87	2051	56,4	12
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1705	33	118	0,77	–
44 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1909	50800		9698				
	т								
45 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0186	64100		1192				
	т								
46 Е8-12-1	Армирование кладки стен (гибкие связи)	0,1785	8679,65	422,15	1549	75	1772	56,4	10
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1474	28	118	0,77	–
48 Е8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С1-3, С7, С8, С10-16)	0,08594	8679,65	422,15	746	36	854	56,4	5
	т металлических изделий		8257,5	157,5	710	14	118	0,77	–

49 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,08594	50800		4366				
	т								
50 Е8-12-1	Армирование кладки стен (сеч. а-а, в-в)	0,674	8679,65	422,15	5850	285	6693	56,4	38
	т металлических изделий		8257,5	157,5	5566	106	118	0,77	1
51 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 2 мм, ширина от 30 мм до 70 мм	0,674	49389		33288				
	т								
55 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на растворе М75 (парапет)	110,3245	1073,84	335,84	118471	37051	107499	4,54	501
	м3 кладки		699,75	126	77200	13901	118	0,61	67
56 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	32,28094	11573,56		373605				
	1000шт								
57 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	23,83009	6870		163713				
	м3								
69 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м (8-9 этажи, чердак)	297,1568	1032,66	337,41	306862	100264	279289	4,38	1302
	м3 кладки		670,5	126	199244	37442	118	0,62	184
71 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	64,68746	6870		444403				
	м3								
72 Е8-12-1	Армирование кладки стен (арм. сетки С4-6, С-9, СВ1-6)	1,24142	8679,65	422,15	10775	524	12327	56,4	70
	т металлических изделий		8257,5	157,5	10251	196	118	0,77	1
73 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,24142	50800		63064				
	т								
74 Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	208	108,41	66,43	22549	13817	13891	0,148	31
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	4961	4961	140	0,1051	22
76 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,5204	28200		183875				

		м3							
77	Е7-20-4	Монтаж металлических перемычек под кирпичную облицовку стен - уголок 125х10мм	1,02186	9469,94	1216,94	9677	1244	9155	31,4	32
		т стальных элементов		5940	459	6070	469	140	2,25	2
78	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,02186	65100		66523				
		т								
79	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	29,8158	100,69	0,07	3002	2	1889	0,369	11
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1798	1	105	0,0001	–
80	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыль Т узел.Ж)	0,19604	175710,1	1826,1	34446	358	2412	42,7	8
		т стальных элементов		8100	690,75	1588	135	140	3,37	1
		1.2 Утепление мусорокамер								
86	Е34-56-9	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 10 см	17,2473	1322,07	8,75	22802	151	11802	3,78	65
		м2 площади		618,75	3,33	10672	57	110	0,0163	–
88	Е34-57-4	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	17,2473	117,3	2,32	2023	40	2198	0,729	13
		м2 поверхности		114,98	0,88	1983	15	110	0,0043	–
91	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	47,3319	1042,69	4,92	49352	233	9687	1,15	54
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	9137	89	105	0,0091	–
92	Е15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	17,2473	1074,77	4,92	18537	85	3953	1,28	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	3733	32	105	0,0091	–
93	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	55,32	218,43	0,9	12084	50	6787	0,538	30
		м шва		87,3	0,34	4829	19	140	0,0016	–

Раздел 5 Ограждение лождий

211	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (7-9 этажи)	40,976	272,54	34,73	11168	1423	11509	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9220	533	118	0,0635	3
212	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	2,45353	11573,56		28396				
		1000шт								
213	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	1,27499	6870		8759				
		м3								
214	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,93663	72779,65	422,15	68168	395	9301	56,4	53
		т металлических изделий		8257,5	157,5	7734	148	118	0,77	1
216	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,63195	45800		28943				
		т								
217	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	61,5	38,93	–	2394	–	2825	0,219	13
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	2394	–	118	–	–
218	Е9-32-1	Обрамление ограждения швеллером №14	0,6633	14327,66	4594,36	9504	3047	2653	17,1	11
		т конструкций		2902,5	1541,87	1925	1023	90	5,95	4
219	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,6633	172800		114618				
		т								
220	Е6-11-3	Установка анкерных болтов А1	0,04832	147801,76	587,63	7142	28	1016	118	6
		т		19800	222,75	957	11	105	1,08	–
221	Е7-20-1	Установка закладных деталей для крепления металлического ограждения	0,1319	89308,57	2434,57	11780	321	6069	170	22
		т стальных элементов		31950	920,25	4214	121	140	4,49	1
222	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,256	21,8	0,05	747	2	180	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	199	1	90	0,0001	–

223	Е15-172-4	Окраска нитроэмалью решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	189,756	148,39 108	0,07 0,02	28158 20494	13 4	21523 105	0,646 0,0001	123 –
228	Е33-254-2	Окраска эмалью м/к стремянок и люков *т*	2,94576	3589,37 497,25	2776,32 447,12	10573 1465	8178 1317	2921 105	2,97 1,44	9 4
229	Ц12-698-6	Закладное устройство в кирпичной кладке *шт*	77	134,2 133	– –	10333 10241	– –	1229 12	1 –	77 –
230	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	19,55	250		4888				
		Раздел 6 Лестницы								
231	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	6	1539,78 465,75	373,54 135,07	9239 2795	2241 810	5047 140	2,66 0,6052	16 4
232	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *шт сборных конструкций*	4	951,48 299,25	200,77 71,15	3806 1197	803 285	2075 140	1,74 0,3052	7 1
233	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	153,72	2940		451937				
234	30-17-8	Надбавка к позиции 30-17-8 - 30-17-11 на каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий (толщ до 13 см *м2*	153,72	90		13835				
239	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узел А *м3*	7,36	9580,66 911,25	210,67 79,58	70514 6707	1551 586	7658 105	5,75 0,3887	42 3
240	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,1358	50600		6871				

241	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	0,20751	45800		9504			
		т							
242	E6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узлы Б,В	3	9580,66	210,67	28742	632	3122	5,75	17
		м3		911,25	79,58	2734	239	105	0,3887	1
243	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,13945	41200		5745			
		т							
244	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,0186	65000		1209			
		т							
245	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм	0,08424	61300		5164			
		т							
251	E6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узел Е	1,32	9580,66	210,67	12646	278	1373	5,75	8
		м3		911,25	79,58	1203	105	105	0,3887	1
252	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	0,09579	45800		4387			
		т							
253	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=12 мм	0,0357	45300		1617			
		т							
254	E6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узел 1	5,46	9580,66	210,67	52310	1150	5681	5,75	31
		м3		911,25	79,58	4975	435	105	0,3887	2
255	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,15562	65000		10115			
		т							
256	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм	0,16758	61300		10273			
		т							
257	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	0,08903	45800		4078			
		т							

258	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узел 2	1,23	9580,66	210,67	11784	259	1280	5,75	7
		м3		911,25	79,58	1121	98	105	0,3887	–
259	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00178	50600		90				
		т								
260	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01299	45800		595				
		т								
261	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02894	65000		1881				
		т								
262	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,04788	61300		2935				
		т								
263	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м узел 3	1,26	9580,66	210,67	12072	265	1310	5,75	7
		м3		911,25	79,58	1148	100	105	0,3887	–
264	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00594	50600		301				
		т								
265	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01395	65000		907				
		т								
266	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,07182	61300		4403				
		т								
267	Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов , арматурных стыковых накладок 10А1	0,07452	89308,57	2434,57	6655	181	3430	170	13
		т стальных элементов		31950	920,25	2381	69	140	4,49	–
268	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,07452	18000		1341				
		т								
269	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2735	5239,08	327,33	1433	90	579	11,6	3
		т		1890	123,75	517	34	105	0,6	–

270 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2735	41200		11268				
	т								
271 Е9-61-10	Монтаж лестниц (балки ,косоуры)	0,54064	9752,34	2387,56	5273	1291	3122	35,1	19
	т конструкций								
			6120	295,43	3309	160	90	1,35	1
272 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (балки 24)	0,67136	154400		103658				
	т								
274 Е7-20-3	Установка опорных пластин	0,10862	175710,1	1826,1	19086	198	1337	42,7	5
	т стальных элементов								
			8100	690,75	880	75	140	3,37	–
275 99-4-1(пл)	Надбавка за применение марки стальи С 245	1,0933	1860		2034				
	т								
276 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов ,монтажных изделий массой до 20 кг , ММ1, ММ2	0,15168	175710,1	1826,1	26652	277	1868	42,7	6
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1229	105	140	3,37	1
277 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	3,3959	8712,23	6670,88	29586	22654	8083	7,13	24
	т								
			1192,5	1074,33	4050	3648	105	3,46	12
Раздел 7 Полы									
290 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	454,47	925,06	4,9	420412	2227	33735	0,382	174
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	26586	841	123	0,009	4
291 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	477,1935	123,31	0,16	58843	76	9537	0,0899	43
	м плинтусов								
			16,18	0,07	7721	33	123	0,0003	–
7.1 деталь 134									
295 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	56,94	956,34	11,72	54454	667	12331	1,06	60
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	9775	250	123	0,0214	1

296 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,050; *м плинтусов*	59,787	143,71	0,32	8592	19	3070	0,236	14
			41,63	0,11	2489	7	123	0,0006	–
7.2 деталь 61									
297 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	489,7	249,47	9,95	122165	4873	33693	0,356	174
			52,2	3,74	25562	1831	123	0,0182	9
298 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	1958,8	41,49	0,67	81271	1312	2121	0,0044	9
			0,63	0,25	1234	490	123	0,0012	2
299 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	2509,35	925,06	4,9	2321299	12296	186270	0,382	959
			58,5	1,85	146797	4642	123	0,009	23
300 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,050; *м плинтусов*	2634,8175	123,31	0,16	324899	422	52662	0,0899	237
			16,18	0,07	42631	184	123	0,0003	1
7.3 деталь 62									
301 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой *м2 изолируемой поверхности*	58,32	323,65	18,42	18875	1074	6662	0,416	24
			85,95	6,91	5013	403	123	0,0337	2
302 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	58,32	265,79	9,95	15501	580	4012	0,356	21
			52,2	3,74	3044	218	123	0,0182	1
303 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов *м2 покрытия*	457,32	956,34	11,72	437353	5360	99041	1,06	485
			171,68	4,39	78513	2008	123	0,0214	10
304 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,050; *м плинтусов*	480,186	143,71	0,32	69008	154	24653	0,236	113
			41,63	0,11	19990	53	123	0,0006	–
7.4 лестничные клетки									
305 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	74,84	249,47	9,95	18670	745	5150	0,356	27
			52,2	3,74	3907	280	123	0,0182	1

306 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 40 ммК=4,000;	299,36	41,49	0,67	12420	201	325	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	189	75	123	0,0012	–
7.5 тамбуры									
312 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	-39	323,89	14,76	-12632	-576	-2781	0,361	-14
	м2 покрытия		52,43	5,54	-2045	-216	123	0,027	-1
313 Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20 ммК=-2,000;	78	40,7	0,67	3175	52	187	0,0104	1
	м2 покрытия		1,69	0,25	132	20	123	0,0012	–
7.6 мусорокамера									
318 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,42	217,85	9,95	4013	183	1268	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	962	69	123	0,0182	–
319 Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 10 ммК=-2,000;	-36,84	33,58	0,67	-1237	-25	-39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-23	-9	123	0,0012	–
320 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	18,42	843,5	11,72	15537	216	3989	1,06	20
	м2 покрытия		171,68	4,39	3162	81	123	0,0214	–
321 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,050;	19,341	141,42	0,32	2735	6	993	0,236	5
	м плинтусов		41,63	0,11	805	2	123	0,0006	–
7.7 коридоры									
322 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	143,64	249,47	9,95	35834	1429	9883	0,356	51
	м2 стяжки		52,2	3,74	7498	537	123	0,0182	3
323 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 40 ммК=4,000;	574,56	41,49	0,67	23838	385	622	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	362	144	123	0,0012	1
7.8 лоджии									
327 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,26	265,79	9,95	22927	858	5936	0,356	31

		м2 стяжки						
328 Е11-11-2			52,2	3,74	4503	323	123	0,0182	2
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 40 ммК=4,000;	345,04	45,57	0,67	15723	231	373	0,0044	2
	м2 стяжки								
329 Е6-36-4	Железнение поверхности		0,63	0,25	217	86	123	0,0012	–
		86,26	55,56	0,23	4793	20	4655	0,289	25
	м2 поверхности								
	7.9 машинное помещение лифта		51,3	0,09	4425	8	105	0,0004	–
330 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	42,72	223,54	13,43	9550	574	3031	0,366	16
	м2 стяжки								
331 Е11-11-4			52,65	5,04	2249	215	123	0,0246	1
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщ 50 ммК=6,000;	256,32	34,02	0,67	8720	172	277	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	161	64	123	0,0012	–
	Раздел 8 Двери								
332 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2	113,64	398,48	102,53	45283	11652	25546	0,899	102
	м2 проемов								
333 Е10-23-3			151,65	35,67	17234	4054	120	0,1393	16
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах , площадью до 3 м2	391,2	634,99	31,85	248408	12460	95221	1,15	450
	м2 проемов								
334 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		190,8	12,04	74641	4710	120	0,0587	23
	м2	97,11	4250		412718				
335 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	124,74	3640		454054				
	м2								
336 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	103,95	4010		416840				
	м2								

337 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	60,06	3900		234234				
	м2								
338 6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние	92,4	4760		439824				
	м2								
339 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	24,57	6390		157002				
	м2								
340 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	8,64	12300		106272				
	м2								
341 6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	8,19	16500		135135				
	м2								
343 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	459	1380		633420				
	комплект								
344 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание с замком	108	1960		211680				
	комплект								
345 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание с замком	12	2980		35760				
	комплект								
346 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	54	1500		81000				
	комплект								
347 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание с замком (чердак)	6	1960		11760				
	комплект								
348 Е10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2	1,89	256,22	30,89	484	58	462	1,23	2
	м2 проемов		191,93	11,68	363	22	120	0,057	–
349 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 7-9	1,89	12300		23247				
	м2								
350 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								

Раздел 9 Окна и балконные двери

351	E10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (ОК-5) *м2 проемов*	5,5651	498,08 230,97	19,17 6,18	2772 1285	107 34	1583 120	1,3822 0,0302	8 –
352	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4) *м2 проемов*	7,7174	472,81 217,73	19 6,18	3649 1680	147 48	2074 120	1,303 0,0302	10 –
354	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2) *м2 проемов*	11,9474	346,04 136,44	18,87 6,39	4134 1630	225 76	2047 120	0,8165 0,0312	10 –
355	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-3) *м2 проемов*	44,7839	348,94 171,01	18,88 6,57	15627 7658	846 294	9542 120	1,0234 0,0321	46 1
356	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-5 *м2*	9,8781	4884		48245				
357	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-4 *м2*	13,8974	5618		78076				
358	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3 *м2*	65,3802	5618		367306				

359	6-1-714	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	75,8339	6226		472142			
		м2							
360	E10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стен высота проема до 2 м	511,5715	241,05	5,58	123314	2855	59038	0,586	300
		м2 проемов		94,05	2,12	48113	1085	120	0,0103	5
361	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	394,3	2030		800429				
		м								
362	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	31,3928	447,28	20,21	14041	634	8364	1,2876	40
		м2 проемов		215,16	6,88	6754	216	120	0,0336	1
363	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	31,3928	10900		342182				
		м2								
	Раздел 10 Шахта лифта (3шт)									
368	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,5881	8679,65	422,15	13784	670	15770	56,4	90
		т металлических изделий		8257,5	157,5	13114	250	118	0,77	1
369	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,919	50800		46685				
		т								
370	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	1,1511	49389		56852				
		т								
371	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,7251	40200		69349				
		т								
372	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1....ЗД-5, М-1, М-2)	0,2623	93997,62	304,24	24656	80	9141	198	52
		т		33075	114,75	8676	30	105	0,56	–

373 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2623	40200		10544				
	т								
	Раздел 11 Машинное отделение (3шт)								
374 Е6-22-2									
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	3,42	6214,27	241,1	21253	825	9295	15,6	53
	м3		2497,5	91,08	8541	311	105	0,4448	2
375 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,42	6416		21943				
	м3								
376 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,4224	67700		28596				
	т								
377 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,04032	45800		1847				
	т								
378 Е6-22-2									
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	5,19	6214,27	241,1	32252	1251	14107	15,6	81
	м3		2497,5	91,08	12962	473	105	0,4448	2
379 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	5,19	6416		33299				
	м3								
380 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,64194	67700		43459				
	т								
381 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0672	45800		3078				
	т								
382 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т (плита П 2-15)	3	435,3	24,15	1306	72	759	1,03	3
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	516	26	140	0,0405	–
383 30-14-3									
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,27	28696		7748				
	м3								

384 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг крепление монорельса	0,1624	175710,1	1826,1	28535	297	1998	42,7	7
	т стальных элементов		8100	690,75	1315	112	140	3,37	1
385 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1624	40200		6528				
	т								
386 Е9-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 20М на высоте до 25м по железобетонным опорам	13,65	1032,9	724,24	14099	9886	6283	1,47	20
	м рельса в одну нитку		240,75	270,7	3286	3695	90	1,08	15
387 2-1-151	Стоимость монорельса	0,28665	109700		31446				
	т								
388 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,28665	8712,23	6670,88	2497	1912	683	7,13	2
	т		1192,5	1074,33	342	308	105	3,46	1
Раздел 12 Мусоропровод									
389 Е8-28-1	Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб, в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25м	3	63588,52	11211,12	190766	33633	45986	61,3	184
	мусоропровод		9832,5	3157,65	29498	9473	118	12,56	38
390 2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой	6	18800		112800				
	комплект								
391 2-2-18	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, тип М 03.02.00.00 размером 814х395х814 мм	15	4700		70500				
	шт								
392 Е8-30-1	Добавлять на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м	3	1468,04	388,4	4404	1165	1018	1,17	4
	м ствола		180	107,82	540	323	118	0,43	1
Раздел 13 Отделочные работы									
13.1 Потолок									
393 Е15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	2918,85	58,91	0,35	171949	1022	159738	0,298	870

	м2 отделываемой поверхности								
			51,98	0,14	151722	409	105	0,0007	2
394 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	215	200,36	1,65	43077	355	5679	0,154	33
	м2 окрашиваемой поверхности								
			24,53	0,63	5274	135	105	0,003	1
395 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1660	257,14	2,33	426852	3868	77616	0,26	432
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	72459	1461	105	0,0043	7
396 Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	18,42	17,43	0,12	321	2	267	0,092	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	253	1	105	0,0002	–
	13.2 Стены								
397 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3908,06	168,08	4,07	656867	15906	560739	0,74	2892
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	530246	3791	105	0,0517	202
398 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	73,19632	9160		670478				
	м3								
399 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	5909	77,28	3,43	456648	20268	465583	0,4552	2690
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	435671	7741	105	0,0063	37
400 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	11463	37		424131				
	кг								
401 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1152	197,34	1,19	227336	1371	27494	0,138	159
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	25667	518	105	0,0022	3

402 Е15-180-5									
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	5044	251,66	1,88	1269373	9483	209995	0,231	1165
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	196363	3632	105	0,0035	18
403 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200	1060,11	2,1	212022	420	70096	2	400
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	66600	158	105	0,0039	1
404 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2101,3	173,11	1,88	363756	3950	174347	0,468	983
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	164532	1513	105	0,0035	7
	Всего прямые затраты				**20650431**	**403652**			**17635**
					2921449	**138083**			**826**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				17325333				
	Накладные расходы, тенге				3382652				
	- заработная плата, тенге				507398				
	- трудоемкость, чел-ч				1691				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1441985				
	Всего				**25475068**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				280226				
	- сметная заработная плата, тенге				39512				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				224				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				481624				
	- сметная заработная плата, тенге				221547				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1349				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				257553				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				103021				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**26597492**				
	понижающий коэффициент к=0,99989013				**26594570**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**68012953**				

- материалы, тенге	44302939
- сметная заработная плата, тенге	10710654
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21725
Налог (2 %)	1360259
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**69373212**
НДС (12 %)	8324785
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**77697997**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 32 от 24 .10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь -2 2016г. раун. есть.
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
19*	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М75 (8,9 этажи, чердак) *м3 кладки*	329,1327	1073,84 699,75	335,84 126	353436 230311	110536 41471	320703 118	4,54 0,61	1494 201
20*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	96,52258	11573,56		1117110				
22*	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М75 (пилястры 8,9 этаж, чердак) *м3 кладки*	21	1073,84 699,75	335,84 126	22551 14695	7053 2646	20462 118	4,54 0,61	95 13
23*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей) *1000шт*	7,01743	11573,56		81217				
47	99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры	4585	9		41265				

		шт							
70*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	108,19284	11573,56		1252176			
		1000шт							
81*	Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	15	689,26	340,68	10339	5110	9261	1,89	28
		шт сборных конструкций		321,75	119,29	4826	1789	140	0,498	7
82*	Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	30	468,37	242,86	14051	7286	11959	1,19	36
		шт сборных конструкций		198,68	86,05	5960	2582	140	0,3688	11
83	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	10,2	20200		206040				
		м3								
95*	99-1-1(пл)	Кирпич керамический утолщенный СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574.1,02 (Прайс лист ТОО "Силикат" г.Семей)	30,00644	11573,56		347281				
		1000шт								
271*	Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	10	863,72	452,74	8637	4527	7332	2,2	22
		шт сборных конструкций		366,75	156,92	3668	1569	140	0,6395	6
273*	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	41,392	3520		145700				
		м2								
		Всего прямые затраты				**3599803**	**134512**			**1675**
						259460	**50057**			**238**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3205830				
		Накладные расходы, тенге				369717				
		- заработная плата, тенге				55458				
		- трудоемкость, чел-ч				185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				238171				
		Всего				**4207691**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				46285				
		- сметная заработная плата, тенге				6526				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	79549
- сметная заработная плата, тенге	36593
- нормативная трудоемкость, чел-ч	223
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42540
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17016
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4393081**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**4392598**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**11233631**
- материалы, тенге	8197689
- сметная заработная плата, тенге	1195837
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2358
Налог (2 %)	224673
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11458304**
НДС (12 %)	1374996
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12833300**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 33 от 24 .10.2016г.

приемки выполненных работ за октябрь -2 2016г. рдн. есть.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйствено-питьевой водопровод								
11	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм *м трубопровода*	24,4	471,67 59,85	4,19 1,58	11509 1460	102 39	1919 128	0,337 0,0076	8 –
		1.1 Поливочный кран в мусорокамере ВК-19 6шт								
39	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм *м трубопровода*	6	329,67 59,85	4,19 1,58	1978 359	25 9	471 128	0,337 0,0076	2 –
40	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм *м трубопровода*	30	364,67 59,85	4,19 1,58	10940 1796	126 47	2359 128	0,337 0,0076	10 –

79	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
		Раздел 2 Горячее водоснабжение система Т3, Т4								
92	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 16 мм	33,3	329,67	4,19	10978	140	2619	0,337	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1993	53	128	0,0076	–
93	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	6,3	364,67	4,19	2297	26	495	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	377	10	128	0,0076	–
94	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	176	362,67	4,19	63830	737	13839	0,337	59
		м трубопровода		59,85	1,58	10534	278	128	0,0076	1
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация								
		3.1 Выпуск Д=100мм, длина 27м								
122	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (готовые узлы)	422	150,08	1,43	63334	603	55593	0,56	236
		м трубопровода		102,38	0,54	43204	228	128	0,0026	1
123	99-1-22(пл)	Трубопроводы ПВХ Д 100мм цена 1380:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	421,156	481,8		202913				
		шт								
126	99-1-24(пл)	Тройник пластиковый прямой 100х100 цена 465:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	84	162,34		13637				
		шт								
127	99-1-25(пл)	Тройник пластиковый прямой 100х50 цена 290:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	78	101,25		7898				
		шт								
131	99-1-29(пл)	Отвод пластиковый канализационный Д 100мм цена 325:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	12	113,47		1362				

		шт								
135	99-1-33(пл)	Ревизия-прочистка Д100 цена 644:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	78	224,84		17538				
		шт								
141	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	24	200		4800				
		кг								
142	Е20-30-1	Установка металлоконструкций лючка ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	5,949	107,97	1,26	642	7	72	0,05271	–
		кг изделия		8,96	0,47	53	3	128	0,00231	–
		Раздел 4 Ливневая канализация								
152	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	6	8426,26	137,88	50558	827	3976	2,58	15
		воронка		465,75	51,75	2795	311	128	0,25	2
154	99-1-38(пл)	Ревизия Д100 цена 644:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	3	224,84		675				
		шт								
		Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование								
170	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	36	135,2	6,95	4867	250	4769	0,61	22
		шт		101,25	2,25	3645	81	128	0,01	–
171	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	36	551		19836				
		шт								
		Всего прямые затраты				**492874**	**2881**			**368**
						66755	**1073**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				423238				
		Накладные расходы, тенге				86820				
		- заработная плата, тенге				13023				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34782				

Всего	**614476**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6759
- сметная заработная плата, тенге	953
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	11617
- сметная заработная плата, тенге	5344
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6212
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2485
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**641549**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**641479**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1640517**
- материалы, тенге	1082270
- сметная заработная плата, тенге	245087
- нормативная трудоемкость, чел-ч	453
Налог (2 %)	32810
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1673327**
НДС (12 %)	200799
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1874126**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста
_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Директор _____ Шадиев К.К.
Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 34 от 24 .10.2016г.

приемки выполненных работ за октябрь -2 2016г.

(локальная смета 2-1-4А)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод								
8	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	32	364,67	4,19	11669	134	2516	0,337	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1915	51	128	0,0076	–
9	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	27,6	329,67	4,19	9099	116	2171	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1652	44	128	0,0076	–
		Раздел 2 Горячее водоснабжение системы Т3, Е4.								
31	9-4-1194	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, DN 20,	72	773		55656				
		шт								

34	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	99,3	364,67	4,19	36212	416	7808	0,337	33
		м трубопровода		59,85	1,58	5943	157	128	0,0076	1
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация								
46	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 150 мм	6,8	150,08	1,43	1021	10	896	0,56	4
		м трубопровода		102,38	0,54	696	4	128	0,0026	–
47	99-1-1(пл)	Трубопроводы ПХВ д.150мм	6,8	834		5671				
		м								
		Раздел 4 Ливневая канализация								
48	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	118	150,08	1,43	17709	169	15546	0,56	66
		м трубопровода		102,38	0,54	12081	64	128	0,0026	–
49	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм К=0,998	117,764	481,8		56739				
		м								
50	99-1-1(пл)	Тройник пластиковый косой 100*100	12	197,26		2367				
		шт								
51	99-1-1(пл)	Полуотвод пластиковый д 100мм	30	80,3		2409				
		шт								
52	99-1-1(пл)	Заглушка д100мм	9	132		1188				
		шт								
		Всего прямые затраты				**199740**	**845**			**123**
						22287	**320**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				176609				
		Накладные расходы, тенге				28937				
		- заработная плата, тенге				4341				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13721				

Всего	**242398**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2666
- сметная заработная плата, тенге	376
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	4583
- сметная заработная плата, тенге	2108
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2451
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	980
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**253078**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**253050**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**647151**
- материалы, тенге	451610
- сметная заработная плата, тенге	84035
- нормативная трудоемкость, чел-ч	153
Налог (2 %)	12943
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**660094**
НДС (12 %)	79211
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**739305**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 35 от 24 .10.2016г.

приемки выполненных работ за октябрь -2 2016г.

(локальная смета 2-1-4Б)

Водопровод и канализация

рдн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Включить									
	2.1 Хозяйственно-питьевой водопровод									
1	99-1-1(пл)	Счетчик холодной воды с радиомодулем д 15мм (ц/о=44215/1,12/2,5574) *шт*	162	15437		2500794				
	2.2 Горячее водоснабжение системы Т3,Т4									
2	99-1-1(пл)	Счетчики горячей воды с радиомодулем д 15мм (ц/о= 45050/1,1/2,5574) *шт*	162	15728		2547936				
		Всего прямые затраты				**5048730**	–		–	–
						–	–			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5048730				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				302924				

Всего	**5351654**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	58868
- сметная заработная плата, тенге	8300
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	101177
- сметная заработная плата, тенге	46541
- нормативная трудоемкость, чел-ч	283
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	54105
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21642
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5587446**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**5586832**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**14287764**
- материалы, тенге	12910204
- сметная заработная плата, тенге	333929
- нормативная трудоемкость, чел-ч	330
Налог (2 %)	285755
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14573519**
НДС (12 %)	1748822
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16322341**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСК Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 36 от 24 .10.2016г.

приемки выполненных работ за октябрь -2 2016г.

(локальная смета 2-1-5)

Электроосвещение, электрооборудование

раздел есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Низковольтное оборудование										
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм *шт*	4	2849 486	178 40,5	11396 1944	712 162	2001 95	3 0,237	12 1
2	75-6-43	Вводная панель, типа ВРУ-1-13-10 номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А *шт*	2	122300		244600				
3	75-6-55	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 *шт*	2	82300		164600				
7	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм *шт*	2	514 254	105 20,3	1028 508	210 41	522 95	2 0,118	4 –

8	99-1-2(пл)	Ящик автоматического включения резерва Я8302-3864 УХЛ3А 6137.5,23.1,03:1,18:2,5574 (Прайс-лист) *шт*	2	10955,05		21910				
9	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм *шт*	2	3385	223	6770	446	1164	3	6
				563	49,5	1126	99	95	0,289	1
10	75-6-80	Пункт (шкаф) распределительный, типа ПР 11-3108-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм *комплект*	2	81100		162200				
	Раздел 3 Провода и кабели									
37	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	6480	27,7	2,1	179496	13608	124351	0,1	648
				19,7	0,5	127656	3240	95	0,003	19
38	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-LS-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,47	27789		13061				
39	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-LS-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	1,33	39710		52814				
41	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-LS-0,66 323086,4:1,12:2,5574 (Казкабель) *км*	3,78	112798,15		426377				
42	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-LS-0,66 471171,4:1,12:2,5574 (Казкабель) *км*	0,6	164498,61		98699				
43	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-LS-0,66 323086,4:1,12:2,5574 (Казкабель) *км*	0,3	112798,15		33839				
46	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *м*	587,5	14,6	0,2	8578	118	6642	0,07	41
				11,8	0,1	6933	59	95	–	–

47 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100	19,6	0,5	1960	50	1568	0,1	10
	м		16,4	0,1	1640	10	95	0,001	–
48 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	150	27	0,8	4050	120	3007	0,13	20
	м		20,9	0,2	3135	30	95	0,001	–
50 Ц8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	1010,5	10,6	0,4	10711	404	7392	0,05	51
	м		7,6	0,1	7680	101	95	0,001	1
51 Ц8-412-11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	492	18,5	0,8	9102	394	5936	0,08	39
	м		12,5	0,2	6150	98	95	0,001	–
53 16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	1,1	61302		67432				
	км								
54 16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,24	103179		24763				
	км								
Раздел 4 Электрооборудование									
59 Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	21	1135,1	42,1	23837	884	11182	3	63
	шт		556	4,5	11676	95	95	0,026	1
61 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	84	862	28	72408	2352	27491	2	168
	шт		340	4,5	28560	378	95	0,026	2

65 Ц8-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	*шт*	84	1094	43	91896	3612	39525	3	252
				493	2,3	41412	193	95	0,013	1
Раздел 5 Электроустановочные изделия										
94 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	*1000шт*	0,701	16300		11426				
95 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	*1000шт*	0,9	24200		21780				
101 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	*шт*	49	254,8	12,5	12485	613	12613	1	49
				234	–	11466	–	110	–	–
102 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	*шт*	29	505		14645				
103 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	*шт*	20	244		4880				
104 Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм	*шт*	8	295,8	30,4	2366	243	2220	2	16
				250	2,3	2000	18	110	0,013	–
105 18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	*шт*	8	3100		24800				
Раздел 6 Трубы										
109 Ц8-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	*м*	85	58,8	4,3	4998	366	2601	0,19	16
				31,7	0,5	2695	43	95	0,003	–

110 Ц8-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	185	180,3	91,6	33356	16946	14130	0,33	61
	м		57,4	23	10619	4255	95	0,134	25
111 Ц8-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	110	159,9	81,1	17589	8921	7817	0,35	39
	м		54,5	20,3	5995	2233	95	0,119	13
113 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	8,5	1420		12070				
	10м								
114 8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	18,5	3610		66785				
	10м								
115 8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	110	141		15510				
	м								
116 Е46-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	80	59,11	28,22	4729	2258	3325	0,1767	14
	отверстие		30,89	10,67	2471	854	100	0,0521	4
117 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	941	116,61	55,43	109730	52160	77284	0,3621	341
	шт		61,18	20,95	57570	19714	100	0,1023	96
118 Е46-31-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	250	61,81	28,71	15453	7178	10988	0,1961	49
	м борозд		33,1	10,85	8275	2713	100	0,053	13
	Всего прямые затраты				**2104129**	**111595**			**1899**
					339511	**34336**			**177**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1081626				
	оборудования, тенге				571400				
	Накладные расходы, тенге				361759				
	- заработная плата, тенге				54264				
	- трудоемкость, чел-ч				181				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				113669				

Всего	**2579557**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	22090
- сметная заработная плата, тенге	3115
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	37966
- сметная заработная плата, тенге	17464
- нормативная трудоемкость, чел-ч	106
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20302
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8121
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2668036**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**2667743**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**6822486**
- материалы, тенге	2765846
- сметная заработная плата, тенге	1220035
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2381
Налог (2 %)	136450
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6958936**
НДС (12 %)	835072
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7794008**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста
_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Директор _____ Шадиев К.К.
Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Гемирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 37 от 24 .10.2016г.

приемки выполненных работ за октябрь -2 2016г.

рдун. ССТБ.

(локальная смета 2-1-5А)

Электроосвещение, электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-403-3	Кабель групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	300	47,2 26,3	14,8 4,3	14160 7890	4440 1290	8721 95	0,16 0,025	48 8
2	99-1-6(пл)	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГ нг 3х6-0,66 (ТОО "NUR LIFE) *м*	300	176,31		52893				
55*	16-7-109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,4	34140		13656				
56*	16-7-111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,6	77243		46346				
60*	99-1-7(пл)	Щиток этажный 4-х кв (1010х950х160) (пустой без комплектации) ТОО "Светотехника-1" *шт*	21	6320,2		132724				
60**	80-1-6(пл)	Выключатель автоматический 2Р ВА 47-29 63А (комплектация щита этажног) ТОО "NUR LIFE"	84	349,1		29324				

		шт							
60** 99-1-8(пл)	Сжим У 859 (комплектация щита этажного)ТОО " NUR LIFE"	105	101,2		10626				
		шт							
60** 16-7-105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 Комплектация щита этажного)	0,3	7784		2335				
		км							
60* 99-1-9(пл)	Щит ЩРН-П-8 (пустой без комплектации) ТОО"NUR LIFE"	84	628,4		52786				
		шт							
94* 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,723	16300		11785				
		1000шт							
3 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	2324	92,4	–	214738	–	188244	0,5	1162
		шт							
			90	–	209160	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**581373**	**4440**			**1210**
					217050	**1290**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				330559				
	оборудования, тенге				29324				
	Накладные расходы, тенге				196965				
	- заработная плата, тенге				29545				
	- трудоемкость, чел-ч				98				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44941				
	Всего				**823279**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				8734				
	- сметная заработная плата, тенге				1231				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				15010				
	- сметная заработная плата, тенге				6905				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8027				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3211				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**858261**				

понижающий коэффициент к=0,99989013	**858167**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2194676**
- материалы, тенге	845279
- сметная заработная плата, тенге	683413
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1365
Налог (2 %)	43894
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2238570**
НДС (12 %)	268628
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2507198**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 38 от 24 .10.2016г.

приемки выполненных работ за октябрь -2 2016г. рдун. сеть.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм *м трубопровода*	323	268,58 52,2	3,96 1,49	86751 16861	1279 481	22198 128	0,297 0,0073	96 2
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм *м трубопровода*	60	270,62 52,2	3,96 1,49	16237 3132	238 89	4123 128	0,297 0,0073	18 –
14	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	253	28,81 23,18	– –	7289 5865	– –	7507 128	0,1236 –	31 –
15	9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные *шт*	105	34		3570				

17 8-10-45	Кронштейны для крепления трубопроводов *кг*	420	200		84000			
18 9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	4	888		3552			
19 9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	8	507		4056			
21 99-1-2(пл)	Кран пробно-спускной 10б19бк1 диам.15мм 3000:1,12:2,5574 (Прайс-лист Промресурс KZ) *шт*	24	1047,38		25137			
22 9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм *шт*	4	784		3136			
23 9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм *шт*	8	495		3960			
24 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 159 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м труб нитки регистра*	12	62,79	8,09	753	97	641	0,24617	3
			38,71	3,04	465	36	128	0,01473	–
25 8-6-102	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм *м*	12	2477		29724				
Раздел 2 Узел распределительного коллектора									
37 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм *шт*	42	473,47	39,24	19886	1648	14516	1,47	62
			254,25	15,75	10679	662	128	0,07	3
38 99-1-3(пл)	Кран шаровый муфтовый д.50мм 47,48.246,72.1,03:2,5574 *шт*	6	4717,95		28308				
39 99-1-4(пл)	Кран шаровый муфтовый д.32мм 20,4.246,72.1,03:2,5574 *шт*	18	2027,09		36488				

40 99-1-5(пл)	Кран шаровый муфтовый д.20мм 8,23.246,72.1,03:2,5574 *шт*	9	817,79		7360			
41 99-1-6(пл)	Клапан обратный д.32мм 12,49.246,72.1,03:2,5574 *шт*	6	1241,1		7447			
42 99-1-7(пл)	Клапан обратный д.20мм 6,67.246,72.1,03:2,5574 *шт*	3	662,78		1988			
43 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *насос*	9	3150,84	123,78	28358	1114	26858	13,39	121
			2285,06	46,35	20566	417	128	0,2266	2
44 80-1-8(пл)	Насос Wilo Stratos ECO 15/1 9275.5,23.1,03:1,18:2,5574 *шт*	9	16556,64		149010				
45 Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	6	15431,34	160,26	92588	962	5428	3,6874	22
			646,58	60,26	3879	362	128	0,2884	2
46 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *фильтр*	3	241,89	72,98	726	219	721	0,9373	3
			159,91	27,81	480	83	128	0,1339	–
47 99-1-9(пл)	Фильтр сетчатый муфтовый д.50мм 9,47.246,72.1,03:2,557 (Прйс-лист СБ-Теплосантехника) *шт*	3	941,01		2823				
48 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	6	64,62	–	388	–	428	0,3193	2
			55,62	–	334	–	128	–	–
49 12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	6	352		2112				
50 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа *шт*	6	599,6	97,6	3598	586	1727	1	6

			313	6,8	1878	41	90	0,039	–
51	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	12	48,97	1,62	588	19	641	0,2266	3
		комплект		41,72	–	501	–	128	–	–
52	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	12	811		9732				
		комплект								
53	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
54	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	408		2448				
		шт								
55	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	362		2172				
		шт								
		Всего прямые затраты				**669867**	**6633**			**385**
						67691	**2360**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				446536				
		оборудования, тенге				149010				
		Накладные расходы, тенге				88935				
		- заработная плата, тенге				13340				
		- трудоемкость, чел-ч				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36588				
		Всего				**795390**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				7110				
		- сметная заработная плата, тенге				1003				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				12220				
		- сметная заработная плата, тенге				5621				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6535				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2614				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**823869**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**823778**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2106731**
- материалы, тенге	1141846
- сметная заработная плата, тенге	253574
- нормативная трудоемкость, чел-ч	479
Налог (2 %)	42135
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2148866**
НДС (12 %)	257864
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2406730**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 39 от 24 .10.2016г.

приемки выполненных работ за октябрь -2 2016г.

рабн. есть.

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление , вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	40,3	140,69 97,43	18,61 6,98	5670 3926	750 281	5385 128	0,591 0,034	24 1
2	99-1-13(пл)	Радиатор алюминевый Ravena *секция*	732	685,06		501464				
3	99-1-14(пл)	Монтажный комплект для радиаторов *шт*	105	489,33		51380				
4	99-1-25(пл)	Термостатический клапан с краном Gakomini d =15мм *шт*	98	3001,2		294118				
		Всего прямые затраты				**852632**	**750**			**24**
						3926	**281**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				847955				
		Накладные расходы, тенге				5385				
		- заработная плата, тенге				808				

- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	51481
Всего	**909498**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	10004
- сметная заработная плата, тенге	1411
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	17195
- сметная заработная плата, тенге	7910
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9195
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3678
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**949570**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**949466**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2428164**
- материалы, тенге	2168322
- сметная заработная плата, тенге	69577
- нормативная трудоемкость, чел-ч	84
Налог (2 %)	48563
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2476727**
НДС (12 %)	297207
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2773934**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.