Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 17 от 18.07.2016г. Доп.соглашение №1 от 5.10.2016г

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		17	18.07.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	571 290 592										
в том числе за месяц	53 349 432	53 349 432	18 260 512	46 699 433					933 988	5 716 011	53 349 432
2-1-1, 2-1-1Б,2-1-2, 2-1-2Б, 2-1-2В , ;2-1-4: 2-1-4А, 2-1-5, 2-1-5А, 2-1-5Б, 2-1-6, 2-1-3, 2-1-3А	53 349 432										53 349 432
Удержание аванса 30%	175 307 837	16 004 830									16 004 830
Удержание 5%	28 564 529	2 667 472									2 667 472
Итого к оплате:											**34 677 130**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 40 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г. раун. осъ.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Шахта лифта 3шт								
94	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских под лифт *м3*	2,85	7194,6 272,25	196,62 74,27	20505 776	560 212	1037 105	1,79 0,3628	5 1
95	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм *т*	0,51349	65900		33839				
96	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,51349	40200		20642				
		Раздел 7 Двери								
103	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	9	844		7596				

Раздел 8 Окна									
106 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м *комплект*	24	360		8640				
Раздел 12 Разные работы (Входы и пандусы №1, №2, №3)									
138 Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	61,01	27,84	26,18	1699	1597	524	0,0115	1
139 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2; *м3 грунта*	4,2988	1,66 262,72	7,2 –	101 1129	439 –	97 1276	0,025 1,848	2 8
140 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *м3 грунта*	16,42	262,72 134,1	– –	1129 2202	– –	113 2488	– 0,972	– 16
141 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	21	134,1 361,09	– 172,69	2202 7583	– 3626	113 4012	– 0,476	– 10
142 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	19	76,28 513,37	60,21 243,37	1602 9754	1264 4624	140 5107	0,2371 0,668	5 13
143 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	32	106,88 785,65	85,08 389,08	2031 25141	1617 12451	140 13028	0,3375 0,937	6 30
144 99-1-22(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 - цена: 8200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	32	153,9 2862,84	136,92	4925 91611	4381	140	0,5542	18
145 99-1-23(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6 - цена: 4200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	19	1466,33		27860				
146 99-1-24(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 - цена: 3850:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel") *шт*	18	1344,14		24195				
147 99-1-25(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 - цена: 3750:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	3	1309,23		3928				

		шт							
148	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,9	1844,31	372,83	3504	708	1645	3,72	7
		м3 кладки		594	139,5	1129	265	118	0,68	1
149	99-1-26(пл)	Пескоблоки М75 - цена: 155:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "Деколит")	123	54,11		6656				
		шт								
150	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,5	6067,45	66,01	21236	231	811	1,35	5
		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,1218	–
151	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	24	258,16	4,19	6196	101	1689	0,382	9
		м2 поверхности		58,05	1,58	1393	38	118	0,0076	–
152	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	196	245,44	3,82	48106	749	8972	0,212	42
		м2 поверхности		37,35	1,44	7321	282	118	0,007	1
153	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов (бетонных монолитных заделок)	1,1	7121,67	311,32	7834	342	645	2,82	3
		м3		441	117,61	485	129	105	0,5744	1
154	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских со ступенями	25,3	7194,6	196,62	182023	4974	9205	1,79	45
		м3		272,25	74,27	6888	1879	105	0,3628	9
155	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,36	41200		14832				
		т								
156	Е11-14-5	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм	113,1	1428,51	67,71	161564	7658	9491	0,3954	45
		м2 пола		63,62	4,61	7195	521	123	0,0139	2
157	Е11-14-6	Вычитается позиция: Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, исключать при изменении толщины пола на 10 мм ктрр1=-8; ктрм1=-8; кзпр1=-8; кэкс1=-8; кзпм1=-8; кмат1=-8;	113,1	-672,49	-13,06	-76059	-1477	-4348	-0,1688	-19
		м2 пола								

			-28	-3,25	-3167	-368	123	-0,0048	-1
158	Е6-31-5	Устройство подпорных стен толщиной до 250 мм в горизонтально-скользящей опалубке	8,7	8540,42	1930,03	74302	16791	10587	4,03	35
		м3								
				657	501,9	5716	4367	105	1,9151	17
159	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,7	1073,84	335,84	9342	2922	8477	4,54	39
		м3 кладки								
				699,75	126	6088	1096	118	0,61	5
160	99-1-27(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 · цена: 32500:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "Силикат" г.Семей)	2,5	11346,62		28367				
		1000шт								
161	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	1,9	6870		13053				
		м3								
162	Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,7	236,18	34,37	1582	230	1595	1,21	8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	1266	86	118	0,0629	–
163	99-1-28(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 · цена: 32500:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "Силикат" г.Семей)	0,26	11346,62		2950				
		1000шт								
164	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,14	6870		962				
		м3								
165	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М-1, М-2)	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2092	198	12
		т								
				33075	114,75	1985	7	105	0,56	–
167	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1539,78	373,54	4619	1121	2523	2,66	8
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	1397	405	140	0,6052	2
168	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	3,2	2940		9408				
		м2								

169 30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов *м2*	3,2	45		144				
174 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1, ЗД-3) *т*	0,33	70437,87 9675	304,24 114,75	23244 3193	100 38	3393 105	58 0,56	19 –
175 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-2) *т*	0,21	93997,62 33075	304,24 114,75	19740 6946	64 24	7319 105	198 0,56	42 –
176 Е6-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм *м3*	0,75	11038,55 1881	327,7 123,8	8279 1411	246 93	1579 105	11,6 0,6046	9 –
177 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Д8А1=480) *т*	0,0114	93997,62 33075	304,24 114,75	1072 377	3 1	397 105	198 0,56	2 –
178 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МС 2, Д12А3=300мм) *т стальных элементов*	0,01236	175710,1 8100	1826,1 690,75	2172 100	23 9	153 140	42,7 3,37	1 –
180 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (стойки козырька) *т конструкций*	0,25	3928,59 1067,22	2861,37 620,1	982 267	715 155	380 90	5,88 1,98	1 –
181 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	10	1751		17510				
182 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (косынка) *т*	0,01896	33697,62 33075	304,24 114,75	639 627	6 2	660 105	198 0,56	4 –

183 1-1-877									
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,01896	55300		1048				
	т								
184 Е10-5-1									
	Установка деревянных антисептированных пробок	0,027	22541,72	316,57	609	9	116	22,5	1
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	94	3	120	0,58	–
185 Е12-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом	7,31352	4799,72	245,72	35103	1797	4132	2,71	20
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	2797	675	119	0,45	3
186 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	91,419	184,24	15,94	16843	1457	4418	0,243	22
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	3168	545	119	0,0291	3
187 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0924	5239,08	327,33	484	30	195	11,6	1
	т								
			1890	123,75	175	11	105	0,6	–
188 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0924	64100		5923				
	т								
189 Е12-17-2									
	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15; .	91,419	108,86	2,1	9952	192	262	0,0135	1
	м2 стяжки								
			1,65	0,75	151	69	119	0,0045	–
	Всего прямые затраты				**956185**	**61868**			**445**
					70453	**18332**			**75**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				823860				
	Накладные расходы, тенге				103860				
	- заработная плата, тенге				15579				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63603				
	Всего				**1123648**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	12360
- сметная заработная плата, тенге	1743
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	21243
- сметная заработная плата, тенге	9772
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11360
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4544
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1173155**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**1173026**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2999897**
- материалы, тенге	2106708
- сметная заработная плата, тенге	336985
- нормативная трудоемкость, чел-ч	641
Налог (2 %)	59998
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3059895**
НДС (12 %)	367187
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3427082**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 41 от 22 .11.2016г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.
(локальная смета 2-1-1Б)

раун. есть

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	23	785,65 153,9	389,08 136,92	18070 3540	8949 3149	9365 140	0,937 0,5542	22 13
2	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	12,46803	10200		127174				
3	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м *т конструкций*	0,2952	8035,11 2956,64	5078,47 839,11	2372 873	1499 248	1009 90	16,29 2,46	5 1
4	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (балка Б1) *т*	0,2952	114900		33918				
		Всего прямые затраты				**181534** **4413**	**10448** **3397**			**27** **14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				166673				

Накладные расходы, тенге	10374
- заработная плата, тенге	1556
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11514
Всего	**203422**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2238
- сметная заработная плата, тенге	316
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3846
- сметная заработная плата, тенге	1769
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2057
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	823
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**212386**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**212363**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**543096**
- материалы, тенге	426203
- сметная заработная плата, тенге	36646
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Налог (2 %)	10862
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**553958**
НДС (12 %)	66475
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**620433**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 42 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

рдун. есть.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
58	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	210,27	544,76	1,24	114547	261	38460	0,972	204
		м2 покрытия		153,23	0,47	32220	99	119	0,0023	–
59	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные сливы)	38,246	544,76	1,24	20835	47	6995	0,972	37
		м2 покрытия		153,23	0,47	5860	18	119	0,0023	–
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие								
121	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 13см)	473,4	90		42606				
		м2								

Раздел 4 Кровля

4.3 Утепление стен чердака

163	E26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен с установкой деревянного каркаса	42,9042	6045,18	185,63	259364	7964	143064	18,17	780
		м3 изоляции		3264,75	69,75	140071	2993	100	0,34	15
164	99-1-25(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 (Прайс лист ТОО компания Стирол)	42,04611	5411,47		227531				
		м3								
165	E8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой из полиэтиленовой пленки ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	374,58	53,55	4,12	20059	1543	18733	0,234	88
		м2 поверхности		40,84	1,54	15298	577	118	0,00755	3
166	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,43076	30400		13095				
		1000м2								
167	E15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	374,58	1042,69	4,92	390571	1843	76664	1,15	431
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	72313	700	105	0,0091	3

4.4 Кровля на отм. +27,570

168	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой насухо	810,06	78,58	0,99	63655	802	11539	0,0694	56
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	9389	308	119	0,0018	1
170	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	810,06	184,24	15,94	149245	12912	39147	0,243	197
		м2 стяжки		34,65	5,96	28069	4828	119	0,0291	24
171	E12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 50ммК=35,000;	28352,1	7,26	0,14	205836	3969	5399	0,0009	26
		м2 стяжки		0,11	0,05	3119	1418	119	0,0003	9
172	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,2276	5239,08	327,33	6431	402	2596	11,6	14
		т		1890	123,75	2320	152	105	0,6	1

173 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм *т*	1,2276	64100		78689				
174 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер *м2 кровли*	810,06	24,75	0,22	20049	178	7027	0,0446	36
			7,2	0,09	5832	73	119	0,0004	–
180 Е12-6-2	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов *м деформационных швов*	28,2	791,76	7,01	22328	198	3828	0,6796	19
			113,04	1,04	3188	29	119	0,0044	–
182 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,144	33697,62	304,24	4852	44	5019	198	29
			33075	114,75	4763	17	105	0,56	–
183 2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *т*	0,144	154700		22277				
184 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм *м трубопровода*	162	77,31	7,95	12524	1288	14194	0,372	60
			65,48	2,97	10608	481	128	0,0145	2
185 8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм *м*	162	389		63018				
186 Е16-21-1	Установка водосточных воронок *воронка*	6	8426,26	137,88	50558	827	3976	2,58	15
			465,75	51,75	2795	311	128	0,25	2
4.5 Кровля над лестничной клеткой									
187 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой *м2 изолируемой поверхности*	135,24	78,58	0,99	10627	134	1925	0,0694	9
			11,59	0,38	1567	51	119	0,0018	–
Раздел 7 Полы									
7.2 деталь 61									
299 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	881,75	925,06	4,9	815672	4321	65452	0,382	337

	м2 покрытия		58,5	1,85	51582	1631	123	0,009	8
300 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,050;	674	123,31	0,16	83111	108	13471	0,0899	61
	м плинтусов		16,18	0,07	10905	47	123	0,0003	–
Раздел 13 Отделочные работы									
13.2 Стены									
399 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	1970,12	77,28	3,43	152251	6758	155230	0,4552	897
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	145257	2581	105	0,0063	12
400 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3822,6128	37		141437				
	кг								
401 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	288,12	197,34	1,19	56858	343	6876	0,138	40
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	6419	130	105	0,0022	1
402 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1683	251,66	1,88	423544	3164	70068	0,231	389
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	65519	1212	105	0,0035	6
404 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	751	173,11	1,88	130006	1412	62311	0,468	351
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	58803	541	105	0,0035	3
405 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	52,5	134,46	3,39	7059	178	6490	0,65	34
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	6143	38	105	0,0505	3
406 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,79275	9160		7262				
	м3								
407 Е15-152-1	Окраска водными составами внутри поиещений известковая по штукатурке	6	17,43	0,12	105	1	86	0,092	1

	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	82	–	105	0,0002	–
Раздел 14 Наружная отделка									
410	E15-160-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности фасадной краской с добавлением колера	6684,8	327,4	2,33	2188604	15576	243070	0,192	1283
	м2 окрашиваемой поверхности			33,75	0,88	225612	5883	105	0,0043	29
	Всего прямые затраты					**5804606**	**64273**			**5394**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**907734**	**24118**			**122**
						4832598				
	Накладные расходы, тенге					1001620				
	- заработная плата, тенге					150243				
	- трудоемкость, чел-ч					501				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					408374				
	Всего					**7214600**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					79361				
	- сметная заработная плата, тенге					11190				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					63				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					136397				
	- сметная заработная плата, тенге					62743				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					382				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					72940				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					29176				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**7532474**				
	понижающий коэффициент к=0,99989013					**7531646**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**19261433**				
	- материалы, тенге					12357528				
	- сметная заработная плата, тенге					3217224				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					6462				
	Налог (2 %)					385229				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**19646662**				

НДС (12 %) 2357599

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **22004261**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен:

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 43 от 22 .11.2016г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.
(локальная смета 2-1-2Б)
Общестроительные работы. Надземная часть

рукн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Кровля								
135*	Е12-17-5	Устройство покрытий вентшахт из плоских асбестоцементных листов	10	517,87	6,58	5179	66	456	0,22	2
		м2 стяжки		35,78	2,48	358	25	119	0,012	–
155	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	745,84	148,03	4,93	110407	3677	27603	0,186	139
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	21816	1380	119	0,009	7
156*	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	129,7024	8390		1088203				
		м3								
157*	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом -противопожарные разрывы	18,64	4799,72	245,72	89467	4580	10532	2,71	51
		м3 утеплителя		382,5	92,25	7130	1720	119	0,45	8

169*	Е12-14-3	Утепление покрытий шлаком	89,1066	2368,92	245,72	211086	21895	50341	2,71	241
		м3 утеплителя		382,5	92,25	34083	8220	119	0,45	40
188*	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	135,24	148,03	4,93	20020	667	5005	0,186	25
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	3956	250	119	0,009	1
189*	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 К=1,03	25,0735	8390		210367				
		м3								
191	Е12-14-3	Утепление покрытий шлаком	7,4382	2368,92	245,72	17621	1828	4202	2,71	20
		м3 утеплителя		382,5	92,25	2845	686	119	0,45	3
	2.2 Полы									
327*	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	465,76	249,47	9,95	116193	4634	32048	0,356	166
		м2 стяжки		52,2	3,74	24313	1742	123	0,0182	8
328*	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до тол 40мм К=4,000	1903,68	41,49	0,67	78984	1275	2060	0,0044	8
		м2 стяжки		0,63	0,25	1199	476	123	0,0012	2
	2.3 Окна и балконные двери									
364*	Е15-36-2	Устройство пластикого откоса	326,05	140,2	4,97	45712	1620	39603	0,71	231
		м2		114,18	1,5	37228	489	105	0,0081	3
23	99-1-1(пл)	Стоимость пластикого откоса с комплектующими	326,05	1850		603193				
		м2								
		Всего прямые затраты				**2596432**	**40242**			**883**
						132928	**14988**			**72**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2423260				
		Накладные расходы, тенге				171850				
		- заработная плата, тенге				25778				
		- трудоемкость, чел-ч				86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166097				
		Всего				**2934379**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	32278
- сметная заработная плата, тенге	4551
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	55476
- сметная заработная плата, тенге	25519
- нормативная трудоемкость, чел-ч	155
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29667
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11867
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3063667**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**3063330**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**7834161**
- материалы, тенге	6196564
- сметная заработная плата, тенге	627256
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1222
Налог (2 %)	156683
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7990844**
НДС (12 %)	958901
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8949745**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 44 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

рам. есть

(локальная смета 2-1-2В)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Добавить									
1	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков *м2 площади*	39	1617,37 283,5	10,56 4,03	63077 11057	412 157	11326 101	1,77 0,0196	69 1
2	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен *м2 площади*	120	661,78 229,5	7,35 2,81	79414 27540	882 337	28156 101	1,43 0,0137	172 2
3	Е34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм *м2 поверхности*	39	117,3 114,98	2,32 0,88	4575 4484	90 34	4563 101	0,729 0,0043	28 –

4 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм *м2 поверхности*	120	112,12	2,32	13454	278	13415	0,689	83
5 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, *м3*	19,08	109,8 14600	0,88	13176 278568	106	101	0,0043	1
7 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	120	1083,3	4,92	129996	590	24560	1,15	138
			193,05	1,87	23166	224	105	0,0091	1
	Всего прямые затраты				**569084**	**2252**			**490**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**79423** 487409	**858**			**5**
	Накладные расходы, тенге				82020				
	- заработная плата, тенге				12303				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39066				
	Всего				**690170**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				7592				
	- сметная заработная плата, тенге				1070				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				13048				
	- сметная заработная плата, тенге				6002				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6978				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2791				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**720579**				
	понижающий коэффициент к=0,99989013				**720500**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1842606**				
	- материалы, тенге				1246363				
	- сметная заработная плата, тенге				279813				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				579				

Налог (2 %)	36852
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1879458**
НДС (12 %)	225535
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2104993**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров Е.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 45 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

рдн. есть.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод								
11	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм *м трубопровода*	72	471,67	4,19	33960	302	5661	0,337	24
				59,85	1,58	4309	114	128	0,0076	1
30	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	6	623		3738				
31	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	6	500		3000				
		Раздел 2 Горячее водоснабжение система Т3, Т4								
85	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	9	623		5607				

86 9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	12	500		6000				
	шт								
97 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	12	693,07	10,34	8317	124	1240	0,433	5
	м трубопровода		76,95	3,87	923	46	128	0,0189	–

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 Выпуск Д=100мм, длина 27м

122 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (готовые узлы)	148	150,08	1,43	22212	212	19497	0,56	83
	м трубопровода		102,38	0,54	15152	80	128	0,0026	–
123 99-1-22(пл)	Трубопроводы ПВХ Д 100мм цена 1380:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	147,704	481,8		71164				
	шт								
124 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (готовые узлы)	130	141,5	0,64	18395	83	17714	0,584	76
	м трубопровода		106,2	0,25	13806	33	128	0,0012	–
125 99-1-23(пл)	Трубопроводы ПВХ Д 50мм цена 575:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	129,74	200,75		26045				
	шт								
128 99-1-26(пл)	Тройник пластиковый прямой 50х50 цена 140:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	162	48,88		7919				
	шт								
129 99-1-27(пл)	Полуотвод пластиковый канализационный Д 100мм цена 230:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	84	80,3		6745				
	шт								
130 99-1-28(пл)	Полуотвод пластиковый канализационный Д 50мм цена 65:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	162	22,69		3676				
	шт								
132 99-1-30(пл)	Отвод пластиковый канализационный Д 50мм цена 79:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	378	27,58		10425				
	шт								
133 99-1-31(пл)	Тройник пластиковый косой 100х100 цена 565:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	60	197,26		11836				
	шт								

134	99-1-32(пл)	Переходник пластиковый канализационный 100х50 цена 170:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	108	59,35		6410			
		шт							
136	99-1-34(пл)	Заглушка Д50 цена 65:1,12:2,5574 (Прайс-лист JAKKO)	108	22,69		2451			
		шт							
143	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
144	99-1-35(пл)	Заглушка 3-50-ПНД цена 90:1,12:2,5574 (Прайс-лист ТОО Семейпластком)	1	31,42		31				
		шт								
145	99-1-36(пл)	Патрубок диам.50мм. цена 175:1,12:2,5574 (Прайс-лист ТОО Семейпластком)	1	61,1		61				
		шт								
		Раздел 4 Ливневая канализация								
148	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	422,48	3,96	1690	16	275	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	209	6	128	0,0073	–
153	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	623		1869				
		шт								
		Всего прямые затраты				**252152**	**1188**			**190**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**34538** 216425	**397**			**1**
		Накладные расходы, тенге				44721				
		- заработная плата, тенге				6708				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17812				
		Всего				**314685**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3462				
		- сметная заработная плата, тенге				488				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5949
- сметная заработная плата, тенге	2737
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3181
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1273
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**328550**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**328514**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**840141**
- материалы, тенге	553424
- сметная заработная плата, тенге	126122
- нормативная трудоемкость, чел-ч	233
Налог (2 %)	16803
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**856944**
НДС (12 %)	102833
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**959777**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 46 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г. раун. есть

(локальная смета 2-1-4А)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод								
1	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	24	1550,07 117	19,03 7,13	37202 2808	457 171	3813 128	0,69 0,0348	17 1
10	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	527	439,78 292,5	12,19 4,57	231764 154148	6424 2408	200392 128	1,64 0,0223	864 12
11	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.20мм *м*	527	76		40052				
12	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	12	623		7476				

			шт							
13	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (спускники)	5	350		1750				
			шт							
	Раздел 2 Горячее водоснабжение системы Т3, Е4.									
24	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	623		1869				
			шт							
25	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	21	395		8295				
			шт							
26	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм спускники)	3	350		1050				
			шт							
32	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	350	439,78	12,19	153923	4267	133088	1,64	574
			м трубопровода							
				292,5	4,57	102375	1600	128	0,0223	8
33	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д-20мм	350	76		26600				
			м							
36	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	10	965,42	12,21	9654	122	1248	0,555	6
			м трубопровода							
				92,93	4,57	929	46	128	0,0223	–
38	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	114	336,95	7,9	38412	901	34248	1,29	147
			м трубопровода							
				231,75	2,95	26420	336	128	0,0144	2
39	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д-25мм	114	159		18126				
			м							
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование									
54	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	3	188,08	9,2	564	28	554	0,79	2
			комплект							
				139,5	4,5	419	14	128	0,02	–

55	99-1-1(пл)	Трап пластиковый д,100мм *шт*	3	559		1677			
56	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	1,5	150,08 102,38	1,43 0,54	225 154	2 1	198 128	0,56 0,0026	1 –
57	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм *м*	1,497	481,8		721				
		Всего прямые затраты				**579360**	**12201**			**1611**
						287253	**4576**			**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				279909				
		Накладные расходы, тенге				373541				
		- заработная плата, тенге				56031				
		- трудоемкость, чел-ч				187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57174				
		Всего				**1010075**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				11111				
		- сметная заработная плата, тенге				1567				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				19096				
		- сметная заработная плата, тенге				8784				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10212				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4085				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1054579**				
		понижающий коэффициент к=0,99989013				**1054463**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2696684**				
		- материалы, тенге				715761				
		- сметная заработная плата, тенге				952547				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1883				

Налог (2 %)	53934
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2750618**
НДС (12 %)	330074
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3080692**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 47 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-5)

Электроосвещение, электрооборудование

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Низковольтное оборудование								
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный *шт*	5	166,9 / 158	5,4 / 2,3	835 / 790	27 / 12	762 / 95	1 / 0,013	5 / –
13	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	8	228,8 / 205	13,2 / 2,3	1830 / 1640	106 / 18	1575 / 95	1 / 0,013	8 / –
14	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	8	4720		37760				
		Раздел 2 Светотехническое оборудование								
21	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	378	313	131	118314	49518	55984	0,75	284

		шт		119	36,9	44982	13948	95	0,216	82
23	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	54	357,5	164	19305	8856	9111	0,82	44
		шт		131	46,6	7074	2516	95	0,272	15
		Раздел 3 Провода и кабели								
44	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	435	8,5	0,1	3698	44	3017	0,05	22
		м		7,3	–	3176	–	95	–	–
45	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	450	10,6	0,1	4770	45	3805	0,06	27
		м		8,8	0,1	3960	45	95	–	–
49	Ц8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	4200	5,4	0,1	22680	420	14763	0,02	84
		м		3,7	–	15540	–	95	–	–
52	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,885	16322		63411				
		км								
		Раздел 4 Электрооборудование								
59	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	6	1135,1	42,1	6811	253	3195	3	18
		шт		556	4,5	3336	27	95	0,026	–
61	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	24	862	28	20688	672	7855	2	48
		шт								

				340	4,5	8160	108	95	0,026	1
65	Ц8-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	24	1094	43	26256	1032	11293	3	72
		шт		493	2,3	11832	55	95	0,013	–
	Раздел 5 Электроустановочные изделия									
99	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509		1527				
		шт								
		Всего прямые затраты				**327885**	**60973**			**612**
						100490	**16729**			**98**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				166424				
		Накладные расходы, тенге				111360				
		- заработная плата, тенге				16704				
		- трудоемкость, чел-ч				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26355				
		Всего				**465600**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5122				
		- сметная заработная плата, тенге				722				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				8802				
		- сметная заработная плата, тенге				4049				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4707				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1883				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**486114**				
		понижающий коэффициент к=0,99989013				**486061**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1243051**				
		- материалы, тенге				425566				
		- сметная заработная плата, тенге				371508				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				795				

Налог (2 %)	24861
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1267912**
НДС (12 %)	152149
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1420061**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 48 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-5А)

Электроосвещение, электрооборудование

рдн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6*	99-1-1(пл)	Счетчик трехфазный Матрица NP 73E 3-14-1 (ТОО "МЭНП ЭНЕРГИЯ" *шт*	5	27930		139650				
22*	99-1-3(пл)	Светильник RKL160 1*60 E27 IP40 круглый опаловый (ТОО "ТД ЭМЗ") *шт*	378	3037,4		1148137				
24*	99-1-4(пл)	Светильник RKL260 2*60 E27 IP40 круглый опаловый ТОО "ТД ЭМЗ" *шт*	54	3611,7		195032				
58*	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1,2	25484		30581				
60*	99-1-7(пл)	Щиток этажный 4-х кв (1010х950х160) (пустой без комплектации) ТОО "Светотехника-1"	6	6320,2		37921				

		шт							
60**	99-1-8(пл)	Сжим У 859 (комплектация щита этажного)ТОО " NUR LIFE"	30	101,2		3036			
		шт							
60**	16-7-105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 Комплектация щита этажного)	0,1	7784		778			
		км							
66*	99-1-9(пл)	Щит ЩРН-П-8 (пустой без комплектации) ТОО"NUR LIFE"	24	628,4		15082			
		шт							
101*	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	85	254,8	12,5	21658	1063	21879	1	85
		шт		234	–	19890	–	110	–	–
103*	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	85	244		20740				
		шт							
108*	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1560	48,7	2,6	75972	4056	42978	0,17	265
		м		28,8	0,2	44928	312	95	0,001	2
112*	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	156	777		121212				
		10м								
		Всего прямые затраты				**1809799**	**5119**			**350**
						64818	**312**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1739863				
		Накладные расходы, тенге				64857				
		- заработная плата, тенге				9729				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112479				
		Всего				**1987135**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	21858
- сметная заработная плата, тенге	3082
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	37568
- сметная заработная плата, тенге	17281
- нормативная трудоемкость, чел-ч	105
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20090
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8036
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2074687**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**2074459**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**5305222**
- материалы, тенге	4449037
- сметная заработная плата, тенге	315416
- нормативная трудоемкость, чел-ч	506
Налог (2 %)	106104
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5411326**
НДС (12 %)	649359
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6060685**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 49 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

рдн. есть

(локальная смета 2-1-5Б)

Электроосвещение, электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Добавить									
1	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	97	27,7	2,1	2687	204	1862	0,1	10
		м кабеля		19,7	0,5	1911	49	95	0,003	–
2	16-1-594	Кабели силовые на напряжение 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,097	360600		34978				
		1000м								
3	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	90	91,9	38,3	8271	3447	4027	0,23	21
		м		37,8	9,3	3402	837	95	0,054	5
4	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	9,7	777		7537				
		10м								

5 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6
	шт		317	13,5	951	41	95	0,079	–
6 99-1-1(пл)	Щиток распределительный ЩРН-9 IP31 (220*120) EKF PROxima ц/о=3400/1,12/2,5574	3	1187		3561				
	шт								
7 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
	шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	–
8 99-1-2(пл)	Автоматический выключатель ЭР ВА 47-29-25А, 4,5 кА ц/о=1150/1,12/2,5574	6	401,5		2409				
	шт								
9 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
	шт		340	4,5	1020	14	95	0,026	–
10 99-1-3(пл)	Автоматический выключатель ЭР ВА 47-29 63А 4,5кА ц/о=1450/1,12/2,5574	3	506,2		1519				
	шт								
11 99-1-4(пл)	Шина 631,12 (дин изолятор(ц/о=350,1/1,12/2,5574	6	122,2		733				
	шт								
12 99-1-5(пл)	Шина соединительная Р 3ф до 63А ц/о= 4000/1,12/2,5574	2	1396,5		2793				
	шт								
	Всего прямые затраты				**73979**	**4019**			**49**
					8646	**955**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				61314				
	Накладные расходы, тенге				9120				
	- заработная плата, тенге				1368				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4986				
	Всего				**88085**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	969
- сметная заработная плата, тенге	137
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1665
- сметная заработная плата, тенге	766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	891
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	356
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**91966**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**91956**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**235168**
- материалы, тенге	156787
- сметная заработная плата, тенге	33547
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65
Налог (2 %)	4703
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**239871**
НДС (12 %)	28785
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**268656**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 50 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

рукн. есть

(локальная смета 2-1-6)

Слаботочные устройства жилого дома

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-184-8	Шкаф вводный к коммутаторам (коробка сплитерная0 *шт*	6	1450	–	8700	–	11364	8	48
				1424	–	8544	–	133	–	–
2	80-1-1(пл)	Коробка сплитерная оптическая подъездная ОРКСп-16 со сплиттером PLC с делением 1/32, оконцованный коннекторами SC/APC SPL32-SHC/in900-SC/APC-3 14460:1,12:2,5574.1,03 (Прайс-лист ЦСЦ Казсвязькомплект) *шт*	6	5199,83		31199				
3	Ц10-398-1	Установка сплиттера PLC *шт*	6	2189	–	13134	–	5321	5	30
				878	–	5268	–	101	–	–
4	99-1-2(пл)	Сплиттер PLC с делением 1/32, оконцованный коннекторами SC/APC SPL32-SHC/in900-SC/APC-3 20900:1,12:2,5574.1,03 (Прайс-лист ЦСЦ Казсвязькомплект) *шт*	6	7515,65		45094				
5	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	27	742	305	20034	8235	13959	2	54

		коробка								
6	99-1-3(пл)			398	72	10746	1944	110	0,421	11
		Оптическая распределительная коробка проходная ОРК-4 на 4 SC/8 LS (SC-tupe) порта 6762:2,5574.1,03 (Прайс-лист Казцентрэлектропровод)	27	2723,41		73532				
		шт								
7	Ц10-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	27	3955	810	106785	21870	66023	12	324
		шкаф								
8	99-1-4(пл)			2032	191	54864	5157	110	1,118	30
		Шкаф встроенный модульный (ниша 105х640х17) IP 40-IK 08 с дверью и замком 4833:2,5574.1,03 (Прайс-лист Legrand)	27	1946,5		52556				
		шт								
24	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	160	147,3	73	23568	11680	10306	0,29	46
		м								
26	8-4-10			49,5	18,3	7920	2928	95	0,107	17
		Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	16	1420		22720				
		10м								
31	Ц10-901-8									
		Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	25	254,8	12,5	6370	313	6435	1	25
		шт								
32	18-3-55			234	–	5850	–	110	–	–
		Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	25	505		12625				
		шт								
		Всего прямые затраты				**416317**	**42098**			**527**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**93192**	**10029**			**58**
		оборудования, тенге				249829				
						31199				
		Накладные расходы, тенге				113408				
		- заработная плата, тенге				17011				
		- трудоемкость, чел-ч				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29912				
		Всего				**559637**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	5813
- сметная заработная плата, тенге	820
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9990
- сметная заработная плата, тенге	4595
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5343
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2137
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**582920**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**582856**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1490596**
- материалы, тенге	638842
- сметная заработная плата, тенге	340422
- нормативная трудоемкость, чел-ч	675
Налог (2 %)	29812
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1520408**
НДС (12 %)	182449
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1702857**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 51 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

рауч. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	100	268,58	3,96	26858	396	6872	0,297	30
		м трубопровода		52,2	1,49	5220	149	128	0,0073	1
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	28	270,62	3,96	7577	111	1925	0,297	8
		м трубопровода		52,2	1,49	1462	42	128	0,0073	–
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5482	10,99	–	60247	–	75012	0,0501	275
		м трубопровода		10,69	–	58603	–	128	–	–

8	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	220	11,13	–	2449	–	3011	0,0501	11
		м трубопровода		10,69	–	2352	–	128	–	–
14	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	34	28,81	–	980	–	1009	0,1236	4
		комплект		23,18	–	788	–	128	–	–
15	9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	34	34		1156				
		шт								
17	8-10-45	Кронштейны для крепления трубопроводов	52	200		10400				
		кг								
26	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	330,02	148,39	0,07	48972	23	37431	0,646	213
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	35642	7	105	0,0001	–
		Раздел 3 Вентиляция								
56	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	48	712,66	29,9	34208	1435	42674	3,8325	184
		вентилятор		682,76	11,81	32772	567	128	0,0525	3
57	99-1-10(пл)	Вентиляторканальный ERA 4, N 0,02Вт 4165:1,12:2,5574 (Прайс-лист Light Breath)	48	872,82		41895				
		шт								
58	Е20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	228	241,85	16,96	55142	3867	56539	1,1235	256
		решетка		186,64	7,09	42554	1617	128	0,0315	7
59	99-1-11(пл)	Решетка вентиляционная пластмассовая 1724С 255:1,12:2,5574 (Прайс-лист АО Келет)	228	89,03		20299				
		шт								
		Всего прямые затраты				**310183**	**5832**			**981**
						179393	**2382**			**11**

В том числе стоимость: материалов, тенге	124957
Накладные расходы, тенге	224473
- заработная плата, тенге	33671
- трудоемкость, чел-ч	112
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32079
Всего	**566735**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6234
- сметная заработная плата, тенге	879
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10715
- сметная заработная плата, тенге	4929
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5730
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2292
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**591706**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**591641**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1513063**
- материалы, тенге	319530
- сметная заработная плата, тенге	586286
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1139
Налог (2 %)	30261
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1543324**
НДС (12 %)	185199
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1728523**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 52 от 22 .11.2016г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление , вентиляция

рдн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	130	140,69 97,43	18,61 6,98	18290 12666	2419 907	17373 128	0,591 0,034	77 4
2	99-1-13(пл)	Радиатор алюминевый Ravena *секция*	236	685,06		161674				
3	99-1-14(пл)	Монтажный комплект для радиаторов *шт*	34	489,33		16637				
4	99-1-25(пл)	Термостатический клапан с краном Gakomini d =15мм *шт*	34	3001,2		102041				
		Всего прямые затраты				**298642**	**2419**			**77**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**12666** 283557	**907**			**4**

Накладные расходы, тенге	17373
- заработная плата, тенге	2606
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18961
Всего	**334976**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3685
- сметная заработная плата, тенге	520
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	6333
- сметная заработная плата, тенге	2913
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3387
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1355
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**349736**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**349698**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**894317**
- материалы, тенге	725089
- сметная заработная плата, тенге	62276
- нормативная трудоемкость, чел-ч	111
Налог (2 %)	17886
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**912203**
НДС (12 %)	109464
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1021667**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.