Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 17 от 18.07.2016г. Доп.соглашение №1 от 5.10.2016г

Справка № 9 (53-62)

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		17	18.07.16г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	627 485 712										
в том числе за месяц	56 195 120	56 195 120	19 234 536	49 190 406					983 808	6 020 906	56 195 120
2-1-1:,2-1-2, ;2-1-4: 2-1-5,, 2-1-6, , 2-1-1Б 2-1-2Б, 2-1-2В , 2-1-4А, 2-1-5А	56 195 120										56 195 120
Удержание аванса 30%	179 107 894,8	31 151 361,8									31 151 361,8
Не удержание аванса за август	-27 351 304	-27 351 304									
Удержание 5%	31 374 285	2 809 756									2 809 756
Итого к оплате:											**22 234 002**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

_____ Збонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 53 от 05 .12.2016г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

раун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12 Разные работы (Входы и пандусы №1, №2, №3)								
141	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	361,09	172,69	2889	1382	1529	0,476	4
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
142	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	513,37	243,37	4620	2190	2419	0,668	6
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	962	766	140	0,3375	3
143	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	785,65	389,08	9428	4669	4886	0,937	11
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1847	1643	140	0,5542	7
144	99-1-22(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 - цена: 8200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	12	2862,84		34354				
		шт								
145	99-1-23(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6 - цена: 4200:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	9	1466,33		13197				
		шт								
146	99-1-24(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 - цена: 3850:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "KasZiegel")	8	1344,14		10753				
		шт								
148	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,548	1844,31	372,83	1011	204	474	3,72	2
		м3 кладки		594	139,5	326	76	118	0,68	–
149	99-1-26(пл)	Пескоблоки М75 - цена: 155:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "Деколит")	36	54,11		1948				

		шт							
150 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2492	6067,45	66,01	7579	82	290	1,35	2
	м3		195,75	24,93	245	31	105	0,1218	–
151 Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	8,964	258,16	4,19	2314	38	630	0,382	3
	м2 поверхности		58,05	1,58	520	14	118	0,0076	–
152 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52,497	245,44	3,82	12885	201	2404	0,212	11
	м2 поверхности		37,35	1,44	1961	76	118	0,007	–
153 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов (бетонных монолитных заделок)	0,59	7121,67	311,32	4202	184	345	2,82	2
	м3		441	117,61	260	69	105	0,5744	–
154 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских со ступенями	13,3	7194,6	196,62	95688	2615	4839	1,79	24
	м3		272,25	74,27	3621	988	105	0,3628	5
155 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,22735	41200		9367				
	т								
156 Е11-14-5	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм	57,7	1428,51	67,71	82425	3907	4843	0,3954	23
	м2 пола		63,62	4,61	3671	266	123	0,0139	1
157 Е11-14-6	Вычитается позиция: Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, исключать при изменении толщины пола на 10 мм ктрр1=-8; ктрм1=-8; кзпр1=-8; кэкс1=-8; кзпм1=-8; кмат1=-8;	57,7	-672,49	-13,06	-38803	-754	-2219	-0,1688	-10
	м2 пола		-28	-3,25	-1616	-188	123	-0,0048	–
158 Е6-31-5	Устройство подпорных стен толщиной до 250 мм в горизонтально-скользящей опалубке	4,59	8540,42	1930,03	39201	8859	5586	4,03	18
	м3		657	501,9	3016	2304	105	1,9151	9
159 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,489	1073,84	335,84	4820	1508	4374	4,54	20
	м3 кладки		699,75	126	3141	566	118	0,61	3
160 99-1-27(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "Силикат" г.Семей)	1,37912	11346,62		15648				

		1000шт							
161	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,95202	6870		6540			
		м3							
162	Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,028	236,18	34,37	951	138	959	1,21	5
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	761	52	118	0,0629	–
163	99-1-28(пл)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 - цена: 32500:1, 12:2, 5574 (Прайс-лист ТОО "Силикат" г.Семей)	0,15633	11346,62		1774			
		1000шт							
164	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,08206	6870		564			
		м3							
165	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М-1, М-2)	0,02688	93997,62	304,24	2527	8	937	198	5
		т		33075	114,75	889	3	105	0,56	–
174	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1, ЗД-3)	0,13398	70437,87	304,24	9437	41	1377	58	8
		т		9675	114,75	1296	15	105	0,56	–
175	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-2)	0,10752	93997,62	304,24	10107	33	3746	198	21
		т		33075	114,75	3556	12	105	0,56	–
179	Е8-12-3	Установка металлических решеток (решетка РН-7.5-1)	0,04551	176767,1	1941,97	8045	88	413	42,3	2
		т металлических изделий		6975	726,75	317	33	118	3,55	–
180	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (стойки козырька)	0,11762	3928,59	2861,37	462	337	179	5,88	1
		т конструкций		1067,22	620,1	126	73	90	1,98	–
181	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,06	1751		8860			
		м							
190	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	91,419	7,42	0,22	678	20	793	0,0446	4
		м2 кровли		7,2	0,09	658	8	119	0,0004	–
194	Е12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	98,127	144,29	3,35	14159	329	5281	0,2764	27

	м примыканий								
			44,42	0,8	4359	79	119	0,0032	–
196 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	68,6889	544,76	1,24	37419	85	12563	0,972	67
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	10525	32	119	0,0023	–
197 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (поручни)	375	623,7	14,12	233888	5295	50707	0,553	207
	м трубопровода								
			100,35	5,29	37631	1984	128	0,0258	10
198 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (-10х80 L=200мм)	0,20034	93997,62	304,24	18831	61	6981	198	40
	т								
			33075	114,75	6626	23	105	0,56	–
199 Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	8,9	317,62	0,16	2827	1	658	0,3504	3
	м труб								
			62,12	0,02	553	–	119	0,0002	–
200 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	3	8426,26	137,88	25279	414	1987	2,58	8
	воронка								
			465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
	Всего прямые затраты				**695874**	**31935**			**514**
					87258	**9562**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				576680				
	Накладные расходы, тенге				116981				
	- заработная плата, тенге				17547				
	- трудоемкость, чел-ч				58				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48771				
	Всего				**861626**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				9478				
	- сметная заработная плата, тенге				1336				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				16290				
	- сметная заработная плата, тенге				7493				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8711				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3484				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**899589**				

понижающий коэффициент к=0,99989013	**899490**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2300356**
- материалы, тенге	1474639
- сметная заработная плата, тенге	346211
- нормативная трудоемкость, чел-ч	667
Налог (2 %)	46007
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2346363**
НДС (12 %)	281564
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2627927**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 54 от 05 .12.2016г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г.
(локальная смета 2-1-2)

рауч. есть.

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Кровля								
		4.4 Кровля на отм. +27,570								
178	Е12-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	258,54	144,29	3,35	37305	866	13912	0,2764	71
		м примыканий								
				44,42	0,8	11484	207	119	0,0032	1
		4.5 Кровля над лестничной клеткой								
192	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	135,24	184,24	15,94	24917	2156	6535	0,243	33
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	4686	806	119	0,0291	4
193	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 50ммК=35,000;	4733,4	7,26	0,14	34364	663	902	0,0009	4
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	521	237	119	0,0003	1
194	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,14605	5239,08	327,33	765	48	309	11,6	2
		т								
				1890	123,75	276	18	105	0,6	–
195	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,14605	64100		9362				
		т								

196	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	135,24	7,42	0,22	1003	30	1173	0,0446	6
		м2 кровли		7,2	0,09	974	12	119	0,0004	–

Раздел 6 Лестницы

280	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	139,68	492,43	7,69	68783	1074	47207	1,34	187
		м ограждений		238,5	2,9	33314	405	140	0,0142	2
281	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,19496	133700		159766				
		т								
282	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	1,19496	8712,23	6670,88	10411	7971	2844	7,13	9
		т		1192,5	1074,33	1425	1284	105	3,46	4
283	Е15-177-8	Покрытие масляными или спиртовыми лаками поручней за 2 раза	23,85	278,68	–	6647	–	1414	0,306	7
		м2 покрытия поверхности		56,48	–	1347	–	105	–	–
284	Е15-70-1	Оштукатуриванивание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	44,4	1042,69	4,92	46295	218	9087	1,15	51
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	8571	83	105	0,0091	–

Раздел 7 Полы

7.2 деталь 61

299	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1627,6	925,06	4,9	1505628	7975	120818	0,382	622
		м2 покрытия		58,5	1,85	95215	3011	123	0,009	15
300	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,050;	1960,8175	123,31	0,16	241788	314	39191	0,0899	176
		м плинтусов		16,18	0,07	31726	137	123	0,0003	1

Раздел 13 Отделочные работы

13.1 Потолок

394	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	321	200,36	1,65	64316	530	8480	0,154	49
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	7874	202	105	0,003	1

395	Е15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1667,43	257,14	2,33	428763	3885	77963	0,26	434
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	72783	1467	105	0,0043	7
	13.2 Стены								
402	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1682	251,66	1,88	423292	3162	70026	0,231	389
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	65480	1211	105	0,0035	6
404	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	300,4	173,11	1,88	52002	565	24924	0,468	141
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	23521	216	105	0,0035	1
	Раздел 15 Почтовое оборудование								
411	Е10-35-1	Установка почтовых ящиков	18	332,3	23,87	5981	430	2362	0,677	12
	изделие		100,35	9,02	1806	162	120	0,044	1
412	99-1-1"Серви	Металлический почтовый ящик на 5 ячеек	18	4829,12		86924			
	шт								
	Всего прямые затраты					**3208312**	**29887**		**2193**
						361003	**9458**		**44**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					2817422			
	Накладные расходы, тенге					427147			
	- заработная плата, тенге					64072			
	- трудоемкость, чел-ч					214			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					218128			
	Всего					**3853587**			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					42389			
	- сметная заработная плата, тенге					5977			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					34			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					72855			
	- сметная заработная плата, тенге					33513			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					204			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					38960			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					15584			

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4023375**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**4022933**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**10288249**
- материалы, тенге	7204483
- сметная заработная плата, тенге	1351609
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2689
Налог (2 %)	205765
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10494014**
НДС (12 %)	1259282
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11753296**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 55 от 05 .12.2016г.

приемки выполненных работ за декабрь 2016г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

рауи есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйствено-питьевой водопровод								
1	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм								
		узел	1	5414,92	288,09	5415	288	2947	13,1	13
				2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
2	99-1-1(пл)	Счетчик холодной воды Woltex d65 mm 69600:1,12:2,5574								
		шт	1	24299,23		24299				
3	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100								
		комплект	1	811		811				
4	Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;								
		фильтр	1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,1433	1
				194,67	34,76	195	35	128	0,1751	–
5	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
		шт	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8

			447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
6 99-1-2(пл)	Задвижки универсальные фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм 48961:1,12:2,5574 (Прайс-лист Belgicast)	3	17093,6		51281				
	шт								
7 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623		623				
	шт								
8 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	384		3072				
	шт								
9 8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	268		536				
	шт								
10 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,2	329,67	4,19	66	1	15	0,337	–
	м трубопровода		59,85	1,58	12	–	128	0,0076	–
12 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	0,4	965,42	12,21	386	5	50	0,555	–
	м трубопровода		92,93	4,57	37	2	128	0,0223	–
16 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	96,6	10,99	–	1062	–	1322	0,0501	5
	м трубопровода		10,69	–	1033	–	128	–	–
17 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	36	11,13	–	401	–	493	0,0501	2
	м трубопровода		10,69	–	385	–	128	–	–
23 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
24 99-1-3(пл)	Задвижка универсальная фланцевая с обрезиненным клином Ру 1МПа д 80мм BV-05-47 37201:1,12:2,5574 (Прайс-лист Belgicast)	2	12987,87		25976				
	шт								
27 8-9-11	Фланцы стальные стальные свободные Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, DN 80 ГОСТ 12820-80	4	272		1088				

		шт							
33	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (спускник)	18	350		6300			
		шт							
34	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	162	75,82	1,57	12283	254	13997	0,41	66
		счетчик (водомер)		67,5	–	10935	–	128	–	–
	1.1 Поливочный кран в мусорокамере ВК-19 6шт									
36	Е16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм в мусорокамере	6	132,57	1,57	795	9	415	0,3	2
		кран		54	–	324	–	128	–	–
37	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	350		2100				
		шт								
38	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	6	266		1596				
		шт								
41	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	36	10,99	–	396	–	493	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	385	–	128	–	–
42	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	7,2	375		2700				
		м								
63	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	568	10,99	–	6242	–	7772	0,0501	28
		м трубопровода		10,69	–	6072	–	128	–	–
64	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	51	11,13	–	568	–	698	0,0501	3
		м трубопровода		10,69	–	545	–	128	–	–
66	Е26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	221	72,96	16,85	16124	3724	9485	0,211	47
		м трубопровода		38,59	4,33	8528	957	100	0,025	6
67	1-3-274	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	33	361		11913				
		м								

68	1-3-275	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	12	441		5292			
		м							
69	1-3-276	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27	530		14310			
		м							
70	1-3-278	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	24	649		15576			
		м							
72	1-3-283	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	30	914		27420			
		м							
73	1-3-285	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	13	1006		13078			
		м							
74	1-3-288	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	36	1522		54792			
		м							
77	Ц12-594-3	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 16 мм	3	80,2	–	241	–	201	0,4	1
		шт							
				74,3	–	223	–	90	–	–
78	99-1-16(пл)	Ороситель сплинкерный водяной СВН-15 130.5,23:2,5574.1,03 (Прайс-лист Уралспецавтоматика)	3	273,83		821			
		шт							
80	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9	10,99	–	99	–	123	0,0501	–
		м трубопровода							
				10,69	–	96	–	128	–	–

<u>Раздел 2 Горячее водоснабжение система Т3, Т4</u>

2.0 Подраздел без наименования

87	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (спускник)	21	350		7350			
		шт							
88	Е18-22-5	Установка кранов радиаторных типа Маевского ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	6	62,81	–	377	–	178	0,1236	1

		комплект							
				23,18	–	139	–	128	–	–
90	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	162	75,82	1,57	12283	254	13997	0,41	66
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	10935	–	128	–	–
100	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	918	10,99	–	10089	–	12561	0,0501	46
		м трубопровода								
				10,69	–	9813	–	128	–	–
101	Е26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	211,9	72,96	16,85	15460	3571	9095	0,211	45
		м трубопровода								
				38,59	4,33	8177	918	100	0,025	5
102	1-3-274	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	6,3	361		2274				
		м								
103	1-3-275	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	55	441		24255				
		м								
104	1-3-276	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	7,2	530		3816				
		м								
105	1-3-277	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	12	595		7140				
		м								
106	1-3-280	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	45	735		33075				
		м								
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация									
116	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт								
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
117	99-1-20(пл)	Клапан обратный ПВХ Д 50мм цена 4500:1,12:2,5574 (Прайс-лист)	3	1571,07		4713				
		шт								

3.1 Выпуск Д=100мм, длина 27м

138	Е26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	40	72,96	16,85	2918	674	1717	0,211	8
		м трубопровода		38,59	4,33	1544	173	100	0,025	1
139	1-3-241	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм	37	457		16909				
		м								
140	1-3-245	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм	3	811		2433				
		м								

Раздел 4 Ливневая канализация

4.0 Подраздел без наименования

150	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	10,99	–	44	–	55	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	43	–	128	–	–
151	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	25	11,13	–	278	–	342	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	267	–	128	–	–
157	Е26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	22	72,96	16,85	1605	371	944	0,211	5
		м трубопровода		38,59	4,33	849	95	100	0,025	1
158	1-3-239	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	22	421		9262				
		м								

Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование

160	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	108	460,28	21,53	49710	2325	49144	1,95	211
		комплект		346,5	9	37422	972	128	0,04	4
161	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размер 550x420x150 мм	108	5290		571320				
		комплект								
162	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	108	9126,62	39,24	985675	4238	55676	2,22	240

	комплект								
			387	15,75	41796	1701	128	0,07	8
163 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к смывным бачкам	108	59,31	–	6405	–	8177	0,337	36
	м подводок								
			59,15	–	6388	–	128	–	–
164 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	108	659		71172				
	комплект								
165 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	108	5778,07	93,94	624032	10146	50700	1,95	211
	комплект								
			330,75	36	35721	3888	128	0,17	18
166 11-1-106	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге См-ВУ-ДРНШлР	108	2850		307800				
	комплект								
167 Е17-5-4	Установка раковин	3	2909,71	12,33	8729	37	571	0,81	2
	комплект								
			144	4,5	432	14	128	0,02	–
168 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	108	387,4	13,9	41839	1501	39191	1,56	168
	комплект								
			279	4,5	30132	486	128	0,03	3
169 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-МОЦБА, пластмассовым бутылочным сифоном	108	3850		415800				
	шт								
	Всего прямые затраты				**3557866**	**28060**			**1227**
					217624	**9565**			**47**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3312181				
	Накладные расходы, тенге				284772				
	- заработная плата, тенге				42716				
	- трудоемкость, чел-ч				142				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				230558				
	Всего				**4073196**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				44805				
	- сметная заработная плата, тенге				6318				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				77007				
	- сметная заработная плата, тенге				35423				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				216				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41180
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16472
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4252660**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**4252193**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**10874558**
- материалы, тенге	8469641
- сметная заработная плата, тенге	944339
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1668
Налог (2 %)	217491
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11092049**
НДС (12 %)	1331046
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12423095**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омарова А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 56 от 05 .12.2016г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г. раун. есть.
(локальная смета 2-1-5)
Электроосвещение, электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Низковольтное оборудование								
4	Ц8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	2	373,8	–	748	–	150	–	–
		проход кабеля		78,8	–	158	–	95	–	–
11	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	108	763,4	5,4	82447	583	64463	2	216
		шт		626	2,3	67608	248	95	0,013	1
12	80-1-3(пл)	Плита электрическая 4-х конфорочная 39890:1,12:2,5574 (Прайс-лист)	108	13926,67		1504080				
		шт								
		Раздел 2 Светотехническое оборудование								
17	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	112	313	131	35056	14672	16588	0,75	84
		шт		119	36,9	13328	4133	95	0,216	24

18	17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-У3	16	894		14304				
		шт								
19	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х60-231-У3	73	757		55261				
		шт								
20	17-1-14	Светильник потолочный, тип НП03-60	17	871		14807				
		шт								
25	Ц8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	3	731	282	2193	846	1398	2,3	7
		шт		410	80,8	1230	242	95	0,472	1
26	17-3-4	Светильники тип РКЛ-125-001-У1	3	4460		13380				
		шт								
28	17-6-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1	3	862		2586				
		шт								
29	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40	2	16		32				
		шт								
30	Е34-108-4	Указатель пожгидранта на стене	2	109,13	–	218	–	208	0,61	1
		шт		94,5	–	189	–	110	–	–
31	17-4-1	Указатель пожгидранта	2	457		914				
		шт								
32	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	2	86,63	–	173	–	175	0,5	1
		шт		81	–	162	–	108	–	–
33	17-4-1	Фонарь милицейский	2	457		914				
		шт								
34	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443		886				
		шт								
35	Е21-28-1	Установка фотодатчика	2	19,13	–	38	–	39	0,12	–
		шт		18	–	36	–	108	–	–
36	99-1-8(пл)	Фотореле Фр-7 4100:1,12:2,5574 (Прайс-лист ИП Евдокимов)	2	1431,42		2863				
		шт								

Раздел 3 Провода и кабели

37	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	300	27,7	2,1	8310	630	5757	0,1	30
		м кабеля		19,7	0,5	5910	150	95	0,003	1
41	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-LS-0,66 323086,4:1,12:2,5574 (Казкабель)	0,3	112798,15		33839				
		км								
44	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1440 435	8,5	0,1	12240	144	9986	0,05	72
		м		7,3	–	10512	–	95	–	–
49	Ц8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	4575 4200	5,4	0,1	24705	458	16082	0,02	92
		м		3,7	–	16928	–	95	–	–
52	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,015 3,885	16322		98177				
		км								

Раздел 4 Электрооборудование

67	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	108	115,1	2,8	12431	302	10517	0,64	69
		комплект		102	0,5	11016	54	95	0,003	–
68	18-1-117	Звонок ЗП-220	108	362		39096				
		шт								
69	18-1-118	Кнопка звонка	108	52		5616				
		шт								

Раздел 5 Электроустановочные изделия

70	99-1-13(пл)	Колодка клеммная на 2 контакта СОВ-2-2,5/250УЗ 39:2,5574:1,12 (Прайс-лист СЭЛЛ Энергия Павлодар)	108	13,62		1471				
		шт								

71 99-1-14(пл)	Колодка клеммная на 2 контакта СОВ-3-2,5/250УЗ 52:2,5574:1,12 (Прайс-лист СЭЛЛ Энергия Павлодар)	459	18,15		8331				
	шт								
72 Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	27	84,1	1,9	2271	51	1986	0,49	13
	шт		77	0,4	2079	11	95	0,002	–
73 99-1-15(пл)	Патрон настенный 116:2,5574:1,12 (Прайс-лист СЭЛЛ Энергия Павлодар)	27	40,5		1094				
	шт								
74 Ц8-592-2	Патрон подвесной	216	119,4	1,7	25790	367	15760	0,49	106
	шт		76,5	0,3	16524	65	95	0,002	–
75 99-1-16(пл)	Патрон настенный 93:2,5574:1,12 (Прайс-лист СЭЛЛ Энергия Павлодар)	216	32,47		7014				
	шт								
76 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	8	55	0,9	440	7	380	0,33	3
	шт		49,7	0,2	398	2	95	0,001	–
77 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	330	47	0,2	15510	66	14296	0,29	96
	шт		45,5	0,1	15015	33	95	–	–
78 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	297	48,5	0,2	14405	59	13290	0,29	86
	шт		47	0,1	13959	30	95	–	–
79 Ц8-591-5	Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке	54	48,5	0,2	2619	11	2416	0,29	16
	шт		47	0,1	2538	5	95	–	–
80 Ц8-591-5	Выключатель проходной	6	48,5	0,2	291	1	269	0,29	2
	шт		47	0,1	282	1	95	–	–
81 Ц8-591-8	Розетки одноместные неутопленного типа при открытой проводке	108	64	1	6912	108	6023	0,36	39
	шт		58,5	0,2	6318	22	95	0,001	–
82 Ц8-591-11	Розетки одноместные скрытой с боковым заземляющим контактом на ток 16а	267	123,9	0,7	33081	187	28206	0,65	174
	шт								

				111	0,2	29637	53	95	0,001	–
83 Ц8-591-12	Розетки штепсельные двухместные для скрытой установки	1242	103,7	0,4	128795	497	116102	0,62	770
	шт								
			98,3	0,1	122089	124	95	0,001	1
84 18-1-11	Выключатель одноклавишный, ВА 66-102Б	8	134		1072				
	шт								
85 18-1-12	Выключатель одноклавишный, С 16-066	330	156		51480				
	шт								
86 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, С 56-052	297	182		54054				
	шт								
87 18-1-14	Выключатель 3х клавишный, С 56-052	54	273		14742				
	шт								
88 18-1-14	Выключатель проходной, С 56-052	6	182		1092				
	шт								
89 18-1-157	Розетка штепсельная с заземляющим контактами РА16-112Б 16А	108	134		14472				
	шт								
90 18-1-155	Розетка штепсельная с заземляющими контактами для скрытой проводки с боковым заземляющим контактом РС16-121	267	171		45657				
	шт								
91 18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная	1242	226		280692				
	шт								
92 Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные для электроплиты	108	123,9	0,7	13381	76	11410	0,65	70
	шт								
			111	0,2	11988	22	95	0,001	–
93 18-1-158	Розетка для электроплиты	108	237		25596				
	шт								
96 99-1-17(пл)	Розетка потолочная РП1-УХЛ 68:2,5574:1,12 (Прайс-лист СЭЛЛ Энергия Павлодар)	459	23,74		10897				
	шт								
97 Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	3	298,6	101	896	303	527	0,98	3
	шт								
			157	27,9	471	84	95	0,163	–
98 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0309	172800		5340				

		т							
	Раздел 6 Трубы								
108	Ц8-409-6								
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	1440	48,7	2,6	70128	3744	39672	0,17	245
	м		28,8	0,2	41472	288	95	0,001	1
112	8-4-8								
	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	144	777		111888				
	10м								
	Всего прямые затраты				**2914725**	**23112**			**2195**
					389847	**5567**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				997686				
	оборудования, тенге				1504080				
	Накладные расходы, тенге				375700				
	- заработная плата, тенге				56355				
	- трудоемкость, чел-ч				188				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107181				
	Всего				**3397606**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				20829				
	- сметная заработная плата, тенге				2937				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				35798				
	- сметная заработная плата, тенге				16467				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				100				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19144				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7657				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3481034**				
	понижающий коэффициент к=0,99989013				**3480652**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**8901418**				
	- материалы, тенге				2551202				
	оборудование				3846112				
	- сметная заработная плата, тенге				1273379				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	2529
Налог (2 %)	178028
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9079446**
НДС (12 %)	1089533
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10168979**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Куэьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 57 от 05 .12.2016г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г.
(локальная смета 2-1-6)
Телефонизация

раум. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1080	27,7	2,1	29916	2268	20725	0,1	108
		м кабеля		19,7	0,5	21276	540	95	0,003	3
10	99-1-5(пл)	Кабель КС-ОКБSM-8-FF 421,344:2,5574 (Прайс-лист Казцентрэлектропровод)	20	164,75		3295				
		м								
11	99-1-6(пл)	Кабель КС-ОКГ-SM-8-FF 174,876:2,5574 (Прайс-лист Казцентрэлектропровод)	160	68,38		10941				
		м								
12	99-1-7(пл)	Кабель КС-ОКГ-SM-4-FF 150,841:2,5574 (Прайс-лист Казцентрэлектропровод)	100	58,98		5898				
		м								
13	99-1-8(пл)	Drop-кабель КС-FTTH-П-SM-1-G.657.A-FF-0,6kN 33,20016:2,5574 (Прайс-лист Казцентрэлектропровод)	800	12,98		10384				
		м								
14	Ц8-591-10	Розетка настенная оптическая в комплекте с разъемами SC/APC	108	133,4	3,6	14407	389	11829	0,68	73
		шт		115	0,3	12420	32	95	0,001	–

15 99-1-9(пл)	Розетка настенная оптическая в комплекте с разъемами SC/APC 2310:2,5574 (Прайс-лист Казцентрэлектропровод) *шт*	108	903,26		97552				
16 99-1-10(пл)	Коннектор SC 1866:2,5574 (Прайс-лист Казцентрэлектропровод) *шт*	216	729,65		157604				
17 Ц10-892-3	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкость 30х2 *шт*	3	2578	800	7734	2400	3937	6	18
			1004	189	3012	567	110	1,105	3
18 99-1-11(пл)	Муфта 2179-CS-12/1-TRAY 27525:2,5574 (Прайс-лист Казцентрэлектропровод) *шт*	2	10762,88		21526				
19 99-1-12(пл)	Муфта термоусадочная МПС 7/13 30.5,23.1,03:1,18:2,5574 (Прайс-лист Кросс-Контакт) *шт*	1	49,53		50				
24 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм *м*	320	147,3	73	47136	23360	20611	0,29	93
			49,5	18,3	15840	5856	95	0,107	34
26 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм *10м*	32	1420		45440				
29 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм *км трубопровода*	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
			33075	6813,45	198	41	130	26,38	–
30 8-4-15	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм *10м*	0,6	6470		3882				
31 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм *шт*	142	254,8	12,5	36182	1775	36551	1	142
			234	–	33228	–	110	–	–
32 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 *шт*	7	505		3535				

33 18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип У273-УХЛ3	135	145		19575				
	шт								
34 Ц8-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	700	177,5	116	124250	81200	58520	0,32	224
	м		54,9	33,1	38430	23170	95	0,193	135
35 99-1-17(пл)	Кабель-канал 15х10мм цена 52:1,12:2,5574 (Прайс-лист ЗАО Центр Комплектации "СЭЛЛ")	700	16,21		11347				
	м								
37 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	34,2	1,2	684	24	445	0,14	3
	м		23,2	0,2	464	4	95	0,001	–
38 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2	777		1554				
	10м								
39 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	20	10,6	0,1	212	2	169	0,06	1
	м		8,8	0,1	176	2	95	–	–
40 16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	41826		837				
	км								
41 Ц8-82-1	Зажим наборный без кожуха	2	85,4	0,2	171	–	135	0,4	1
	шт		70,9	–	142	–	95	–	–
42 18-4-2012	Зажимы наборные	2	127		254				
	шт								
	Всего прямые затраты				**654719**	**111572**			**664**
					125186	**30212**			**175**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				417961				

Накладные расходы, тенге	153233
- заработная плата, тенге	22985
- трудоемкость, чел-ч	77
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48477
Всего	**856429**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	9421
- сметная заработная плата, тенге	1328
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	16191
- сметная заработная плата, тенге	7448
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8658
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3463
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**894349**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**894251**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2286957**
- материалы, тенге	1068776
- сметная заработная плата, тенге	509583
- нормативная трудоемкость, чел-ч	969
Налог (2 %)	45739
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2332696**
НДС (12 %)	279924
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2612620**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 58 от 05 .12.2016г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г.
(локальная смета 2-1-1Б)

рацн. есть

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191 5	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов / *м2 кровли*	91,419	62,49 / 35,1	27,39 / 10,26	5713 / 3209	2504 / 938	4935 / 119	0,196 / 0,0501	18 / 5
192 6	1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=2,260 / *м2*	206,60694	202		41735				
193 7	1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Рукан, стеклоткань, крошка/пленка, марка 53СКПнК=1,150 / *м2*	105,13185	249		26178				
195 8	1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Рукан, стеклоткань, крошка/пленка, марка 53СКПнК=1,150 / *м2*	112,84605	249		28099				
		Всего прямые затраты				**101725 / 3209**	**2504 / 938**			**18 / 5**

В том числе стоимость: материалов, тенге	96012
Накладные расходы, тенге	4935
- заработная плата, тенге	740
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6400
Всего	**113060**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1244
- сметная заработная плата, тенге	175
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2137
- сметная заработная плата, тенге	983
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1143
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	457
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**118041**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**118028**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**301845**
- материалы, тенге	245514
- сметная заработная плата, тенге	19549
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Налог (2 %)	6037
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**307882**
НДС (12 %)	36946
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**344828**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 59 от 05 .12.2016г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г.
(локальная смета 2-1-2Б)
Общестроительные работы. Надземная часть

рдзн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Кровля									
175*	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов / *м2 кровли*	810,06	62,49 / 35,1	27,39 / 10,26	50621 / 28433	22188 / 8311	43725 / 119	0,196 / 0,0501	159 / 41
176*	1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=2,260. / *м2*	1830,7356	202		369809				
177*	1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,15 / *м2*	931,569	249		231961				

179* 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	387,81	249		96565				
	м2								
181* 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	97,29	249		24225				
	м2								
197* Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	135,24	62,49	27,39	8451	3704	7301	0,196	27
	м2 кровли		35,1	10,26	4747	1388	119	0,0501	7
198* 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=2,26	305,6424	202		61740				
	м2								
198** 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,15	155,526	249		38726				
	м2								
2.2 Полы									
307* Е11-21-2	Устройство полимерцементных однослойных пластичных покрытий толщиной 8 мм	294,84	1268,58	98,24	374028	28965	58873	0,77	227
	м2 покрытия		125,55	36,79	37017	10847	123	0,1797	53
312* Е11-21-2	Устройство полимерцементных однослойных пластичных покрытий толщиной 8 мм	39	1268,58	98,24	49475	3831	7787	0,77	30
	м2 покрытия		125,55	36,79	4896	1435	123	0,1797	7
324* Е11-21-2	Устройство полимерцементных однослойных пластичных покрытий толщиной 8 мм	428,64	1268,58	98,24	543764	42110	85591	0,77	330
	м2 покрытия								

	125,55	36,79	53816	15770	123	0,1797	77
Всего прямые затраты			**1849365**	**100798**			**773**
			128909	**37751**			**185**
В том числе стоимость: материалов, тенге			1619658				
Накладные расходы, тенге			203277				
- заработная плата, тенге			30492				
- трудоемкость, чел-ч			102				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			123159				
Всего			**2175801**				
Временные здания и сооружения (1,1 %)			23934				
- сметная заработная плата, тенге			3375				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			19				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			41135				
- сметная заработная плата, тенге			18922				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			115				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			21997				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			8799				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2271666**				
понижающий коэффициент к=0,99989013			**2271416**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**5808920**				
- материалы, тенге			4141658				
- сметная заработная плата, тенге			639906				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1194				
Налог (2 %)			116178				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5925098**				
НДС (12 %)			711012				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**6636110**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 60 от 05 .12.2016г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г.
(локальная смета 2-1-2Г)
Общестроительные работы. Надземная часть.

round. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1	Е10-12-1	Подшивка потолков шифером	39	92,48	5,48	3607	214	4036	0,526	21
		м2 потолков		84,15	2,07	3282	81	120	0,0101	–
2	1-1-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	39	708		27612				
		м2								
		Всего прямые затраты				**31219**	**214**			**21**
						3282	**81**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				27723				
		Накладные расходы, тенге				4036				
		- заработная плата, тенге				605				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2115				
		Всего				**37370**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				411				
		- сметная заработная плата, тенге				58				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	707
- сметная заработная плата, тенге	325
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	378
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	151
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**39017**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**39013**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**99771**
- материалы, тенге	70891
- сметная заработная плата, тенге	12479
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	1995
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**101766**
НДС (12 %)	12212
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**113978**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 61 от 05 .12.2016г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация

раун. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод								
14	9-4-1186	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, *шт*	270	386		104220				
16	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм *фильтр*	162	187,02 / 130,5	50,89 / 18	30297 / 21141	8244 / 2916	30793 / 128	0,75 / 0,09	122 / 15
17	99-1-1(пл)	Фильтр сетчатый ф 15мм *шт*	162	367		59454				
18	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	55	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	4013 / 2122	927 / 238	2360 / 100	0,211 / 0,025	12 / 1
19	1-3-274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *м*	29	361		10469				

20	1-3-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *м*	61	530		32330				
21	1-3-277	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *м*	3	595		1785				
22	1-3-285	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 *м*	8	1006		8048				
23	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 *рулон*	41	357		14637				
	Раздел 2 Горячее водоснабжение системы Т3, Е4.									
27	9-4-1186	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, DN 15. *шт*	162	386		62532				
29	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм *фильтр*	162	187,02 / 130,5	50,89 / 18	30297 / 21141	8244 / 2916	30793 / 128	0,75 / 0,09	122 / 15
30	99-1-1(пл)	Фильр сетчатый д-15мм *шт*	162	367		59454				
37	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	49	11,13 / 10,69	– / –	545 / 524	– / –	671 / 128	0,0501 / –	2 / –

40	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	30,1	72,96	16,85	2196	507	1292	0,211	6
		м трубопровода		38,59	4,33	1162	130	100	0,025	1
41	1-3-274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	26,7	361		9639				
		м								
42	1-3-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	40,8	530		21624				
		м								
43	1-3-283	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	49	914		44786				
		м								
44	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	36	357		12852				
		рулон								
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование									
53	Е17-2-3	Установка смесителей	108	143,32	1,57	15479	170	17418	0,7	76
		шт		126	–	13608	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**524657**	**18092**			**340**
						59698	**6200**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				446868				
		Накладные расходы, тенге				83327				
		- заработная плата, тенге				12499				

- трудоемкость, чел-ч	42
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36479
Всего	**644463**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7089
- сметная заработная плата, тенге	1000
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12184
- сметная заработная плата, тенге	5605
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6516
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2606
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**672858**
понижающий коэффициент к=0,99989013	**672784**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1720578**
- материалы, тенге	1142695
- сметная заработная плата, тенге	240686
- нормативная трудоемкость, чел-ч	454
Налог (2 %)	34412
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1754990**
НДС (12 %)	210599
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1965589**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора Мусин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 17 от 18.07.2016г Доп соглашение № 1 от 5.10. 2016г
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №7 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 62 от 05 .12.2016г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г.
(локальная смета 2-1-5 А)
Электроосвещение, электрооборудование

рауг. осуб.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18*	99-1-2(пл)	Светильник подвесной , тип НСП11х200-434-УЗ (С1517-01-22) *шт*	6	894		5364				
27*	99-1-5(пл)	Лампа энергосберегающая FS8 24 W E27 6500К " NUR LIFE " *шт*	791	286,28		226447				
60**	80-1-6(пл)	Выключатель автоматический 2Р ВА 47-29 63А (комплектация щита этажног) ТОО "NUR LIFE" *шт*	24	349,1		8378				
60***	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный *шт*	108	62,9	5,4	6793	583	5776	–	–
				54	2,3	5832	248	95	0,013	1
60**	99-1-8(пл)	Счетчик однофазный Матрица NP 71E 1-10-1 (комплектация щита этажного) (ТОО "МЭНП ЭНЕРГИЯ") *шт*	108	14663		1583604				
66**	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	324	501,2	13,2	162389	4277	70578	1	324

			227	2,3	73548	745	95	0,013	4
66** 99-1-10(пл)	Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А (комплектация щита ЩРН-П-8 ТОО "NUR LIFE"	108	132,67		14328				
	шт								
66** 99-1-10(пл)	Выключатель автоматический УЗО АВДТ 2Р С25 (комплектация щита ЩРН-П-8) ТОО "NUR LIFE"	216	1047,38		226234				
	шт								
66** 99-1-12(пл)	Шина "0" 63 12 с 2 изол " стойка" (комплектация щита ЩРН-П-8) ТОО"NUR LIFE"	216	101		21816				
	шт								
76* Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	17	55	0,9	935	15	806	0,33	6
	шт								
			49,7	0,2	845	3	95	0,001	–
84* 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА 66-102Б	17	134		2278				
	шт								
	Всего прямые затраты				**2258566**	**4875**			**330**
					80225	**996**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2165088				
	оборудования, тенге				8378				
	Накладные расходы, тенге				77160				
	- заработная плата, тенге				11574				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				139641				
	Всего				**2475367**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				27137				
	- сметная заработная плата, тенге				3826				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				46640				
	- сметная заработная плата, тенге				21454				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				131				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24941				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9977				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2584062**				

понижающий коэффициент к=0,99989013	2583778
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**6607754**
- материалы, тенге	5536388
оборудование	21424
- сметная заработная плата, тенге	391221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	527
Налог (2 %)	132155
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6739909**
НДС (12 %)	808789
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7548698**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

И.о. главного специалиста

_____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Мусин О.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.