Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

казчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

одрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

аименование роительства и его рес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№145	31.05.2023г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
роительство врачебной булатории в ауле мурат батыр города зылорда зылординской области	56 412 174,63								6 044 161,57	
отчетный период	35 639 875,10	**31 821 317,05**	-	-	-	-	-	-	**3 818 558,05**	**35 639 875,10**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
_____ Сейтханов К.Б.
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
_____ Доспанов Б.А.
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Разработчик строительства
Главный инженер
_____ Базарбайулы Т.
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_____ Ерназаров К.Ш.
ТОО "Бак-Береке 2030"

аказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, те , факс

одрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

аименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области**
наименование, адрес

аименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за август месяц 2023 г

оставлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы /конструкции железобетонные,конструкции деревянные/									
		Надземная часть									
		Несущие кирпичные стены									
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**103,52**	**40728,90**	**4287,79**	**4216255**	**443872**	**2816777**	**987469**	**5620022**
		НР - 93%; СП - 8%			**9231,13**	**1025,78**	**955606**	**106189**		**416298**	
1.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	608,278965	1571,00		955606				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	59,9257							
1.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	42,708211		8812,00		376345			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,217446		3922,00		67527			
1.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**24,8448**	**18132,00**				**450486**		
1.6	**102867 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**39,3376**	**60151,00**				**2366196**		
1.7	249132 С	Вода техническая	м3	4,55488	21,00				96		
2	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**99,23**	**40255,70**	**4287,79**	**3994573**	**425477**	**2700047**	**902878**	**5289248**
		НР - 93%; СП - 8%			**8757,93**	**1025,78**	**869049**	**101788**		**391796**	
2.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	553,181847	1571,00		869049				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	57,4423							
2.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	40,938329		8812,00		360749			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	16,503934		3922,00		64728			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2.5	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	23,8152	18132,00				431817		
2.6	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размер 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	37,7074	60151,00				2268138		
2.7	249132 С	Вода техническая	м3	4,36612	21,00				92		
3	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3809	555196,21	3351,46	211474	1277	173748	34264	265397
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	36449	394		19659	
3.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,201381	1571,00		36449				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2221							
3.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,094616		8206,00		776			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,127525		3922,00		500			
3.5	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3809	456152,00				173748		
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2877	389901,00	--	112175	--	112175	--	121149
		СП - 8%			--	--	--	--		8974	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035416	408502,00	--	14468	--	14468	--	15625
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8548945	870626	5817215	1924611	11311441
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1861104	208371	--	837884	
	Материалы		Тенге				8548945				
	Всего заработная плата		Тенге				5690571				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2069475			
		Накладные расходы	Тенге				126643				
		Сметная прибыль	Тенге				1924611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				837884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11311440				
		Сметная заработная плата	Тенге								1302
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2069475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11311440				
		Сметная заработная плата	Тенге								1302
								2069475			
		РАЗДЕЛ 2.Котельная									
		Тепломеханическая часть									
6	Перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"	Блочно-модульная котельная общей тепловой мощностью 0,232 мВт	комплект	1	12258640,63	--	12258641	--		--	12258641
					--	--	--	--	12258641	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12258641	--	--	--	12258641
							--	--	12258641	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				12258641				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12258641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12258641				
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
		Вертикальная планировка									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	900	76,51	76,51	68859	68859	--	14262	89771
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,01	--	19809		6650	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,178							
7.2	3092 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	11,178		6160,00		68856			
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	900	65,46	65,46	58914	58914	--	12202	76805
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,83	--	16947		5689	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5643							
8.2	3092 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	9,56448		6160,00		58917			
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	900	147,92	147,92	133128	133128	--	27372	173339
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,24	--	38016		12840	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,2316							
9.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	1,33164		840,00		1119			
9.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,33164		5768,00		7681			
9.4	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	13,8996		8945,00		124332			
		МАФы и ограждение									
10	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	77	78074,00	7046,00	6011698	542542	3966270	--	6492634
		СП - 8%			19518,00	2637,00	1502886	203049		480936	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	853,7221	1772,00		1502886				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	89,7589							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6272599	803443	3966270	53836	6832549
							1502886	277821	--	506115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6272599				
	Материалы		Тенге				3966270				
	Всего заработная плата		Тенге					1780707			
		Накладные расходы	Тенге				53836				
		Сметная прибыль	Тенге				506115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6832550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								979
		Сметная заработная плата	Тенге					1780707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6832550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								979
		Сметная заработная плата	Тенге					1780707			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30402631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3363990				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1674069			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					486192			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9783484		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12258641		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**1978447**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1343999**	
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ									
		Временные здания и сооружения к=2,9%		Тенге							526175,71
		ИТОГО		Тенге							30 928 806,71
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%		Тенге							252047,24
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							1936825
		Итого:		Тенге							33 117 678,95
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							378444,26
		Итого:		Тенге							33 496 123,21
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							31 821 317,05
		НДС 12%		Тенге							3818558,05
		ИТОГО		**Тенге**							**35 639 875,10**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Сейтханов К.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Бероке 2030"

_____ Ерназаров К.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Строитехнопроект KZ А и К"

_____ Доспанов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ Базарбайулы Т.