Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

азчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

дрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

именование оительства и его ес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№145	31.05.2023г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
роительство врачебной улатории в ауле мурат батыр города ылорда ылординской области	71 686 406,82								7 680 686,45	
тчетный период	15 274 232,19	**13 637 707,31**	-	-		-	-	-	**1 636 524,88**	**15 274 232,19**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
Сейтханов К.Б.
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
Доспанов Б.А.
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Разработчик строительства
Главный инженер
Базарбайулы Т.
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
Ерназаров К.Ш.
ТОО "Бак-Береке 2030"

зчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

рядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

менование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области**
наименование, адрес

менование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за август месяц 2023 г

авлен(а) в текущих ценах 2022.1

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котельная									
		Тепломеханическая часть									
	Перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"	**Блочно-модульная котельная общей тепловой мощностью 0,232 мВт**	**комплект**	**1**	**11217774,52**	**–**	**11217775**	**–**		**–**	**11217775**
					–	**–**	**–**	**–**	**11217775**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11217775**	**–**	**–**	**–**	**11217775**
							–	**–**	**11217775**	**–**	
Стоимость оборудования			Тенге				**11217775**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**11217775**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11217775**				
		РАЗДЕЛ 2.Наружный водопровод и канализация									
		Водопровод В1									
		Земляные работы									
	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**202,0316**	**209,77**	**209,77**	**42380**	**42380**	**--**	**7120**	**53460**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**48,95**	**–**	**9889**		**3960**	
	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,2484**	**2860,04**	**–**	**17871**	**–**	**--**	**12867**	**33197**
		НР - 72%; СП - 8%			**2860,04**	**–**	**17871**	**–**		**2459**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,484	1242,92	--	77662	--	--	55917	144265
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	77662	--		10686	
	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	145,796	53,62	53,62	7818	7817	--	1619	10192
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	2248		755	
	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	145,796	235,38	114,19	34317	16649	--	17995	56497
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	17669	7325		4185	
		Прокладка трубопровода									
	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,38	7733,49	213,91	57073	1578	44430	11443	73998
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	11065	494		5481	
.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,118	5473,00				44430		
	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,082	416381,56	100466,24	34143	8238	59	28045	67163
		НР - 99%; СП - 8%			315199,08	30270,63	25846	2482		4975	
	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	82,82	338,00	--	27993	--	27993	--	30232
		СП - 8%			--	--	--	--		2239	
	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,082	84302,22	--	6913	--	149	6696	14698
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	6764	--		1089	
.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9676	134,00				130		
	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	654507,24	96632,24	655	97	27	562	1314
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	531	36		97	
1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00018	114336,00				21		
2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00002	278998,00				6		
	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1,04	2472,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1276022,89	51650,52	1276	51	849	373	1781
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	376	--		132	
1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,73	347,00				600		
2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,043	4844,00				208		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2199,01	127,07	4398	254	312	3907	8970
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	3832	115		664	
.1	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,0016	165506,00				265		
	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	–	79316	–	79316	–	85661
		СП - 8%			–	–	–	–		6345	
	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2945,19	151,10	5890	302	607	4953	11711
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	4981	74		868	
.1	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,004	41747,00				167		
.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,0022	165506,00				364		
	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	
.1	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,004	41747,00				167		
.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,0022	165506,00				364		
	С1242-202-0204 242-202-0204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	40836,00	–	81672	–	81672	–	88206
		СП - 8%			–	–	–	–		6534	
	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996,00	–	5996	–	5996	–	6476
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
	С1241-116-0302 241-116-0302 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	2	438,00	–	876	–	876	–	946
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	784,00	–	1568	–	1568	–	1693
		СП - 8%			–	–	–	–		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SD[illegible], DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	876,00	–	2628	–	2628	–	2838
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
		Установка колодцев д.1,5 м (1 шт)									
		Земляные работы									
6	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,506	279,08	279,08	2653	2652	–	470	3373
		НР - 72%; СП - 8%			–	68,64	–	652		250	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,294	2860,04	–	841	–	–	605	1562
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	–	841	–		116	
	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,894	1242,92	–	38399	–	–	27647	71330
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	38399	–		5284	
	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,35	235,38	114,19	1495	725	–	784	2461
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	770	319		182	
		Устройство колодцев									
	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,32	32288,49	13008,40	42621	17171	5973	26331	74468
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	19477	7120		5516	
.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,17556	23821,00				4182		
.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00528	114336,00				604		
.3	293008 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,29832	--				--		
	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	32650,00	–	32650	–	32650	–	35262
		СП - 8%			–	–	–	–		2612	
	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	29630,00	–	59260	–	59260	–	64001
		СП - 8%			–	–	–	–		4741	
	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	36126,00	–	36126	–	36126	–	39016
		СП - 8%			–	–	–	–		2890	
	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	6096,00	–	6096	–	6096	–	6584
		СП - 8%			–	–	–	–		488	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7531,00	–	7531	–	7531	–	8133
		СП - 8%			–	–	–	–		602	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	1184,12	27,97	10039	237	6415	3180	14277
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3387	32		1058	
6.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,3472	295,00				6002		
	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	8,48	2211,22	356,88	18751	3027	2948	10689	31795
		НР - 79%; СП - 8%			1506,65	88,87	12776	754		2355	
7.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	180647,00				306		
7.2	295737 С	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,13992	18861,00				2639		
	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	9	785,00	–	7065	–	7065	–	7630
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,0161	994397,00	–	16010	–	16010	–	17291
		СП - 8%			–	–	–	–		1281	
	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579,00	–	12579	–	12579	–	13585
		СП - 8%			–	–	–	–		1006	
	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	60470,74	263,00	60471	263	57293	2997	68545
		НР - 99%; СП - 8%			2914,98	112,10	2915	112		5077	
1	251530 С	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	56794,00				56794		
2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028	165506,00				463		
	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6368,00	–	6368	–	6368	–	6877
		СП - 8%			–	–	–	–		509	
	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12549,28	5726,03	12549	5726	2455	6232	20283
		НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	4368	1927		1502	
1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	9377,00				384		
2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	519,00				100		
3	150615 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4774,00				1910		
		Устройство отмостки									
	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	15536,81	2444,37	4661	733	2552	1579	6739

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1015,58	1376	304		499	
4.1	100078 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,087	6869,00				598		
4.2	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,3	5915,00				1775		
		Канализация									
		Земляные работы									
	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	80,898	209,77	209,77	16970	16970	--	2851	21407
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	3960		1586	
	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,502	2860,04	--	7156	--	--	5152	13293
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	7156	--		985	
	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,02	1242,92	--	31098	--	--	22390	57767
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	31098	--		4279	
	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,38	53,62	53,62	3130	3130	--	648	4080
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	900		302	
	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,38	235,38	114,19	13741	6666	--	7206	22622
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	7075	2933		1676	
		Прокладка трубопровода									
	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,9	7733,49	213,91	30161	834	23480	6047	39105
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	5847	261		2897	
.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	4,29	5473,00				23479		
	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	4263319,10	8047,94	255799	483	251213	4278	280883
		НР - 99%; СП - 8%			68386,03	3636,14	4103	218		20806	
.1	280163 С	**Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом**	м	59,82	4198,00				251124		
		Установка колодцев дм 1 м (3 шт)									
		Земляные работы									
	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,82	279,08	279,08	1624	1624	--	288	2065
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,64	--	399		153	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,18	2860,04	–	515	–	--	371	956
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	–	515	–		71	
	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,55	1242,92	–	3169	–	--	2282	5887
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	3169	–		436	
	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,55	235,38	114,19	600	291	--	315	988
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	309	128		73	
		Устройство колодцев									
	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,38	55161,26	14940,69	76123	20618	21833	41680	127228
		НР - 99%; СП - 8%			24400,01	6108,25	33672	8429		9424	
.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5658	26341,00				14904		
.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,002346	1668129,00				3913		
.3	295484 С	Раствор асбоцементный	м3	0,01656	--				--		
	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	20586,00	–	61758	–	61758	--	66699
		СП - 8%			–	–	–	–		4941	
	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	20658,00	–	61974	–	61974	--	66932
		СП - 8%			–	–	–	–		4958	
	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	20570,00	–	61710	–	61710	--	66647
		СП - 8%			–	–	–	–		4937	
	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	6096,00	–	18288	–	18288	--	19751
		СП - 8%			–	–	–	–		1463	
	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	12579,00	–	37737	–	37737	--	40756
		СП - 8%			–	–	–	–		3019	
	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,0291	994397,00	–	28937	–	28937	--	31252
		СП - 8%			–	–	–	–		2315	
	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	18	785,00	–	14130	–	14130	--	15260
		СП - 8%			–	–	–	–		1130	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,478	1184,12	27,97	10039	237	6415	3180	14277
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3387	32		1058	
.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	20,3472	295,00				6002		
		Устройство отмостки									
	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,9	15536,81	2444,37	13983	2200	7656	4737	20218
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	4127	912		1498	
.1	100078 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,261	6869,00				1793		
.2	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,9	5915,00				5324		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1643539	161174	1126019	338353	2140444
							356345	52092	--	158551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1631840				
	Материалы		Тенге				434057				
	Всего заработная плата		Тенге					398364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				690746				
		Накладные расходы	Тенге				328483				
		Сметная прибыль	Тенге				156825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2117148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					398364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11699				
	Материалы		Тенге				1214				
	Всего заработная плата		Тенге					10073			
		Накладные расходы	Тенге				9870				
		Сметная прибыль	Тенге				1726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2140443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					408437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13358218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				356345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161174			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52092			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1126017		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11217775		
		- Накладные расходы	Тенге							338353	
		- Сметная прибыль	Тенге							158551	

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	Временные здания и сооружения к=2,9%	Тенге	62072,84
	ИТОГО	Тенге	13 420 290,44
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%	Тенге	29733,96

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							860812
	Итого:		Тенге							14 310 836,40
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							44644,98
	Итого:		Тенге							14 355 481,38
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							13 637 707,31
	НДС 12%		Тенге							1636524,88
	ИТОГО		**Тенге**							**15 274 232,19**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Сейтханов К.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Берке 2030"

_____ Ерназаров К.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ Доспанов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ Базарбайулы Т.