Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Аймбетов Дастан Жетесович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABD building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция жилого дома под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, Аральский район, п.Саксаульск, ул.Абай Кунанбаева, д.8**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция жилого дома под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, Аральский район, п.Саксаульск, ул.Абай Кунанбаева, д.8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77/9 от 27.03.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **Май 2023 года**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	254,748	783,00 783,00	0,00 0,00	199467,70 199467,70	0,00 0,00			199467,70
2	2	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	19,12	2684,00 2535,00	149,00 46,00	51318,10 48469,20	2848,90 879,50			51318,10
3	3	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	18,27	1261,00 1261,00	0,00 0,00	23038,50 23038,50	0,00 0,00			23038,50
4	4	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	1,129	81508,00 68981,00	12527,00 3781,00	92022,50 77879,50	14142,50 4268,50			92022,50
5	5	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	5,4	2874,00 2794,00	80,00 28,00	15519,60 15087,60	432,00 151,20			15519,60
6	6	1146-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	$м^2$	2,38	1684,00 1258,00	426,00 150,00	4008,00 2994,00	1013,80 357,00			4008,00
7	7	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	31,674	6058,00 4446,00	1612,00 488,00	191881,05 140822,55	51058,50 15456,90			191881,05
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					577255,45 507759,05	69495,70 21113,10	0,00 0,00	0,00 0,00	577255,45
			Раздел 2: Монтажные работы									
8	8	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	4,604	38469,00 4094,00	3142,00 556,00	177111,20 18848,80	14465,80 2559,80	143796,60		177111,20
9	9	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	8,368	9849,00 5949,00	57,00 16,00	82416,40 49781,20	476,80 133,80	32158,40		82416,40
10	10	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	$м^2$	110,6703	2211,00 1803,00	116,00 36,00	244692,05 199538,55	12837,75 3984,15	32315,75		244692,05
11	11	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	39,16	2415,00 1982,00	12,00 3,00	94571,60 77615,20	470,00 117,60	16486,40		94571,60

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску		39,16	903,00	9,00	35361,60	352,40	7792,80		35361,60
				$м^2$		695,00	3,00	27216,40	117,60			
13	13	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		7,2	3661,00	287,00	26359,20	2066,40	2793,60		26359,20
				$м^2$		2986,00	122,00	21499,20	878,40			
14	14	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)		45,728	1695,00	12,00	77508,80	548,80	19205,60		77508,80
				$м^2$		1263,00	3,00	57754,40	137,20			
15	15	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		45,728	813,00	7,00	37176,80	320,40	8413,60		37176,80
				$м^2$		622,00	2,00	28442,80	91,60			
16	16	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм		32,88	1981,00	84,00	65135,20	2762,00	20254,00		65135,20
				$м^2$		1281,00	29,00	42119,20	953,60			
17	17	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201		32,88	734,00	58,00	24134,00	1907,20	20188,40		24134,00
				$м^2$		62,00	19,00	2038,40	624,80			
18	18	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$		3	5781,00	539,00	17343,00	1617,00	4539,00		17343,00
				$м^2$		3729,00	171,00	11187,00	513,00			
19	19	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой		5,7	7969,00	79,00	45423,20	450,40	18422,00		45423,20
				$м^2$		4658,00	23,00	26550,80	131,20			
20	20	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$		0,29355	19755,00		5799,20		5799,20		5799,20
				$м^3$								
21	21	6109-0308-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из "Релина" на клее		25,395	14281,00	69,00	362665,95	1752,30	316701,00		362665,95
				$м^2$		1741,00	22,00	44212,65	558,75			
22	22	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		10,5	559,00	7,00	5869,50	73,50	2415,00		5869,50
				м		322,00	2,00	3381,00	21,00			
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					1301567,70	40100,75	651281,35	0,00	1301567,70
								610185,60	10822,50	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					1878823,15	109596,45	651281,35	0,00	1878823,15
								1117944,65	31935,60	0,00	0,00	
			С учетом скидки									1 785 714,29
			НДС									214 285,71
			Всего с НДС									2 000 000,00

Заказчик:
Аймбетов Дастан Жетесович

Генподрядчик:
ТОО "ABD building"

Технадзор:
ТОО "BAIMURAT LTD"

Авторский надзор:
ТОО "НурПроектСервис"