Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция участка (согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Карасакал Еримбет в городе Кызылорда"

Договор: №205 от 24.07.2023г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		205	24.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка (согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Карасакал Еримбет в городе Кызылорда	**2 825 405**	2 522 683		2 825 405	-	-	-	-	302 722	**2 825 405**

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730
Баярыстанов Н.Е.

Технический надзор:
"Azimut Project"
KZ20VJE00070065 от 21.10.2021г.
Махмудов А.И.

Авторский надзор:
"Кызылорда Дос Строй Проект"
БИН 121240010912
Сейлханов Е.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000840001900
Нарбаев Е.Е.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция участка (согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Карасакал Еримбет в городе Кызылорда"

Договор: №205 от 24.07.2023г.

АКТ

приемки выполненных работ и затрат

за август месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**54 417**
1	**6101-0102-0105 Кклим = 1,08 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**27,16**	**343**	**9 316**
2	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**0,84**	**6126**	**5 146**
3	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**17,5**	**81**	**1 418**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**17,5**	**511**	**8 943**
5	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**7,5**	**3198**	**23 985**
6	**6122-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,5**	**11220**	**5 610**
		Раздел 2. Водопровод В1				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 019 712**
7	**6121-0103-0112 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм**	**км**	**0,01**	**9496446**	**94 964**
8	**241-102-0263**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм**	**1 м**	**10**	**119906**	**1 199 060**

1	2	3	4	5	6	7
9	6121-0201-0148 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,01	29039532	290 395
10	6121-0401-0106 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0234	1914921	44 809
11	241-503-0325	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 400х50 мм	1 комплект	2	128787	257 574
12	6103-0101-0105 Кклим = 1,08	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	2	17610	35 220
13	6121-0103-0112 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,01	5355058	53 551
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 074 128
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	Тенге			109 929
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(120796,251*(1,3-1)+120796,251*9*8*1,3/1968+120796,251/12)/1000	Тенге			52 050
		Итого по сметному расчету	Тенге			2 184 057
		Сметная прибыль (5)%	Тенге			109 203
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	Тенге			44 722
		Итого	Тенге			2 337 982
		Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	Тенге			2 522 683
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			302 722
		Итого к оплате	**Тенге**			**2 825 405**

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

Баярыстанов Н.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Нарбаев Е.Е.

Технический надзор:
ТОО "Azimut Project"
KZ20VJE0007006 от 21.10.2021г.

Махмудов А.И.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Дос Строй Проект"
БИН 121240010912

Сеилханов Е.Е.