Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование стройки - Строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест,столовой и спортивного зала к школе №46 им.Абая в н/п Ошакты с/о Ошакты Келесского района Туркестанской области

Наименование объекта - Блок А

Основание: Договор № MRL-YKO-SUB-2023 от 17.05.2023г

Акт выполненных работ за август 2023 г.

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					на.единицу измерения	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты/АС-113/				
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	24,10	17277,70	416393
16	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/кл.В15 W4 и сульфатостойкий/	м3	24,10	22188,57	534745
17	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм./Из бетона кл.В12,5,W4 и сульфатостойкий/ Устройство	м3	32,03	26476,36	848038
18	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-12 по С-17/	т	2,06	20391,27	41944
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25/Ан-3 по Ан-8/ мм	т	0,81	20223,20	16422
		Распорная балка				

1	2	3	4	5	6	7
25	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные./кл.В15 W4 и сульфатостойкий/ Устройство	м3	3,80	37601,43	142885
28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Укладка арматуры над отверстиями	т	0,05	15334,38	831
		Фундамент ФМ-1 /1шт/ (АС-119)				
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,29	17277,70	5011
31	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	1,05	27614,79	28996
33	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1. Установка при бетонировании	т	0,03	43996,13	1213
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	20223,20	558
		Фундамент ФМ-1-1 /1шт/ (АС-120)				
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,38	17277,70	6566
38	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	1,50	27614,79	41422
40	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3,Ан-4. Установка при бетонировании	т	0,05	43996,13	2133

1	2	3	4	5	6	7
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05	20223,20	980
		Фундамент ФМ-2 /2шт/ (АС-121)				
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,98	17277,70	16932
45	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	3,42	27614,79	94443
47	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,06	43996,13	2426
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	20223,20	1115
		Фундамент ФМ-3 /2шт/ (АС-122)				
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,74	17277,70	12820
52	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	2,66	27614,79	73511
54	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2. Установка при бетонировании	т	0,07	43996,13	3153
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07	20223,20	1449
		Фундамент ФМ-4 /2шт/ (АС-123)				
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	1,58	17277,70	27299

1	2	3	4	5	6	7
59	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	5,58	27614,79	154091
61	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2. Установка при бетонировании	т	0,07	43996,13	3153
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07	20223,20	1449
		Фундамент ФМ-5 /2шт/ (АС-124)				
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,84	17277,70	14513
66	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	3,22	27614,79	88920
68	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2,Ан-4. Установка при бетонировании	т	0,11	43996,13	4993
69	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11	20223,20	2295
		Фундамент ФМ-5-1 /2шт/ (АС-124)				
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,84	17277,70	14513
73	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	3,22	27614,79	88920
75	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2,Ан-5. Установка при бетонировании	т	0,11	43996,13	4718

1	2	3	4	5	6	7
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11	20223,20	2169
		Фундамент ФМ-6 /4шт/ (АС-125)				
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	2,72	17277,70	46995
80	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	4,60	27614,79	127028
82	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2. Установка при бетонировании	т	0,14	43996,13	6306
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14	20223,20	2898
		Фундамент ФМ-7 /2шт/ (АС-126)				
86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,76	17277,70	13131
87	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	3,00	27614,79	82844
89	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1,Ан-9. Установка при бетонировании	т	0,19	43996,13	8454
90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19	20223,20	3886
		Фундамент ФМ-8 /2шт/ (АС-127)				
93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	1,60	17277,70	27644

1	2	3	4	5	6	7
94	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	6,12	27614,79	169003
96	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1,Ан-9. Установка при бетонировании	т	0,19	43996,13	8454
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19	20223,20	3886
		Фундамент ФМ-9 /2шт/ (АС-128)				
100	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,40	17277,70	6911
101	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	1,80	27614,79	49707
103	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-9. Установка при бетонировании	т	0,10	43996,13	4343
104	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10	20223,20	1996
		Фундамент ФМ-10 /2шт/ (АС-129)				
107	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,52	17277,70	8984
108	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	2,12	27614,79	58543
110	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-9. Установка при бетонировании	т	0,10	43996,13	4343

1	2	3	4	5	6	7
111	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10	20223,20	1996
114	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	84,64	866,66	73354
115	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,50	875,56	24953
		Фундамент лифтовой шахты(АС-117)				
116	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,02	17128,78	17471
117	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В10/	м3	6,45	18445,60	118974
118	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские./кл.В15,W4 и сульфатостойкий/ Устройство	м3	2,66	20395,52	54252
119	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	3,70	27614,79	267863
121	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ан-1,Ан-2/	т	0,08	43725,15	3671
		Развертка лифта/АС-69-70/				
		ПРМ-1(2 шт)				
125	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,75	41942,61	31373
		ПРМ-2(2 шт)				

1	2	3	4	5	6	7
128	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,20	41942,61	8389
131	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18,00	21924,45	394640
132	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции./Сетка Сг-1 / Армирование кладки	т металлических изделий	0,08	69824,69	5890
134	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5	м3	0,48	40190,22	19291
		Монолитное перекрытия лифтовой шахты (АС-72)				
142	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/Бетон кл.В20/	м3	1,75	44770,28	78348
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4 569 263**
		РАЗДЕЛ 4. Стены				
193	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м./Кирпич М100 на р-ре М50/ Кладка	м3 кладки	28,00	22096,29	618696
195	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	35,00	21924,45	767356
196	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции./Сетка Сг-1/ Армирование кладки	т металлических изделий	5,79	69824,69	404550
		УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕН (44,22п.м.)(АС-31)				
198	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	88,44	183,32	16213

1	2	3	4	5	6	7
200	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СТЫКИ СТЕН ИЗ ОЦИН.СТ.толщ. 0,8мм/ Устройство	м2 покрытия	44,22	3077,32	136079
		Узлы и детали возводимых пеноблочных перегородках толщ.100 мм/АС-48/				
201	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	60,70	1783,06	108227
202	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=Сетка С-1(604,71п.м.),С-1(397,76п.м)	т металлических изделий	0,65	69824,69	45498
204	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.С-2 Армирование	т	0,47	15334,38	7173
206	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании	т	0,10	43725,15	4334
209	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(ИМ-1=66шт),(ИМ-1=38шт),(ИМ-2=18+9шт) отверст	отверстие	262,00	406,29	106447
210	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,01	94295,50	566
211	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1	т	0,12	764602,52	95193
212	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ПЕТЛЯ П-1 и СТЕРЖЕНЬ	т	0,13	221796,00	29554
213	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	200,49	866,66	173760
214	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,00	8642,48	216062
		Узлы и детали возводимых пеноблочных перегородках толщ.200 мм/АС-50/				

1	2	3	4	5	6	7
216	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	9,46	1783,06	16861
217	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=Сетка С-1(33,5п.м.),С-1(124,6п.м)	т металлических изделий	0,11	69824,69	7661
219	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.С-2 Армирование	т	0,07	15334,38	1073
221	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании	т	0,10	43725,15	4334
224	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(ИМ-1=5+8шт),(ИМ-2=17шт) отверст	отверстие	60,00	406,29	24377
225	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,01	94295,50	566
226	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1	т	0,08	764602,52	59654
228	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	63,24	866,66	54808
229	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,00	8642,48	103710
		Обрамление проема в перегородках из пеноблоков ОБ-1 на отм.0.000,+3,300/АС-45/				
		Монолитные перемычки/34,51 п.м/				
231	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	1,04	41942,61	43423
		Монолитные сердечники МС-1(92,4 п.м.) /АС-45/				

1	2	3	4	5	6	7
234	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В15/ Устройство	м3	1,85	30447,21	56266
237	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании	т	0,09	43725,15	3906
		Обрамление проема в перегородках из пеноблоков ОБ-2 на отм.+3,300/АС-46/				
		Монолитные перемычки/2,01 п.м/				
240	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,12	41942,61	5058
		Монолитные сердечники МС-1(4,2 п.м.) /АС-46/				
243	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В15/ Устройство	м3	0,22	30447,21	6650
246	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании	т	0,00	43725,15	189
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3 118 244**
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-53)				
		Монолитная рама Рм-1 /1шт/ (АС-53)				
255	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство	м3	5,28	33123,76	174893
256	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	м3	5,36	48050,40	257550

1	2	3	4	5	6	7
261	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,08	902007,64	70717
		Монолитная рама Рм-2 /1шт/ (АС-55)				
262	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство	м3	6,28	33123,76	208017
263	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	м3	4,36	48050,40	209500
268	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,06	902007,64	50512
		Монолитная рама Рм-3 /1шт/ (АС-57)				
269	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство	м3	3,28	33123,76	108646
270	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	м3	3,36	48050,40	161449
275	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,06	902007,64	50512
		Монолитная рама Рм-4 /2шт/ (АС-59)				
276	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство	м3	5,28	33123,76	174893

1	2	3	4	5	6	7
277	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	м3	4,36	48050,40	209500
282	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,06	902007,64	50512
		Монолитная рама Рм-5 /4шт/ (АС-61)				
283	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	м3	5,84	48050,40	280614
286	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,07	902007,64	60615
		Монолитная рама Рм-6 /3шт/ (АС-62)				
287	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство	м3	4,69	33123,76	155350
288	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	м3	8,54	48050,40	410350
292	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,08	902007,64	68192
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**2 701 824**
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие/АС-73-77/				

1	2	3	4	5	6	7
322	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	69	4440,71	306409
		Монолитные участки УМ-1(3 шт),УМ-2(6 шт),УМ-3(12 шт),УМ-4(9 шт),УМ-5(32 шт),УМ-6(2 шт),УМ-7(2 шт) (АС-81)				
326	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	25,51	30567,93	779788
327	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,09	20223,20	82784
		Монолитная плита Пм-1(3шт)(АС-76)				
331	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,70	43910,57	250290
332	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,60	20223,20	12152
		Монолитная плита Пм-2(2шт)(АС-77)				
335	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,86	43910,57	125584
351	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,70	20223,20	14189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00	1351,00	4
358	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25	20223,20	5129
		Монолитная плита Пм-6(1 шт)(АС-81)				

1	2	3	4	5	6	7
364	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,87	43910,57	38202
		Антисейсмопояс на отм.-0.08,+3.220,+6.520 (АС-73-75)				
371	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	69,10	31343,67	2165847
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			3 780 378
			В том числе:			
		ИТОГО ПО АКТУ				**14 169 709**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	2,9%			410 922
		Итого с 2,9%				**14 580 630**
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	0,7%			102 064
		Итого				**14 682 695**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%			293 654
		Итого в сметных ценах 2020г.				**14 976 349**
		Итого в ценах на 2024 год	1,661			24 875 715
		НДС 12%	12%			2 985 086
		Итого с НДС 12%				**27 860 801**

Заказчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор_____С. Ералиев

Подрядчик:

ТОО "Марал Құрылыс"

Директор_____ Ж. Айдаболов