"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 325 «28» 07 2023 ж.

Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
ПриказомМинистра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" июля 2023г.

Заказчик: **ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»", БИН190140023514, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Е.Көтібарұлы №33, Руководитель Садуакасова Шуга Аяпбергеновна**,

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 14.07.2023 года, ТОО «АССАНА -ДорСтрой» БИН 130440015157, тел: 8(7132)947-104, адрес: г. Актобе, Пожарского, 105**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **Заключения эксперта технического надзора от 14.07.2023 г., Технический надзор ТОО "Қабылан Эксперт", Директор Нургалин Р.Н. г. Алматы, ул. Коммунальная 4, офис 4, БИН 060340007781**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефона

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается): **от 14.07.2023 года ТОО "Ж-Строй-Эксперт", Куйкалаков Ф. М.**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95 км)" Капитальный ремонт, Технически несложный, II (нормальный) уровня ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу: **Актюбинская область, Шалкарский район, с. Аккайтым**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____ 202_ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20_____ года

№_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,

свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выданного *ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"* №KZ28REA00329777 от 02.05.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «AmirZhoba» Рабочий проект № 20-195.12-АД-РП-2021

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Шалкарским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», приказ №181 от 03.08.2021г

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2023г.;**

окончание работ: **июнь 2023г.**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3.6 месяца**

фактически, месяц: **2 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	1,857	1,857	1,857	1,857
Земляныеработы					
Насыпь земляного полотна	м3	3008	3008	3008	3008
Дорожная одежда					
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС толщиной 15 см	м3	3152	3152	3152	3152
Подгрунтовка по основанию	т	14,1	14,1	14,1	14,1

битумной эмульсией					
Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 8 см	м2	14200	14200	14200	14200
Подгрунтовка по нижнему слою покрытия битумной эмульсией	т	4,3	4,3	4,3	4,3
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II	м2	13079	13079	13079	13079
Присыпные обочины	м3	694	694	694	694
Нанесение дорожной разметки дорожной краской	км	1,857	1,857	1,857	1,857
Установка новых дорожных знаков	шт.	32	32	32	32

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автодорога выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013

Техническая категория дороги - IV

Ширина земляного полотна: дороги -10,0 м;

Ширина проезжей части: дороги - 7,0 м;

Ширина обочина - 2,0м;

Для безопасности движения установлены дорожные знаки и проведена дорожная разметка;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **154 798,564 тысяч тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **146 169,37 тысяч тенге,** прочие затраты**- 8629,194 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **153628,733 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **– 146169,37 тысяч тенге,** прочие затраты**- 7459,363.**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95 км)"

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»", Садуакасова Ш. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Көмекбаев Бекет Асқарұлы ТОО "Қабылан Эксперт" KZ68VJE00037191; KZ14VJE00037192; KZ41VJE000371932 от 24.04.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Қабылан Эксперт", Республика Казахстан, г. Алматы, Коммунальная 4, офис 7, в лице директора Нургалин Р. Н.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

МП

Авторский надзор

1) разработчик проекта **ТОО "Ж-Строй-Эксперт", Байшуаков С. Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

МП

2) эксперт(ы) по авторскому надзору**: Байшуаков С. Б. аттестат эксперта KZ38VJE00046946 от 27.05.2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АССАНА -ДорСтрой», Салимов М. М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП