Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО,АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАЛКАРСКИЙ РАЙОН, ШАЛКАРСКАЯ Г.А., Г.ШАЛКАР, УЛИЦА ЕСЕТ КОТІБАРУЛЫ, 33, тел.: 87133521344** — **190140023514**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Пожарского, дом № 105** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 63 от 19.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
193	29.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)			Работа	1	132 777 164,00	132 777 164,00	14 226 125,00
				Итого	1	x	132 777 164,00	14 226 125,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 190140023514, адрес: г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	19.04.2023г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном май месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	132 777 164								14 226 124,71	
В том числе: В текущем месяце – май	132 777 164	118 551 039,29							14 226 124,71	132 777 164
Выданый аванс										
Удержание аванса										-
Удержание гарантийных обязательств 3% (согл. дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**132 777 164**									**132 777 164**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Садуакасова Ш.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
_____ **Салимов М.М**

Технический надзор:
Заместитель директора ТОО "Кабылан эксперт"
_____ **Нургалин Р.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"
_____ **Байшуаков С.Б.**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514, адрес: г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33
Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
Авторский надзор: ТОО "Ж-Строй-Эксперт"
Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)
Договор: №63 от 2023-04-19

Акт выполненных работ № 1
по Капитальному ремонту подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)
за май 2023 года

№ п.п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление оси трассы										
1	1	ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл. 1601-0204-30 п.3	**Восстановление трассы автомобильной дороги I категории сложности**	км	1,965		16054,00	--	31546	--	--	--	31 546
							--	--	--	--		--	
2	2	ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл. 1601-0204-30 п.6	**Закрепление трассы автомобильной дороги I категории сложности**	км	1,965		10564,00	--	20758	--	--	--	20758
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					52304	--	--	--	52304
									--	--	--	--	
			Стоимость прочих работ	тенге					52304				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					52304				
			ВСЕГО. Стоимость прочих работ	тенге					52304				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					52304				
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы										
3	3	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	7,3		292,59	292,59	2136	2136	--	244	2571
			НР - 72%, СП - 9%				--	46,45	--	339		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,8	1679,38	--	1344	--	--	967	2496
						1679,38	--	1344	--		185	
5	5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж знаков(15шт) и стоек(13)(Знаки дорожные на металлических стойках)									
			НР - 108%, СП - 8%	шт.	13	2940,70	582,94	38229	7578	--	35972	80137
						2357,76	204,33	30651	2656		5936	
6	6	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101									
			НР - 108%, СП - 8%	шт.	2	508,39	--	1017	--	--	1098	2284
						508,39	--	1017	--		169	
7	7	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка									
			СП - 8%	т	0,1679	891,00	--	150	--		--	162
						--	--	--	--		12	
8	8	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км									
			СП - 8%	т·км	0,1679	360,00	--	60	--		--	65
						--	--	--	--		5	
9	9	411-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км									
			СП - 8%	т·км	7,7234	41,00	--	317	--		--	342
						--	--	--	--		25	
10	10	414-104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Разгрузка									
			СП - 8%	т	0,1679	611,00	--	103	--		--	111
						--	--	--	--		8	
11	11	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундамент типа Ф1(Фундаменты железобетонные)Разборка									
			НР - 54%, СП - 8%	м3	4,55	37519,27	17290,49	170713	78671	10345	100192	292577
						17955,36	8259,21	81697	37579		21672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка									
			СП - 8%	т	11,05	117,00	--	1293	--		--	1396
						--	--	--	--		103	
13	13	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км									
			СП - 8%	т·км	11,05	142,00	--	1569	--		--	1695
						--	--	--	--		126	
14	14	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км									
			СП - 8%	т·км	508,3	33,00	--	16774	--		--	18116
						--	--	--	--		1342	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				233705	88385	10345	138473	401952
								114709	40574	--	29773	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				233705				
			Материалы	тенге				10344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		тенге					155283			
		Транспортные расходы		тенге				20265				
			Накладные расходы	тенге				138473				
			Сметная прибыль	тенге				29773				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				401951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	тенге					155283			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				401951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	тенге					155283			
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы (без материалов)										
		Строительные работы										
		Устройство земляного полотна										
15	1	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	321	7,21	7,21	2314	2315	--	677	3231
						--	2,93	--	941		239	
16	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 50 (10)м**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3008	33,82	33,82	101731	101730	--	30905	143247
						--	14,27	--	42924		10611	
17	3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3008	91,01	91,01	273758	273758	--	83187	385500
						--	38,41	--	115537		28556	
18	4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3008	259,31	259,31	780004	780004	--	93972	943894
						--	43,39	--	130517		69918	
19	5	412-101-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**									
			СП - 8%	т·км	5354,24	142,00	--	760302	--		--	821126
						--	--	--	--		60824	
20	6	412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**									
			СП - 8%	т·км	246295,04	33,00	--	8127736	--		--	8777955
						--	--	--	--		650219	
21	7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	158	1679,38	--	265341	--	--	191046	492898
						1679,38	--	265341	--		36511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	8	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1137	71,01	71,01	80738	80738	--	24535	113694
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,97	--	34076		8422	
23	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1126	78,46	78,46	88346	88346	--	26243	123756
			НР - 72%, СП - 8%			--	32,37	--	36449		9167	
24	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1126	37,25	37,25	41944	41943	--	9737	55815
			НР - 72%, СП - 8%			--	12,01	--	13523		4134	
25	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1126	98,16	79,47	110528	89483	9233	23016	144228
			НР - 72%, СП - 8%			10,49	17,90	11812	20155		10684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	28067	50,05	22,21	1404753	623368	--	668489	2239101
			НР - 72%, СП - 8%			27,84	5,24	781385	147071		165859	
27	13	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	970	93,43	21,17	90627	20535	--	54315	156537
			НР - 72%, СП - 8%			72,26	5,51	70092	5345		11595	
					Устройство земляного полотна на примыканиях и пересечениях							
28	14	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	442	71,01	71,01	31386	31387	--	9538	44198
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,97	--	13247		3274	
29	15	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	438	78,46	78,46	34365	34365	--	10208	48139
			НР - 72%, СП - 8%			--	32,37	--	14178		3566	
30	16	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	438	37,25	37,25	16316	16315	--	3787	21712
			НР - 72%, СП - 8%			--	12,01	--	5260		1608	
31	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	438	98,16	79,47	42994	34808	3591	8953	56103
			НР - 72%, СП - 8%			10,49	17,90	4595	7840		4156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	18	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1459	50,05	22,21	73023	32404	--	34750	116395
			НР - 72%, СП - 8%			27,84	5,24	40619	7645		8622	
					Устройство резервного канала из ПЭНД труб d=100мм							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	19	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	105	311,92	311,92	32752	32752	--	3946	39633
			НР - 72%, СП - 8%			--	52,19	--	5480		2936	
34	20	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	12	1679,38	--	20153	--	--	14510	37436
			НР - 72%, СП - 8%			1679,38	--	20153	--		2773	
35	21	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство									
				м3 основания	2	1406,78	258,26	2814	517	--	2422	5655
			НР - 92%, СП - 8%			1148,52	74,82	2297	150		419	
36	22	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014									
				м3	2,44	5014,32	--	12235	--	12235	--	13214
			СП - 8%			--	--	--	--		979	
37	23	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110									
				м	79,56	1006,00	--	80037	--	80037	--	86440
			СП - 8%			--	--	--	--		6403	
38	24	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка									
				м трубопровода	78	105,17	14,79	8203	1154	2516	4953	14208
			НР - 99%, СП - 8%			58,12	6,02	4533	470		1052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: маркеры. Установка									
				шт.	6	2202,93	1379,30	13218	8276	--	7327	22189
			НР - 99%, СП - 8%			823,63	409,93	4942	2460		1644	
40	26	241-213-0601 РСНБ РК 2015	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011									
				шт.	6	445,00	--	2670	--	2670	--	2884
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
41	27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
				м3 грунта	20	867,30	--	17346	--	--	12489	32222
			НР - 72%, СП - 8%			867,30	--	17346	--		2387	
42	28	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	82	18,68	18,68	1532	1532	--	177	1845
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,99	--	245		137	
43	29	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см									
				м3 уплотненного грунта	82	78,46	78,46	6434	6433	--	1911	9013
			НР - 72%, СП - 8%			--	32,37	--	2654		668	
44	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
				м3 уплотненного грунта	82	98,16	79,47	8049	6517	672	1676	10503
			НР - 72%, СП - 8%			10,49	17,90	860	1468		778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	31	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	147	122,80	--	18052	--	--	12997	33533
			НР - 72%, СП - 8%			122,80	--	18052	--		2484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12549701	2308680	110954	1335766	14996304
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1242027	607635	--	1110839	
		Материалы		тенге				12549701				
		Всего заработная плата		тенге				16013				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1849662			
		Транспортные расходы		тенге				94942				
			Накладные расходы	тенге				8888038				
			Сметная прибыль	тенге				1335766				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				1110839				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				14996306				
			Сметная заработная плата	тенге								1495
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1849662			
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				14996306				
			Сметная заработная плата	тенге								1495
									1849662			
			РАЗДЕЛ 4. Дорожные работы									
			Устройство дорожной одежды									
46	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3152	1281,82	1119,55	4040297	3528821	18093	1431756	5909817
			НР - 106%, СП - 8%			156,53	264,06	493383	832317		437764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	3845,44	5014,32	--	19282267	--	19282267	--	20824848
			СП - 8%			--	--	--	--		1542581	
48	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	14,1	2072,34	2072,34	29220	29220	--	15483	48279
			НР - 108%, СП - 8%			--	1016,74	--	14336		3576	
49	4	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	14,523	110980,08	--	1611764	--	1611764	--	1740705
			СП - 8%			--	--	--	--		128941	
50	5	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство**	м2	14200	225,93	167,25	3208206	2374950	92868	1209090	4770680
			НР - 108%, СП - 8%			52,14	26,70	740388	379140		353384	
51	6	211-205-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм**	т	208,2666667	10211,22	--	2126657	--	2126657	--	2296790
			СП - 8%			--	--	--	--		170133	
52	7	211-205-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм**	т	2215,2	9734,88	--	21564706	--	21564706	--	23289882
			СП - 8%			--	--	--	--		1725176	
53	8	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,3976	110980,08	--	44126	--	44126	--	47656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3530	
54	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,3	2072,34	2072,34	8911	8911	--	4722	14723
			НР - 108%, СП - 8%			--	1016,74	--	4372		1091	
55	10	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,429	110980,08	--	491531	--	491531	--	530853
			СП - 8%			--	--	--	--		39322	
56	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13079	233,77	208,99	3057478	2733380	1047	716295	4075675
			НР - 108%, СП - 8%			24,70	26,01	323051	340185		301902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	12	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1276,5104	19763,52	--	25228339	--	25228339	--	27246606
			СП - 8%			--	--	--	--		2018267	
58	13	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1412532	110980,08	--	15676	--	15676	--	16930
			СП - 8%			--	--	--	--		1254	
					Примыкания и пересечения							
59	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	210	1281,82	1119,55	269182	235106	1205	95390	393738
			НР - 108%, СП - 8%			156,53	264,06	32871	55453		29166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	23	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	256,2	5014,32	--	1284669	--	1284669	--	1387443
			СП - 8%			--	--	--	--		102774	
61	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,94	2072,34	2072,34	1948	1948	--	1032	3219
			НР - 108%, СП - 8%			--	1016,74	--	956		238	
62	25	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,9682	110980,08	--	107451	--	107451	--	116047
			СП - 8%			--	--	--	--		8596	
63	26	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство	м2	946	225,93	167,25	213730	158218	6188	80549	317822
			НР - 108%, СП - 8%			52,14	26,70	49324	25258		23542	
64	27	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	13,8746667	10211,22	--	141677	--	141677	--	153011
			СП - 8%			--	--	--	--		11334	
65	28	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	147,576	9734,88	--	1436635	--	1436635	--	1551566
			СП - 8%			--	--	--	--		114931	
66	29	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,026488	110980,08	--	2940	--	2940	--	3175
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
67	30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28	2072,34	2072,34	580	581	--	307	958
			НР - 108%, СП - 8%			--	1016,74	--	285		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	31	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная									
			СП - 8%	т	0,2884	110980,08	--	32007	--	32007	--	34568
						--	--	--	--		2561	
69	32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			НР - 198%, СП - 8%	м2 покрытия	872	233,77	208,99	203847	182240	69	47757	271732
						24,70	26,01	21538	22681		20128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
70	33	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II									
			СП - 8%	т	85,1072	19763,52	--	1682018	--	1682018	--	1816579
						--	--	--	--		134561	
71	34	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная									
			СП - 8%	т	0,0094176	110980,08	--	1045	--	1045	--	1129
						--	--	--	--		84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				86086907	9253375	75172978	3602381	96864431
								1660555	1674983	--	7175142	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				86086907				
			Материалы	тенге				119468				
			Всего заработная плата	тенге					3335538			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				75053508				
			Накладные расходы	тенге				3602381				
			Сметная прибыль	тенге				7175142				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				96864430				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2192
			Сметная заработная плата	тенге					3335538			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				96864430				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2192
			Сметная заработная плата	тенге					3335538			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								112314991
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Стоимость прочих работ	тенге				52304				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3017291				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11650440			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2323192			
			- Материалов. изделий и конструкций	тенге						75346579		
			- Перевозка грузов	тенге				8908304				
			- Накладные расходы	тенге							5076620	
			- Сметная прибыль	тенге							8315754	
			Временные здания и сооружения -1,3 % К=0,8					1 167 532				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					113 482 523				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% К=1,1					2 745 011				
			Итого с доп.затратами					116 227 534				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					2 323 505				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					118 551 039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%,					118 551 039				
			к=									
			Налог на добавленную стоимость 12%					14 226 125				
			ИТОГО по Акту с НДС					**132 777 164**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 190140023514, адрес: г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33

_____ Садуакасова Ш.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

_____ Салимов М.М

Технический надзор:
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ Комекбаев Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

_____ Байшуаков С.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Жалаутер-НС"

_____ Кобыландин М.Ж