Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО,АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАЛКАРСКИЙ РАЙОН, ШАЛКАРСКАЯ Г.А., Г.ШАЛКАР, УЛИЦА ЕСЕТ КОТІБАРУЛЫ, 33, тел.: 87133521344**	**190140023514**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Пожарского, дом № 105**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 63 от 19.04.2023г.	

Номер документа	Дата составления
296	**30.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)			Работа	1	13 392 209,28	13 392 209,28	1 434 879,57
				Итого	1	x	13 392 209,28	1 434 879,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Салимов М.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514, адрес: г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой" БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	19.04.2023г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном июне месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	146 169 373.28								15 661 004.28	
В том числе: В текущем месяце – июнь	13 392 209.28	11 957 329.71							1 434 879.57	13 392 209.28
Итого к оплате:	**13 392 209.28**									**13 392 209.28**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства

Садуакасова Ш.А.

Технический надзор:

Заместитель директора ТОО "Қабылан эксперт"

Нургалин Р.Н.

Подрядчик:

Директор

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Салимов М.М.

Авторский надзор:

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Байшуаков С.Б.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514, адрес: г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
Авторский надзор: ТОО "Ж-Строй-Эксперт"
Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)
Договор: №64 от 2023-04-19

Акт выполненных работ № 2
по Капитальному ремонту подъездной дороги
к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)
за июнь 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 01-01-01										
			на Подготовительные работы										
			РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы										
1	15	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып	Столбики сигнальные железобетонные и металлические. Демонтаж	шт.	64		1374,62	757,15	87976	48458	--	64701	164891
			НР - 108%; СП - 8%				617,47	318,59	39518	20390		12214	
2	16	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная) Погрузка	т	2,4528		891	--	2185	--	--	--	2360
			СП - 8%				--	--	--	--		175	
3	17	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т Расстояние перевозки 1 км	т км	2,4528		142	--	348	--	--	--	376
			СП - 8%				--	--	--	--		28	
4	18	411-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т км	112,8288		33	--	3723	--		--	4021
			СП - 8%				--	--	--	--		298	
5	19	1128-0115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8 м. Разборка настила из железобетонных плит через один путь	переезд	1		37687,37	29286,97	137687	29287		102948	259886
			НР - 87%; СП - 8%				108400,40	9930,42	108400	9930		19251	
6	20	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	9,079		142	--	1289	--		--	1392
			СП - 8%				--	--	--	--		103	
7	21	411-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т км	417,634		33	--	13782	--		--	14885
			СП - 8%				--	--	--	--		1103	
			Локальная смета № 02-01-02										
			на Дорожные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды										
			Присыпные обочины										

8	14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	694	244,14	235,10	169433	163160	749	26913	212053
			НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	5524	31855		15708	
9	15	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1214,5	142	--	172459	--		--	186256
			СП - 8%			--	--	--	--		13797	
10	16	411-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	89873	32	--	2875936	--		--	3106011
			СП - 8%			--	--	--	--		230075	
11	17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	694	17,93	14,95	12443	10375	125	4552	18355
			СП - 8%			2,80	6,31	1943	4379		1360	
12	18	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	624	78,46	78,46	48959	48959	--	14543	68582
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	20199		5080	
13	19	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	624	37,25	37,25	23244	23244	--	5396	30931
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	7494		2291	
14	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	624	98,16	79,47	61252	49590	5116	12755	79928
			НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	6546	11170		5921	
15	21	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5394	50,05	22,21	269970	119801		128472	430317
			СП - 8%			27,84	5,24	150169	28265		31875	
				Примыкания и пересечения								
				Присыпные обочины								
16	35	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37	244,14	235,10	9033	8698	40	1435	11305
			НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	295	1698		837	
17	36	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	64,75	142	--	9194	--		--	9930
			СП - 8%			--	--	--	--		736	
18	37	411-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	4791,5	32	--	153328	--		--	165594
			СП - 8%			--	--	--	--		12266	
19	38	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	37	17,93	14,95	663	553	6	243	978
			СП - 8%			2,80	6,31	104	233		72	
20	39	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33	78,46	78,46	2589	2589	--	769	3627
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	1068		269	

21	40	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33	37,25	37,25	1229	1229	--	285	1636
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	396		121	
22	41	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый Полив водой	м3 уплотненного грунта	33	98,16	79,47	3239	2623	270	675	4227
			НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	346	591		313	
23	42	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей Планировка механизированным способом Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	289	50,05	22,21	14464	6418		6883	23055
			СП - 8%			27,84	5,24	8046	1514		1708	
			Локальная смета № 02-01-03									
			на Обустройство железнодорожного переезда									
24	1	1128-0115-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переезды с настилом из железобетонных плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60°, ширина переезда 7,5 м. Устройство	переезд	1	1088521,99	199895,54	1088522	199896	73844	773919	2011436
			НР - 87%; СП - 8%			814782,00	74779,78	814782	74780		148995	
25	2	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,977	9399,93	--	56183	--	56183	--	60678
			СП - 8%			--	--	--	--		4495	
26	3	261-101-0383 РК 2015	Плита-ПЖ1 из тяжелого бетона класса В30 (В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,592	73979,07	--	191754	--	191754	--	207094
			СП - 8%			--	--	--	--		15340	
27	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,43	4715,46	--	6743	--	6743	--	7282
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
28	5	251-303-0201 РСНБ РК 2015	Брус обрезной из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, I тип ГОСТ 8816-2014	м3	0,52	127056,00	--	66069	--	66069	--	71355
			СП - 8%			--	--	--	--		5286	
29	6	251-303-0201 РСНБ РК 2015	Брус обрезной из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, I тип ГОСТ 8816-2014	м3	0,48	127056,00	--	60987	--	60987	--	65866
			СП - 8%			--	--	--	--		4879	
30	7	251-303-0201 РСНБ РК 2015	Лежень Л-1	м3	1,599	127056,00	--	203163	--	203163	--	219416
			СП - 8%			--	--	--	--		16253	
31	8	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 РК 2015 марки БНД 70/100	т	0,03914	117492,78	--	4599	--	4599	--	4967
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
32	9	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,928	19763,52	--	57868	--	57868	--	62497
			СП - 8%			--	--	--	--		4629	
33	10	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Сигнальный столбик из тяжелого бетона класса В30 (В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,92	73979,07	--	68061	--	68061	--	73506
			СП - 8%			--	--	--	--		5445	
34	11	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 12	Вертикальная Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	22,4	1029,05	30,42	23051	681	14902	8065	33605
			НР - 108%; СП - 8%			333,38	--	7468	--		2489	
			Локальная смета № 02-01-04									
			на Обустройство автомобильной дороги									
			Дорожные знаки									
35	1	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	7,03	292,59	292,59	2057	2057	--	235	2475
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	327		183	

36	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами) Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,95	1679,38	--	3275	--	--	2358	6083
			НР - 72%; СП - 8%			1679,38	--	3275	--		451	
37	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,7	867,30	--	2342	--	--	1686	4350
			НР - 72%; СП - 8%			867,30	--	2342	--		322	
38	4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,59	1942,05	1051,47	8914	4827	56	5663	15743
			НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	4031	2058		1166	
39	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,049	4715,46	--	23808	--	23808	--	25713
			СП - 8%			--	--	--	--		1905	
40	6	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	27	3680,79	2107,79	99381	56910	--	76758	190231
			НР - 118%; СП - 8%			1573,00	836,24	42471	22578		14091	
41	7	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В30(В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	9,45	73979,07	--	699102	--	699102	--	755030
			СП - 8%			--	--	--	--		55928	
42	8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18	319930,00	--	57587	--	57587	--	62194
			СП - 8%			--	--	--	--		4607	
43	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек Устройство	м3	2,1	4253,65	1132,94	8933	2380	3639	3160	13061
			НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	2914	559		967	
44	10	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,142	20568,00	--	44057	--	44057	--	47582
			СП - 8%			--	--	--	--		3525	
45	11	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	27	5245,37	832,77	141625	22485	13041	123099	285902
			НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	106099	7882		21178	
46	12	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Щитки дополнительные Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	5	951,10	--	4756	--	519	4576	10078
			НР - 108%; СП - 8%			847,32	--	4237	--		746	
47	13	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1 1, 1 2, 1 5-1.7, 1 8-1.15, 1.16, 1.17-1 19, 1 16 1, 1 20-1 22, 1 23-1 30, 2 3-2 4, А=900 мм	шт.	14	10382	--	145348	--	145348	--	156976
			СП - 8%			--	--	--	--		11628	
48	14	251-101-0227 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4 1-1.4.6, 7.1 3, 7 1 4, 7 2.2-7 11, 7.14-7 19, 7 21 1, 7 4 8, размером 350 мм х 700 мм	шт	12	6038	--	72456	--	72456	--	78252
			СП - 8%			--	--	--	--		5796	
49	15	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2 2, 2.7, 5.5, 5.6, 5 15-5 16 2, 5 18-5 19 3, 7 13, 5 17 1-5 17 4, 5 20 3, 5.29.1, 5 8 2-5.8.6, 5 9, 5 11 2, 5 35-5 37, 7 1 2, 5 8 2а-5 8 4а, В=700 мм	шт	1	11355	--	11355	--	11355	--	12263

			СП - 8%				--	--	--	--		908	
50	16	251-101-0207 РСНБ РК 2015	Знак дорожный световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	шт.	2	15410	--	30820	--	30820	--	33286
			СП - 8%			--	--	--	--		2466	
51	17	251-101-0218 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт	3	26965	--	80895	--	80895	--	87367
			СП - 8%			--	--	--	--		6472	
52	18	251-102-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт	4	5074	--	20296	--	20296	--	21920
			СП - 8%			--	--	--	--		1624	
53	19	251-102-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт	6	4337	--	26022	--	26022	--	28104
			СП - 8%			--	--	--	--		2082	
54	20	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт	15	6722	--	100830	--	100830	--	108896
			СП - 8%			--	--	--	--		8066	
55	21	251-102-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт	2	7850	--	15700	--	15700	--	16956
			СП - 8%			--	--	--	--		1256	
56	22	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской 1.1. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,182	43859,73	10463,47	7982	1905	5499	1221	9939
			НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	578	553		736	
57	23	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской 1.5. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1.3	км линии	1,636	21557,73	10463,47	35268	17118	12958	10972	49939
			НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	5192	4967		3699	
58	24	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской 1.6. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3.1	км линии	0,2	36425,73	10463,47	7285	2092	4558	1341	9316
			НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	635	607		690	
59	25	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,007	133067,73	10463,47	931	73	836	47	1056
			НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	22	21		78	
			Барьерное ограждение									
60	26	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	56	594,26	256,85	33279	14384	--	23353	61162
			НР - 108%, СП - 8%			337,41	48,71	18895	2728		4530	
61	27	251-102-0201 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт	7	40734	--	285138	--	285138	--	307949
			СП - 8%			--	--	--	--		22811	
62	28	251-102-0205 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320мм	шт.	2	48366	--	96732	--	96732	--	104471
			СП - 8%			--	--	--	--		7739	
63	29	251-102-0206 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320мм	шт	2	48366	--	96732	--	96732	--	104471
			СП - 8%			--	--	--	--		7739	
64	30	251-102-0101 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт	4	17543	--	70172	--	70172	--	75786
			СП - 8%			--	--	--	--		5614	
65	31	251-102-0102 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	24	17543	--	421032	--	421032	--	454715
			СП - 8%			--	--	--	--		33683	

			СП - 8%				--	--	--	--		33683	
66	32	251-102-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	28	4497	--	125916	--	125916	--		135989
			СП - 8%			--	--	--	--		10073		
67	33	251-102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	13	1093	--	14209	--	14209	--		15346
			СП - 8%			--	--	--	--		1137		
68	34	251-102-0504 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм	шт.	2	9456	--	18912	--	18912	--		20425
			СП - 8%			--	--	--	--		1513		
69	35	251-102-0503 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм	шт.	2	10413	--	20826	--	20826	--		22492
			СП - 8%			--	--	--	--		1666		
70	36	251-102-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт	24	3372	--	80928	--	80928	--		87402
			СП - 8%			--	--	--	--		6474		
71	37	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.018109	647579.00	--	11727	--	11727	--		12665
			СП - 8%			--	--	--	--		938		
			Установка ограждений на примыкании										
72	38	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт.	36	1957.37	946.44	70465	34072	8607	45493		125234
			НР - 108%; СП - 8%			771.84	398.24	27786	14337		9277		
73	39	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальный столбик из металла	т	0.0792	741626.00	--	58737	--	58737	--		63436
			СП - 8%			--	--	--	--		4699		
74	40	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	спланированной площади	143	122.80	--	17560	--	--	12643		32620
			НР - 72%; СП - 8%			122.80	--	17560	--		2416		

			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге						**11328070.00**				
			Временные здания и сооружения 1,3 % К=0,8						117811.93				
			Итого с временными зданиями и сооружениями						11445881.93				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% К=1,1						276990.34				
			Итого с доп.затратами						11722872.27				
			Непредвиденные работы и затраты-2%						234457.44				
			Итого с непредвиденными работами и затратами						11957329.71				
			в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%,						11957329.71				
			Налог на добавленную стоимость 12%						1 434 879.57				
			ИТОГО по Акту с НДС						**13 392 209.28**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514, адрес: г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33

Садуакасова Ш.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой" БИН 130440015157, адрес: г. Актобе, Пожарского, 105

Салимов М.М

Технический надзор:
ТОО "Қабылан эксперт"
Комекбаев Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"
Байшуаков С.Б.